Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"11" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Мустафы Шокая 18, ГСЛ 21018965 от 27.05.2021г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Нарбаева Еркебулана Еликбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды, Карагандинская область, г. Караганда»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», руководитель Кокушев Ержан Ермекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group» ГСЛ 007155 от 27.06.2019г ;**

в лице **директора Дәулетұлы Дәурена**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ", № 13-19-0-ТС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» от 27 мая 2020г.;**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Диаметр 530мм	п.м.	16 656	-	16 655,2	-
Диаметр 720мм	п.м.	4 772,98	-	1 886,9	-
Диаметр 820мм	п.м.	17 828,98	-	18 547,02	-
Диаметр 1020мм	п.м.	25 427,5	-	19 686,75	-
Диаметр 1220мм	п.м.	11 598	-	1 5392,8	-
Итого	п.м	76 283,46		72 168,67	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Цель проекта - восстановление тепловой изоляции надземных магистральных тепловых сетей г. Караганды выполняется для снижения тепловых потерь.**

В качестве теплоизоляционного материала принята Теплоизоляционная Система Универсальная (СТУ), представляющая собой изделие с гибкой композиционной не нагружаемой конструкцией. Конструкция собирается из предварительно нарезанных сегментов из минераловатных плит ориентированных волокнами перпендикулярно горизонтальной поверхности и обтянутые посегментно стеклотканью на основе базальтового волокна. На последнем сегменте крепится планка фиксации, для горизонтального нахлеста. В верхней части конструкции закладываются на равном расстоянии бандажные оцинкованных проволоки. Поверхность конструкции покрывается фольма-тканью, составляющей единое целое с изделием. Изоляция СТУ - полностью готовая к установке конструкция, в виде гибких эластичных матов. Поставка изоляции комплектуется необходимыми вспомогательными материалами, инструментом и инструкцией.

После демонтажа существующей тепловой изоляции, трубопроводы очищены от грязи и ржавчины, и покрыты антикоррозийным покрытием – краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.

Проектом охвачены следующие участки магистральных тепловых сетей, расположенные в Октябрьском районе г. Караганды:

М3. Пав-5 до насосной станции № 5;
т/с Соединительная ОНЗ-ТП1;
т/с Сортировка ТП1-Пав7;
М3 ЦТРП1 – Пав3;
М4 УТ1 – Пав5;
М4а ЦТРП1 – УТ1;
1 очередь ТЭЦ 3 – ЦТРП1;
2 очередь ТЭЦ 3 – ЦТРП1;
М4 Зона сельмаш ЦТРП1 – УТ3;

ЦТРП2 – Н/Ст № 2.

Общая проектная протяженность магистральных сетей 76283,46м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021 года;**

окончание работ **декабрь 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:**23;**

фактически, месяц:**27;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **94,71%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Теплотранзит Караганда»** **Викторов С.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Теплотранзит Караганда

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор **Нарбаев Еркебулан Еликбаевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)