Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Есир Амангельдинского района Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	221140000209			240	4.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Есир Амангельдинского района Костанайской области»	11662614,88	11662614,88	10413049,00	11662614,88			1249565,88	11662614,88

Подрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ", БИН 221140000209

Директор _____ **Исмагулов А.М.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Эксперт _____ **Приходько С.Г.**

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г. №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-06-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Есир Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	590,952	372,0	219 834,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	54,441622	457,0	24 880,0	
3	3	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	898,286766	56,0	50 304,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	19,960628	9 300,0	185 634,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	8,91	25 537,0	227 535,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/**	м^3	32,076	3 683,0	118 136,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	32,076	18 409,73	590 510,0	**Казахстан**
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	578,836628	66,0	38 203,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	578,836628	640,0	370 455,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**1 825 491**	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
10	10	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	1	15 660,0	15 660,0	
11	11	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0961	1 384 073,0	133 009,0	
12	12	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	88,981	234,0	20 822,0	Казахстан
13	13	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	8,08	380,0	3 070,0	Казахстан
14	14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,002511	4 250 935,0	10 674,0	
15	15	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *Гильза/*	м	0,8	5 685,0	4 548,0	
16	16	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	0,7	363,0	254,0	
17	17	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724** *+/ХС-710/*	$м^2$	0,7	313,0	219,0	
18	18	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм** */Футляр/*	км	0,008	4 299 801,0	34 398,0	
19	19	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм** */Футляр/*	м	8	16 046,0	128 368,0	
20	21	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм** */диаметр 219/*	шт.	1	19 733,0	19 733,0	
21	22	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм** */диаметр 50/*	м	8	5 779,0	46 232,0	
22	23	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	3	5 611,0	16 833,0	
23	24	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	2 627,0	5 254,0	
24	25	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	1	5 498,0	5 498,0	
25	26	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	2	999,0	1 998,0	
26	27	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	3	1 897,0	5 691,0	
27	28	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	2	928,0	1 856,0	
28	29	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	634,0	1 268,0	Казахстан
29	30	241-415-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 50 мм**	шт.	2	5 216,0	10 432,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	31	241-415-0202 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм	шт.	2	3 628,0	7 256,0	
31	32	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	497,0	2 485,0	Казахстан
32	34	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	96,1	375,0	36 038,0	
33	35	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0961	268 998,0	25 851,0	
34	38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,62	27 047,0	16 769,0	
35	39	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,7	86 006,0	318 222,0	
36	40	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	53 567,79	107 136,0	Казахстан
37	41	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	34 194,55	273 556,0	Казахстан
38	42	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	18 917,32	37 835,0	Казахстан
39	43	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	2	33 027,27	66 055,0	Казахстан
40	44	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	14 156,46	28 313,0	Казахстан
41	45	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 382,08	12 764,0	Казахстан
42	46	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785,0	3 140,0	
43	47	244-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	44 521,0	44 521,0	
44	50	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	43,64534	6 041,0	263 661,21	
45	51	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	105,15	1 571,0	165 191,0	Казахстан
46	53	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см */Отмостка/*	$м^2$	3,76	1 429,0	5 373,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				1 879 983	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				3 705 474	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
47	55	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	118,541002	372,0	44 097,0	
48	56	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	45,020398	457,0	20 574,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	57	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	742,836567	56,0	41 599,0	
50	58	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$	5,0586	9 300,0	47 045,0	
51	59	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	2,4	25 537,0	61 289,0	
52	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** ***/ПЕСОК/***	$м^3$	5,76	3 683,0	21 214,0	
53	61	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	5,76	18 409,73	106 040,0	Казахстан
54	62	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	117,839602	66,0	7 777,0	
55	63	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	117,839602	640,0	75 417,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				425 052	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
56	64	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	16	501,0	8 016,0	
57	65	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011** ***+/диаметр 150/***	м	16,32	3 888,0	63 452,0	Казахстан
58	66	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	4	432,0	1 728,0	
59	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,62	27 047,0	16 769,0	
60	68	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	3,44	106 241,0	365 469,0	
61	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	53 567,79	107 136,0	Казахстан
62	70	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	34 194,55	136 778,0	Казахстан
63	71	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	14 686,14	29 372,0	Казахстан
64	72	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2** ***+/3ПП 15-1/***	шт.	2	33 027,27	66 055,0	Казахстан
65	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6 382,08	12 764,0	Казахстан
66	74	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	14 156,46	28 313,0	Казахстан
67	75	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	4	785,0	3 140,0	
68	79	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** ***+/Пенетрон/***	$м^2$	30,97734	6 041,0	187 134,6	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	80	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков** *+/Пенекрит/*	кг	77,85	1 571,0	122 302,0	Казахстан
70	82	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** */Отмостка/*	$м^2$	3,76	1 429,0	5 373,0	
71	84	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,92	27 646,0	25 434,0	
72	85	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки** */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	2,3	56 430,0	129 789,0	
73	86	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	$м^3$	5,5	98 943,0	544 186,0	
74	87	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	6 382,08	25 528,0	Казахстан
75	88	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	11 751,79	23 504,0	Казахстан
76	89	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	16 758,15	33 516,0	Казахстан
77	90	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	2	60 403,69	120 807,0	Казахстан
78	91	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	74 393,37	148 787,0	Казахстан
79	92	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	4	52 637,4	210 550,0	Казахстан
80	93	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	2	94 429,96	188 860,0	Казахстан
81	94	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	22	785,0	17 270,0	
82	103	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0642	304 849,0	19 571,0	
83	105	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	0,7	3 888,0	2 722,0	Казахстан
84	106	241-209-1802 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	2	3 874,0	7 748,0	Казахстан
85	107	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм**	шт.	2	1 760,0	3 520,0	
86	108	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** *+/Пенетрон/*	$м^2$	57,32408	6 041,0	346 294,77	
87	109	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков** *+/Пенекрит/*	кг	105	1 571,0	164 955,0	Казахстан
88	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,08352	265,0	22,0	
89	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** */за 2 раза/*	$м^2$	0,08352	407,0	34,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				3 166 899	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Канализация К1				**3 591 951**	
			ИТОГО по акту				**7 297 426**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				518117	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7815543,43**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				390777	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				234466	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8440786,43**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**8910938,23**	
			НДС (12%)				1069312,59	
			Итого с НДС				**9980250,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-06-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Есир Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Наружные инженерные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-02-00-01 Наружные инженерные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ					
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	в	55 896,0	
2	2	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	72 024,55	144 049,0	Казахстан
3	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	9 159,0	18 318,0	
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	11 351,28	22 703,0	Казахстан
5	5	1133-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	2	7 798,0	15 596,0	
6	6	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *+/ЗП-6/*	т	0,00138	1 160 502,0	1 601,0	Казахстан
7	7	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11 945,0	11 945,0	Казахстан
8	8	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143** *+/стяжка Г-11/*	шт.	2	12 157,0	24 314,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0	1 542,0	
10	10	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8,2	1 299,0	10 652,0	
11	11	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822,0	6 822,0	
12	12	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	5 612,0	16 836,0	
13	13	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	6 279,0	12 558,0	
14	14	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	4 564,0	4 564,0	
15	15	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	5	2 209,0	11 045,0	
16	16	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0	7 846,0	
17	17	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0	3 120,0	
18	18	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 120,0	31 200,0	
19	19	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0	525,0	Казахстан
20	20	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0	2 421,0	
21	21	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0	3 682,0	
22	22	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514,0	514,0	
23	23	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	6	1 033,0	6 198,0	
24	24	252-207-4407 *СпрСЦ 06.2024*	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SV 29.63/*	шт.	2	9 779,0	19 558,0	
25	25	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SVV 10.35/*	шт.	2	1 302,0	2 604,0	
26	26	252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения *+/прим./*	шт.	2	3 623,0	7 246,0	
27	27	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	9	69,0	621,0	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	7,45	4 236,0	31 558,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	29	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 839,0	11 034,0	
30	30	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	6,12	343,0	2 099,0	
31	31	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,069	299 459,0	20 663,0	
32	32	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	1 052,0	6 312,0	
33	33	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4	978,0	3 912,0	
34	34	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	45,9	246,0	11 291,0	Казахстан
35	35	243-701-0704 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0	м	34,68	476,0	16 508,0	Казахстан
36	36	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CAB25 анкерный	шт.	2	607,0	1 214,0	
37	37	252-207-1120 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA25x100	шт.	2	1 129,0	2 258,0	
38	38	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	20	52,0	1 040,0	
39	39	252-301-1718 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм *+/BRPF-6/*	шт.	6	946,0	5 676,0	
			Итого по разделу 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ				557 541	
			ИТОГО по акту				557 541	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				39585	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				597126	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				29856	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				17914	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**644896**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**680816,92**	
			НДС (12%)				81698,03	
			Итого с НДС				**762514,95**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243: №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г. №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-06-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Есир Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240 от 04.07.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы. Корректировка**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	1,337	25 537,0	34 143,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** */ПЕСОК/*	$м^3$	3,15263	3 683,0	11 611,0	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	3,15263	18 409,73	58 039,0	Казахстан
4	4	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	13 533,0	13 533,0	Казахстан
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	43,64534	1 567,0	68 392,0	
6	6	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	104,748816	282,0	29 539,0	
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство** */Отмостка/*	$м^3$	0,564	49 484,0	27 909,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				243 166	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				**243 166**	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
8	**8**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**$м^3$**	**1,826**	**25 537,0**	**46 631,0**	
9	**9**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/**	**$м^3$**	**4,38242**	**3 683,0**	**16 140,0**	
10	**10**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**4,38242**	**18 409,73**	**80 679,0**	**Казахстан**
11	**11**	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**30,97734**	**1 567,0**	**48 541,0**	
12	**12**	**261-105-0501** *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	**кг**	**74,345616**	**282,0**	**20 965,0**	
13	**13**	**244-201-0306** *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**2**	**13 533,0**	**27 066,0**	**Казахстан**
14	**14**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство** */Отмостка/*	**$м^3$**	**0,564**	**49 484,0**	**27 909,0**	
15	**15**	**244-201-0306** *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**2**	**13 533,0**	**27 066,0**	**Казахстан**
16	**16**	**241-201-1104** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**5,9**	**982,0**	**5 794,0**	**Казахстан**
17	**17**	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**57,32408**	**1 567,0**	**89 827,0**	
18	**18**	**261-105-0501** *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	**кг**	**137,577792**	**282,0**	**38 797,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**429 415**	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				**429 415**	
			ИТОГО по акту				**672 581**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				47753	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**720334,4**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				36017	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				21610	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**777961,4**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**821293,85**	
			НДС (12%)				98555,26	
			Итого с НДС				**919849,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.