Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" 02 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Агропромремстрой», Карагандинская область, Шетский район, Акчатау, ул.Шахтеров, 8
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ветеринарного пункта в с. Дубовка, Абайского района» Карагандинская область, Абайский район, село Дубовка, ул. Ковыльная
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» заместитель руководителя – Бейсембаев Н.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KazExpoGrand»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строй-Аст» № 1-539
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Абайского района» приказ № 38-ОСН от 21.10.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Ветеринарный пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	106,2	106,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объём	$м^3$	360,4	360,4
Площадь застройки	$м^2$	126,1	126,1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание представляет собой одноэтажное сооружение прямоугольной планировки, с размерами в осях 10,1×14,58 м. Высота этажа ветеринарного пункта 2,8 м, высота «Котельной» 2,5 м.

В здании предусматривается следующий набор помещений: тамбур, комната вет. специалистов, коридор, склад для использованного вет. материала, тепловой узел, кладовая для биопрепаратов, гараж, электрощитовая, санузел, комната персонала, котельная, санузел с душевой, комната персонала в котельной.

Двери наружные – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003

Двери внутренние – деревянные по ТОСТ 6629-88

Ворота – металлические по серии 1.453.2-37.94, в.1

Оконные блоки – одинарный стеклопакет с двойным остеклением из ПХВ профилей по ТОСТ 30674-99

Ветеринарный пункт

Наружная отделка – сэндвич-панели толщиной 80 мм, утеплитель

Отделка внутренняя: стены (перегородки) – водоэмульсионная покраска

Полы

Тамбур, комната вет. специалистов, коридор, склад для использованного вет. материала, тепловой узел, кладовая для биопрепаратов, санузел, комнаты персонала, санузел с душевой – керамическая плитка с шероховатой поверхностью

Гараж, электрощитовая – бетонный пол

Потолок – трехслойные кровельные сэндвич-панели

Котельная

Наружная отделка – фасадная штукатурка по сетке

Стены и перегородки:

Котельный зал, комната в котельной – водоэмульсионная покраска, санузел с душевой – керамическая плитка

Потолок:

Котельный зал, комната персонала, санузел с душевой – водоэмульсионная покраска

Полы:

Санузел с душевой, комната персонала в котельной – керамическая плитка с шепрховатой поверхностью

Котельный зал – бетонный пол

Кровля – скатная из трехслойных кровельных сэндвич-панелей толщина 100 мм (утеплитель – пенополиизоцианурат, γ=100 кг/$м^3$) по металлическим конструкциям

Кровля котельной – мягкая рулонная из 2-х слоев бикроста

Водосток наружный, не организованный

Отмостка вокруг здания – асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 1000 м

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020г.
месяц, год
окончание работ февраль 2021г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7
фактически, месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО „КарПромЭнерго" Мончейкина Е.Н.
КГП "Шиер Су" Сарсенбаев Б.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ветеринарного пункта в с. Дубовка, Абайского района» Карагандинская область, Абайский район, село Дубовка, ул. Ковыльная
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подпись,дата (Место печати)