Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Караганды» ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО «НС система»

Доп.соглашение №2 от 24.05.2016г.
к договору № 82 от 10.12.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внеплощадочных инженерных сетей микрорайона Кунгей (Алмалы)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Основной участок

АКТ №10

приёмки выполненных работ за август 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	Е0101-12-15- Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	23692,526	42,35	39,83	1003328	943623	309691	0,02	415
				2,52	10,96	59705	259564	97	0,04	901
		м3								
2	Е0101-12-15- Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	701,90406	42,35	39,83	29724	27955	9175	0,02	12
				2,52	10,96	1769	7690	97	0,04	27
		м3								
3	Е0101-17-15- Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	701,90406	61	58,06	42815	40750	13447	0,02	14
				2,87	16,88	2013	11850	97	0,06	41
		м3								
4	Е0101-163-9-	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	839,06	847,8	-	711355	-	803831	5,09	4269
	Т.Ч. П.3.187	м3		847,8	-	711355	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	182,37362	1114,7	152,52	203292	27816	49985	1,02	186
				153,68	57,15	28027	10423	130	0,28	51
		м3								
6	Е0101-24-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М ОТ БРОВКИ КОТЛОВАНА	755,04	16,56	16,56	12504	12504	3938	-	-
				-	5,38	-	4060	97	0,02	16
		м3								
7	Е0101-27-9	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	755,04	9,84	9,84	7429	7429	2340	-	-
				-	3,19	-	2412	97	0,01	9
		м3								
8	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23921,429	7,57	7,57	181151	181151	57049	-	-
				-	2,46	-	58814	97	0,01	225
		м3								
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1259,0292	134,1	-	168836	-	190784	0,97	1224
				134,1	-	168836	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	23921,429	25,65	5,38	613495	128608	470341	0,13	3086
				20,27	-	484887	-	97	-	-
		м3								
11	С010333-А1-1	--ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	1471,76172	19,7	-	28994	-	5799	0,08	122
				3,94	-	5799	-	100	-	-
		т								
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	377,375284	3,77	3,24	1424	1224	586	-	1
				0,48	1,12	181	423	97	-	1
		м3								
13	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм	20,5	11300	-	231650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	84,057	7392	-	621349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,1325	268907,88	115634,5	35630	15322	29228	662	88
				126000	43681,5	16695	5788	130	213,34	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	227	4836 -	- -	1097772 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-47-9	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	20,5	774,8 202,95	1,54 0,59	15883 4160	32 12	5424 130	1,12 -	23 -
18	Е0122-47-5	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	292	439,99 159,3	0,69 0,27	128476 46516	201 79	60573 130	0,91 -	265 -
19	Е0122-47-3	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	353	313,94 156,38	0,42 0,16	110820 55202	148 56	71836 130	0,9 -	317 -
20	Е0122-48-1	м -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 720 мм	1	4156,81 1188,68	503,82 8,36	4157 1189	504 8	1556 130	7,19 0,02	7 -
21	Е0122-48-1	футляр -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 530 мм	17	3062,19 875,66	371,15 6,16	52057 14886	6310 105	19488 130	5,3 0,01	90 -
22	Е0122-48-1	футляр -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 426 мм	26	2457,14 702,64	297,81 4,94	63886 18269	7743 128	23916 130	4,25 0,01	111 -
23	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	футляр -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,186	272629,88 98037,5	172616,15 38831,51	50709 18235	32107 7223	33095 130	575 163,82	107 30
24	С130804-960 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	208,565	11545 -	- -	2407883 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
25	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,951	139706,75	90794,12	412275	267933	260707	286	844
				48375	19582,83	142755	57789	130	84,07	248
26	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3337,343	1942	-	6481120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194	2
				33075	6813,45	298	61	130	26,38	-
28	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	9,09	468	-	4254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-35-11	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	1	5254,33	2482,33	5254	2482	3764	11,1	11
				1957,5	938,25	1958	938	130	4,58	5
30	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500 ГОСТ 5762-2002	1	460980	-	460980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-35-6	шт. -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	18	1230,66	466,78	22152	8402	16111	3,04	55
				513	175,5	9234	3159	130	0,86	15
32	С130902-70 Изм. и доп.вып.18	шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	18	31713	-	570834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0122-35-3	шт. -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,4	13
				231,75	6,75	2086	61	130	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130902-67 Изм. и доп.вып.18	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт	9	12756 -	- -	114804 -	- -	- -	- -	- -
35	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы свободные, Dy 200 мм шт	43	904 -	- -	38872 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм шт	1	2070,39 661,5	1086,01 409,5	2070 662	1086 409	1392 130	3,86 2	4 2
37	Прайс лист "Эргономика" РК	-Регулятор давления "после себя" AFD/VFG2 диам.250мм шт	1	1484000,85 -	- -	1484001 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	154	300,57 69,53	225,64 58,98	46288 10708	34748 9083	25728 130	0,41 0,23	64 35
39	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Втулка фланцевая ПНД315 шт	50	5390,7 -	- -	269535 -	- -	- -	- -	- -
40	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Втулка фланцевая ПНД225 шт	73	3963,75 -	- -	289354 -	- -	- -	- -	- -
41	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Втулка фланцевая ПНД110 шт	20	977,72 -	- -	19554 -	- -	- -	- -	- -
42	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Отвод сварной ПНД500 шт	3	35975,73 -	- -	107927 -	- -	- -	- -	- -
43	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Отвод сварной ПНД315 шт	6	15556,77 -	- -	93341 -	- -	- -	- -	- -
44	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Отвод сварной ПНД225 шт	2	8414,47 -	- -	16829 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	1,55642	121637,97 7560	11119,34 4200,75	189320 11767	17306 6538	19220 105	42,5 20,52	66 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм м	4,2	11300 -	- -	47460 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	15,8	4836 -	- -	76409 -	- -	- -	- -	- -
48	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм м	1,8	2145 -	- -	3861 -	- -	- -	- -	- -
		Колодцы водопроводные диам.1500мм (2шт)								
49	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	3,385	15599,27 1435,5	1879,87 538,43	52804 4859	6363 1823	8686 130	8,86 2,06	30 7
50	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС15-6 м	0,59	6270 -	- -	3699 -	- -	- -	- -	- -
51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС15-9 и КС-15-9а м	4,45	5700 -	- -	25365 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,3	22900 -	- -	29770 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18696984	1772138			11424
			Тенге			1822048	448495			1675
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18236004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			403438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2270543	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13976809	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			238375	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			28994	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			2500947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1250
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	375142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1244217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21981168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14350
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2645686	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			460980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			460980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			488639	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22469807	-	-		-
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 2,44%	Тенге			23018070				
		Зимним удорож., 4,02%	Тенге			925326				
		Выслуга лет, 1%	Тенге			230181				
		Доп. отпуска, 0,4%	Тенге			92072				
		Итого	Тенге			24265649				
		Переход в текущие цены К=2,5574194	Тенге			62057440				
		Налог 2%	Тенге			1241149				
		Итого с налогом	Тенге			63298589				
		НДС 12%	Тенге			7595831				
		Итого с НДС	Тенге			70894420				
		Скидка поставщика К=0,95	Тенге			67349699				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**67 349 699**				

Сдал:
Директор
ТОО «ПС Система»
_____ Маликова Г.У.

Принял:
И.о.зав. сектора планово-сметной, договорной работы и госзакупок
ГУ «Отдел строительства г.Караганды»
_____ Шуменов Д.Т.

И.о.гл.специалиста сектора технического надзора в строительстве ГУ «Отдел строительства г.Караганды»
_____ Мундахметова С.Х.

Эксперт технического надзора ТОО компания «БЖК-Фарасат»
_____ Карманов Д.С.