ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района Карагандинской области

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Kristallstroy"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор подряда (контракт) №38 30.03.2020г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей с. Дубовка Абайского района

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
сентябрь 2021г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	785		140,34	133,34	110167,79	104674,80	–	21495,60	142196,46
		НР - 72%; СП - 8%				7,00	31,03	5492,99	24362,00		10533,07	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1300		178,10	169,27	231524,93	220051,65	–	45135,42	298793,18
		НР - 72%; СП - 8%				8,83	39,40	11473,28	51214,80		22132,83	
3	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	785		255,09	242,44	200247,29	190312,90	–	39044,02	258434,61
		НР - 72%; СП - 8%				12,66	56,42	9934,39	44293,41		19143,30	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5		1401,40	–	7007,00	–	–	5045,04	13016,20
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	–	7007,00	–		964,16	
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30		2256,80	–	67704,00	–	–	48746,88	125766,95
		НР - 72%; СП - 8%				2256,80	–	67704,00	–		9316,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	4191,90 4191,90	– –	83838,00 83838,00	– –	–	60363,36 11536,11	155737,47
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2822,9	18,18 –	18,18 6,96	51325,04 –	51325,04 19654,84	–	14151,48 5238,12	70734,64
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5168,88	160,89 85,14	75,75 35,19	831621,10 440078,44	391542,66 181879,96	–	447810,05 102354,49	1381785,65
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,5145	306061,38 207968,00	93259,06 25754,26	157468,58 106999,54	47981,79 13250,57	2487,26	119047,60 22121,29	298637,48
10	2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *СП - 8%*	м	519,645	2629,00 –	– –	1366146,71 –	– –	1366146,71	– 109291,74	1475438,44
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3	251898,05 185456,00	65090,57 17803,99	75569,41 55636,80	19527,17 5341,20	405,44	60368,22 10875,01	146812,64
12	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	303	274,00 –	– –	83022,00 –	– –	83022,00	– 6641,76	89663,76
13	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,67	51497,04 14900,80	8310,00 3186,91	652467,51 188793,14	105287,64 40378,10	358386,74	226879,52 70347,76	949694,80
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	22391,00 –	– –	156737,00 –	– –	156737,00	– 12538,96	169275,96
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	14080,00 –	– –	98560,00 –	– –	98560,00	– 7884,80	106444,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	18733,00	–	262262,00	–	262262,00	–	283242,96
		СП - 8%			–	–	–	–		20980,96	
17	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	19973,00	–	139811,00	–	139811,00	–	150995,88
		СП - 8%			–	–	–	–		11184,88	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4482,00	–	31374,00	–	31374,00	–	33883,92
		СП - 8%			–	–	–	–		2509,92	
19	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5695,00	–	39865,00	–	39865,00	–	43054,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3189,20	
20	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	11180,00	–	78260,00	–	78260,00	–	84520,80
		СП - 8%			–	–	–	–		6260,80	
21	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	7	8246,00	–	57722,00	–	57722,00	–	62339,76
		СП - 8%			–	–	–	–		4617,76	
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки	м3 основания	16,6028	5696,35	1470,80	94575,36	24419,40	57962,87	20998,60	124819,88
		НР - 93%; СП - 8%			734,40	625,56	12193,10	10386,05		9245,92	
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2000. Установка	шт.	14	74793,62	162,37	1047110,75	2273,18	1020835,41	24676,07	1157529,76
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	24002,16	923,16		85742,95	
24	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	3299,00	–	92372,00	–	92372,00	–	99761,76
		СП - 8%			–	–	–	–		7389,76	
25	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1486,00	–	41608,00	–	41608,00	–	44936,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3328,64	
26	2302-0301-1734 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	823,00	–	23044,00	–	23044,00	–	24887,52
		СП - 8%			–	–	–	–		1843,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6081410,47	1157396,22	3910861,42	1133761,86	7792386,12
							1013152,84	391684,08	–	577213,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4417495,77				
	Материалы		Тенге				1440077,71				
	Всего заработная плата		Тенге					1404836,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				806869,00				
		Накладные расходы	Тенге				1133761,86				
		Сметная прибыль	Тенге				444100,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5995358,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1542,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1404836,92			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1663914,71				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1663914,71				
		Сметная прибыль	Тенге				133113,18				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1797027,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7792386,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1542,57
		Сметная заработная плата	Тенге					1404836,92			
		РАЗДЕЛ 2.Допработы									
27	**Прайс**	**Насос ЭЦВ 8-40-90(нрк)**	**шт**	**1**	**591428,57**	**–**	**591428,57**	**–**		**–**	**591428,57**
					–	**–**	**–**	**–**	**591428,57**	**–**	
28	**Прайс**	**Насос 4XR 10/27-5,5(с пультом управления)**	**шт**	**1**	**240000,00**	**–**	**240000,00**	**–**		**–**	**240000,00**
					–	**–**	**–**	**–**	**240000,00**	**–**	
29	**Прайс**	**Насос 4 XR 8/29-4(с пультом управления)**	**шт**	**1**	**218928,57**	**–**	**218928,57**	**–**		**–**	**218928,57**
					–	**–**	**–**	**–**	**218928,57**	**–**	
30	**Прайс**	**Насос ЭЦВ 6-16-90**	**шт**	**1**	**377946,43**	**–**	**377946,43**	**–**		**–**	**377946,43**
					–	**–**	**–**	**–**	**377946,43**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1428303,57**	**–**	**–**	**–**	**1428303,57**
							–	**–**	**1428303,57**	**–**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1428303,57**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1428303,57**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1428303,57**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9220689,69**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1013152,84**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1157396,22**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**391684,08**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3910861,42**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1428303,57**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1133761,86**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**577213,79**	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		9 220 690						
в том числе оборудование			Тенге		1 428 304						
в том числе СМР			Тенге		7 792 386						
Временные здания и сооружения 1,3%0,8			Тенге	1,04%	81 041						
Итого с временными			Тенге		7 873 427						
Затраты на производства СМР в зимнее время1,7%1,09			Тенге	1,85%	145 658						
Итого в базовых ценах 2018г. СМР			Тенге		8 019 085						
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование			Тенге		1 428 304						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге			9 447 389						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			160 382						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			9 607 771						
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1,049896	Тенге		1,0864860	10 438 708						
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10 438 708						
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге		0,9	9 394 837						
		НДС	Тенге		12%	1 127 380						
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			10 522 218						

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района Карагандинской области"

_____ Аскаров А.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А. _____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Kristallstroy"

_____ Дудко Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

_____ Гомель В.