Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24.февраля 2015г
№121

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 155
20. 10 * 17ж
бет

Декларация соответствия

«19» октября 2017г.

Генеральный подрядчик *ТОО «Мелиоратор», г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая 18*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Реконструкция водопроводной сети по ул. Мира от ВК по ул. Лапина до ул. Хон-Беи До»*
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси" директор Дихамбаев Н.А.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно- монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно- сметная документация) *ТОО «Казгражданстройпроект», №21-10-15 НВ*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) *приказом ГКП на ПХВ "Кызылорда су жуйеси"*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. 355х21,1мм	км	1,151	1,151	1,151	1,151
Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. 32х3мм	км	0,018	0,018	0,018	0,018
Укладка трубопроводов из ПЭ труб диам. 20х2,3мм	км	2,1165	2,1165	2,1165	2,1165
Устройство водопроводных колодцев Ø 1500мм	к-т	4	4	5	5
Устройство водопроводных колодцев Ø 2000мм	к-т	15	15	16	16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***водопровод из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 «питьевая» диам. 355х21,1мм, водопроводные колодцы из сборных железобетонных конструкций, фасонные части- из стальных труб с весьма усиленной изоляцией и установкой запорно-регулирующей арматуры, восстановление асфальтобетонных покрытий дорог***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2016г*** ; окончание работ ***октябрь 2017г*** ;

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ; фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводной сети по ул. Мира от ВК по ул. Лапина до ул. Хон-Бен До»***

(наименование объекта, комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно- монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор» Мыханов Б.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.