Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №1
о стоимости выполненных работ за апрель м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	211 880 000		-	-	-	-	-	22 701 429	
За отчетный период:	**211 880 000**	**189 178 571**	-	-	-	-	-	**22 701 429**	**211 880 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау саза курылыс"
Технадзор_____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6141.0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м³ грунта	5956,77		219,15 –	219,15 51,14	1305426 –	1305426 304629	–	219328 121995	1646749
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6141.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер 2. Зачистка дна и откосов котлована 3. Передвижка транспортера	м³ грунта	184,23		1806,46 1617,66	188,80 72,14	332804 298022	34782 13290	–	224145 44556	601505
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м³ грунта	6141		65,79 –	65,79 18,62	404016 –	404016 114345	–	82351 38934	525301
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	м³ грунта	3684,6		65,79	65,79	242410	242410	–	49410	315181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 6141.0,6* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			–	18,62	–	68607		23360	
5	**1101-0104-0405** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6141.0,6* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м³ грунта**	**3684,6**	**36,71** **–**	**36,71** **10,39**	**135262** **–**	**135262** **38283**	**–**	**27561** **13043**	**175866**
6	**1101-0201-0501** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6141.0,6* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м³ уплотненного грунта**	**3684,6**	**235,38** **121,19**	**114,19** **50,24**	**867281** **446537**	**420744** **185114**	**–**	**454790** **105748**	**1427819**
7	**1101-0205-0502** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6141.0,01* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м³ грунта**	**61,41**	**1242,92** **1242,92**	**–** **–**	**76328** **76328**	**–** **–**	**–**	**54956** **10503**	**141787**
8	**1101-0101-0326** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /подсыпка под полы/** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 519.3* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м³ грунта**	**1557**	**160,85** **8,27**	**152,58** **35,60**	**250443** **12876**	**237567** **55429**	**–**	**49186** **23978**	**323606**
9	**1101-0201-0501** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 519.3* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м³ уплотненного грунта**	**1557**	**235,38** **121,19**	**114,19** **50,24**	**366487** **188693**	**177794** **78224**	**–**	**192181** **44686**	**603353**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3980457** **1022456**	**2958001** **857921**	**–** **–**	**1353908** **426803**	**5761167**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3980457**				
	Всего заработная плата		тенге					**1880377**			
		Накладные расходы	тенге				**1353908**				
		Сметная прибыль	тенге				**426803**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5761168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1880377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5761168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276
		Сметная заработная плата	тенге					1880377			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	1966,8	700,69	698,43	1378117	1373672	157	297301	1809456
		НР - 72%; СП - 8%;			2,18	207,76	4288	408622		134037	
		Формула объема = 1639.1.2									
		Состав работ:									
		1. Планировка дна котлована									
		2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой									
		3. Планировка водозащитного вала									
		4. Рыхление грунта в резерве									
		5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)									
		6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован									
		7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки									
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1966,8	4373,00	–	8600816	–	8600816	–	9288881
		СП - 8%;			–	–	–	–		688065	
		Формула объема = 1639.1.2									
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	113,78	27067,46	1611,12	3079736	183313	2690552	223267	3567243
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	205871	39477		264240	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	116,0556 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ /АС. Лист 6/									
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	568,9	35948,30	2862,56	20450988	1628510	15347608	3471013	25835763
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	3474870	339428		1913763	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	577,4335 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	18,50185	349794,00	–	6471836	–	6471836	–	6989583
		СП - 8%;			–	–	–	–		517747	
		Формула объема = 18501,85.0,001									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	10,21885	349794,00	–	3574492	–	3574492	–	3860451
		СП - 8%;			–	–	–	–		285959	
		Формула объема = 10218,85.0,001									
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	т	5,67414	349794,00	–	1984780	–	1984780	–	2143562
		СП - 8%;			–	–	–	–		158782	
		Формула объема = 5674,14.0,001									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1 /АС. Лист 5/									
17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	45,92	49409,29	6779,58	2268875	311318	1302921	653833	3156524
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	654636	63862		233816	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	46,6088 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,84948	349794,00	–	646937	–	646937	–	698692
		СП - 8%;			–	–	–	–		51755	
		Формула объема = 1849,48.0,001									
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43367	376202,00	–	163148	–	163148	–	176200
		СП - 8%;			–	–	–	–		13052	
		Формула объема = 433,67.0,001									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2 /АС. Лист 5/									
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	7,92	49023,59	6779,58	388267	53695	221664	112769	541119
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	112908	11015		40083	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	8,0388 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25513	349794,00	–	89243	–	89243	–	96382
		СП - 8%;			–	–	–	–		7139	
		Формула объема = 255,13.0,001									
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08078	376202,00	–	30390	–	30390	–	32821
		СП - 8%;			–	–	–	–		2431	
		Формула объема = 80,78.0,001									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3 /АС. Лист 5/									
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	21,71	49023,59	6779,58	1064302	147185	607619	309118	1483294
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	309498	30193		109874	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	22,03565 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,87421	349794,00	–	305793	–	305793	–	330256
		СП - 8%;			–	–	–	–		24463	
		Формула объема = 874,21.0,001									
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24424	376202,00	–	91884	–	91884	–	99235
		СП - 8%;			–	–	–	–		7351	
		Формула объема = 244,24.0,001									
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС /АС. Лист 23/									
26	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	90	2724,10	1678,21	245169	151039	42255	100488	373309
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	51875	33284		27653	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	360	3028,02	1645,59	1090087	592412	257631	437303	1649581
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	240044	130550		122191	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	82	3907,19	2096,28	320390	171895	65277	142895	500347
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	83218	37880		37062	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
29	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	200	6415,97	3676,64	1283194	735328	238692	556038	1986370
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	309174	162044		147138	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
30	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
			$м^3$	335,53	57872,00	–	19417792	–	19417792	–	20971215
		СП - 8%; *Формула объема = 82,30+47,74+205,49*			–	–	–	–		1553423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ССЦ РК 8.04.08-2021 Табл.4	**Надбавка на сульфатастойкость**	$м^3$	335,53	284,00	–	95291	–	95291	–	102914
		СП - 8%;			–	–	–	–		7623	
		Формула объема = 82,30+47,74+205,49									
32	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	$м^3$	51,49	31428,01	1893,01	1618228	97471	1258364	259874	2028350
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	262393	23183		150248	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	52,5198 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ /АС. Лист 23, прим.3/									
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,02221	99044,21	3351,46	2200	74	–	1998	4534
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	2125	23		336	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02221	331233,00	–	7357	–	7357	–	7946
		СП - 8%			–	–	–	–		589	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ /АС. Лист 7/									
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,16875	99044,21	3351,46	16714	565	–	15180	34445
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	16148	174		2551	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16875	329247,00	–	55560	–	55560	–	60005
		СП - 8%			–	–	–	–		4445	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /АС. Лист 9/									
37	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,4	38980,10	2862,56	54572	4007	42014	8542	68163
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	8551	835		5049	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		СЕТКИ /ПРИЛ.ЛИСТ/									
38	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (48,96+81,6+9,08+52,5+181,4+135,94+69+23,76+66,48+33,68+70,49+7,59+151,8).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**т**	**0,93228**	**99044,21** **95692,75**	**3351,46** **1033,43**	**92337** **89212**	**3124** **963**	**–**	**83864** **14096**	**190297**
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т								
39	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = ((48,96+81,6+9,08+52,5+181,4+135,94+69+23,76+66,48+33,68+70,49+7,59+151,8).0,001)*	**т**	**0,93228**	**376202,00** **–**	**–** **–**	**350726** **–**	**–** **–**	**350726**	**–** **28058**	**378784**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
40	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление окрасочных составов 2. Нанесение однослойного покрытия 3. Контроль качества работ	**$м^2$**	**1970**	**476,48** **70,14**	**2,66** **0,55**	**938666** **138176**	**5241** **1084**	**795249**	**96097** **82779**	**1117542**
41	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**$м^2$ поверхности**	**483**	**4383,02** **312,43**	**10,13** **2,59**	**2116999** **150904**	**4893** **1251**	**1961202**	**141505** **180681**	**2439184**
	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	$м^2$								
	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	1110,9 ($м^2$)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**78294886** **6113891**	**5463742** **1283868**	**66717250** **–**	**6911085** **6816479**	**92022448**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**78294886**				
	Материалы		тенге				**24831205**				
	Всего заработная плата		тенге					**7397759**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**41886045**				
		Накладные расходы	тенге				**6911085**				
		Сметная прибыль	тенге				**6816479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**92022450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4501**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					7397759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				92022450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4501
		Сметная заработная плата	тенге					7397759			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 16/									
		ПР-1-1ШТ									
42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,26	76359,94	6254,85	19854	1626	12662	5370	27242
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	5566	336		2018	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0066	329247,00	–	2173	–	2173	–	2347
		СП - 8%;			–	–	–	–		174	
		Формула объема = (2.2.3):1000									
44	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00315	349794,00	–	1102	–	1102	–	1190
		СП - 8%;			–	–	–	–		88	
		Формула объема = (1,05.3):1000									
45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00301	376202,00	–	1132	–	1132	–	1223
		СП - 8%;			–	–	–	–		91	
		Формула объема = (0,43.7):1000									
		ПР-2-1ШТ									
46	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,022	76359,94	6254,85	1680	137	1072	454	2305
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	471	28		171	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00226	349794,00	–	791	–	791	–	854
		СП - 8%;			–	–	–	–		63	
		Формула объема = (1,13.2):1000									
48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00018	376202,00	–	68	–	68	–	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			–	–	–	–		5	
		Формула объема = (0,02.9)/1000									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**26800**	**1763**	**19000**	**5824**	**35234**
							6037	**364**	**–**	**2610**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**26800**				
	Материалы		тенге				**13733**				
	Всего заработная плата		тенге					**6401**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5266**				
		Накладные расходы	тенге				**5824**				
		Сметная прибыль	тенге				**2610**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**35234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	тенге					**6401**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**35234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	тенге					**6401**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350 /АС. Лист 27/									
49	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**33**	**3837,76**	**1903,39**	**126646**	**62812**	**27544**	**57726**	**199122**
		НР - 118%; СП - 8%			**1099,69**	**382,75**	**36290**	**12631**		**14750**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
50	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**84**	**4746,42**	**2221,26**	**398699**	**186586**	**101254**	**175088**	**619690**
		НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**110859**	**37520**		**45903**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
51	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**30**	**5349,13**	**2221,26**	**160474**	**66638**	**54243**	**62531**	**240846**
		НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**39593**	**13400**		**17840**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0361 261-101-0361 212-401-0104	Сборные железобетонные изделия и конструкции Сборные железобетонные изделия и конструкции ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ: Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 } Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт, шт, 3,24675 ($м^3$)								
52	**222-203-0302 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	**$м^2$**	**1035,9**	**8945,00** **–**	**–** **–**	**9266126** **–**	**–** **–**	**9266126**	**–** **741290**	**10007416**
53	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (102.0,52+66.0,40).0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов** т	**0,07944**	**107772,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**8561** **6994**	**695** **157**	**872**	**8437** **1360**	**18358**
54	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (102.0,52+66.0,40).0,001*	**т**	**0,07944**	**376202,00** **–**	**–** **–**	**29885** **–**	**–** **–**	**29885**	**–** **2391**	**32276**
55	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций** шт,	**24**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**18965** **5907**	**8487** **1833**	**4571**	**9133** **2248**	**30346**
56	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,130.24*	**$м^3$**	**3,12**	**148793,00** **–**	**–** **–**	**464234** **–**	**–** **–**	**464234**	**–** **37139**	**501373**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-3ШТ /АС. Лист 28/									
57	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,30)X3*	**$м^3$**	**0,9**	**73381,79** **25491,02**	**2683,73** **604,23**	**66044** **22942**	**2416** **544**	**40686**	**21372** **6993**	**94409**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23658	329247,00	–	77893	–	77893	–	84124
		СП - 8%;			–	–	–	–		6231	
		Формула объема = (0,01984+0,05902)Х3									
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	376202,00	–	1580	–	1580	–	1706
		СП - 8%;			–	–	–	–		126	
		Формула объема = (0,00035.4)Х3									
		ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 28/									
60	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,00265	1325188,34	1908,98	3512	5	2584	842	4702
		НР - 91%; СП - 8%;			348345,36	812,07	923	2		348	
		Формула объема = (0,53.2+0,53.3):1000									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,00265 (т)								
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-3ШТ /АС. Лист 28+/									
61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,9	73381,79	2683,73	66044	2416	40686	21372	94409
		НР - 91%; СП - 8%;			25491,02	604,23	22942	544		6993	
		Формула объема = (0,30)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24186	329247,00	–	79632	–	79632	–	86003
		СП - 8%;			–	–	–	–		6371	
		Формула объема = (0,0216+0,05902)Х3									
63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	376202,00	–	1580	–	1580	–	1706
		СП - 8%;			–	–	–	–		126	
		Формула объема = (0,00035,4)Х3									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 1)-15М /АС. Лист 24/									
64	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,885	46805,82	6779,58	41423	6000	22806	12601	58346
		НР - 91%; СП - 8%;			14256,00	1390,73	12617	1231		4322	
		Формула объема = (0,059)Х15									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,898275 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05865	376202,00	–	22064	–	22064	–	23829
		СП - 8%;			–	–	–	–		1765	
		Формула объема = ((0,54+2,48+0,89):1000)Х15									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 5)-147М									
66	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	13,23	46805,82	6779,58	619241	89693	340941	188376	872226
		НР - 91%; СП - 8%;			14256,00	1390,73	188607	18399		64609	
		Формула объема = (0,090)Х147									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	13,42845 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,60123	376202,00	–	226184	–	226184	–	244279
		СП - 8%;			–	–	–	–		18095	
		Формула объема = ((0,72+2,48+0,89):1000)Х147									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 7)-97,2М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	3,3048	46805,82	6779,58	154684	22405	85166	47055	217879
		НР - 91%; СП - 8%;			14256,00	1390,73	47113	4596		16139	
		Формула объема = (0,034)Х97,2									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,354372 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,360612	376202,00	–	135663	–	135663	–	146516
		СП - 8%;			–	–	–	–		10853	
		Формула объема = ((0,69+1,24+1,78):1000)Х97,2									
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. (УЗЕЛ 21)-127,8М									
70	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	15,4638	46805,82	6779,58	723796	104838	398506	220182	1019496
		НР - 91%; СП - 8%;			14256,00	1390,73	220452	21506		75518	
		Формула объема = (0,121)Х127,8									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	15,695757 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,534204	376202,00	–	200969	–	200969	–	217046
		СП - 8%;			–	–	–	–		16077	
		Формула объема = ((0,90+0,80+2,48):1000)Х127,8									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				12893899	552991	11625669	824715	14816103
							715239	112363	–	1097487	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12893899				
	Материалы		тенге				1119860				
	Всего заработная плата		тенге					827602			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10505810				
		Накладные расходы	тенге				824715				
		Сметная прибыль	тенге				1097487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14816101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	тенге					827602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				14816101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					827602			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
72	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**115,5**	**35642,81**	**4287,79**	**4116745**	**495240**	**2555309**	**1101746**	**5635971**
		НР - 93%; СП - 8%			**9231,13**	**1025,78**	**1066196**	**118478**		**417479**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³								
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	24,948 (м³)								
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	33,7953 (1000 шт.)								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	24,948 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		3. Расшивка швов кладки наружных стен									
73	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м² стен (без вычета проемов)**	**226,4705882**	**-419,12**	**–**	**-94918**	**–**	**–**	**-88274**	**-197847**
		НР - 93%; СП - 8%;			**-419,12**	**–**	**-94918**	**–**		**-14655**	
		*Формула объема = 115,5*0,510*									
		Состав работ:									
		1. Расшивка швов одновременно с кладкой									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
74	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**65,85**	**35169,61**	**4287,79**	**2315919**	**282351**	**1456858**	**599159**	**3148285**
		НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**576710**	**67548**		**233206**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	19,26771 (1000 шт.)								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	14,2236 (м³)								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
75	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**1956,99**	**6277,16**	**394,71**	**12284339**	**772444**	**5893905**	**5392956**	**19091474**
		НР - 93%; СП - 8%			**2870,73**	**92,43**	**5617990**	**180885**		**1414180**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$								
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	40,509693 ($м^3$)								
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	75,94686792 (1000 шт.)								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	40,509693 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
		2. Установка арматуры									
		3. Кладка конструкций из кирпича									
76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	**т**	**0,025**	**455717,00**	**–**	**11393**	**–**	**11393**	**–**	**12304**
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/			**–**	**–**	**–**	**–**		**911**	
77	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**									
		НР - 93%; СП - 8%	**т**	**0,198**	**99044,21**	**3351,46**	**19611**	**664**	**–**	**17811**	**40416**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**95692,75**	**1033,43**	**18947**	**205**		**2994**	
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	**т**	**0,198**	**455717,00**	**–**	**90232**	**–**	**90232**	**–**	**97451**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**		**–**	**–**	**–**	**–**		**7219**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**18743321**	**1550699**	**10007697**	**7023398**	**27828054**
	Материалы		тенге				**7184925**	**367116**	**–**	**2061334**	
	Всего заработная плата		тенге				**18743321**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**9906073**				
		Накладные расходы	тенге					**7552041**			
		Сметная прибыль	тенге				**101625**				
			тенге				**7023398**				
			тенге				**2061334**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27828053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4722
		Сметная заработная плата	тенге					7552041			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				27828053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4722
		Сметная заработная плата	тенге					7552041			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
79	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**93,57**	**790,21**	**353,61**	**73940**	**33087**	**17822**	**35608**	**118312**
		НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**23031**	**7145**		**8764**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Укладка постели из раствора									
		2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
		3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
		4. Прием и укладка перемычки									
		5. Заделка стыков и швов раствором									
80	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**3305,30**	**1914,30**	**6611**	**3829**	**74**	**4171**	**11644**
		НР - 118%; СП - 8%			**1353,94**	**413,37**	**2708**	**827**		**863**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Укладка перемычек									
81	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**$м^3$**	**3,77**	**148793,00**	**–**	**560950**	**–**	**560950**	**–**	**605826**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**44876**	
82	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**14157,01**	**6481,11**	**70785**	**32405**	**4650**	**50642**	**131141**
		НР - 118%; СП - 8%			**6745,94**	**1837,44**	**33730**	**9187**		**9714**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Сварка закладных и монтажных изделий									
		2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
83	**222-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**0,5**	**185277,00**	**–**	**92639**	**–**	**92639**	**–**	**100050**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7411**	
84	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,28**	**2448,51**	**85,08**	**5583**	**194**	**1257**	**4925**	**11348**
		НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**4132**	**42**		**841**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Заполнение швов раствором									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	2,28	12510,00	–	28523	–	28523	–	30805
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				839031	69515	705915	95346	1009126
							63601	17201	–	74751	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				839031				
	Материалы		тенге				23802				
	Всего заработная плата		тенге					80802			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				682112				
		Накладные расходы	тенге				95346				
		Сметная прибыль	тенге				74751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1009128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					80802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1009128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	тенге					80802			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
86	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	10	3837,76	1903,39	38378	19034	8347	17493	60340
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	10997	3828		4470	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	24	4746,42	2221,26	113914	53310	28930	50025	177054
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	31674	10720		13115	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
88	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	9	5349,13	2221,26	48142	19991	16273	18759	72254
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	11878	4020		5352	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	0,974025 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
		2. Подготовка растворной постели									
		3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
		4. Заделка швов плиты перекрытия									
		5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
89	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**3451,6985**	**8126,00**	**--**	**28048502**	**--**	**28048502**	**--**	**30292382**
		СП - 8%:			**--**	**--**	**--**	**--**		**2243880**	
		Формула объема = 3000+444,0158+7,6827									
90	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**18,4**	**8945,00**	**--**	**164588**	**--**	**164588**	**--**	**177755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13167**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**28413524**	**92335**	**28266640**	**86277**	**30779785**
							54549	**18568**	**--**	**2279984**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**28413524**				
	Материалы		тенге				**53550**				
	Всего заработная плата		тенге					**73117**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**28213090**				
		Накладные расходы	тенге				**86277**				
		Сметная прибыль	тенге				**2279984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**30779785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	тенге					**73117**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**30779785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	тенге					**73117**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**172251919**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**15160698**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**10689046**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2657401**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**117342171**		
		- Накладные расходы	тенге							**16300553**	
		- Сметная прибыль	тенге							**12759448**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1	02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	172251919	0	--	172251919
		Всего по главе	**172251919**	**0**	**--**	**172251919**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**172251919**	**0**	**--**	**172251919**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	1550267	--	--	1550267
		Всего по главе	**1550267**	**--**	**--**	**1550267**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**173802186**	**0**	**--**	**173802186**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	729969	--		--		729969			
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		6532658		6532658			
		Всего по главе	**729969**	**--**		**6532658**		**7262628**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**174532155**	**0**		**6532658**		**181064814**			
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3490643	--		--		3490643			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**178022799**	**0**		**6532658**		**184555457**			
6	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	192086600	0		7048739		199135338			
		Итого с пониж коэф	182482270	0		6696302		189178571			
7	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		22701429		22701429			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**182482270**	**0**		**29397730**		**211880000**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор_____ **Ахметов Д.Ж.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличии)