Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №2

о стоимости выполненных работ за май м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	313 798 332		-	-	-	-	-	33 621 250	
За отчетный период:	**101 918 332**	**90 998 511**	-	-	-	-	-	**10 919 821**	**101 918 332**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор_____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ. /ТИП 740/ /АС. Лист 29/										
1	74	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**$м^2$ площади уплотнения**	**1027,73**		**375,35** **101,49**	**46,10** **16,22**	**385758** **104304**	**47379** **16670**	**234075**	**113718** **39958**	**539434**
2	75	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33).0,080* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**$м^3$ подстилающего слоя**	**82,2184**		**33852,79** **5180,51**	**9,98** **--**	**2783322** **425933**	**821** **--**	**2356568**	**400377** **254696**	**3438395**
3	76	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**$м^2$ покрытия**	**1027,73**		**1627,63** **483,94**	**136,58** **49,84**	**1672764** **497360**	**140367** **51222**	**1035037**	**515664** **175074**	**2363501**
4	77	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%;* *Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)* Состав работ:	**$м^2$ покрытия**	**1027,73**		**-306,38** **-27,89**	**-9,81** **-5,86**	**-314876** **-28663**	**-10082** **-6022**	**-276131**	**-32600** **-27800**	**-375276**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство покрытий									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**4526968**	**178485**	**3349549**	**997159**	**5966054**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**998934**	**61870**	--	**441928**	
			Материалы	тенге				**4526968**				
			Всего заработная плата	тенге				**3349551**				
			Накладные расходы	тенге					**1060804**			
			Сметная прибыль	тенге				**997159**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**441928**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5966055**				
			Сметная заработная плата	тенге								**785**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					**1060804**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5966055**				
			Сметная заработная плата	тенге								**785**
									1060804			
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
5	**1**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**807,5**	**35642,81**	**4287,79**	**28781569**	**3462390**	**17865042**	**7702686**	**39402996**
			НР - 93%; СП - 8%;			**9231,13**	**1025,78**	**7454137**	**828317**		**2918741**	
			Формула объема = 692+115,5									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$								
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	174,42 ($м^3$)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	236,2745 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	174,42 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
			3. Расшивка швов кладки наружных стен									
6	**2**	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	**918,4705882**	**-419,12**	--	**-384949**	--	--	**-358001**	**-802385**
			НР - 93%; СП - 8%;			**-419,12**	--	**-384949**	--		**-59434**	
			Формула объема = 692+115,5:0,510									
			Состав работ:									
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой									
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
7	**10**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**460,85**	**35169,61**	**4287,79**	**16207915**	**1976028**	**10195795**	**4193205**	**22033211**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%;			8757,93	1025,78	4036092	472731		1632091	
			Формула объема = 395÷65,85									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	134,84471 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	99,5436 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
8	12	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,15	455717,00	--	68358	--	68358	--	73827
						--	--	--	--		5469	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
9	13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**									
			НР - 93%; СП - 8%	т	1,2	99044,21	3351,46	118853	4022	--	107946	244943
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			95692,75	1033,43	114831	1240		18144	
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									
10	14	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	1,2	455717,00	--	546860	--	546860	--	590609
						--	--	--	--		43749	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**45338606**	**5442440**	**28676055**	**11645836**	**61543201**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**11220111**	**1302288**	--	**4558760**	
		Материалы		тенге				**45338606**				
		Всего заработная плата		тенге				**28060836**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**12522399**			
			Накладные расходы	тенге				**615218**				
			Сметная прибыль	тенге				**11645836**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4558760**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**61543202**				
			Сметная заработная плата	тенге								**7905**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**12522399**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**61543202**				
			Сметная заработная плата	тенге								**7905**
									12522399			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
11	16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**654,57**	**790,21**	**353,61**	**517248**	**231463**	**124669**	**249097**	**827652**
			НР - 118%; СП - 8%;			**246,14**	**76,36**	**161116**	**49983**		**61307**	
			Формула объема = 561+93,57									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
12	17	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**3305,30**	**1914,30**	**46274**	**26800**	**519**	**29196**	**81508**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1353,94**	**413,37**	**18955**	**5787**		**6038**	
			Формула объема = 12+2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
13	18	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**$м^3$**	**26,77**	**148793,00**	**--**	**3983189**	**--**	**3983189**	**--**	**4301844**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**318655**	
			Формула объема = 23+3,77									
14	19	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**14157,01**	**6481,11**	**453024**	**207395**	**29759**	**324108**	**839303**
			НР - 118%; СП - 8%;			**6745,94**	**1837,44**	**215870**	**58798**		**62171**	
			Формула объема = 27+5									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
15	20	**222-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**3,5**	**185277,00**	**--**	**648470**	**--**	**648470**	**--**	**700348**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**51878**	
			Формула объема = 3+0,5									
16	21	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,28**	**2448,51**	**85,08**	**39862**	**1385**	**8976**	**35164**	**81028**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1812,10**	**18,37**	**29501**	**299**		**6002**	
			Формула объема = 14+2,28									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
17	22	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	**шт.**	**16,28**	**12510,00**	**--**	**203663**	**--**	**203663**	**--**	**219956**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**16293**	
			Формула объема = 14+2,28									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**5891730**	**467043**	**4999245**	**637565**	**7051639**
								425442	**114867**	**--**	**522344**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**5891730**				
		Материалы		тенге				**163923**				
		Всего заработная плата		тенге					**540309**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4835322**				
			Накладные расходы	тенге				**637565**				
			Сметная прибыль	тенге				**522344**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7051639**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
			Сметная заработная плата	тенге					540309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7051639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
			Сметная заработная плата	тенге					540309			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
18	**23**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	**шт**	**74**	**3837,76**	**1903,39**	**283994**	**140851**	**61766**	**129447**	**446516**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1099,69**	**382,75**	**81377**	**28324**		**33075**	
			Формула объема = 64+10									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
19	**24**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	**шт**	**168**	**4746,42**	**2221,26**	**797399**	**373172**	**202509**	**350176**	**1239380**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1319,75**	**446,67**	**221718**	**75041**		**91805**	
			Формула объема = 144+24									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
20	**25**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**64**	**5349,13**	**2221,26**	**342344**	**142161**	**115719**	**133400**	**513804**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1319,75**	**446,67**	**84464**	**28587**		**38060**	
			Формула объема = 55+9									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	6,9264 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	27	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	128,4	8945,00	--	1148538	--	1148538	--	1240421
			СП - 8%;			--	--	--	--		91883	
			Формула объема = 110+18,4									
22	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,2	107772,00	8746,28	21554	1749	2198	21242	46219
			НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	17607	394		3424	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
23	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2	376202,00	--	75240	--	75240	--	81259
			СП - 8%			--	--	--	--		6019	
24	34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	23	2448,51	85,08	56316	1957	12681	49679	114474
			НР - 118%; СП - 8%;			1812,10	18,37	41678	423		8480	
			Формула объема = 20+3									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
25	35	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	23	12510,00	--	287730	--	287730	--	310748
			СП - 8%;			--	--	--	--		23018	
			Формула объема = 20+3									
26	36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных /КВ18-28/**	шт. сборных конструкций	3	10878,59	4902,72	32636	14708	2828	21550	58521
			НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	15100	3163		4335	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен									
27	37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	$м^3$	1,59	139220,00	--	221360	--	221360	--	239069
			СП - 8%;			--	--	--	--		17709	
			Формула объема = 0,53.3									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3267111**	**674598**	**2130569**	**705494**	**4290411**
								461944	**135932**	**--**	**317808**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**3267111**				
		Материалы		тенге				**397702**				
		Всего заработная плата		тенге					**597876**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1732868**				
			Накладные расходы	тенге				**705494**				
			Сметная прибыль	тенге				**317808**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4290413**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**382**
			Сметная заработная плата	тенге					**597876**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4290413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
			Сметная заработная плата	тенге					597876			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
28	137	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	7	11915,58	7957,41	83409	55702	591	48772	142755
			НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	27116	14216		10574	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
29	138	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	27	8125,00	--	219375	--	219375	--	236925
			СП - 8%			--	--	--	--		17550	
30	139	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	7	8090,17	4117,76	56631	28825	712	39360	103671
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	27094	6263		7679	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
31	140	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	24	10298,00	--	247152	--	247152	--	266924
			СП - 8%			--	--	--	--		19772	
32	141	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	30	2017,73	77,37	60532	2321	1209	68430	139279
			НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	57002	989		10317	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м								
			Состав работ:									
			1. Укладка ступеней на цементном растворе									
33	142	**222-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	36	6979,00	--	251244	--	251244	--	271344
			СП - 8%			--	--	--	--		20100	
			Л2-1ШТ									
34	157	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	3	11915,58	7957,41	35747	23873	253	20902	61181
			НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	11621	6093		4532	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	158	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	3	8090,17	4117,76	24271	12353	306	16869	44431
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	11612	2684		3291	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
36	159	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	13,52	10298,00	--	139229	--	139229	--	150367
			СП - 8%			--	--	--	--		11138	
37	160	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	12,34	8125,00	--	100263	--	100263	--	108284
			СП - 8%			--	--	--	--		8021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				1217853	123074	960334	194333	1525161
								134445	30245	--	112974	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1217853				
		Материалы		тенге				3072				
		Всего заработная плата		тенге					164690			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				957263				
			Накладные расходы	тенге				194333				
			Сметная прибыль	тенге				112974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1525160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					164690			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1525160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					164690			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								80376469
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				13240876				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6885640			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1645202			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						40115755		
			- Накладные расходы	тенге							14180387	
			- Сметная прибыль	тенге							5953814	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	80376469	0	--	80376469
			Всего по главе	**80376469**	**0**	**--**	**80376469**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**80376469**	**0**	**--**	**80376469**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	723388	--	--	723388
			Всего по главе	**723388**	**--**	**--**	**723388**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**81099857**	**0**	**--**	**81099857**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	340619	--	--	340619

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		5705418		5705418			
			Всего по главе	**340619**	**--**		**5705418**		**6046038**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**81440477**	**0**		**5705418**		**87145895**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1628810	--		--		1628810			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**83069286**	**0**		**5705418**		**88774704**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	89631760	0		6156146		95787906			
			Итого с пониж коэф	85150172	0		5848339		90998511			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		10919821		10919821			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**85150172**	**0**		**16768160**		**101918332**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор_____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)