Наименование объекта: "Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО"

Полная сметная стоимость 57 878 556,96

Лимит финансирования на 2023 г. 57 878 556,96

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с нач.стр-ва	43 835 269,00	в т.ч. НДС	4 696 636,00
б) за отчетный месяц	43 835 269,00	в т.ч. НДС	4 696 636,00

Заказчик: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с. Чапаев, ул. Д. Конаева, 70
БИН 101240004914

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	06.06.2023						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполеных работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО		57 878 556,96					0,00	43 835 269,00	43 835 269,00	43 835 269,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Умаров М.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Аманат Инжиниринг"
_____ Курмашев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Газстрой"
_____ Гасилин А.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Инженер+"
_____ Бисембаев А.Ш.

Форма 2-в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство газопровода сел Кызылжар и Баянтобе Акжаикского района ЗКО"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 20 от 06.06.2022 года

А К Т № 1
выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ по смете	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			По локальной смете № 02-01-01										
			ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка Г1										
1	1	Т11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	2191,59	129,37	2192	129	157	1944	4467
			НР - 99%; СП - 8%				1906,26	57,14	1906	57		331	
2	2	СТ1242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.		1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%				--	--	--	--		3173	
3	3	СТ1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.		2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%				--	--	--	--		356	
4	4	Т11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,001	649999,25	98332,45	650	98	23	559	1305
			НР - 99%; СП - 8%				528522,06	35864,46	529	36		97	
5	5	СТ1241-102-0139	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м		1,01	2123,00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
6	6	Т11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		0,6	93,49	2,29	56	1	34	15	76
			НР - 69%; СП - 8%				35,27	0,36	21	--		6	
7	7	Т11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		0,6	111,24	3,15	67	2	29	25	99
			НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	36	--		7	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Т11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21495,60	19653,93	21496	19654	13	6913	30681
			НР - 91%; СП - 6%			1828,57	5767,69	1829	5768		2273	
9	9	Т11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17114,10	9886,47	17114	9887	1048	9263	28487
			НР - 99%; СП - 8%			6178,94	3177,92	6179	3178		2110	
					Установка ГРПШ-6 с РДГК - 28 шт							
10	10	Т11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	28	40051,96	1351,01	1121455	37828	545913	538825	1793102
			НР - 98%; СП - 8%			19204,08	432,40	537714	12107		132822	
11	11	Прайс	Стоимость ГРПШ-6 с РДГК-6	шт	28	44297,59	--	1240333	--	--	--	1240333
						--	--	--	--		--	
					Опора под ГРПШ-6 - 28 шт							
12	12	Т11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9	3735,82	--	18306	--	--	13180	34005
			НР - 72%; СП - 8%			3735,82	--	18306	--		2519	
13	13	Т11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,9	55164,16	1767,40	270304	8660	223373	36527	331377
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	38271	1868		24546	
14	14	СТ1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07392	441684,00	--	32649	--	32649	--	35261
			СП - 8%			--	--	--	--		2612	
15	15	СТ1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13468	463375,00	--	62407	--	62407	--	67400
			СП - 8%			--	--	--	--		4993	
16	16	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	1185,65	28,84	9959	242	6376	3137	14143
			НР - 98%; СП - 8%			397,69	3,81	3341	32		1048	
17	17	Т11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1932	149151,13	9192,15	28816	1776	2149	17255	49757
			НР - 69%; СП - 8%			128834,59	604,03	24891	117		3686	
18	18	СТ1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	56	2123,00	--	118888	--	118888	--	128399
			СП - 8%			--	--	--	--		9511	
19	19	Т11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,96	111,24	3,15	997	28	428	375	1482
			НР - 92%; СП - 8%			60,34	0,36	541	3		110	
20	20	Т11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,96	186,98	4,58	1675	41	1002	441	2285

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 68%; СП - 8%			70,54	0,72	632	6		169	
					Земляные работы под газопровод							
21	21	Т11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	215,53	219,43	219,43	47294	47293	--	7557	59239
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	10496		4388	
22	22	Т11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,87	2845,13	--	19546	--	--	14073	36309
			НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	19546	--		2690	
23	23	Т11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	205,76	54,61	54,61	11237	11236	--	2274	14591
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	3158		1080	
24	24	Т11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,84	1237,52	--	10940	--	--	7877	20322
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	10940	--		1505	
					Подземная прокладка трубопровода Г 2							
25	25	Т11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,766	565390,57	267541,59	433089	204937	--	285476	776050
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	228152	60207		57485	
26	26	СТ1241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	м	105,04	573,00	--	60188	--	60188	--	65003
			СП - 8%			--	--	--	--		4815	
27	27	СТ1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	668,62	352,00	--	235354	--	235354	--	254182
			СП - 8%			--	--	--	--		18828	
28	28	Т11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,766	1047317,40	323109,94	802245	247502	17079	633513	1550618
			НР - 99%; СП - 8%			701910,72	133483,41	537664	102248		114861	
29	29	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1485,76	128,10	7429	641	--	6722	15283
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	6788	2		1132	
30	30	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	3875,09	--	19375	--	19375	--	20925
			СП - 8%			--	--	--	--		1550	
31	31	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1485,76	128,10	2972	256	--	2689	6114
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	2715	1		453	
32	32	СТ1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	5163,75	--	10328	--	10328	--	11154
			СП - 8%			--	--	--	--		826	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1485,76	128,10	4457	384	--	4033	9170
			НР - 99%; СП - 85%			1357,66	0,38	4073	1		679	
34	34	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	4221,16	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
35	35	Т13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,766	35969,46	23620,20	27553	18093	--	8608	39054
			НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	9460	4653		2893	
36	36	СТ1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	766	17,00	--	13022	--	13022	--	14064
			СП - 8%			--	--	--	--		1042	
37	37	Т13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	699,12	18,14	8389	218	469	4698	14134
			НР - 61%; СП - 8%			641,84	--	7702	--		1047	
			Футляры									
38	38	Т11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	565390,57	267541,59	4523	2141	--	2981	8105
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	2383	629		600	
39	39	СТ1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,04	1297,00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
40	40	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	4,04	1804,00	--	7288	--	7288	--	7871
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
			Опознавательный знак - 8 шт									
41	41	Т11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	8	3451,39	--	27611	--	7605	18205	49481
			НР - 91%; СП - 8%			2500,77	--	20006	--		3665	
42	42	Т11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,592	54751,06	1767,40	141915	4581	117089	19322	174136
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	20245	988		12899	
43	43	СТ1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	18,4	3189,00	--	58678	--	58678	--	63372
			СП - 8%			--	--	--	--		4694	
44	44	СТ1251-101-0123	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	8	2793,00	--	22344	--	22344	--	24132
			СП - 8%			--	--	--	--		1788	
			Устройство контрольной трубки - 2 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	Т11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10837,91	3238,47	21676	6476	5096	12217	36604
			НР - 99%; СП - 85%			5051,77	1118,25	10104	2236		2711	
46	46	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,04	1185,65	28,84	1233	30	789	388	1751
			НР - 93%; СП - 80%			397,69	3,81	414	4		130	
			Выход газопровода из земли Д 40 - 1 шт									
47	47	Т11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	751645,16	156404,66	1203	251	50	987	2365
			НР - 99%; СП - 85%			564035,40	59205,01	902	95		175	
48	48	СТ1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	1,6	4127,00	--	6603	--	6603	--	7131
			СП - 85%			--	--	--	--		528	
49	49	Т11-220601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1507065,68	43698,30	2411	70	1866	471	3112
			НР - 99%; СП - 85%			296837,31	247,62	475	--		231	
50	50	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00225	758,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
51	51	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1485,76	128,10	1486	128	--	1344	3057
			НР - 99%; СП - 85%			1357,66	0,38	1358	--		226	
52	52	СТ1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х40 мм	шт.	1	2890,00	--	2890	--	2890	--	3121
			СП - 85%			--	--	--	--		231	
53	53	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. СТ1241-Установка	т фасонных частей	0,00036	1428431,90	691807,82	514	249	9	330	911
			НР - 99%; СП - 85%			711895,95	213869,97	256	77		68	
54	54	СТ1241-112-0118	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	1	442,00	--	442	--	442	--	477
			СП - 85%			--	--	--	--		35	
55	55	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,226	50481,45	2060,85	11409	466	9907	1032	13436
			НР - 91%; СП - 85%			4582,61	433,85	1036	98		995	
56	56	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	383478,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 85%			--	--	--	--		33	
57	57	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1485,76	128,10	1486	128	--	1344	3057
			НР - 99%; СП - 85%			1357,66	0,38	1358	--		226	
58	58	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4489,82	--	4490	--	4490	--	4849

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
59	59	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1548,21	--	1548	--	1548	--	1672
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
60	60	СТ1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	526,00	--	526	--	526	--	568
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			Выход газопровода из земли Д 25 - 2 шт									
61	61	Т11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	678563,44	120788,04	2171	386	87	1825	4315
			НР - 99%; СП - 8%			530611,08	45368,69	1698	145		320	
62	62	СТ1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3,2	2876,00	--	9203	--	9203	--	9939
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
63	63	Т11-220601-1302	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	308280,43	55297,19	986	177	454	420	1519
			НР - 99%; СП - 8%			110966,92	21614,16	355	69		113	
64	64	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0024	758,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
65	65	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1485,76	128,10	2972	256	--	2689	6114
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	2715	1		453	
66	66	СТ1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
67	67	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,15	50481,45	2060,85	7572	309	6576	685	8917
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	687	65		661	
68	68	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	383478,00	--	828	--	828	--	894
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
69	69	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1428431,90	691807,82	1714	831	29	1100	3039
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	854	257		225	
70	70	СТ1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
71	71	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1502,68	--	6011	--	6011	--	6492
			СП - 8%			--	--	--	--		481	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	ТПРАЙС	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32x40, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	7909,55	--	15819	--	15819	--	17085
			СП - 8%			--	--	--	--		1266	
			Выход газопровода из земли Д 25 - 23 шт									
73	73	Т11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0368	678563,44	120788,04	24971	4445	1000	20984	49632
			НР - 99%; СП - 8%			530611,08	45368,69	19526	1670		3676	
74	74	СТ1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	36,8	2876,00	--	105837	--	105837	--	114304
			СП - 8%			--	--	--	--		8467	
75	75	Т11-220601-1302	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0368	308280,43	55297,19	11345	2035	5226	4830	17469
			НР - 99%; СП - 8%			110966,92	21614,16	4084	795		1294	
76	76	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0276	758,00	--	21	--	21	--	23
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
77	77	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	1485,76	128,10	34172	2947	--	30923	70302
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	31226	9		5208	
78	78	СТ1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	23	2103,00	--	48369	--	48369	--	52239
			СП - 8%			--	--	--	--		3870	
79	79	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,725	50481,45	2060,85	87081	3555	75621	7875	102552
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	7905	748		7596	
80	80	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02484	383478,00	--	9526	--	9526	--	10288
			СП - 8%			--	--	--	--		762	
81	81	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. СТ1241-Установка	т фасонных частей	0,0138	1428431,90	691807,82	19712	9547	341	12648	34949
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	9824	2951		2589	
82	82	СТ1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	23	1722,00	--	39606	--	39606	--	42774
			СП - 8%			--	--	--	--		3168	
83	83	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	46	1502,68	--	69123	--	69123	--	74653
			СП - 8%			--	--	--	--		5530	
84	84	ТПРАЙС	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	23	4007,14	--	92164	--	92164	--	99537
			СП - 8%			--	--	--	--		7373	
			Выход газопровода из земли Д 25 - 3 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	Т11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	678563,44	120788,04	3257	580	130	2737	6474
			НР - 90%; СП - 8%			530611,08	45368,69	2547	218		480	
86	86	СТ1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,8	2876,00	--	13805	--	13805	--	14909
			СП - 8%			--	--	--	--		1104	
87	87	Т11-220601-1302	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0048	308280,43	55297,19	1480	266	681	630	2279
			НР - 99%; СП - 8%			110966,92	21614,16	533	104		169	
88	88	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0036	758,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
89	89	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1485,76	128,10	4457	384	--	4033	9170
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	4073	1		679	
90	90	СТ1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103,00	--	6309	--	6309	--	6814
			СП - 8%			--	--	--	--		505	
91	91	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,225	50481,45	2060,85	11358	464	9863	1027	13376
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	1031	98		991	
92	92	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	383478,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
93	93	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. СТ1241-Установка	т фасонных частей	0,0018	1428431,90	691807,82	2571	1245	45	1650	4558
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	1281	385		338	
94	94	СТ1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1722,00	--	5166	--	5166	--	5579
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
95	95	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1502,68	--	4508	--	4508	--	4869
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
96	96	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	3875,09	--	11625	--	11625	--	12555
			СП - 8%			--	--	--	--		930	
						ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5708267	650854	2208966	1758654	7965045
								1608112	215582	--	498128	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4467934				
		Материалы		Тенге				1040560				
		Всего заработная плата		Тенге					1823694			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1168410				
			Накладные расходы	Тенге				1758657				
			Сметная прибыль	Тенге				498128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6724719				
			Сметная заработная плата	Тенге					1823694			
		Стоимость прочих работ		Тенге				1240333				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1240333				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1240333				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7965049				
			Сметная заработная плата	Тенге					1823694			
					По локальной смете № 02-01-02							
					РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка Г1							
97	1	Т11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2191,59	129,37	2192	129	157	1944	4467
			НР - 99%; СП - 85%			1906,26	57,14	1906	57		331	
98	2	СТ1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
			СП - 8%			--	--	--	--		3173	
99	3	СТ1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
100	4	Т11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	649999,25	98332,45	1300	197	46	1117	2611
			НР - 99%; СП - 85%			528522,06	35864,46	1057	72		193	
101	5	СТ1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,02	2123,00	--	4288	--	4288	--	4631
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
102	6	Т11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	93,49	2,29	56	1	34	15	76
			НР - 60%; СП - 85%			35,27	0,36	21	--		6	
103	7	Т11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	111,24	3,15	67	2	29	25	99
			НР - 60%; СП - 85%			60,34	0,36	36	--		7	
104	8	Т11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21495,60	19653,93	21496	19654	13	6913	30681
			НР - 91%; СП - 85%			1828,57	5767,69	1829	5768		2273	
105	9	СТ1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,1	419,00	--	461	--	461	--	498
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
106	10	Т11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	17114,10	9886,47	17114	9887	1048	9263	28487

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			6178,94	3177,92	6179	3178		2110	
					Земляные работы под газопроовод							
107	11	Т11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2442,2	219,43	219,43	535892	535892	--	85624	671239
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	118935		49723	
108	12	Т11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49,8	2845,13	--	141687	--	--	102015	263198
			НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	141687	--		19496	
109	13	Т11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2418	54,61	54,61	132047	132047	--	26719	171460
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	37116		12695	
110	14	Т11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,2	1237,52	--	29948	--	--	21563	55631
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	29948	--		4121	
					Подземная прокладка трубопровода Г 2							
111	15	Т11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,015	565390,57	267541,59	1139262	539096	--	750958	2041437
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	600166	158377		151218	
112	16	Т11-220501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,477	610905,31	299337,12	291402	142784	--	187124	516809
			НР - 99%; СП - 8%			311568,19	84688,92	148618	40397		38282	
113	17	СТ1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	481,77	3235,00	--	1558526	--	1558526	--	1683208
			СП - 8%			--	--	--	--		124682	
114	18	СТ1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	496,92	2542,00	--	1263171	--	1263171	--	1364225
			СП - 8%			--	--	--	--		101054	
115	19	СТ1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	617,11	1710,00	--	1055258	--	1055258	--	1139679
			СП - 8%			--	--	--	--		84421	
116	20	СТ1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	372,69	1189,00	--	443128	--	443128	--	478578
			СП - 8%			--	--	--	--		35450	
117	21	СТ1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	175,74	857,00	--	150609	--	150609	--	162658
			СП - 8%			--	--	--	--		12049	
118	22	СТ1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	273,71	539,00	--	147530	--	147530	--	159332
			СП - 8%			--	--	--	--		11802	
119	23	СТ1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	98,98	371,00	--	36722	--	36722	--	39660
			СП - 8%			--	--	--	--		2938	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	24	Т11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,135	1047317,40	323109,94	1188705	366730	25306	938691	2297587
			НР - 99%; СП - 8%			701910,72	133483,41	796669	151504		170192	
121	25	Т11-220301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,543	1074703,52	345617,06	583564	187670	13622	455335	1122011
			НР - 99%; СП - 8%			703999,74	143025,73	382272	77663		83112	
122	26	Т11-220301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,103	1142842,96	379631,22	1260556	418733	30748	973296	2412560
			НР - 99%; СП - 8%			735335,04	155985,87	811075	172052		178708	
123	27	Т11-220301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,477	1341025,85	432531,95	639669	206318	23805	489519	1219523
			НР - 99%; СП - 8%			858587,22	178024,58	409546	84918		90335	
124	28	Т11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1715,41	266,37	5146	799	--	4308	10210
			НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	4347	4		756	
125	29	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1547,87	160,27	13931	1442	--	12367	28402
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	12488	3		2104	
126	30	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	16201,61	--	32403	--	32403	--	34995
			СП - 8%			--	--	--	--		2592	
127	31	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	11584,29	--	11584	--	11584	--	12511
			СП - 8%			--	--	--	--		927	
128	32	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	13132,50	--	78795	--	78795	--	85099
			СП - 8%			--	--	--	--		6304	
129	33	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	5869,55	--	17609	--	17609	--	19018
			СП - 8%			--	--	--	--		1409	
130	34	Т11-220801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2049,33	294,31	12296	1766	--	10441	24556
			НР - 99%; СП - 8%			1755,02	2,67	10530	16		1819	
131	35	Т11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1715,41	266,37	3431	533	--	2872	6807
			НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	2898	3		504	
132	36	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,87	160,27	1548	160	--	1374	3156
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	1388	--		234	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	37	СТ1241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	4991,00	--	29946	--	29946	--	32342
			СП - 8%			--	--	--	--		2396	
134	38	СТ1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3022,00	--	3022	--	3022	--	3264
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
135	39	СТ1241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2364,00	--	2364	--	2364	--	2553
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
136	40	СТ1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1064,00	--	1064	--	1064	--	1149
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
137	41	Т11-220801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2049,33	294,31	12296	1766	--	10441	24556
			НР - 99%; СП - 8%			1755,02	2,67	10530	16		1819	
138	42	Т11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1715,41	266,37	10292	1598	--	8615	20420
			НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	8694	8		1513	
139	43	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1547,87	160,27	4644	481	--	4122	9468
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	4163	1		701	
140	44	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	20655,00	--	61965	--	61965	--	66922
			СП - 8%			--	--	--	--		4957	
141	45	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	14284,55	--	42854	--	42854	--	46282
			СП - 8%			--	--	--	--		3428	
142	46	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	14284,55	--	14285	--	14285	--	15428
			СП - 8%			--	--	--	--		1143	
143	47	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	18237,05	--	36474	--	36474	--	39392
			СП - 8%			--	--	--	--		2918	
144	48	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	9544,29	--	9544	--	9544	--	10308
			СП - 8%			--	--	--	--		764	
145	49	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	9544,29	--	9544	--	9544	--	10308
			СП - 8%			--	--	--	--		764	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	50	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6065,36	--	6065	--	6065	--	6550
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
147	51	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6065,36	--	6065	--	6065	--	6550
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
148	52	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	8906,79	--	8907	--	8907	--	9620
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
149	53	Прайс	Переход полиэтиленовый с закладным нагревателем литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	18237,05	--	18237	--	18237	--	19696
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
150	54	СТ1241-215-0141	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 125x2"	шт.	11	1611,00	--	17721	--	17721	--	19139
			СП - 8%			--	--	--	--		1418	
151	55	241-215-0135 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x2"	шт.	13	2730,00	--	35490	--	35490	--	38329
			СП - 8%			--	--	--	--		2839	
152	56	СТ1241-215-0129	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90x2"	шт.	17	2245,00	--	38165	--	38165	--	41218
			СП - 8%			--	--	--	--		3053	
153	57	СТ1241-215-0216	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75x2"	шт.	12	975,00	--	11700	--	11700	--	12636
			СП - 8%			--	--	--	--		936	
154	58	СТ1241-215-0211	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1"	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
155	59	СТ1241-215-0208	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50x1"	шт.	10	627,00	--	6270	--	6270	--	6772
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
156	60	СТ1241-215-0205	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 40x1"	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
157	61	Т13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	2,492	35969,46	23620,20	89636	58861	--	28005	127053
			НР - 61%, СП - 8%			12349,26	6073,91	30774	15136		9411	
158	62	СТ1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	2492	17,00	--	42364	--	42364	--	45753
			СП - 8%			--	--	--	--		3389	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	63	Т13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	155	699,12	18,14	108364	2812	6067	60686	182573
			НР - 62%; СП - 8%			641,84	--	99485	--		13524	
					Футляры							
160	64	Т11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	565390,57	267541,59	4523	2141	--	2981	8105
			НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	2383	629		600	
161	65	Т11-220501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	680951,51	342928,29	2724	1372	--	1703	4781
			НР - 99%; СП - 8%			338023,22	91926,09	1352	368		354	
162	66	Т11-220501-0406	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1475341,34	1097074,98	8852	6583	--	3798	13662
			НР - 99%; СП - 8%			378266,36	261092,32	2270	1567		1012	
163	67	СТ1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	4,04	6560,00	--	26502	--	26502	--	28622
			СП - 8%			--	--	--	--		2120	
164	68	СТ1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,04	5157,00	--	20834	--	20834	--	22501
			СП - 8%			--	--	--	--		1667	
165	69	СТ1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	8,08	1710,00	--	13817	--	13817	--	14922
			СП - 8%			--	--	--	--		1105	
					Опознавательный знак - 16 шт							
166	70	Т11-250129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	16	3451,39	--	55222	--	15211	36410	98963
			НР - 91%; СП - 8%			2500,77	--	40011	--		7331	
167	71	Т11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,184	54751,06	1767,40	283829	9163	234177	38644	348271
			НР - 91%; СП - 8%			7810,40	381,28	40489	1977		25798	
168	72	СТ1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	36,8	3189,00	--	117355	--	117355	--	126743
			СП - 8%			--	--	--	--		9388	
169	73	СТ1251-101-0123	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	16	2793,00	--	44688	--	44688	--	48263
			СП - 8%			--	--	--	--		3575	
					Устройство контрольной трубки - 6 шт							
170	74	Т11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	10837,91	3238,47	65027	19431	15285	36650	109811
			НР - 99%; СП - 8%			5051,77	1118,25	30311	6710		8134	
171	75	Т11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,12	1185,65	28,84	3699	90	2368	1165	5253

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	1241	12		389	
172	76	СТ1241-209-0110	Тройник полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10828,39	--	10828	--	10828	--	11694
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
173	77	СТ1241-209-0110	Тройник полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	9617,14	--	76937	--	76937	--	83092
			СП - 8%			--	--	--	--		6155	
					Выход газопровода из земли Д 219 - 1 шт							
174	78	Т11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	1617179,93	715450,87	2587	1145	185	1627	4551
			НР - 99%; СП - 8%			785471,52	241570,51	1257	387		337	
175	79	СТ1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,5 мм	м	1,6	10777,00	--	17243	--	17243	--	18622
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
176	80	Т11-220601-1306	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016	606029,79	62665,83	970	100	660	246	1314
			НР - 99%; СП - 8%			130944,92	24612,56	210	39		97	
177	81	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,012	758,00	--	9	--	9	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
178	82	Т11-220801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2049,33	294,31	2049	295	--	1740	4092
			НР - 99%; СП - 8%			1755,02	2,67	1755	3		303	
179	83	СТ1241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм	шт.	1	12211,00	--	12211	--	12211	--	13188
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
180	84	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	1428431,90	691807,82	5428	2629	94	3483	9624
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	2705	813		713	
181	85	СТ1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133x4,0 мм	шт.	1	3972,00	--	3972	--	3972	--	4290
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
182	86	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,226	50481,45	2060,85	11409	466	9907	1032	13436
			НР - 92%; СП - 8%			4582,61	433,85	1036	98		995	
183	87	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	383478,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
184	88	Т11-220801-0207	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2049,33	294,31	4099	588	--	3480	8186
			НР - 99%; СП - 8%			1755,02	2,67	3510	5		606	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	89	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	8014,29	--	8014	--	8014	--	8655
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
186	90	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	25281,43	--	25281	--	25281	--	27304
			СП - 8%			--	--	--	--		2023	
187	91	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00153	1428431,90	691807,82	2186	1058	39	1402	3875
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	1089	327		287	
188	92	Прайс	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт	1	2723,00	--	2723	--	2723	--	2941
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
					Выход газопровода из земли Д 57 - 1 шт							
189	93	Т11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	751645,16	156404,66	1203	251	50	987	2365
			НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	902	95		175	
190	94	СТ1241-102-0176	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	1,6	4127,00	--	6603	--	6603	--	7131
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
191	95	Т11-220601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1507065,68	43698,30	2411	70	1866	471	3112
			НР - 99%; СП - 8%			296837,31	247,62	475	--		231	
192	96	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,012	758,00	--	9	--	9	--	10
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
193	97	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1547,87	160,27	1548	160	--	1374	3156
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	1388	--		234	
194	98	СТ1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
195	99	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,075	50481,45	2060,85	3786	155	3287	342	4459
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	344	33		330	
196	100	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	383478,00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
197	101	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00198	1428431,90	691807,82	2828	1369	49	1815	5014
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	1410	423		371	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	102	СТ1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
199	103	Т11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,87	160,27	3096	321	--	2748	6312
			НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	2775	1		468	
200	104	Прайс	Отвод полиэтиленовый с закладным нагревателем литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	6976,07	--	6976	--	6976	--	7534
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
201	105	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	2568,21	--	2568	--	2568	--	2773
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
					Выход газопровода из земли Д 25 - 69 шт							
202	106	Т11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1104	678563,44	120788,04	74913	13335	2999	62952	148895
			НР - 99%; СП - 8%			530611,08	45368,69	58579	5009		11029	
203	107	СТ1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	110,4	2876,00	--	317510	--	317510	--	342911
			СП - 8%			--	--	--	--		25401	
204	108	Т11-220601-1302	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1104	308280,43	55297,19	34034	6105	15678	14491	52407
			НР - 99%; СП - 8%			110966,92	21614,16	12251	2386		3882	
205	109	СТ1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0828	758,00	--	63	--	63	--	68
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
206	110	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	69	1485,76	128,10	102517	8839	--	92768	210908
			НР - 99%; СП - 8%			1357,66	0,38	93679	26		15623	
207	111	СТ1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	69	2103,00	--	145107	--	145107	--	156716
			СП - 8%			--	--	--	--		11609	
208	112	Т11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	5,175	50481,45	2060,85	261242	10665	226862	23624	307655
			НР - 91%; СП - 8%			4582,61	433,85	23715	2245		22789	
209	113	СТ1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07452	383478,00	--	28577	--	28577	--	30863
			СП - 8%			--	--	--	--		2286	
210	114	Т11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03105	1428431,90	691807,82	44353	21481	768	28458	78635
			НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	22104	6641		5825	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	115	СТ1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	69	3337,00	--	230253	--	230253	--	248673
			СП - 8%			--	--	--	--		18420	
212	116	Т11-220801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	138	1485,76	128,10	205035	17677	--	185535	421816
			НР - 99%, СП - 8%			1357,66	0,38	187357	52		31246	
213	117	Прайс	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	138	1502,68	--	207370	--	207370	--	223959
			СП - 8%			--	--	--	--		16589	
						ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14028607	2754847	7222856	4743277	20273632
								4050904	895070	--	1501747	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14028607				
			Материалы	Тенге				630364				
			Всего заработная плата	Тенге					4800579			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6592496				
			Накладные расходы	Тенге				4743293				
			Сметная прибыль	Тенге				1501754				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20273654				
			Сметная заработная плата	Тенге					4800579			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20273631				
			Сметная заработная плата	Тенге					4945974			
						По локальной смете №02-01-03						
						РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка Г1						
						Установка ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ - 1 шт						
214	18	Прайс	Стоимость ГРПШ-03БМ-1У1 с РДСК-50БМ	шт	1	664265,05	--	664265	--	--	--	664265
						--	--	--	--		--	
						Подземная прокладка трубопровода Г 2						
215	59	СТ1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6317,55	1297,00	--	8193862	--	8193862	--	8849371
			СП - 8%			--	--	--	--		655509	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8858127	--	8193862	--	9513636
								--	--	--	655509	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8193862				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8193862				
			Сметная прибыль	Тенге				655509				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8849371				
			Стоимость прочих работ	Тенге				664265				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				664265				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				664265				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9513636				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37752316
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5659017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3405700			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1110651			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19530290		
			- Накладные расходы	Тенге							6501950	
			- Сметная прибыль	Тенге							2655391	

Итого (без оборудования):	35 847 718
Временные здания и сооружения - 1,3%	466 020
Итого:	36 313 738
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	468 447
Итого:	36 782 186
Непредвиденные работы и затраты - 2%	735 644
Итого:	37 517 829
Итого (с оборудованием):	39 422 427
Итого в текущих ценах на 2023 год - к=1,0450539	41 198 561
Понижающий коэф. К=0,95	39 138 633
Н Д С - 12%	4 696 636
ВСЕГО ПО АКТУ:	**43 835 269**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
БИН 101240004914

Умаров М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Инженер+"**
БИН 050240026435

Бисембаев А.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Аманат Инжиниринг"**
БИН 121140016204

Курмашев К.М.