Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №3
о стоимости выполненных работ за июнь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	413 820 851		-	-	-	-	-	44 337 948	
За отчетный период:	100 022 519	89 305 821	-	-	-	-	-	10 716 698	100 022 519

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алматы сапа орнату"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**693**		**35642,81**	**4287,79**	**24700467**	**2971439**	**15331855**	**6610478**	**33815822**
			НР - 93%; СП - 8%;				**9231,13**	**1025,78**	**6397173**	**710866**		**2504876**	
			Формула объема = (346,5)X2										
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	149,688 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	202,7718 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. X0,9 }	149,688 ($м^3$)									
			Состав работ:										
			1. Кладка конструкций из кирпича										
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
			3. Расшивка швов кладки наружных стен										
2	2	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	**1358,823529**		**-419,12**	**--**	**-569510**	**--**	**--**	**-529642**	**-1187082**
			НР - 93%; СП - 8%;				**-419,12**	**--**	**-569510**	**--**		**-87929**	
			Формула объема = (346,5-0,510)X2										
			Состав работ:										
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			НР - 93%, СП - 8%	м³ кладки	395,1	35169,61	4287,79	13895513	1694106	8741149	3594956	18889707
			Формула объема = (197,55)X2			8757,93	1025,78	3460258	405286		1399239	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт, 115,60626 (1000 шт.)								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	85,3416 (м³)								
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
4	12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	1,5	455717,00	--	683576	--	683576	--	738262
			Формула объема = (0,75)X2			--	--	--	--		54686	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
5	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**									
			НР - 93%, СП - 8%	т	1,18	99044,21	3351,46	116872	3954	--	106147	240861
			Формула объема = (0,59)X2			95692,75	1033,43	112917	1219		17842	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
6	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	1,18	455717,00	--	537746	--	537746	--	580766
			Формула объема = (0,59)X2			--	--	--	--		43020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				39364664	4669499	25294326	9781939	53078336
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9400838	1117371	--	3931734	
		Материалы		тенге				39364664				
		Всего заработная плата		тенге				24073005				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					10518209			
			Накладные расходы	тенге				1221322				
			Сметная прибыль	тенге				9781939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3931734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53078337				
			Сметная заработная плата	тенге								6657
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10518209			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				53078337				
			Сметная заработная плата	тенге								6657
									10518209			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	560	790,21	353,61	442518	198022	106658	213108	708076
			НР - 118%; СП - 8%;			246,14	76,36	137838	42762		52450	
			*Формула объема = (2*6)/2*									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
			Состав работ:									
			1 Укладка постели из раствора									
			2 Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3 Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4 Прием и укладка перемычки									
			5 Заделка стыков и швов раствором									
8	17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
			НР - 118%; СП - 8%;			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
			Формула объема = (6)/2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
9	18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	24	148793,00	--	3571032	--	3571032	--	3856715
			СП - 8%;			--	--	--	--		285683	
			Формула объема = (12)/2									
10	19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	28	14157,01	6481,11	396396	181471	26039	283595	734390
			НР - 118%; СП - 8%;			6745,94	1837,44	188886	51448		54399	
			Формула объема = (14)/2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
			Состав работ:									
			1 Сварка закладных и монтажных изделий									
			2 Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
11	20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	4	185277,00	--	741108	--	741108	--	800397
			СП - 8%;			--	--	--	--		59289	
			Формула объема = (2)/2									
12	21	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	14	2448,51	85,08	34279	1191	7719	30239	69680
			НР - 118%; СП - 8%;			1812,10	18,37	25369	257		5162	
			Формула объема = (7)/2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.								
			Состав работ:									
			1 Заполнение швов раствором									
13	22	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	шт.	14	12510,00	--	175140	--	175140	--	189151
			СП - 8%;			--	--	--	--		14011	
			Формула объема = (7)/2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**				5400137	403655	4628142	551967	6428273
		Стоимость общестроительных работ		тенге				368340	99427	--	476169	
		Материалы		тенге				5400137				
								140861				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					467767			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4487280				
			Накладные расходы	тенге				551967				
			Сметная прибыль	тенге				476169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6428273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	тенге					467767			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6428273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	тенге					467767			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
14	**23**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	**шт**	**66**	**3837,76**	**1903,39**	**253292**	**125624**	**55088**	**115452**	**398244**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1099,69**	**382,75**	**72580**	**25262**		**29499**	
			Формула объема = (33)X2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
15	**24**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	**шт**	**144**	**4746,42**	**2221,26**	**683484**	**319861**	**173579**	**300151**	**1062325**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1319,75**	**446,67**	**190044**	**64320**		**78690**	
			Формула объема = (72)X2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
16	**25**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**56**	**5349,13**	**2221,26**	**299551**	**124391**	**101254**	**116725**	**449578**
			НР - 118%; СП - 8%;			**1319,75**	**446,67**	**73906**	**25014**		**33302**	
			Формула объема = (28)X2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	6,0606 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
17	26	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%;* *Формула объема = (600)Х2*	$м^2$	1200	8126,00 --	-- --	9751200 --	-- --	9751200	-- 780096	10531296
18	27	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%;* *Формула объема = (55)Х2*	$м^2$	110	8945,00 --	-- --	983950 --	-- --	983950	-- 78716	1062666
19	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 222-509-1006	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,08)Х2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов т	0,16	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	17244 14086	1399 315	1759	16993 2739	36976
20	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,08)Х2*	т	0,16	376202,00 --	-- --	60192 --	-- --	60192	-- 4815	65007
21	34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 261-101-0361	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (10)Х2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций шт,	20	2448,51 1812,10	85,08 18,37	48970 36242	1701 367	11027	43199 7374	99543
22	35	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4** *СП - 8%;* *Формула объема = (10)Х2*	шт.	20	12510,00 --	-- --	250200 --	-- --	250200	-- 20016	270216
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12348083 386858	572976 115278	11388249 --	592520 1035247	13975851
			Стоимость общестроительных работ	тенге				12348083				
			Материалы	тенге				342708				
			Всего заработная плата	тенге					502136			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				11045542				
			Накладные расходы	тенге				592520				
			Сметная прибыль	тенге				1035247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13975850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	тенге					502136			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13975850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	тенге					502136			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Л1-2ШТ									
23	137	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	8	11915,58	7957,41	95325	63659	676	55739	163149
			НР - 118%; СП - 8%;			3873,69	2030,86	30990	16247		12085	
			Формула объема = (4)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
24	138	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	27,04	8125,00	--	219700	--	219700	--	237276
			СП - 8%;			--	--	--	--		17576	
			Формула объема = (13,52)Х2									
25	139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	8	8090,17	4117,76	64721	32942	815	44983	118481
			НР - 118%; СП - 8%;			3870,50	894,68	30964	7157		8776	
			Формула объема = (4)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1 Заполнение швов раствором									
26	140	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	24,56	10298,00	--	252919	--	252919	--	273153
			СП - 8%;			--	--	--	--		20234	
			Формула объема = (12,28)Х2									
			Л2-1ШТ									
27	157	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	4	11915,58	7957,41	47662	31829	338	27869	81574
			НР - 118%; СП - 8%;			3873,69	2030,86	15495	8123		6043	
			Формула объема = (2)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
28	158	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	4	8090,17	4117,76	32361	16471	408	22492	59241
			НР - 118%; СП - 8%;			3870,50	894,68	15482	3579		4388	
			Формула объема = (2)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
29	159	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	13,52	10298,00	--	139229	--	139229	--	150367
			СП - 8%;			--	--	--	--		11138	
			Формула объема = (6,76)Х2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	160	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СН - 8%* *Формула объема (3,5)X2*	$м^2$	7	8125,00 --	-- --	56875 --	-- --	56875	-- 4550	61425
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				908792	144901	670960	151083	1144666
			Стоимость общестроительных работ	тенге				92931	35106	--	84790	
			Материалы	тенге				908792				
			Всего заработная плата	тенге				2237				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					128037			
			Накладные расходы	тенге				668723				
			Сметная прибыль	тенге				151083				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				84790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1144665				
			Сметная заработная плата	тенге								77
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					128037			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1144665				
			Сметная заработная плата	тенге								77
									128037			
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ									
31	211	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80% СН - 8%*	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	911	1566,87 1101,20	96,74 82,05	1427419 1003193	88131 74748	336095	862353 183184	2472955
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	25,2347 ($м^2$)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				1427419	88131	336095	862353	2472955
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1003193	74748	--	183184	
			Материалы	тенге				1427419				
			Всего заработная плата	тенге				336095				
			Накладные расходы	тенге					1077941			
			Сметная прибыль	тенге				862353				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				183184				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2472956				
			Сметная заработная плата	тенге								666
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					1077941			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2472956				
			Сметная заработная плата	тенге								666
									1077941			
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2072	275,31	2,21	570442	4579	47511	373333	1019279
			НР - 72%, СП - 8%			250,17	0,08	518352	166		75504	
		241-207-0301	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм. Состав работ. 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках	м								
33	73	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,2	625686,00	--	750823	--	750823	--	810889
			СП - 8%			--	--	--	--		60066	
34	74	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1	427277,00	--	427277	--	427277	--	461459
			СП - 8%			--	--	--	--		34182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1748542	4579	1225611	373333	2291627
								518352	166	--	169752	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1748542				
			Материалы	тенге				47511				
			Всего заработная плата	тенге					518518			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1178100				
			Накладные расходы	тенге				373333				
			Сметная прибыль	тенге				169752				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2291627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
			Сметная заработная плата	тенге					518518			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2291627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
			Сметная заработная плата	тенге					518518			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								79391708
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11770512				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5883741			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1442096			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43543384		
			- Накладные расходы	тенге							12313195	
			- Сметная прибыль	тенге							5880876	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	79391708	0	--	79391708,1
			Всего по главе	**79391708**	**0**	**--**	**79391708**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**79391708**	**0**	**--**	**79391708**

Глава 8. Временные здания и сооружения

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 0,9%	714525		--	--		714525			
			Всего по главе	**714525**		**--**	**--**		**714525**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**80106233**		**0**	**--**		**80106233**			
			Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	336446		--	--		336446			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--		--	5071847		5071847			
			Всего по главе	**336446**		**--**	**5071847**		**5408293**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**80442680**		**0**	**5071847**		**85514526**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1608854		--	--		1608854			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**82051533**		**0**	**5071847**		**87123380**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	88533604		0	5472523		94006127			
			Итого с пониж коэф	84106924		0	5198896		89305821			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--	10716698		10716698			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**84106924**		**0**	**15915595**		**100022519**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор_____ **Алмекова А.**
(должность, фамилия, имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличий)