Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«21» 10 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «АЙКОМ Ltd.», директор - Жәдігеров А.Ә., 130000, Мангистауская область, город Актау, 19 мкр, 2 дом, н.п.4
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Жәдігеров Абай Әбдірамануұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", руководитель отдела - Нигметов Д.Т.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

3. Проект (проектно-сметная документация) от ТОО «Атырау Стройпроект» №162/3-ПЗ., №162/3-ЭС., №162/3-АС., №162/3-ПОС., №162/3-ОВОС., №162/3-СД.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», №126 от 11.09.2020г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Длина воздушных линий ВЛ-10кВ	м	4780	4780	4780	4780
Длина кабельных линий КЛ-10кВ	м	509	509	509	509
Длина воздушных линий ВЛ-0,4кВ	м	10050	10050	10050	10050
Длина кабельных линий КЛ-0,4кВ	м	510	510	510	510

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Длина воздушных линий ВЛ-10кВ - 4780 м;
2) Длина кабельных линий КЛ-10кВ – 509 м;
3) Длина воздушных линий ВЛ-0,4кВ -10050 м;
4) Длина кабельных линий КЛ-0,4кВ -510 м;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – март 2021 г.;
(месяц, год)

окончание работ – октябрь 2022 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев;
фактически, месяц:20 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полно обьеме, в том числе в электронном модуле;

Начальник СВРЭС Абдилдиев А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (электроснабжение)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.» Жәдігеров А.Ә._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.