Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №6

о стоимости выполненных работ за август м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	618 880 000		-	-	-	-	-	66 308 571	
За отчетный период:	21 060 620	18 804 125	-	-	-	-	-	2 256 495	21 060 620

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты, авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**
(М.П.(при наличии))

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №6
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/										
			2-7 ЭТАЖ.										
			УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2										
1	183	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	**м³ изоляции**		**150**	**7589,61**	**2284,03**	**1138442**	**342605**	**–**	**857390**	**2155498**
			НР - 94%, СП - 8%				**5305,58**	**775,20**	**795837**	**116280**		**159666**	
		211-302-0202	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³									
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием										
2	184	**212-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	**м³**		**150**	**35523,00**	**–**	**5328450**	**–**	**5328450**	**–**	**5754726**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**426276**	
3	185	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**		**1546**	**918,89**	**33,55**	**1420604**	**51868**	**630923**	**722013**	**2314022**
			НР - 94%, СП - 8%				**477,24**	**19,59**	**737813**	**30286**		**171405**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
4	186	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**		**1546**	**-226,91**	**-11,44**	**-350803**	**-17686**	**-314890**	**-26545**	**-407541**
			НР - 94%; СП - 8%				**-11,79**	**-6,48**	**-18227**	**-10018**		**-30193**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					**7536693**	**376787**	**5644483**	**1552858**	**9816705**
									1515423	**136548**	**–**	**727154**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7536693				
			Материалы	тенге				316034				
			Всего заработная плата	тенге					1651971			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5328450				
			Накладные расходы	тенге				1552858				
			Сметная прибыль	тенге				727154				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9816705				1178
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1651971			
			Сметная заработная плата	тенге				9816705				1178
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					1651971			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/

1 ЭТАЖ

5	211	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**0,25**	**1566,87** **1101,20**	**96,74** **82,05**	**392** **275**	**25** **21**	**92**	**237** **50**	**679**
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	0,006925 (м²)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									

2-7 ЭТАЖ

6	216	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2300**	**1566,87** **1101,20**	**96,74** **82,05**	**3603801** **2532760**	**222502** **188715**	**848539**	**2177180** **462484**	**6243465**
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	63,71 (м²)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**3604193**	**222527**	**848631**	**2177417**	**6244144**
								2533035	**188736**	**--**	**462534**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3604193**				
			Материалы	тенге				**848631**				
			Всего заработная плата	тенге					**2721771**			
			Накладные расходы	тенге				**2177417**				
			Сметная прибыль	тенге				**462534**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**6244144**				**1682**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2721771**			
			Сметная заработная плата	тенге				**6244144**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге								**1682**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2721771**			
			Сметная заработная плата	тенге								**16060849**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					**4048458**				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**599314**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**325284**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**6493115**		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**3730275**	
			- Накладные расходы	тенге							**1189688**	
			- Сметная прибыль	тенге								

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	16060849	0	--	16060849
			Всего по главе	**16060849**	**0**	**--**	**16060849**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16060849**	**0**	**--**	**16060849**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 0,9%	144548	--	--	144548
			Всего по главе	**144548**	**--**	**--**	**144548**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16205397**	**0**	**--**	**16205397**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	68063	--	--	68063
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1745665	1745665
			Всего по главе	**68063**	**--**	**1745665**	**1813727**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**16273459**	**0**	**1745665**	**18019124**
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	325469	--	--	325469
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16598928**	**0**	**1745665**	**18344593**
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	17910244	0	1883572	19793816
			Итого с пониж коэф	17014732	0	1789393	18804125

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		2256495		2256495			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**17014732**	**0**		**4045888**		**21060620**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор_____ **Ахме**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства, или **авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"**

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)