Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №7
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	705 993 310		-	-	-	-	-	75 642 140	
За отчетный период:	87 113 310	77 779 741	-	-	-	-	-	9 333 569	87 113 310

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алматау сапа курылыс"
Технадзор_____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков Ө.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №7
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	**1**	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**115**		**35642,81**	**4287,79**	**4098923**	**493096**	**2544247**	**1096977**	**5611572**
			НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**1061580**	**117965**		**415672**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	24,84 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт, 33,649 (1000 шт.)									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125										
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	24,84 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
2	**2**	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**$м^2$ стен (без вычета проемов)**	**251,1372554**		**-419,12**	**--**	**-105257**	**--**	**--**	**-97888**	**-219396**
			НР - 93%; СП - 8%				**-419,12**	**--**	**-105257**	**--**		**-16251**	
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**65**	**35169,61**	**4287,79**	**2286025**	**278707**	**1438053**	**591425**	**3107646**
			НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**569265**	**66676**		**230196**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	19,019 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	14,04 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
4	11	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**217**	**6277,16**	**394,71**	**1362144**	**85652**	**653544**	**597996**	**2116950**
			НР - 93%; СП - 8%			**2870,73**	**92,43**	**622948**	**20057**		**156811**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³								
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	4,4919 (м³)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	8,421336 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	4,4919 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
			2. Установка арматуры									
			3. Кладка конструкций из кирпича									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
5	13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,2**	**99044,21**	**3351,46**	**19809**	**671**	**--**	**17991**	**40824**
			НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**19139**	**207**		**3024**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									
6	14	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2**	**455717,00**	**--**	**91143**	**--**	**91143**	**--**	**98434**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7291**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7752787**	**858126**	**4726987**	**2206501**	**10756030**
								2167675	**204905**	**--**	**796743**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**7752787**				
			Материалы	тенге				**4635843**				
			Всего заработная плата	тенге					**2372580**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**91143**				
			Накладные расходы	тенге				**2206501**				
			Сметная прибыль	тенге				**796743**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**10756031**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1496**
			Сметная заработная плата	тенге					**2372580**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**10756031**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1496**
			Сметная заработная плата	тенге					**2372580**			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
7	**16**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**93**	**790,21**	**353,61**	**73490**	**32885**	**17714**	**35391**	**117592**
			НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**22891**	**7101**		**8710**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка постели из раствора									
			2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4. Прием и укладка перемычки									
			5. Заделка стыков и швов раствором									
8	**17**	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**3305,30**	**1914,30**	**6611**	**3829**	**74**	**4171**	**11644**
			НР - 118%; СП - 8%			**1353,94**	**413,37**	**2708**	**827**		**863**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
9	**19**	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**14157,01**	**6481,11**	**56628**	**25925**	**3719**	**40514**	**104913**
			НР - 118%; СП - 8%			**6745,94**	**1837,44**	**26984**	**7350**		**7771**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных и монтажных изделий									
			2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
10	**21**	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**2448,51**	**85,08**	**4897**	**170**	**1103**	**4320**	**9954**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**3624**	**37**		**737**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**141626**	**62809**	**22610**	**84396**	**244103**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								56207	15315	--	18081	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				141626				
		Материалы		тенге				22610				
		Всего заработная плата		тенге					71522			
			Накладные расходы	тенге				84396				
			Сметная прибыль	тенге				18081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				244103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	тенге					71522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				244103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	тенге					71522			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
11	**23**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	**шт**	**11**	**3837,76**	**1903,39**	**42215**	**20937**	**9181**	**19242**	**66374**
			НР - 118%; СП - 8%			**1099,69**	**382,75**	**12097**	**4210**		**4917**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
12	**24**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2**	**шт**	**24**	**4746,42**	**2221,26**	**113914**	**53310**	**28930**	**50025**	**177054**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**31674**	**10720**		**13115**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
13	**25**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**5349,13**	**2221,26**	**48142**	**19991**	**16273**	**18759**	**72254**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**11878**	**4020**		**5352**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	0,974025 (м^3)								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
14	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т стальных элементов	0,02	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	2155 1761	175 39	219	2124 342	4622
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				206426 57410	94413 18989	54603 --	90150 23726	320304
		Стоимость общестроительных работ		тенге				206426				
		Материалы		тенге				54604				
		Всего заработная плата		тенге					76399			
			Накладные расходы	тенге				90150				
			Сметная прибыль	тенге				23726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				320302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	тенге					76399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				320302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	тенге					76399			
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
15	46	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	$м^3$	241,7616	41869,00 --	-- --	10122316 --	-- --	10122316	-- 809785	10932101
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				10122316 --	-- --	10122316 --	-- 809785	10932101
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10122316				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10122316				
			Сметная прибыль	тенге				809785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10932101				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10932101				
			РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
16	136	223-204-0104 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,2.0,7.84+2,2.0,7.84*	$м^2$	258,72	44435,00 --	-- --	11496223 --	-- --	11496223	-- 919698	12415921
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				11496223 --	-- --	11496223 --	-- 919698	12415921
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11496223				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				11496223				
			Сметная прибыль	тенге				919698				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				12415921				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12415921				
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
17	137	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**шт**	**2**	**11915,58**	**7957,41**	**23831**	**15915**	**169**	**13935**	**40787**
			НР - 118%; СП - 8%;			**3873,69**	**2030,86**	**7747**	**4062**		**3021**	
			Формула объема = (1)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных изделий									
			2. Заполнение швов раствором									
18	138	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**9**	**8125,00**	**--**	**73125**	**--**	**73125**	**--**	**78975**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**5850**	
			Формула объема = (4,5)Х2									
19	139	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**шт**	**2**	**8090,17**	**4117,76**	**16180**	**8235**	**204**	**11246**	**29620**
			НР - 118%; СП - 8%;			**3870,50**	**894,68**	**7741**	**1789**		**2194**	
			Формула объема = (1)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
20	140	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**8,22**	**10298,00**	**--**	**84650**	**--**	**84650**	**--**	**91422**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**6772**	
			Формула объема = (4,11)Х2									
			Л2-1ШТ									
21	159	**222-301-0201 РСНБ РК 2022**	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**8,28**	**10298,00**	**--**	**85267**	**--**	**85267**	**--**	**92088**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6821**	
22	160	**222-301-0301 РСНБ РК 2022**	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м²**	**11,86**	**8125,00**	**--**	**96363**	**--**	**96363**	**--**	**104072**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7709**	
23	162	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,32731**	**1004968,00**	**--**	**328936**	**--**	**328936**	**--**	**355251**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**26315**	
			Формула объема = 0,0342.8+0,0342.1+0,01951.1									
24	164	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,102**	**1004968,00**	**--**	**102507**	**--**	**102507**	**--**	**110708**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**8201**	
			Формула объема = 0,00276.36+0,00088.3									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	167	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	1,026	148793,00	--	152662	--	152662	--	164875
			СП - 8%;			--	--	--	--		12213	
			Формула объема = 0,171.6									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**963521**	**24150**	**923883**	**25181**	**1067798**
								15488	**5851**	--	**79096**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**963521**				
		Материалы		тенге				**373**				
		Всего заработная плата		тенге					**21339**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**923510**				
			Накладные расходы	тенге				**25181**				
			Сметная прибыль	тенге				**79096**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1067798**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	тенге					**21339**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**1067798**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
			Сметная заработная плата	тенге					**21339**			
			РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
			2-7 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2									
26	183	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	$м^3$ изоляции	50	7589,61	2284,03	379481	114202	--	285797	718500
			НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	265279	38760		53222	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									
27	184	212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	50	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
28	185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1547	918,89	33,55	1421523	51902	631331	722480	2315519
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	738290	30306		171516	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
29	186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	1547	-226,91	-11,44	-351030	-17698	-315093	-26562	-407805
			НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-18239	-10025		-30213	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ К1 - 642,6 М2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	188	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	м² изолируемой поверхности	428	473,77	44,46	202774	19029	--	181104	414587
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	183745	8920		30709	
		261-105-0132	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
			Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
31	189	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	м³	12,84	39864,00	--	511854	--	511854	--	552802
			СП - 8%;			--	--	--	--		40948	
			Формула объема = 428.0,030									
32	190	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	428	918,89	33,55	393285	14360	174666	199885	640622
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	204259	8385		47452	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
33	191	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	428	226,91	11,44	97117	4896	87175	7349	112825
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	5046	2773		8359	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ Л2-54 М2									
34	195	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	м² изолируемой поверхности	36	473,77	44,46	17056	1600	--	15233	34872
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	15455	750		2583	
		261-105-0132	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
			Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
35	196	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	м³	1,62	39864,00	--	64580	--	64580	--	69746
			СП - 8%;			--	--	--	--		5166	
			Формула объема = 36.0,045									
36	197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	36	918,89	33,55	33080	1208	14691	16813	53884
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	17181	705		3991	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
37	198	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м² стяжки	36	226,91	11,44	8169	412	7333	618	9490
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	424	233		703	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**2777889**	**189911**	**1176537**	**1402717**	**4515042**
								1411440	**80807**	**--**	**334436**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**2777889**				
			Материалы	тенге				**600104**				
			Всего заработная плата	тенге					**1492247**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**576434**				
			Накладные расходы	тенге				**1402717**				
			Сметная прибыль	тенге				**334436**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4515042**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1087**
			Сметная заработная плата	тенге					**1492247**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**4515042**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1087**
			Сметная заработная плата	тенге					**1492247**			
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			2-7 ЭТАЖ									
38	**216**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**3951**	**1566,87** **1101,20**	**96,74** **82,05**	**6190703** **4350841**	**382220** **324180**	**1457642**	**3740017** **794467**	**10725187**
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	109,4427 ($м^2$)								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**6190703**	**382220**	**1457642**	**3740017**	**10725187**
								4350841	**324180**	**--**	**794467**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**6190703**				
			Материалы	тенге				**1457642**				
			Всего заработная плата	тенге					**4675021**			
			Накладные расходы	тенге				**3740017**				
			Сметная прибыль	тенге				**794467**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**10725187**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2889**
			Сметная заработная плата	тенге					**4675021**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**10725187**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2889**
			Сметная заработная плата	тенге					**4675021**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**39651491**	**1611629**	**29980801**	**7548962**	**50976486**
								8059061	**650047**	**--**	**3776032**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**39651491**				
			Материалы	тенге				**6771176**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					8709108			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				23209626				
			Накладные расходы	тенге				7548962				
			Сметная прибыль	тенге				3776032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50976485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5575
			Сметная заработная плата	тенге					8709108			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				50976485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5575
			Сметная заработная плата	тенге					8709108			
			ОТДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
39	**147**	**244-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**84**	**9912,00**	**--**	**832608**	**--**	**832608**	**--**	**899217**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66609**	
40	**148**	**244-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**84**	**922,00**	**--**	**77448**	**--**	**77448**	**--**	**83644**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6196**	
41	**149**	**244-104-0408 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**									
				шт.	**84**	**8214,00**	**--**	**689976**	**--**	**689976**	**--**	**745174**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55198**	
42	**151**	**244-102-0502 РСНБ РК 2022**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**84**	**10086,00**	**--**	**847224**	**--**	**847224**	**--**	**915002**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67778**	
43	**152**	**244-104-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**84**	**4235,00**	**--**	**355740**	**--**	**355740**	**--**	**384199**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28459**	
44	**154**	**244-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**84**	**19691,00**	**--**	**1654044**	**--**	**1654044**	**--**	**1786368**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132324**	
45	**155**	**244-101-0701 РСНБ РК 2022**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**84**	**14800,00**	**--**	**1243200**	**--**	**1243200**	**--**	**1342656**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99456**	
46	**157**	**244-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**84**	**39946,00**	**--**	**3355464**	**--**	**3355464**	**--**	**3623901**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**268437**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	159	244-104-0501 РСНБ РК 2022	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**84**	**9428,00**	--	**791952**	--	**791952**	--	**855308**
			СП - 8%			--	--	--	--		**63356**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**9847656**	--	**9847656**	--	**10635469**
								--	--	--	**787813**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**9847656**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**9847656**				
			Сметная прибыль	тенге				**787813**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**10635469**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**10635469**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**9847656**	--	**9847656**	--	**10635469**
								--	--	--	**787813**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**9847656**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**9847656**				
			Сметная прибыль	тенге				**787813**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**10635469**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**10635469**				
			ОТДЕЛ 3.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
			УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
48	**2**	**513-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**84**	**103946,00**	--	**8731464**	--		--	**8731464**
						--	--	--	--	**8731464**	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**8731464**	--	--	--	**8731464**
								--	--	**8731464**	--	
			Стоимость оборудования	тенге				**8731464**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**8731464**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				**8731464**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**70343418**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8059061**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1611629**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**650047**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**39828458**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**8731464**		
			- Накладные расходы	тенге							**7548962**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4563845**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	61611954	8731464	--	70343418
			Всего по главе	**61611954**	**8731464**	--	**70343418**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**61611954**	**8731464**	--	**70343418**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	554508	--	--	554508
			Всего по главе	**554508**	--	--	**554508**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**62166462**	**8731464**	--	**70897926**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Глава 9. Прочие работы и затраты												
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	261099	--		--		261099			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		3471397		3471397			
			Всего по главе	**261099**	**--**		**3471397**		**3732496**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**62427561**	**8731464**		**3471397**		**74630421**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1248551	--		--		1248551			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**63676112**	**8731464**		**3471397**		**75878972**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	68706525	9421250		3745637		81873411			
			Итого с пониж коэф	65271199	8950187		3558355		77779741			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		9333569		9333569			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**65271199**	**8950187**		**12891924**		**87113310**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперт технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор _____ **Алмеров Н.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)