Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №8

о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	860 465 646		-	-	-	-	-	92 192 748	
За отчетный период:	151 898 576	135 623 729	-	-	-	-	-	16 274 847	151 898 576

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**										
				м³ кладки		**230**	**35642,81**	**4287,79**	**8197846**	**986191**	**5088495**	**2193954**	**11223144**
			НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**2123160**	**235929**		**831344**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	49,68 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	67,298 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	49,68 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**										
				м³ кладки		**130**	**35169,61**	**4287,79**	**4572049**	**557412**	**2876106**	**1182851**	**6215292**
			НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**1138531**	**133351**		**460392**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	38,038 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	28,08 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
3	**11**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**434**	**6277,16**	**394,71**	**2724287**	**171305**	**1307085**	**1195991**	**4233900**
			НР - 93%; СП - 8%			**2870,73**	**92,43**	**1245897**	**40115**		**313621**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$								
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	8,9838 ($м^3$)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	16,842672 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	8,9838 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
			2. Установка арматуры									
			3. Кладка конструкций из кирпича									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
4	**13**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,4**	**99044,21**	**3351,46**	**39618**	**1340**	**--**	**35982**	**81648**
			НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**38277**	**413**		**6048**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									
5	**14**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4**	**455717,00**	**--**	**182287**	**--**	**182287**	**--**	**196870**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14583**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**15716087**	**1716248**	**9453973**	**4608778**	**21950854**
								4545865	**409808**	**--**	**1625988**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**15716087**				
		Материалы		тенге				**9271687**				
		Всего заработная плата		тенге					**4955673**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**182287**				
			Накладные расходы	тенге				**4608778**				
			Сметная прибыль	тенге				**1625988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**21950853**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3110**
			Сметная заработная плата	тенге					**4955673**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21950853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
			Сметная заработная плата	тенге					4955673			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
6	16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**186**	**790,21**	**353,61**	**146979**	**65772**	**35425**	**70782**	**235182**
			НР - 118%; СП - 8%			**246,14**	**76,36**	**45782**	**14203**		**17421**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка постели из раствора									
			2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4. Прием и укладка перемычки									
			5. Заделка стыков и швов раствором									
7	17	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3305,30**	**1914,30**	**13221**	**7657**	**148**	**8342**	**23288**
			НР - 118%; СП - 8%			**1353,94**	**413,37**	**5416**	**1653**		**1725**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
8	19	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**14157,01**	**6481,11**	**113256**	**51849**	**7439**	**81027**	**209826**
			НР - 118%; СП - 8%			**6745,94**	**1837,44**	**53968**	**14700**		**15543**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных и монтажных изделий									
			2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
9	21	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**2448,51**	**85,08**	**9794**	**340**	**2206**	**8640**	**19909**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**7248**	**73**		**1475**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**283250**	**125618**	**45218**	**168791**	**488205**
								112414	**30629**	**--**	**36164**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**283250**				
		Материалы		тенге				**45219**				
		Всего заработная плата		тенге					**143043**			
			Накладные расходы	тенге				**168791**				
			Сметная прибыль	тенге				**36164**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**488205**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
			Сметная заработная плата	тенге					**143043**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**488205**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
			Сметная заработная плата	тенге					**143043**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/												
10	**23**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	**шт**	**22**	3837,76	1903,39	84431	41875	18363	38484	132748
			НР - 118%; СП - 8%			**1099,69**	**382,75**	**24193**	**8421**		**9833**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
11	**24**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2**	**шт**	**48**	**4746,42**	**2221,26**	**227828**	**106620**	**57860**	**100050**	**354108**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**63348**	**21440**		**26230**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
12	**25**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**	**5349,13**	**2221,26**	**96284**	**39983**	**32545**	**37519**	**144507**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**23756**	**8040**		**10704**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	1,94805 (м^3)								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
13	**28**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05**	**107772,00**	**8746,28**	**5389**	**438**	**549**	**5310**	**11555**
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**4402**	**99**		**856**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	31	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	$м^3$	1,288	148793,00	--	191645	--	191645	--	206977
			СП - 8%;			--	--	--	--		15332	
			Формула объема = 0,322.4									
15	33	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	$м^3$	0,316	139220,00	--	43994	--	43994	--	47513
			СП - 8%;			--	--	--	--		3519	
			Формула объема = 0,079.4									
16	34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	7	2448,51	85,08	17140	596	3859	15120	34840
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	12685	129		2581	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
17	38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,5	73381,79	2683,73	330218	12077	203431	106860	472044
			НР - 91%; СП - 8%;			25491,02	604,23	114710	2719		34966	
			Формула объема = (0,30)Х15									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,5675 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
18	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1829	329247,00	--	389466	--	389466	--	420623
			СП - 8%;			--	--	--	--		31157	
			Формула объема = (0,01984+0,05902)Х15									
19	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	376202,00	--	7900	--	7900	--	8532
			СП - 8%;			--	--	--	--		632	
			Формула объема = (0,00035.4)Х15									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
20	41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,5	73381,79	2683,73	330218	12077	203431	106860	472044
			НР - 91%; СП - 8%;			25491,02	604,23	114710	2719		34966	
			Формула объема = (0,30)Х15									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,5675 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%;* *Формула объема = (0,0216+0,05902)X15*	т	1,2093	329247,00 --	--	398158 --	-- --	398158	-- 31853	430011
22	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%;* *Формула объема = (0,00035.4)X15*	т	0,021	376202,00 --	--	7900 --	-- --	7900	-- 632	8532
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2130571** **357804**	**213666** **43567**	**1559101** --	**410203** **203261**	**2744034**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**2130571**				
			Материалы	тенге				**520042**				
			Всего заработная плата	тенге					**401371**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1039063**				
			Накладные расходы	тенге				**410203**				
			Сметная прибыль	тенге				**203261**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**2744035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
			Сметная заработная плата	тенге					**401371**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2744035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
			Сметная заработная плата	тенге					**401371**			
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
23	53	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%;* *Формула объема = 1900.1,106*	м^2	2101,4	5136,00 --	--	10792790 --	-- --	10792790	-- 863423	11656213
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**10792790** --	-- --	**10792790** --	-- **863423**	**11656213**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**10792790**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**10792790**				
			Сметная прибыль	тенге				**863423**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**11656213**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**11656213**				
			РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
24	124	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.1,270.3*	м^2	7,89051	10242,00 --	--	80815 --	-- --	80815	-- 6465	87280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	125	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	340,53453	7373,00	--	2510761	--	2510761	--	2711622
			СП - 8%;			--	--	--	--		200861	
			Формула объема = 2,071.0,870.189									
26	126	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	233,11176	9366,00	--	2183325	--	2183325	--	2357991
			СП - 8%;			--	--	--	--		174666	
			Формула объема = 2,071.0,670.168									
27	127	223-201-0111 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	133,95228	11430,00	--	1531075	--	1531075	--	1653561
			СП - 8%;			--	--	--	--		122486	
			Формула объема = 2,071.0,770.84									
28	128	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	$м^2$	220,93428	16706,00	--	3690928	--	3690928	--	3986202
			СП - 8%;			--	--	--	--		295274	
			Формула объема = 2,071.1,270.84									
29	129	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	528	4001,00	--	2112528	--	2112528	--	2281530
			СП - 8%;			--	--	--	--		169002	
			Формула объема = 78+450									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
30	132	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	234,36	55181,00	--	12932219	--	12932219	--	13966797
			СП - 8%;			--	--	--	--		1034578	
			Формула объема = 2,1.0,8.45+2,1.0,9.42+2,1.0,9.42									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				25041651	--	25041651	--	27044983
								--	--	--	2003332	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				25041651				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				25041651				
			Сметная прибыль	тенге				2003332				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				27044983				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				27044983				
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
31	137	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	6	11915,58	7957,41	71493	47744	507	41804	122361
			НР - 118%; СП - 8%;			3873,69	2030,86	23242	12185		9064	
			Формула объема = (3)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
32	138	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%;* *Формула объема = (22,6)X2*	$м^2$	45,2	8125,00 --	--	367250 --	--	367250	-- 29380	396630
33	139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (2)X2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт шт,	4	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	32361 15482	16471 3579	408	22492 4388	59241
34	140	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%;* *Формула объема = (21,62)X2*	$м^2$	43,24	10298,00 --	-- --	445286 --	-- --	445286	-- 35623	480909
			Л2-1ШТ									
35	157	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт шт,	2	11915,58 3873,69	7957,41 2030,86	23831 7747	15915 4062	169	13935 3021	40787
36	158	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт шт,	2	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	16180 7741	8235 1789	204	11246 2194	29620
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				956401 54212	88365 21615	813824 --	89477 83670	1129548
			Стоимость общестроительных работ	тенге				956401				
			Материалы	тенге				1288				
			Всего заработная плата	тенге					75827			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				812536				
			Накладные расходы	тенге				89477				
			Сметная прибыль	тенге				83670				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1129548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					75827			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1129548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					75827			
			РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
			2-7 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ Л2-54 М2									
45	195	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	9	473,77	44,46	4264	401	--	3808	8718
			НР - 94%; СП - 8%			**429,31**	**20,84**	**3864**	**188**		**646**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
			Состав работ:									
			1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
46	196	**234-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	м³	**0,405**	**39864,00**	--	**16145**	--	**16145**	--	**17437**
			СП - 8%;			--	--	--	--		**1292**	
			Формула объема = 9.0,045									
47	197	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**9**	**918,89**	**33,55**	**8270**	**302**	**3673**	**4203**	**13471**
			НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**4295**	**176**		**998**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			3. Уход за стяжкой									
48	198	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	**9**	**226,91**	**11,44**	**2042**	**103**	**1833**	**155**	**2372**
			НР - 94%; СП - 8%			**11,79**	**6,48**	**106**	**58**		**176**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**1246359**	**141670**	**373090**	**738781**	**2143946**
								731600	**54335**	--	**158807**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1246359**				
		Материалы		тенге				**228983**				
		Всего заработная плата		тенге					**785935**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**144108**				
			Накладные расходы	тенге				**738781**				
			Сметная прибыль	тенге				**158807**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2143947**				**565**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**785935**			
			Сметная заработная плата	тенге				**2143947**				**565**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					**785935**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге								
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ									
49	209	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**889,5**	**528,85**	**2,74**	**470412**	**2437**	**18902**	**360470**	**897354**
			НР - 80%; СП - 8%			**504,86**	**1,70**	**449073**	**1512**		**66472**	
			Состав работ:									
			1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов									
			2. Прорезка рустов									
			3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**212**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2735,25**	**403,00**	**3,51**	**1102306**	**9600**	**464611**	**506049**	**1737021**
			НР - 80%; СП - 8%			**229,63**	**1,63**	**628095**	**4458**		**128666**	
			2-7 ЭТАЖ									
51	**215**	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**3558**	**528,85**	**2,74**	**1881648**	**9749**	**75607**	**1441880**	**3589417**
			НР - 80%; СП - 8%			**504,86**	**1,70**	**1796292**	**6049**		**265889**	
			Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
52	**216**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1350**	**1566,87**	**96,74**	**2115275**	**130600**	**498055**	**1277910**	**3664643**
			НР - 80%; СП - 8%			**1101,20**	**82,05**	**1486620**	**110768**		**271458**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	37,395 (м²)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
53	**217**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**10940**	**403,00**	**3,51**	**4408820**	**38399**	**1858269**	**2024009**	**6947447**
			НР - 80%; СП - 8%			**229,63**	**1,63**	**2512152**	**17832**		**514618**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**9978461**	**190785**	**2915444**	**5610318**	**16835882**
								6872232	**140619**	**--**	**1247103**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**9978461**				
			Материалы	тенге				**2915444**				
			Всего заработная плата	тенге					**7012851**			
			Накладные расходы	тенге				**5610318**				
			Сметная прибыль	тенге				**1247103**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**16835882**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4347**
			Сметная заработная плата	тенге					**7012851**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**16835882**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4347**
			Сметная заработная плата	тенге					**7012851**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**66145570**	**2476352**	**50995091**	**11626348**	**83993665**
								12674127	**700573**	**--**	**6221748**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**66145570**				
			Материалы	тенге				**12982663**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	тенге					13374700			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				38012435				
			Накладные расходы	тенге				11626348				
			Сметная прибыль	тенге				6221748				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				83993666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8416
			Сметная заработная плата	тенге					13374700			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				83993666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8416
			Сметная заработная плата	тенге					13374700			
			ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
54	71	245-706-0407 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м³/ч, DN 50	шт.	2	751994,00	--	1503988	--	1503988	--	1624307
			СП - 8%			--	--	--	--		120319	
55	72	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры	шт.	2	23907,00	--	47814	--	47814	--	51639
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
56	73	245-710-0336 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 м³/ч, на два расходомера С УСПД, DN 50	комплект	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
			СП - 8%			--	--	--	--		34465	
57	78	242-310-0308 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м³/ч	шт.	1	774143,00	--	774143	--	774143	--	836074
			СП - 8%			--	--	--	--		61931	
58	79	242-401-0703 РСНБ РК 2022	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	240929,00	--	240929	--	240929	--	260203
			СП - 8%			--	--	--	--		19274	
59	81	242-401-2405 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
			СП - 8%			--	--	--	--		4101	
60	83	242-310-0106 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	1	227870,00	--	227870	--	227870	--	246100
			СП - 8%			--	--	--	--		18230	
61	84	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	193216,00	--	193216	--	193216	--	208673
			СП - 8%			--	--	--	--		15457	
62	86	242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч	шт.	1	151508,00	--	151508	--	151508	--	163629
			СП - 8%			--	--	--	--		12121	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	87	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА	шт.	1	246542,00	--	246542	--	246542	--	266265
			СП - 8%			--	--	--	--		19723	
64	89	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	--	219515	--	219515	--	237076
			СП - 8%			--	--	--	--		17561	
65	90	245-601-0407 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 376	шт.	1	130837,00	--	130837	--	130837	--	141304
			СП - 8%			--	--	--	--		10467	
66	91	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	
67	93	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
68	94	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	27805,00	--	111220	--	111220	--	120118
			СП - 8%			--	--	--	--		8898	
69	95	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	23394,00	--	93576	--	93576	--	101062
			СП - 8%			--	--	--	--		7486	
70	97	511-401-0141 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин	шт.	2	965524,00	--	1931048	--		--	1931048
						--	--	--	--	1931048	--	
71	99	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	5	56931,00	--	284655	--	284655	--	307427
			СП - 8%			--	--	--	--		22772	
72	101	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	21193,00	--	169544	--	169544	--	183108
			СП - 8%			--	--	--	--		13564	
73	102	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	13569,00	--	67845	--	67845	--	73273
			СП - 8%			--	--	--	--		5428	
74	103	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3866,00	--	38660	--	38660	--	41753
			СП - 8%			--	--	--	--		3093	
75	104	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00	--	32832	--	32832	--	35459
			СП - 8%			--	--	--	--		2627	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	106	242-404-0510 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	118127,00	--	236254	--	236254	--	255154
			СП - 8%			--	--	--	--		18900	
77	108	242-404-0509 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	86211,00	--	172422	--	172422	--	186216
			СП - 8%			--	--	--	--		13794	
78	110	242-404-0507 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	41961,00	--	41961	--	41961	--	45318
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
79	112	242-304-1105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	107393,00	--	322179	--	322179	--	347953
			СП - 8%			--	--	--	--		25774	
80	113	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	53232,00	--	53232	--	53232	--	57491
			СП - 8%			--	--	--	--		4259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**7809706**	--	**5878658**	--	**8280000**
								--	--	**1931048**	**470294**	
			Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**5878658**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5878658**				
			Сметная прибыль	тенге				**470294**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**6348952**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**8280000**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**7809706**	--	**5878658**	--	**8280000**
								--	--	**1931048**	**470294**	
			Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**5878658**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**5878658**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**470294**				
			Сметная прибыль	тенге				**6348952**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**8280000**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге								
			ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			ВРУ 1,2									
81	2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
						--	--	--	--	1748084	--	
82	3	515-301-0315 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	825732,00	--	825732	--		--	825732

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	825732	--	
			АВР									
83	5	**ПРАЙС ЛИСТ ООО "ЭйБиСи-Энерджи" П.3**	**Шкаф автоматического вкл. резервного питания 380В на 2 ввода, 63А ШАВРЗ-63-2-31 УХЛ4** *Формула стоимости = 218960·1,12·1,02*	**шт.**	**1**	**199410,00** --	**--** --	**199410** --	**--** --	 **199410**	**--** --	**199410**
			ШАВР									
84	7	**515-301-0543 РСНБ РК 2022**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21У3**	**шт.**	**1**	**373042,00** --	**--** --	**373042** --	**--** --	 **373042**	**--** --	**373042**
85	9	**247-204-0759 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**1715,00** --	**--** --	**6860** --	**--** --	**6860**	**--** **549**	**7409**
86	10	**247-204-0758 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1715,00** --	**--** --	**1715** --	**--** --	**1715**	**--** **137**	**1852**
87	11	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1669,00** --	**--** --	**3338** --	**--** --	**3338**	**--** **267**	**3605**
			ЩСН-1									
88	13	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**8547,00** --	**--** --	**8547** --	**--** --	**8547**	**--** **684**	**9231**
89	15	**247-204-2513 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1366,00** --	**--** --	**1366** --	**--** --	**1366**	**--** **109**	**1475**
90	16	**247-204-0758 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1715,00** --	**--** --	**1715** --	**--** --	**1715**	**--** **137**	**1852**
91	17	**247-204-0755 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1669,00** --	**--** --	**1669** --	**--** --	**1669**	**--** **134**	**1803**
			ЩСН-2									
92	19	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**8547,00** --	**--** --	**8547** --	**--** --	**8547**	**--** **684**	**9231**
93	21	**247-204-2511 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1583,00** --	**--** --	**1583** --	**--** --	**1583**	**--** **127**	**1710**
94	22	**247-204-0755 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1669,00** --	**--** --	**3338** --	**--** --	**3338**	**--** **267**	**3605**
95	23	**247-204-0611 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**658,00** --	**--** --	**1316** --	**--** --	**1316**	**--** **105**	**1421**
			ЩСП									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	25	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
97	27	247-204-2511 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А	шт.	1	1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
98	28	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 10A 4,5 кА "B"	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
99	29	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B" 1P 6A 4,5 кА "B"	шт.	3	710,00	--	2130	--	2130	--	2300
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			ЩЭ-21шт									
100	31	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	21	55279,00	--	1160859	--	1160859	--	1253728
			СП - 8%; *Формула объема = (1)X21*			--	--	--	--		92869	
101	33	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	84	1366,00	--	114744	--	114744	--	123924
			СП - 8%; *Формула объема = (4)X21*			--	--	--	--		9180	
102	34	247-204-2827 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	84	4612,00	--	387408	--	387408	--	418401
			СП - 8%; *Формула объема = (4)X21*			--	--	--	--		30993	
103	36	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	84	61875,00	--	5197500	--	5197500	--	5613300
			СП - 8%; *Формула объема = (4)X21*			--	--	--	--		415800	
			ЩК									
104	38	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	84	3668,00	--	308112	--	308112	--	332761
			СП - 8%; *Формула объема = (1)X84*			--	--	--	--		24649	
105	40	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	84	1366,00	--	114744	--	114744	--	123924
			СП - 8%; *Формула объема = (1)X84*			--	--	--	--		9180	
106	41	247-204-2811 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	252	4653,00	--	1172556	--	1172556	--	1266360
			СП - 8%; *Формула объема = (3)X84*			--	--	--	--		93804	
107	42	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "C" 1P 16A 4,5 кА "C"	шт.	84	559,00	--	46956	--	46956	--	50712
			СП - 8%; *Формула объема = (1)X84*			--	--	--	--		3756	
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	51	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	42	4427,00	--	185934	--	185934	--	200809
			СП - 8%			--	--	--	--		14875	
109	52	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	42	4251,00	--	178542	--	178542	--	192825
			СП - 8%			--	--	--	--		14283	
110	53	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	84	8405,00	--	706020	--	706020	--	762502
			СП - 8%			--	--	--	--		56482	
111	54	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	40	4160,00	--	166400	--	166400	--	179712
			СП - 8%			--	--	--	--		13312	
112	55	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	26	5194,00	--	135044	--	135044	--	145848
			СП - 8%			--	--	--	--		10804	
113	56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Группа Компаний Электрокомплект" П.4	Светильник ручной переносной ТУЗ-545.132-77 РВО42УХЛ2	шт.	2	5298,54	--	10597	--	10597	--	11445
			СП - 8%; Формула стоимости = 5818:1,12.1,02			--	--	--	--		848	
114	57	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27	шт.	146	646,00	--	94316	--	94316	--	101861
			СП - 8%; Формула объема = 114+30+2			--	--	--	--		7545	
115	59	ПРАЙС ЛИСТ ТОО " 220 VOLT" П.5	Звонки электрические бытовые	шт.	84	2948,89	--	247707	--	247707	--	267523
			СП - 8%; Формула стоимости = 3238:1,12.1,02			--	--	--	--		19816	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
116	62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5696	275,31	2,21	1568166	12588	130610	1026305	2802034
			НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	1424968	456		207562	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м								
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	63	243-112-1959 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	км	0,0102	8084195,00	--	82459	--	82459	--	89056
			СП - 8%;			--	--	--	--		6597	
			Формула объема = 0,010.1,02									
118	64	243-112-2012 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	км	0,1938	3635704,00	--	704599	--	704599	--	760967
			СП - 8%;			--	--	--	--		56368	
			Формула объема = 0,190.1,02									
119	65	243-108-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1	км	0,0204	4297323,00	--	87665	--	87665	--	94678
			СП - 8%;			--	--	--	--		7013	
			Формула объема = 0,020.1,02									
120	66	243-108-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1	км	0,1734	1905756,00	--	330458	--	330458	--	356895
			СП - 8%;			--	--	--	--		26437	
			Формула объема = 0,170.1,02									
121	67	243-108-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	км	0,153	1310684,00	--	200535	--	200535	--	216578
			СП - 8%;			--	--	--	--		16043	
			Формула объема = 0,150.1,02									
122	68	243-108-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	км	0,0204	1080093,00	--	22034	--	22034	--	23797
			СП - 8%;			--	--	--	--		1763	
			Формула объема = 0,020.1,02									
123	69	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0357	826543,00	--	29508	--	29508	--	31869
			СП - 8%;			--	--	--	--		2361	
			Формула объема = 0,035.1,02									
124	70	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	565948,00	--	92363	--	92363	--	99752
			СП - 8%;			--	--	--	--		7389	
			Формула объема = 0,160.1,02									
125	71	243-107-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,0204	1744812,00	--	35594	--	35594	--	38442

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%; *Формула объема = 0,020.1,02*			--	--	--	--		2848	
126	72	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 *СП - 8%;* *Формула объема = 0,840.1,02*	км	0,8568	1462322,00 --	-- --	1252917 --	-- --	1252917	-- 100233	1353150
127	73	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	4,16	625686,00 --	-- --	2602854 --	-- --	2602854	-- 208228	2811082
128	74	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	3,9277	427277,00 --	-- --	1678216 --	-- --	1678216	-- 134257	1812473
129	76	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 *СП - 8%;* *Формула объема = 0,010.1,03*	км	0,0103	110515,00 --	-- --	1138 --	-- --	1138	-- 91	1229
130	77	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	175	331,00 --	-- --	57925 --	-- --	57925	-- 4634	62559
131	78	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	256	172,00 --	-- --	44032 --	-- --	44032	-- 3523	47555
132	79	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	18580	111,00 --	-- --	2062380 --	-- --	2062380	-- 164990	2227370
133	80	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	1490	88,00 --	-- --	131120 --	-- --	131120	-- 10490	141610
134	81	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	10	65,00 --	-- --	650 --	-- --	650	-- 52	702
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
135	93	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	220	626,00 --	-- --	137720 --	-- --	137720	-- 11018	148738

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	94	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1115	500,00	--	557500	--	557500	--	602100
			СП - 8%			--	--	--	--		44600	
137	95	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	111	500,00	--	55500	--	55500	--	59940
			СП - 8%			--	--	--	--		4440	
138	96	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	542	475,00	--	257450	--	257450	--	278046
			СП - 8%			--	--	--	--		20596	
139	97	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	500,00	--	90000	--	90000	--	97200
			СП - 8%			--	--	--	--		7200	
140	99	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	434,00	--	53816	--	53816	--	58121
			СП - 8%			--	--	--	--		4305	
141	100	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
142	101	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1965	358,00	--	703470	--	703470	--	759748
			СП - 8%			--	--	--	--		56278	
143	102	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	1715	170,00	--	291550	--	291550	--	314874
			СП - 8%			--	--	--	--		23324	
144	103	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	35	375,00	--	13125	--	13125	--	14175
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
145	105	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	485	642,00	--	311370	--	311370	--	336280
			СП - 8%			--	--	--	--		24910	
146	107	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	360	158,00	--	56880	--	56880	--	61430

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4550	
147	109	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**252**	**262,00**	--	**66024**	--	**66024**	--	**71306**
			СП - 8%			--	--	--	--		5282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**27015087**	**12588**	**22431263**	**1026305**	**30033011**
								1424968	**456**	**3146268**	**1991618**	
			Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**23868819**				
			Материалы	тенге				**130609**				
			Всего заработная плата	тенге					**1425424**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**22300653**				
			Накладные расходы	тенге				**1026305**				
			Сметная прибыль	тенге				**1991618**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**26886742**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**875**
			Сметная заработная плата	тенге					**1425424**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**30033010**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**875**
			Сметная заработная плата	тенге					**1425424**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**27015087**	**12588**	**22431263**	**1026305**	**30033011**
								1424968	**456**	**3146268**	**1991618**	
			Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**23868819**				
			Материалы	тенге				**130609**				
			Всего заработная плата	тенге					**1425424**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**22300653**				
			Накладные расходы	тенге				**1026305**				
			Сметная прибыль	тенге				**1991618**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**26886742**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**875**
			Сметная заработная плата	тенге					**1425424**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				**30033010**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**875**
			Сметная заработная плата	тенге					**1425424**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**122306676**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**14099095**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2488940**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**701029**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**79305018**		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**5077316**		
			- Накладные расходы	тенге							**12652653**	
			- Сметная прибыль	тенге							**8683660**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	117229360	5077316	--	122306676
			Всего по главе	**117229360**	**5077316**	--	**122306676**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**117229360**	**5077316**	--	**122306676**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	1055064	--	--	1055064
			Всего по главе	**1055064**	--	--	**1055064**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**118284424**	**5077316**		--		**123361740**			
			Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	496795	--		--		496795			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		6075220		6075220			
			Всего по главе	**496795**	--		**6075220**		**6572014**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**118781219**	**5077316**		**6075220**		**129933755**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2375624	--		--		2375624			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**121156843**	**5077316**		**6075220**		**132309379**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	130728234	5478424		6555162		142761820			
			Итого с пониж коэф	124191822	5204503		6227404		135623729			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		16274847		16274847			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**124191822**	**5204503**		**22502252**		**151898576**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Экспертиз технического надзора:
ТОО "Алатау сана курылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП (при наличии)

Разработчик проекта строительства или экспертиз авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умеровков О.**

МП (при наличии)