Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"1" 06 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г., г.Атырау, ул. Х. Досмухамедова 113, офис 3.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Жанбырбаев Жумакул Жанбырбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области» Атырауская область, Индерский район, Коктогайский с.о., с. Коктогай**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области ", и.о. руководитель отдела Маженова Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК Бірлік» ГСЛ №17018914 от 07.11.2017 года, директор Абуов Р.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сәтті Сәулет», ГСЛ №0001699 от 01.06.2016 года, директор Беккалиев С.Р., проект №11-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ « Отдел строительства Индерского района Атырауской области», приказ №24 от 03.03.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность водопровода	м	1112		1112	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0.1	0.1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Водопровод запроектирован из труб ПЭ100 SDR21 Ø110х5.3 мм. Точкой подключения является существующий поселковый водопровод. Напор в точке подключения составляет 0.3 Мпа. Соединение пластмассовых труб со стальными фасонными частями, а также с фланцевой арматурой осуществлять в колодцах с помощью фланцев. Водопроводные колодцы, приняты из сборных ж/б элементов диам. 1500мм и 2000мм по Т.ПР.901-09-11.84. При укладке полиэтиленовых руб в траншею предусматривается прокладка сигнальной ленты. Глубина заложения труб, считая до низа, принята в среднем 2.0 м. Общая протяженность водопровода 1.112 км.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2021г. ;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2021г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:2

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;

фактически, месяц:2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ИП «Ерлан», директор Есмуханов К. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д»** считает объект **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Болат-Д»_____**Жанбырбаев Ж. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)

01.06.2021г