Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №9
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	963289078		-	-	-	-	-	103209544	
За отчетный период:	105397192	94104636	-	-	-	-	-	11292556	105397192

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись,расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ Маштаев А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сана курылыс"
Технадзор_____ Ахметов Н.
(должность, фамилия,имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ Умербеков О.
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №9
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1		**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**233**		**35642,81**	**4287,79**	**8304775**	**999055**	**5154867**	**2222571**	**11369534**
			НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**2150853**	**239007**		**842188**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	50,328 (м³)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	68,1758 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	50,328 (м³)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
2		**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м² стен (без вычета проемов)**	**1547,058**		**-419,12**	**--**	**-648403**	**--**	**--**	**-603012**	**-1351525**
			НР - 93%; СП - 8%				**-419,12**	**--**	**-648403**	**--**		**-100110**	
			Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
			ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**322**	**35642,81**	**4287,79**	**11476985**	**1380668**	**7123893**	**3071535**	**15712402**
			НР - 93%; СП - 8%;			**9231,13**	**1025,78**	**2972424**	**330301**		**1163882**	
			Формула объема = 78+106+51+87									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³								
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	69,552 (м³)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	94,2172 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	69,552 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
			3. Расшивка швов кладки наружных стен									
4		**1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м² стен (без вычета проемов)**	**791**	**-419,12**	**--**	**-331524**	**--**	**--**	**-308316**	**-691026**
			НР - 93%; СП - 8%;			**-419,12**	**--**	**-331524**	**--**		**-51186**	
			Формула объема = 152+279+135+225									
			Состав работ:									
			1. Расшивка швов одновременно с кладкой									
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
5		**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м³ кладки**	**134,2**	**35169,61**	**4287,79**	**4719762**	**575422**	**2969026**	**1221066**	**6416094**
			НР - 93%; СП - 8%			**8757,93**	**1025,78**	**1175314**	**137660**		**475267**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	39,26692 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	28,9872 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
6		**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	**т**	**0,58546**	**99044,21**	**3351,46**	**57986**	**1962**	**--**	**52665**	**119503**
			НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**56024**	**605**		**8852**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т								
7		**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,98546	455717,00	--	449091	--	449091	--	485018
			СП - 8%			--	--	--	--		35927	
			ОБШИВКА ГИЛЬЗЫ /АС. Лист 9, прим.13.5/									
8		**1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Щиты. Укладка**	$м^2$	6,6666667	4889,41	181,47	32596	1210	29400	2252	37636
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 0,3:0,045* Состав работ: 1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту			297,94	77,35	1986	516		2788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**24061268**	**2958317**	**15726277**	**5658761**	**32097636**
								5376674	**708089**	**--**	**2377608**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**24061268**				
		Материалы		тенге				**15277185**				
		Всего заработная плата		тенге					**6084763**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**449091**				
			Накладные расходы	тенге				**5658761**				
			Сметная прибыль	тенге				**2377608**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**32097637**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3893**
			Сметная заработная плата	тенге					**6084763**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**32097637**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3893**
			Сметная заработная плата	тенге					**6084763**			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
9		**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	190,86	790,21	353,61	150819	67490	36351	72632	241327
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	46978	14574		17876	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
10		**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	4	3305,30	1914,30	13221	7657	148	8342	23288
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	5416	1653		1725	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	10	14157,01	6481,11	141570	64811	9300	101284	262282
			НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	67459	18374		19428	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных и монтажных изделий									
			2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
12		1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4,44	2448,51	85,08	10871	378	2447	9590	22098
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	8046	82		1637	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**316481**	**140336**	**48246**	**191848**	**548995**
								127899	**34683**	**--**	**40666**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**316481**				
		Материалы		тенге				**48247**				
		Всего заработная плата		тенге					**162582**			
			Накладные расходы	тенге				**191848**				
			Сметная прибыль	тенге				**40666**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**548995**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	тенге					**162582**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**548995**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
			Сметная заработная плата	тенге					**162582**			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
13		1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	шт	21	3837,76	1903,39	80593	39971	17529	36735	126714
			НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	23093	8038		9386	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
14		1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2**	шт	48	4746,42	2221,26	227828	106620	57860	100050	354108
			НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	63348	21440		26230	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
15		**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**5349,13**	**2221,26**	**106983**	**44425**	**36163**	**41688**	**160564**
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**26395**	**8933**		**11894**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	2,1645 (м^3)								
			Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
16		**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,10972**	**107772,00**	**8746,28**	**11825**	**959**	**1207**	**11653**	**25356**
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**9659**	**216**		**1878**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
17		**1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3774,99**	**2144,72**	**15100**	**8579**	**213**	**9630**	**26708**
			НР - 118%; СП - 8%			**1577,09**	**463,13**	**6308**	**1853**		**1978**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
18		**1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т /ПТ12.5-11.9/**	**шт**	**4**	**2192,60**	**1282,19**	**8770**	**5128**	**856**	**5262**	**15155**
			НР - 118%; СП - 8%			**696,56**	**418,35**	**2786**	**1673**		**1123**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен									
19		**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**2448,51**	**85,08**	**36728**	**1277**	**8269**	**32399**	**74657**
			НР - 118%; СП - 8%			**1812,10**	**18,37**	**27182**	**276**		**5530**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,9	73381,79	2683,73	66044	2416	40686	21372	94409
			НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	22942	544		6993	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 ($м^3$)								
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21		214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23658	329247,00	--	77893	--	77893	--	84124
			СП - 8%			--	--	--	--		6231	
22		214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	376202,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
23		1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,9	73381,79	2683,73	66044	2416	40686	21372	94409
			НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	22942	544		6993	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9135 ($м^3$)								
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
24		214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24186	329247,00	--	79632	--	79632	--	86003
			СП - 8%			--	--	--	--		6371	
25		214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0042	376202,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**780600**	**211791**	**364154**	**280161**	**1145619**
								204655	**43517**	**--**	**84859**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**780600**				
		Материалы		тенге				**203466**				
		Всего заработная плата		тенге					**248172**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**160685**				
			Накладные расходы	тенге				**280161**				
			Сметная прибыль	тенге				**84859**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1145620**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	тенге					248172			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1145620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	тенге					248172			
			РАЗДЕЛ 4. ОКНА /АС. Лист 48/									
26		**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	137	5029,88	243,18	689094	33316	321873	315277	1084720
			НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	333905	16403		80349	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м^2								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
27		**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м^2**	м^2	34	5037,15	239,94	171263	8158	89326	69972	260533
			НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	73779	3967		19299	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м^2								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				860357	41474	411199	385249	1345253
								407684	20370	--	99648	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				860357				
		Материалы		тенге				411199				
		Всего заработная плата		тенге					428054			
			Накладные расходы	тенге				385249				
			Сметная прибыль	тенге				99648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1345254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	тенге					428054			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1345254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	тенге					428054			
			РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	33	4064,17	65,37	134118	2157	21398	76943	227946
			НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	110563	950		16885	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0121	Блоки дверные	м²								
			Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**134118**	**2157**	**21398**	**76943**	**227946**
								110563	**950**	**--**	**16885**	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**134118**				
		Материалы		тенге				**21398**				
		Всего заработная плата		тенге					**111513**			
			Накладные расходы	тенге				**76943**				
			Сметная прибыль	тенге				**16885**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**227946**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
			Сметная заработная плата	тенге					**111513**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**227946**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
			Сметная заработная плата	тенге					**111513**			
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
29		222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м²	21,6	-8125,00	--	-175500	--	-175500	--	-189540
			СП - 8%			--	--	--	--		-14040	
30		1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	1	8090,17	4117,76	8090	4118	101	5623	14810
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	3871	895		1097	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
31		222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	21,62	-10298,00	--	-222643	--	-222643	--	-240454
			СП - 8%			--	--	--	--		-17811	
32		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	0,92822	103941,71	34447,81	96481	31975	14791	42019	149580
			НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	49715	11182		11080	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		261-102-0322	Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т								
33		222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,92822	1004968,00	--	932831	--	932831	--	1007458
			СП - 8%			--	--	--	--		74627	
34		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,204	103941,71	34447,81	21204	7028	3250	9235	32874
			НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	10926	2458		2435	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т								
35		222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,204	1004968,00	--	205013	--	205013	--	221414
			СП - 8%			--	--	--	--		16401	
36		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,23728	103941,71	34447,81	24663	8174	3780	10741	38237
			НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	12709	2859		2832	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т								
37		222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,23728	1004968,00	--	238459	--	238459	--	257536
			СП - 8%			--	--	--	--		19077	
38		1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,01456	1078883,54	1908,98	15709	28	14195	1363	18437
			НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1486	12		1366	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,01456 (т)								
		222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т								
		222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,01456 (т)								
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
39		214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00752	497505,00	--	3741	--	3741	--	4040
			СП - 8%			--	--	--	--		299	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40		214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	349794,00	--	2463	--	2463	--	2660
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
41		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных фундаментов столбов	$м^3$	0,384	36503,64	1688,06	14017	648	10355	2876	18245
			НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	3014	147		1351	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,39168 ($м^3$)								
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
42		1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
43		222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	2,052	148793,00	--	305323	--	305323	--	329749
			СП - 8%			--	--	--	--		24426	
			Л2-1ШТ									
44		1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	2	11915,58	7957,41	23831	15915	169	13935	40787
			НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	7747	4062		3021	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
45		1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	1	8090,17	4117,76	8090	4118	101	5623	14810
			НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	3871	895		1097	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
46		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	0,46411	103941,71	34447,81	48240	15987	7395	21010	74790
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 0,0342.12+0,0342.1+0,01951.1*			53559,79	12047,22	24858	5591		5540	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
47		1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,102	103941,71	34447,81	10602	3514	1625	4617	16437
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 0,00276.36+0,00088.3*			53559,79	12047,22	5463	1229		1218	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
48		1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,44999	1200,51	1,47	14946	18	1788	10519	27503
			НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = (0,0342.8+0,0342.1+0,01951.1+0,00276.36+0,00088.3).29*			1055,46	0,71	13140	9		2037	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1615224**	**114494**	**1347683**	**152586**	**1909237**
								153047	**34299**	**–**	**141425**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1414034				
		Материалы		тенге				27157				
		Всего заработная плата		тенге					60356			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1289687				
			Накладные расходы	тенге				64964				
			Сметная прибыль	тенге				118320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1597318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					60356			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				201190				
		Материалы		тенге				30842				
		Всего заработная плата		тенге					126990			
			Накладные расходы	тенге				87622				
			Сметная прибыль	тенге				23105				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				311917				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	тенге					126990			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1909235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	тенге					187346			
			РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
			2-7 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2									
49		1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	$м^3$ изоляции	51,626	7589,61	2284,03	391821	117915	–	295091	741864
			НР - 94%; СП - 8%			5305,58	775,20	273906	40020		54953	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$								
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	151,626	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
51		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	774,4	918,89	33,55	711588	25981	316032	361660	1159106
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	369575	15170		85858	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
52		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	774,4	-226,91	-11,44	-175719	-8859	-157730	-13296	-204139
			НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-9130	-5018		-15124	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ К1 - 642,6 М2									
53		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	107,6	473,77	44,46	50978	4784	--	45530	104228
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	46194	2242		7720	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
			Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
54		234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	$м^3$	3,228	39864,00	--	128681	--	128681	--	138975
			СП - 8%			--	--	--	--		10294	
55		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	107,6	918,89	33,55	98873	3610	43912	50251	161054
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	51351	2108		11930	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
56		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	107,6	226,91	11,44	24416	1231	21916	1847	28365
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	1269	697		2101	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ Л2-54 М2									
57		1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	9	473,77	44,46	4264	401	--	3808	8718
			НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	3864	188		646	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	$м^2$								
			Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58		234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	$м^3$	0,405	39864,00	--	16145	--	16145	--	17437
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
59		1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	9	918,89	33,55	8270	302	3673	4203	13471
			НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	4295	176		998	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
60		1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	9	226,91	11,44	2042	103	1833	155	2372
			НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	106	58		176	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				1261359	145468	374462	749249	2171451
								741430	55641	--	160844	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1261359				
		Материалы		тенге				229637				
		Всего заработная плата		тенге					797071			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				144826				
			Накладные расходы	тенге				749249				
			Сметная прибыль	тенге				160844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2171452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	тенге					797071			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2171452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	тенге					797071			
			РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
61		1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1056,29	1566,87	96,74	1655069	102186	389696	999884	2867352
			НР - 80%; СП - 8%			1101,20	82,05	1163187	86669		212399	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	29,259233 ($м^2$)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
			2-7 ЭТАЖ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**1000**	**528,85**	**2,74**	**528850**	**2740**	**21250**	**405250**	**1008830**
			НР - 80%; СП - 8%			**504,86**	**1,70**	**504860**	**1700**		**74730**	
			Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
63		**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**4121,5**	**1566,87**	**96,74**	**6457855**	**398714**	**1520545**	**3901412**	**11188018**
			НР - 80%; СП - 8%			**1101,20**	**82,05**	**4538596**	**338169**		**828751**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	114,16555 (м²)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**8641774**	**503640**	**1931491**	**5306546**	**15064200**
								6206643	**426538**	**--**	**1115880**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**8641774**				
		Материалы		тенге				**1931492**				
		Всего заработная плата		тенге					**6633181**			
			Накладные расходы	тенге				**5306546**				
			Сметная прибыль	тенге				**1115880**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15064200**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4097**
			Сметная заработная плата	тенге					**6633181**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**15064200**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4097**
			Сметная заработная плата	тенге					**6633181**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**37671181**	**4117677**	**20224910**	**12801343**	**54510337**
								13328595	**1324087**	**--**	**4037815**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**37335873**				
		Материалы		тенге				**18128383**				
		Всего заработная плата		тенге					**14414179**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2044289**				
			Накладные расходы	тенге				**12636778**				
			Сметная прибыль	тенге				**3997825**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**53970476**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9133**
			Сметная заработная плата	тенге					**14414179**			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**335308**				
		Материалы		тенге				**52240**				
		Всего заработная плата		тенге					**238503**			
			Накладные расходы	тенге				**164565**				
			Сметная прибыль	тенге				**39990**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				539863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	тенге					238503			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				54510339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9275
			Сметная заработная плата	тенге					14652682			
			ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000									
64		**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5880**	**1602,27**	**13,35**	**9421348**	**78498**	**68208**	**9090186**	**19992471**
			НР - 98%; СП - 8%			**1577,32**	**0,18**	**9274642**	**1058**		**1480937**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0191	Трубы полимерные	м								
			Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления									
65		**241-205-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**м**	**5821,2**	**485,00**	**--**	**2823282**	**--**	**2823282**	**--**	**3049145**
			СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**225863**	
			Формула объема = 5880.0,99									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**12244630**	**78498**	**2891490**	**9090186**	**23041616**
								9274642	**1058**	**--**	**1706800**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2823282**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2823282**				
			Сметная прибыль	тенге				**225863**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3049145**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**9421348**				
		Материалы		тенге				**68208**				
		Всего заработная плата		тенге					**9275700**			
			Накладные расходы	тенге				**9090186**				
			Сметная прибыль	тенге				**1480937**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**19992471**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5235**
			Сметная заработная плата	тенге					**9275700**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**23041616**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5235**
			Сметная заработная плата	тенге					**9275700**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**12244630**	**78498**	**2891490**	**9090186**	**23041616**
								9274642	**1058**	**--**	**1706800**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2823282**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2823282**				
			Сметная прибыль	тенге				**225863**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**3049145**				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**9421348**				
		Материалы		тенге				**68208**				
		Всего заработная плата		тенге					**9275700**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				9090186				
			Сметная прибыль	тенге				1480937				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				19992471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5235
			Сметная заработная плата	тенге					9275700			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				23041616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5235
			Сметная заработная плата	тенге					9275700			
			ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
66		**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**3108**	**275,31**	**2,21**	**855663**	**6869**	**71266**	**559999**	**1528918**
			НР - 72%; СП - 8%			**250,17**	**0,08**	**777528**	**249**		**113256**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м								
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				**855663**	**6869**	**71266**	**559999**	**1528918**
								777528	**249**	**--**	**113256**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**855663**				
		Материалы		тенге				**71266**				
		Всего заработная плата		тенге					**777777**			
			Накладные расходы	тенге				**559999**				
			Сметная прибыль	тенге				**113256**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1528918**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**477**
			Сметная заработная плата	тенге					**777777**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				**1528918**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**477**
			Сметная заработная плата	тенге					**777777**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**79080873**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**23380765**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**4203044**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1325394**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**23187668**		
			- Накладные расходы	тенге							**22451528**	
			- Сметная прибыль	тенге							**5857871**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	79080873	0	--	79080873
			Всего по главе	**79080873**	**0**	**--**	**79080873**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**79080873**	**0**	**--**	**79080873**

Глава 8. Временные здания и сооружения

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	711728		–	–		711728			
			Всего по главе	**711728**		–	–		**711728**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**79792601**		**0**	–		**79792601**			
			Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	335129		–	–		335129			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	–		–	10074638		10074638			
			Всего по главе	**335129**		–	**10074638**		**10409767**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**80127730**		**0**	**10074638**		**90202368**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1602555		–	–		1602555			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**81730284**		**0**	**10074638**		**91804923**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	88186977		0	10870535		99057512			
			Итого с пониж коэф	83777628		0	10327008		94104636			
7		Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %	–		–	11292556		11292556			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**83777628**		**0**	**21619564**		**105397192**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Жаштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Т.**
(должность, фамилия,имя, отчество,данные аттестата (идентификационный номер, дата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эскиза (эскизного проекта) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличии)