	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

с. Тиірмен **«30»сентября 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ProsystemsEnergy» Юридический адрес: 050008 г. Алматы ул. Биокомбинатская 7 «А»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Баймагамбетова Нурболды Жолдосбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Ветеринарная лаборатория птицефабрики» Алматинская область, Уйгурский район 041814 Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Тиірменский с.о., с.Тиірмень, Учетный квартал 051, сооружение 1

наименование местонахождения объекта

Заказчиком которого является ТОО «OTAN Green Food»

Генеральный директор Мурзагалиев Ерлан Нурланович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО "Striver" №1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «OTAN Green Food» от 28.02.2021 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объекты имеют следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число рабочих мест	чел.		39		39

Ветеринарная лаборатория птицефабрики имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	286,1	286,1

Числоэтажей	этаж	1	1
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – $м^3$)	1415,3	1415,3
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания, решена по связевой схеме с шарнирным сопряжением ригелей с колоннами. Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой конструкций, объединенных горизонтальным диском плиты покрытия.

Фундаменты - монолитный железобетонный, ленточный высотой 1870 мм из бетона кл. B20 W4 F75.

Под подошвой фундамента предусмотрена подготовка из бетона кл. B7.5 толщиной 100 мм.

Цоколь здания - бетонный с утеплением минеральной базальтовой ватой, толщиной 50 мм и облицовкой сплитерной плиткой толщиной 50 мм по принципу вентилируемого фасада.

Колонны монолитные железобетонные 400x400 мм, из бетона класса B20 W4 F75.

Ригели монолитные железобетонные 400x500(h) мм, из бетона класса B20 W4 F75.

Плита покрытия толщиной-200 мм, из бетона класса B20. Арматурная сталь для всех ж/бетонных конструкций по ГОСТ 34028-2016 класса: AIII(A400) - основная рабочая,
AI(A240) - поперечная распределительная

Наружные стены - запроектированы из кирпичной кладки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530 2012, толщиной 380 мм, с утеплителем из минераловатных плит группы НГ, ρ=80÷100кг/м³, λ=0,037 50 мм, по пароизоляционной плёнке в1 слой 2 мм.

Внутренние стены - запроектированы из кирпичной кладки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2.0/50/ ГОСТ 530 2012, толщиной 380,250 мм.

Перегородки - запроектированы из кирпичной кладки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530 2012, толщиной 120 мм.

Усиление кирпичной кладки железобетонными монолитными сердечниками «Мс» класса В20 W4 F75.
Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В20 из арматуры 12-AIII (А400) ГОСТ 34028-2016 и 6-А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм.
Окна - индивидуального изготавливаются из ПВХ профиля RAL9010 (цвет белый) с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим напылением.
Коэффициент сопротивления теплопередачи для стеклопакета (4М1-16-4М1-16-4М1) Ro -0,54 м2·°С/Вт.
Двери - блоки дверные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002, дверные стальные по ГОСТ 31173-2003.
Крыша - четырехскатная с применением кровельных оцинкованных профилированных листов НС 35-1000-0,7 ГОСТ-24045-2010 по деревянным конструкциям, с организованным водостоком.
Кровля – по плитам покрытия пароизоляционная плёнка, утеплитель из минераловатных плит группы НГ, ρ=140 кг/м³ λ=0,038 100 мм, гидроизоляционная плёнка.
Отмостка – из бетона, по периметру здания, шириной 1 метр, по подготовке из щебня шириной, с уклоном в поперечном направлении 0,03.

---

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __20 августа 2021г._____;
месяц, год
окончание работ _30 сентября 2021г._____;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____7,5_____;
фактически, месяц:_____1,5_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации_____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник УРЭС Дамахунов В.С. 30.09.2021г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Ветеринарная лаборатория птицефабрики» Алматинская область, Уйгурский район 041814 Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Тиірменский с.о., с.Тиірмень, Учетный квартал 051, сооружение 1 готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баймагамбетов Н.Ж._____ 30. 03. 2021г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Prosystems Energy (Просистемс Энерджи) Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 020640012305 РК г.Алматы