Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании "Дом инвесторов" по.ул.Луговая,стр,16 г.Павлодара, Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) **№24.1-04/2023 от 24.04.2023 г.**

Справка №1 от 24.07.2023

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24.1-04/2023	**24.04.2023 г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании "Дом инвесторов" по.ул.Луговая,стр,16 г.Павлодара, Павлодарской области	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1ПС

Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7

БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7

БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании "Дом инвесторов" по ул.Луговая, стр.16 г.Павлодара, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации в здании "Дом инвесторов" по ул.Луговая, стр.16 г.Павлодара, Павлодарской области

(наименование)

Договор № 24.1-04/2023 от 24.04.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 24.07.2023 года
на Пожарную сигнализацию

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Оборудование											
1	11	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %										
				шт.	80	1801,72	0,72	144138	58	0	103738	267706	
						1801	0	144080	0	0	19830		
2	16	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	12	924,36	21,09	11092	253	0	7880	20490	
						903,27	8,74	10839	105	0	1518		

3	25	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %								
				шт.	26	3603,92	1,92	93702	50	0	67429	174021
						3602	0	93652	0	0	12890	
		Раздел 2 Кабельная продукция										
4	32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	300	356,05	175,95	106815	52785	0	52350	171898
						180,1	62,26	54030	18678	0	12733	
		Раздел 3 Изделия и материалы										
5	43	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР=72 %	м	190	185,93	34,73	35327	6599	0	22658	62624
						151,2	14,43	28728	2742	0	4639	
		Раздел 4 Демонтажные работы										
6	59	1310-0701-0201	Извещатель. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	106	720,69	0,29	76393	31	0	54981	141884
						720,4	0	76362	0	0	10510	
7	60	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. ДМ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	12	369,75	8,44	4437	101	0	3152	8196
						361,31	3,5	4336	42	0	607	
8	63	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	300	121,8	0,24	36540	72	0	26289	67855
						121,56	0,15	36468	45	0	5026	
		Раздел 5 Монтажные работы										
9	64	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72 %	отверстие	25	408,52	176,61	10213	4415	0	5585	17062
						231,91	78,34	5798	1959	0	1264	

Итого	**931 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	454 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	344 062
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 017

Всего	**931 736**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 635**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**950 371**
Со скидкой К=0,9394827313	892 857,14
НДС (12 %)	107 142,86
Итого по акту №1	**1 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

Руководитель _____ Жаншуков Е.М.

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ Жаншуков Е.М.