Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №11
о стоимости выполненных работ за февраль м-ц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				
		4	01.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 371 667 552,24		-	-	-	-	-	146 964 380,60	
За отчетный период:	**52 787 552,24**	**47 131 743,07**	-	-	-	-	-	**5 655 809,17**	**52 787 552,24**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор _____ **Ахметов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительств акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №11
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА /АС. Лист 29/										
1	78	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	1027,73		528,85	2,74	543515	2816	21839	416488	1036805
			НР - 80%; СП - 8%;				504,86	1,70	518860	1747		76802	
			Формула объема = (906,02+46,3+22,08+53,33)										
			Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					543515	2816	21839	416488	1036805
									518860	1747	--	76802	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					543515				
			Материалы	тенге					21839				
			Всего заработная плата	тенге						520607			
			Накладные расходы	тенге					416488				
			Сметная прибыль	тенге					76802				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1036805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
			Сметная заработная плата	тенге						520607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1036805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
			Сметная заработная плата	тенге						520607			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					543515	2816	21839	416488	1036805
									518860	1747	--	76802	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					543515				
			Материалы	тенге					21839				
			Всего заработная плата	тенге						520607			
			Накладные расходы	тенге					416488				
			Сметная прибыль	тенге					76802				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1036805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
			Сметная заработная плата	тенге						520607			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					1036805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					520607			
			ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
2	51	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	$м^3$	26,48	11757,53	84,81	311339	2246	275343	31248	369994
			НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	33750	970		27407	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
3	55	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	102,64032	1612,05	20,69	165461	2124	3547	147495	337992
			НР - 92%; СП - 8%; *Формула объема = 3,14.0,120.22,7.12*			1556,80	5,17	159790	531		25036	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
4	56	**224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	272,4	3310,00	--	901644	--	901644	--	973776
			СП - 8%; *Формула объема = 22,7.12*			--	--	--	--		72132	
5	57	**1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м снегозадержателя	171	405,92	5,17	69412	884	3365	60153	139931
			НР - 92%; СП - 8%; *Формула объема = 3.57*			381,07	1,29	65163	221		10366	
			Состав работ: 1. Установка снегозадержателей с креплением шурупами-саморезами									
6	58	**224-105-0114 РСНБ РК 2022**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	171	1331,00	--	227601	--	227601	--	245809
			СП - 8%; *Формула объема = 3.57*			--	--	--	--		18208	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-3ШТ /АС. Лист 47/									
7	59	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	$м^3$	0,8787	11757,53	84,81	10331	74	9137	1037	12277
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = ((0,013+0,026+0,048+0,058+0,014+0,004+0,065+0,007+0,023+0,016+0,0156+0,0033))X3*			1274,55	36,64	1120	32		909	
			Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
8	60	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	$м^2$	17,1	409,89	3,94	7009	67	6116	770	8401

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = (5,7)Х3* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			48,30	0	826	29		622	
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт /АС. Лист 10,11,12/									
9	76	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м³ кладки	0,5	17436,36	4287,79	8718	2144	1958	4769	14566
			НР - 93%; СП - 8%; *Формула объема = 0,25.2*			9231,13	1025,78	4616	513		1079	
		261-101-0304	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		212-401-0202	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³								
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,108 (м³)								
		212-401-0203	ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ: Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	0,108 (м³)								
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3 Расшивка швов кладки наружных стен									
10	77	**213-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	0,1463	58511,00	--	8560	--	8560	--	9245
			СП - 8%; *Формула объема = 0,25.2.292,6:1000*			--	--	--	--		685	
11	78	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,18	195912,60	1587,02	35264	286	28710	5753	44298
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = (0,04+0,05).2*			34821,90	688,95	6268	124		3281	
			Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
12	79	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	0,064	103941,71	34447,81	6652	2205	1019	2897	10313
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 0,032.2*			53559,79	12047,22	3428	771		764	
		261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т								
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
13	80	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,064	1004968,00	--	64318	--	64318	--	69463
			СП - 8%; *Формула объема = 0,032.2*			--	--	--	--		5145	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	81	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²**	м²	2	4593,96	1025,56	9188	2051	3311	3905	14140
			НР - 90%; СП - 8%;			1913,24	256,21	3826	512		1047	
			Формула объема = 1.2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-103-0120	Лазы и люки	м²								
			Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
15	82	**261-104-0305 РСНБ РК 2022**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м²	2	43654,00	--	87308	--	87308	--	94293
			СП - 8%;			--	--	--	--		6985	
			Формула объема = 1.2									
16	83	**223-502-0901 РСНБ РК 2022**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
			СП - 8%;			--	--	--	--		640	
			Формула объема = 1.2									
17	84	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	128	790,21	353,61	101147	45262	24379	48710	161846
			НР - 118%; СП - 8%;			246,14	76,36	31506	9774		11988	
			Формула объема = 120+8									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
18	85	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м³	10,24	148793,00	--	1523640	--	1523640	--	1645531
			СП - 8%;			--	--	--	--		121891	
			Формула объема = 0,08.(120+8)									
19	86	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,65173	107772,00	8746,28	70238	5701	7162	69219	150613
			НР - 118%; СП - 8%;			88035,44	1971,17	57375	1285		11157	
			Формула объема = 651,73.0,001									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
20	87	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,65173	479350,00	--	312407	--	312407	--	337400
			СП - 8%;			--	--	--	--		24993	
			Формула объема = 651,73.0,001									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	88	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью ... 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	6,72	4064,17	65,37	27311	439	4357	15668	46418
			НР - 69%; СП - 8%;			3350,38	28,78	22515	193		3438	
			Формула объема = 2,1.0,8.4									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0121	Блоки дверные	м²								
			Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
22	89	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м²	6,72	55181,00	--	370816	--	370816	--	400481
			СП - 8%;			--	--	--	--		29665	
			Формула объема = 2,1.0,8.4									
23	90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС. Лист 12. прим.8/**	т	0,2118	21854,87	1258,17	4629	266	82	3985	9303
			НР - 91%; СП - 8%			20212,70	464,88	4281	98		689	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
24	91	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2118	455717,00	--	96521	--	96521	--	104243
			СП - 8%			--	--	--	--		7722	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				4427516	63749	3969303	395609	5208975
								394464	15053	--	385849	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4393553				
		Материалы		тенге				363112				
		Всего заработная плата		тенге					382610			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3600817				
			Накладные расходы	тенге				377044				
			Сметная прибыль	тенге				381647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5152244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	тенге					382610			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				33963				
		Материалы		тенге				5377				
		Всего заработная плата		тенге					26907			
			Накладные расходы	тенге				18565				
			Сметная прибыль	тенге				4202				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				56730				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					26907			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5208974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
			Сметная заработная плата	тенге					409517			
			РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/									
25	98	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	68	5029,88	243,18	342032	16537	159761	156488	538401
			НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	165734	8142		39881	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м²								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
26	99	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**	м²	17,9	5037,15	239,94	90165	4295	47028	36838	137163
			НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	38842	2089		10160	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0120	Блоки оконные	м²								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
27	102	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	63,45	2158,76	13,67	136973	867	116177	18306	167701
			НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	19929	411		12422	
			Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				569170	21699	322966	211632	843265
								224505	10642	--	62463	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				569170				
		Материалы		тенге				322967				
		Всего заработная плата		тенге					235147			
			Накладные расходы	тенге				211632				
			Сметная прибыль	тенге				62463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				843265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	тенге					235147			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				843265				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	тенге					235147			
			РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
			ВИТРАЖИ ВН-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
28	114	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	382,44	10136,34	2231,37	3876542	853365	10602	2255520	6622626
			НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	3012575	256292		490563	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	$м^2$								
		261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление оконных фонарных панелей									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
			ВИТРАЖИ ВН-3-12ШТ /АС. Лист 56/									
29	118	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	480,732	10136,34	2231,37	4872863	1072691	13326	2835218	8324725
			НР - 69%; СП - 8%;			7877,25	670,15	3786846	322163		616645	
			Формула объема = (40,061)X12									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	$м^2$								
		261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление оконных фонарных панелей									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				8749405	1926056	23928	5090738	14947351
								6799421	578455	–	1107208	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				8749405				
		Материалы		тенге				23927				
		Всего заработная плата		тенге					7377876			
			Накладные расходы	тенге				5090738				
			Сметная прибыль	тенге				1107208				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				14947351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
			Сметная заработная плата	тенге					7377876			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				14947351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3900
			Сметная заработная плата	тенге					7377876			
			РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
30	122	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	228,82479	3733,08	1039,59	854221	237884	249494	384121	1337410
			НР - 90%; СП - 8%;			1603,16	262,03	366843	59959		99067	
			Формула объема = 2,071.1,270.3+2,071.1,270.84									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$								
			Состав работ:									
			1. Установка блоков									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка приборов									
31	123	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	707,59857	2377,00	116,02	1681962	82096	450570	1065849	2967633
			НР - 90%; СП - 8%;			1624,22	49,44	1149296	34984		219823	
			Формула объема = *2,071.0,870.189+2,071.0,670.168+2,071.0,770.84*									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0121	Блоки дверные	м²								
			Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
			БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
32	135	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м²**	м²	37,72	5145,74	247,83	194097	9348	103865	76942	292722
			НР - 90%; СП - 8%			2144,32	122,14	80884	4607		21683	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0122	Блоки дверные балконные	м²								
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2730280	329328	803929	1526912	4597765
								1597023	99550	--	340573	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2730280				
		Материалы		тенге				803930				
		Всего заработная плата		тенге					1696573			
			Накладные расходы	тенге				1526912				
			Сметная прибыль	тенге				340573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4597765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
			Сметная заработная плата	тенге					1696573			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4597765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
			Сметная заработная плата	тенге					1696573			
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
33	202	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м² отделываемой поверхности	222,93	528,85	2,74	117897	611	4738	90342	224899
			НР - 80%; СП - 8%			504,86	1,70	112548	379		16660	
			Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
			ОТКОСЫ									
34	219	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м²	1114	4232,23	51,35	4714704	57204	1158961	2827143	8145189

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			3140,52	7	3498539	35392		603342	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
35	220	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены /откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой ООТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	1114	403,00	3,51	448942	3910	189224	206101	707446
			НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	255808	1816		52403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				5281543	61725	1352923	3123586	9077534
								3866895	37587	--	672405	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				5281543				
		Материалы		тенге				1352922				
		Всего заработная плата		тенге					3904482			
			Накладные расходы	тенге				3123586				
			Сметная прибыль	тенге				672405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9077534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
			Сметная заработная плата	тенге					3904482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				9077534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
			Сметная заработная плата	тенге					3904482			
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000									
36	21	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	42	1608,35	210,66	67551	8848	801	59590	137312
			НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	57902	2904		10171	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт,								
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
37	23	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	84	827,48	2,76	69508	232	7204	60897	140837
			НР - 98%; СП - 8%			738,95	0,81	62072	68		10433	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт,								
		261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт,								
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									
38	27	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Коллектор распределительный/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	3844,47	65,46	161468	2750	115070	43602	221476
			НР - 98%; СП - 8%; *Формула объема = 0,5.84*			1039,24	20,09	43648	844		16406	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	28	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**84**	**3352,59**	**428,91**	**281618**	**36028**	**6925**	**249295**	**573386**
			НР - 98%; СП - 8%			**2841,25**	**187,12**	**238665**	**15718**		**42473**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-301-0282	Фланцы стальные	шт.								
		261-302-0284	Воздухоотводчик	шт.								
			Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка воздухоотводчиков 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**580145**	**47858**	**130000**	**413384**	**1073011**
								402287	**19534**	**--**	**79483**	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**580145**				
		Материалы		тенге				**130000**				
		Всего заработная плата		тенге					**421821**			
		Сдача и испытание		тенге				**9944**				
			Накладные расходы	тенге				**413384**				
			Сметная прибыль	тенге				**79483**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1073012**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**
			Сметная заработная плата	тенге					**421821**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1073012**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**238**
			Сметная заработная плата	тенге					**421821**			
			РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЫШЕ 0,000									
40	37	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**12**	**22841,64**	**216,03**	**274100**	**2592**	**257481**	**15018**	**312248**
			НР - 98%; СП - 8%			**1168,90**	**108,18**	**14027**	**1298**		**23129**	
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам									
41	38	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**2153,12**	**26,63**	**64594**	**799**	**47375**	**16379**	**87451**
			НР - 98%; СП - 8%			**547,33**	**9,77**	**16420**	**293**		**6478**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
42	49	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**3**	**384,89**	**--**	**1155**	**--**	**419**	**721**	**2027**
			НР - 98%; СП - 8%			**245,39**	**--**	**736**	**--**		**150**	
			Состав работ: 1. Установка кранов воздушных									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**339849**	**3391**	**305275**	**32118**	**401726**
								31183	**1591**	**--**	**29757**	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				**339849**				
		Материалы		тенге				**305275**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					32774			
		Сдача и испытание		тенге				505				
			Накладные расходы	тенге				32118				
			Сметная прибыль	тенге				29757				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				401724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					32774			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				401724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					32774			
			РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ. НИЖЕ 0,000									
43	62	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	74	1200,51	1,47	88838	109	10625	62526	163473
			НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	78104	53		12109	
44	63	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	158	710,56	20,98	112268	3315	31500	59852	185890
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	77453	1300		13770	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0111	Материал рулонный	$м^2$								
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
45	64	**235-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200**	**$м^2$**	181,7	2486,00	--	451706	--	451706	--	487842
			СП - 8%; *Формула объема = 158.1,15*			--	--	--	--		36136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				652812	3424	493831	122378	837205
								155557	1353	--	62015	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				652812				
		Материалы		тенге				42125				
		Всего заработная плата		тенге					156910			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				451706				
			Накладные расходы	тенге				122378				
			Сметная прибыль	тенге				62015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				837205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	тенге					156910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				837205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	тенге					156910			
			РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
46	133	**246-402-0201 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В**	**комплект**	21	27484,00	--	577164	--	577164	--	623337
			СП - 8%; *Формула объема = 20+1*			--	--	--	--		46173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				577164	--	577164	--	623337
								--	--	--	46173	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				577164				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				577164				
			Сметная прибыль	тенге				46173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				623337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				623337				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				23907884	2457230	7979319	10916357	37610169
							13471335	763765	--	2785926	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				14204522				
		Материалы	тенге				2885056				
		Всего заработная плата	тенге					6375722			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4629687				
		Накладные расходы	тенге				5361552				
		Сметная прибыль	тенге				1565276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				21131350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3895
		Сметная заработная плата	тенге					6375722			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				8783368				
		Материалы	тенге				29304				
		Всего заработная плата	тенге					7404783			
		Накладные расходы	тенге				5109303				
		Сметная прибыль	тенге				1111410				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				15004081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3917
		Сметная заработная плата	тенге					7404783			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				919994				
		Материалы	тенге				435275				
		Всего заработная плата	тенге					454595			
		Сдача и испытание	тенге				10449				
		Накладные расходы	тенге				445502				
		Сметная прибыль	тенге				109240				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1474736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	тенге					454595			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				37610167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8069
		Сметная заработная плата	тенге					14235100			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								38646972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				13990195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2460046			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					765512			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8001161		
		- Накладные расходы	тенге							11332845	
		- Сметная прибыль	тенге							2862728	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	38 646 972,00	0,00	--	38 646 972,00
			Всего по главе	**38 646 972,00**	**0,00**	--	**38 646 972,00**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38 646 972,00**	**0,00**	--	**38 646 972,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	347 822,75	--	--	347 822,75
			Всего по главе	**347 822,75**	--	--	**347 822,75**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**38 994 794,75**	**0,00**	--	**38 994 794,75**

Глава 9. Прочие работы и затраты

3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	163 778,14	--	--	163 778,14

1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологичес бедствия и радиационного риска	--	--	038 201,10		6 038 201,10			
			Всего по главе	**163 778,14**	--	**6 038 201,10**		**6 201 979,23**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**39 158 572,89**	**0,00**	**6 038 201,10**		**45 196 773,98**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	783 171,46	--	--		783 171,46			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**39 941 744,34**	**0,00**	**6 038 201,10**		**45 979 945,44**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	43 097 142,15	0,00	6 515 218,98		49 612 361,13			
			Итого с пониж коэф	40 942 285,04	0,00	6 189 458,03		47 131 743,07			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5 655 809,17		5 655 809,17			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**40 942 285,04**	**0,00**	**11 845 267,20**		**52 787 552,24**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алматы сапа құрылыс"
Технический эксперт _____ **Абдиев Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П. (при наличий)

Разработчик(и) технической части проекта или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.** М.П.(при наличий)