Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №12

о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2024г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				
		4	01.02.2024г.				
		5	13.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 502 358 107,51		-	-	-	-	-	160 966 940,09	
За отчетный период:	**130 690 555,27**	**116 687 995,78**	-	-	-	-	-	**14 002 559,49**	**130 690 555,27**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технадзор_____ **Ахметов**
(должность, фамилия,имя, отчество, номер, дата, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличий)

Разработчики проектной документации/эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор _____ **Умербеков О.**
М.П.(при наличий)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №12
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
			ОГМ-1-21ШТ /АС. Лист 30/										
1	99	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изготовление ограждений**	т конструкций		0,122892	233725,02	52247,85	28723	6420	901	16376	48707
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,00128+0,00256+0,001216+0,00016+0,000336+0,0003)Х21*				174152,16	18971,80	21402	2331		3608	
2	100	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж ограждений**	т		0,122892	163962,49	2087,40	20150	257	1857	12503	35266
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,00128+0,00256+0,001216+0,00016+0,000336+0,0003)Х21*				146762,82	691,76	18036	85		2612	
			Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
3	101	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,08064	501374,00	--	40431	--	40431	--	43665
			СП - 8%; *Формула объема = (0,00128+0,00256)Х21*				--	--	--	--		3234	
4	102	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,025536	490233,00	--	12519	--	12519	--	13520
			СП - 8%; *Формула объема = (0,001216)Х21*				--	--	--	--		1001	
5	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,010416	376202,00	--	3919	--	3919	--	4232
			СП - 8%; *Формула объема = (0,00016+0,000336)Х21*				--	--	--	--		313	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	104	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4364	455717,00	--	654592	--	654592	--	706959
			СП - 8%;			--	--	--	--		52367	
			Формула объема = (0,0684)Х21									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				760334	6677	714219	28879	852349
								39438	2416	--	63135	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				711461				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				711461				
			Сметная прибыль	тенге				56915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				768376				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				48873				
			Материалы	тенге				2757				
			Всего заработная плата	тенге					41854			
			Накладные расходы	тенге				28879				
			Сметная прибыль	тенге				6220				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				83972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					41854			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				852348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					41854			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				760334	6677	714219	28879	852349
								39438	2416	--	63135	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				711461				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				711461				
			Сметная прибыль	тенге				56915				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				768376				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				48873				
			Материалы	тенге				2757				
			Всего заработная плата	тенге					41854			
			Накладные расходы	тенге				28879				
			Сметная прибыль	тенге				6220				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				83972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					41854			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				852348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					41854			
			ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ /АС. Лист 44/									
7	59	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	105	3181,45	33,26	334052	3493	320047	10553	372173
			НР - 92%; СП - 8%			100,11	9,13	10512	959		27569	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,315 (т)								
			Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
8	60	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска суриком перил**	$м^2$	15,75	130,52	0,66	2056	10	528	1219	3537

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%;			96,40	0,34	1518	5		262	
			Формула объема = 0,15.105									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**336108**	**3503**	**320575**	**11772**	**375710**
								12030	**964**	**--**	**27831**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**336108**				
		Материалы		тенге				**320575**				
		Всего заработная плата		тенге					**12994**			
			Накладные расходы	тенге				**11772**				
			Сметная прибыль	тенге				**27831**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**375711**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	тенге					**12994**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**375711**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	тенге					**12994**			
			РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
			ВИТРАЖИ ВН-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
9	**114**	**1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**$м^2$**	**272,16**	**10136,34**	**2231,37**	**2758706**	**607290**	**7544**	**1605121**	**4712932**
			НР - 69%; СП - 8%			**7877,25**	**670,15**	**2143872**	**182388**		**349105**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	$м^2$								
		261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
			Состав работ: 1. Установка и крепление оконных фонарных панелей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**2758706**	**607290**	**7544**	**1605121**	**4712932**
								2143872	**182388**	**--**	**349105**	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**2758706**				
		Материалы		тенге				**7544**				
		Всего заработная плата		тенге					**2326260**			
			Накладные расходы	тенге				**1605121**				
			Сметная прибыль	тенге				**349105**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**4712932**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229**
			Сметная заработная плата	тенге					**2326260**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**4712932**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229**
			Сметная заработная плата	тенге					**2326260**			
			РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
10	**130**	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Наличники. Установка и крепление /Д-2/**	**м коробок**	**964**	**479,71**	**1,69**	**462440**	**1629**	**350009**	**100391**	**607859**
			НР - 90%; СП - 8%			**114,94**	**0,77**	**110802**	**742**		**45028**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление наличников									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**462440**	**1629**	**350009**	**100391**	**607859**
								110802	**742**	**--**	**45028**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**462440**				
		Материалы		тенге				**350009**				
		Всего заработная плата		тенге					**111544**			
			Накладные расходы	тенге				**100391**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				45028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				607859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					111544			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				607859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					111544			
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
11	149	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	39,7155	112,56	3,09	4470	123	1896	1701	6665
			НР - 69%; СП - 8%;			61,72	0,37	2451	15		494	
			Формула объема = ((0,0342.12+0,0342.1+0,01951.1+0,00276.36+0,00088.3+0,07668+0,03216+0,0098).29)X2									
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление грунтовочных составов									
			3. Огрунтовка поверхности									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
12	150	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	39,7155	188,55	4,51	7488	179	4442	1998	10245
			НР - 69%; СП - 8%;			72,18	0,74	2867	29		759	
			Формула объема = ((0,0342.12+0,0342.1+0,01951.1+0,00276.36+0,00088.3+0,07668+0,03216+0,0098).29)X2									
			Состав работ:									
			1. Подготовка окрасочных агрегатов									
			2. Приготовление составов									
			3. Окраска поверхностей									
			4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
			5. Контроль качества									
			Л2-1ШТ									
13	166	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	6	3305,30	1914,30	19832	11486	222	12513	34932
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	8124	2480		2588	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
14	167	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	$м^3$	1,026	148793,00	--	152662	--	152662	--	164875
			СП - 8%;			--	--	--	--		12213	
			Формула объема = 0,171.6									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				184452	11788	159222	16212	216717
								13442	2524	--	16054	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				184452				
		Материалы		тенге				6561				
		Всего заработная плата		тенге					15966			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				152662				
			Накладные расходы	тенге				16212				
			Сметная прибыль	тенге				16054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				216718				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					15966			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				216718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					15966			
			РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ К1-107,1 М2									
15	177	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	$м^2$	107,1	2301,29	112,93	246468	12095	134288	95781	369629
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	100085	1809		27380	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
16	178	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	$м^2$	107,1	1384,49	55,85	148279	5981	81910	57734	222494
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	60388	1031		16481	
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
17	179	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	107,1	4561,56	25,97	488543	2781	250630	222102	767497
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	235132	1147		56852	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0507	Плитки керамические для полов	$м^2$								
		233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	109,242 ($м^2$)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
			2-7 ЭТАЖ.									
			УЗЕЛ К1 - 642,6 М2									
18	192	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	$м^2$	642,6	2301,29	112,93	1478809	72569	805730	574684	2217773
			НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	600510	10854		164281	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
19	193	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	$м^2$	642,6	1384,49	55,85	889673	35889	491454	346406	1334963

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	362330	6188		98883	
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
20	194	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	642,6	4561,56	25,97	2931258	16688	1503780	1332611	4604980
			НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	1410790	6882		341111	
		261-201-0507 233-202-0103	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Плитки керамические для полов Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$ 655,452 ($м^2$)								
			Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
			ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ в сан.узлах									
21	200	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	265	4389,67	10,56	1163263	2798	988035	160998	1430203
			НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	172430	686		105942	
		261-105-0116 235-102-0101	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$ 609,5 ($м^2$)								
			Состав работ: 1. Очистка поверхности основания 2. Грунтование поверхности основания 3. Выравнивание раствором мест сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей 4. Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя 5. Укладка гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				7346293	148801	4255827	2790316	10947539
								2941665	28597	--	810930	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7346293				
		Материалы		тенге				4255825				
		Всего заработная плата		тенге					2970262			
			Накладные расходы	тенге				2790316				
			Сметная прибыль	тенге				810930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10947539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1719
			Сметная заработная плата	тенге					2970262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				10947539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1719
			Сметная заработная плата	тенге					2970262			
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
22	203	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	132,99	446,40	3,92	59367	522	24765	27457	93770
			НР - 80%; СП - 8%			256,26	1,81	34080	241		6946	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	204	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений /потолки/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемо й поверхности	68,1	140,26	1,07	9552	72	612	7123	18009
			НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	8868	35		1334	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0337	Краски сухие	кг								
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	0,3405 (кг)								
24	206	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемо й поверхности	570,091	403,00	3,51	229747	2001	96836	105473	362037
			НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	130910	929		26817	
25	207	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений /стены/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемо й поверхности	566,49	140,26	1,07	79456	607	5081	59249	149803
			НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	73768	295		11098	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0337	Краски сухие	кг								
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	2,83245 (кг)								
26	208	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемо й поверхности	74,73	1910,94	4,74	142805	354	83201	47531	205563
			НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	59250	163		15227	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	38,1123 (кг)								
			1 ЭТАЖ									
27	210	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемо й поверхности	889,5	446,40	3,92	397073	3487	165643	183646	627178
			НР - 80%; СП - 8%			256,26	1,81	227943	1610		46459	
28	213	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемо й поверхности	266,64	1910,94	4,74	509533	1264	296861	169591	733455
			НР - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	211408	581		54331	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	135,9864 (кг)								
			2-7 ЭТАЖ									
29	215	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемо й поверхности	5337	446,40	3,92	2382437	20921	993856	1101877	3763066
			НР - 80%; СП - 8%			256,26	1,81	1367660	9660		278752	
30	217	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемо й поверхности	131,5	403,00	3,51	52995	461	22338	24329	83510
			НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	30196	214		6186	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	218	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1599,84**	**1910,94**	**4,74**	**3057198**	**7584**	**1781165**	**1017546**	**4400728**
			НР - 80%; СП - 8%			**792,86**	**2,18**	**1268449**	**3488**		**325983**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг								
		236-103-0103	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	815,9184 (кг)								
			ГАЛТЕЛИ									
32	221	**1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**6199,41**	**469,38**	**--**	**2909879**	**--**	**621305**	**1830872**	**5120031**
			НР - 80%; СП - 8%			**369,16**	**--**	**2288574**	**--**		**379280**	
			Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**9830042**	**37273**	**4091663**	**4574694**	**15557150**
								5701106	**17216**	**--**	**1152413**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**9830042**				
		Материалы		тенге				**4091661**				
		Всего заработная плата		тенге					**5718322**			
			Накладные расходы	тенге				**4574694**				
			Сметная прибыль	тенге				**1152413**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**15557149**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3539**
			Сметная заработная плата	тенге					**5718322**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**15557149**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3539**
			Сметная заработная плата	тенге					**5718322**			
			РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
33	227	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м²**	**1800**	**4711,00**	**31,09**	**8479800**	**55962**	**2352744**	**4869756**	**14417514**
			НР - 80%; СП - 8%			**3372,83**	**8,95**	**6071094**	**16110**		**1067958**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²								
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг								
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
34	228	**ПРАЙС ЛИСТ ИП «Hurra Kazakhstan» П.1**	**Фасадная термопанель TEPLOSTIL**	**м²**	**4889,88**	**10464,11**	**--**	**51168242**	**--**	**51168242**	**--**	**55261707**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%; *Формула объема = 4794.1,02;* *Формула стоимости = 11490:1,12.1,02*			--	--	--	--		4093465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				**59648042**	**55962**	**53520986**	**4869756**	**69679221**
								6071094	**16110**	**--**	**5161423**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**59648042**				
		Материалы		тенге				**2352744**				
		Всего заработная плата		тенге					**6087204**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**51168242**				
			Накладные расходы	тенге				**4869756**				
			Сметная прибыль	тенге				**5161423**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**69679221**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3434**
			Сметная заработная плата	тенге					**6087204**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				**69679221**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3434**
			Сметная заработная плата	тенге					**6087204**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**80566083**	**866246**	**62705826**	**13968262**	**102097128**
								16994011	**248541**	**--**	**7562784**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**77807377**				
		Материалы		тенге				**11377375**				
		Всего заработная плата		тенге					**14916292**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**51320904**				
			Накладные расходы	тенге				**12363141**				
			Сметная прибыль	тенге				**7213679**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**97384197**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8790**
			Сметная заработная плата	тенге					**14916292**			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**2758706**				
		Материалы		тенге				**7544**				
		Всего заработная плата		тенге					**2326260**			
			Накладные расходы	тенге				**1605121**				
			Сметная прибыль	тенге				**349105**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**4712932**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1229**
			Сметная заработная плата	тенге					**2326260**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**102097129**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10019**
			Сметная заработная плата	тенге					**17242552**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**102949477**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**17033449**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**872923**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**250957**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**63420041**		
			- Накладные расходы	тенге							**13997141**	
			- Сметная прибыль	тенге							**7625919**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	102 949 477,00	0,00	--	102 949 477,00
			Всего по главе	**102 949 477,00**	**0,00**	**--**	**102 949 477,00**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**102 949 477,00**	**0,00**	**--**	**102 949 477,00**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	926 545,29	--	--	926 545,29
			Всего по главе	**926 545,29**	**--**	**--**	**926 545,29**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**103 876 022,29**	**0,00**	**--**	**103 876 022,29**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	436 279,29	--		--		436 279,29			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--		7 437 846,49		7 437 846,49			
			Всего по главе	**436 279,29**	**--**		**7 437 846,49**		**7 874 125,78**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**104 312 301,59**	**0,00**		**7 437 846,49**		**111 750 148,08**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 086 246,03	--		--		2 086 246,03			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**106 398 547,62**	**0,00**		**7 437 846,49**		**113 836 394,11**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	114 804 032,88	0,00		8 025 436,36		122 829 469,24			
			Итого с пониж коэф	109 063 831,24	0,00		7 624 164,54		116 687 995,78			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--		14 002 559,49		14 002 559,49			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**109 063 831,24**	**0,00**		**21 626 724,04**		**130 690 555,27**			

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Технадзор_____ **Ахметов А.**
(должность, фамилия,имя, отчество, номер и дата выдачи квалификационного аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или организация(ы) авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**

М.П.(при наличий)