Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«30» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Болат-Д», Республика Казахстан, Атырауская область , г.Атырау, ул.Х.Досмухамбетова 113

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – **Жанбырбаев Ж.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в г.Атырау(I и II очередь)»;**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ " Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ", руководитель отдела – Оспанов Э.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АКМ СтройИнвест»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Elegant Design Solutions» Проект №107-С1-НВ *(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) приказом ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, №12 от 05.08 2019 года;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	3820,5		3820,5	

1-очередь Диаметром 315х18,7мм					
2-очередь Диаметром 160х9,5мм Диаметром 63х3,8мм Диаметром 25х2,3мм	м	6603,5 4922,9 494,1 2292,0		6603,5 4922,9 494,1 2292,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;__**Наружные сети водоснабжения запроектированы для подачи воды и закольцовки с существующим водопроводом Ø 225 мм в районе Черной речки. Согласно техническим условиям выданной КГП «Атырау су Арнасы» ТУ за №305-16 от 14.10.16г. точкой подключения является существующий водопровод Ø 300мм в районе Аэропорта. В точке подключения устанавливается водопроводный колодецотводной задвижкой и необходимой арматурой. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб из полиэтилена обусловлено повышенной их надежностью в работе, простотой монтажа,абсолютной гарантией чистоты трубопровода. Протяженность водопровода составляет-3820,50м. Водопроводные колодцы запроектированы согласно ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/бетонных колец диаметром 1,5-2,0 м. На водопроводе в пониженных местах установлены колодцы с выпуском в мокрый колодец ,для опорожнения участков во время ремонта. Колодцы с выпуском в мокрый колодец устанавливаются на рсстояние 3,0м от основной линии водопровода. Диаметр выпусков принят Ø 110мм обеспечивающих опорожнениеучастков водовода не более чем за 2ч. Выделение ремонтных участков на водопроводе выполнены через 3 км с установкой магистральной задвижки и манометров для измерения давления на участке. В повышенных местах на сети предусмотрены вантузы для впуска воздуха.**
Пересечение с автодорогой на территории аэропорта ,в районе врезки, предусмотрено закрытым способом методом горизонтального направленного бурения ГНБ. Рабочая труба проложена в защитном стальном футляре

Дн=530х5мм протяженностью 23,0м из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с наружной изоляцией тип «весьма усиленной слой» конструкция №1 по ГОСТ 9.602-2005. Остальные пересечения с автомобильными дорогами выполнены открытым способом, рабочая труба прокладывается в стальном футляре. При пересечении дороги с асфальтовым покрытием предусмотрена засыпка песком под проезжей частью дороги.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Целью проекта капитального ремонта является восстановление качественных параметров водоотведения г. Атырау.

Данным проектом предусмотрены восстановительные работы канализационных сетей. При восстановлении трубопроводов канализации используется полимерно-тканевая рукава.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019года;
месяц, год
окончание работ апрель 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8,3 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «АТЫРАУ ОБЛЫСЫ СУ АРНАСЫ» **Кенжегалиев А.И.**

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*)

на основании гарантийного письма № 247 от 28.12.2020г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Строительство водопроводных сетей в г.Атырау(I и II очередь)»;**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Болат-Д»

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)