Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«22» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Жанбырбаев Жумакул Жанбырбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Индерского района», руководитель Исмаганбетов Н.Х.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АКМ СтройИнвест» ГСЛ №19012990 от 14.06.2019г**
наименование организации

в лице директора Айталиева Е.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Байтақ-Арқа» ГСЛ №0006574 от 19.12.2016 года, Проект №07-17**
наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	11081,5		11081,5	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	150,0	150,0
в том числе надземные	м		
подземные	м	150,0	150,0
Протяженность газопровода низкого давления,	м	10931,5	10931,5

в том числе надземные подземные	м м	10931,5	10931,5
ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н	комп	1	1
ГРПШ-400-01-С с регулятором давления РДНК-400М	комп	3	3
Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-50/G25	шт	1	1
Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В данном проекте предусматривается прокладка газопровода среднего и низкого давлений к новому жилому массиву, установка газорегуляторных пунктов ГРПШ-400-01-С с регулятором давления РДНК-400М, ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н, измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100 и «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-50/G25. Газораспределительные пункты имеют ограждения из металлических сетчатых панелей с установкой калитки. Точка подключения газопровода существующий распределительный газопровод высокого давления населенного пункта Елтай. Для снижения давления до 0,6 МПа устанавливается ГРПШ-400-01. Прокладка проектируемого газопровода предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR 11 для газопроводов среднего давления диаметром 63*5,8 мм общей протяженностью 150 м. Для газопроводов низкого давления из труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR 17 диаметрами 32*2мм, 40*2,4мм, 50*3мм, 63*3,6 мм, 75*4,5 мм, 90*5,4 мм, 110*6,6мм, 140*8,3мм, 160*9,5 общей протяженностью 10931,5м. Подземный газопровод прокладывается на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода для определения места прокладки линий. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 мм диаметрами 280*25,4мм, 225*20,5мм,180*16,4 мм, 140*12,7 мм, 125*11,4 мм, 90*8,2мм, 63*5,8 мм, с укладкой газопровода внутри футляра, с установкой контрольной трубки в ковере и опознавательных столбиков. Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 и SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 и SDR17 разных диаметров, тройники полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров. На конце проектируемого газопровода устанавливается головной газораспределительный пункт шкафного типа, с газовым обогревом и счетчиком расхода газа. Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

1. **ГРПШ-400-01 –С с регулятором давления РДНК-400М в количестве 1 комплекта;**

2. **ГРПШ-13-1НУ1-С с регулятором давления РДНК-50Н в количестве 1 комплекта;**
3. **Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-80/G100 в количестве 1 комплекта;**
4. **Измерительно-вычислительный комплекс с корректором «Флаугаз» КИ-СТГ-РС-2 Ф-50/G25 в количестве 1 комплекта.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _5,6__;

фактически: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор АтПФ АО «КазТрансГазАймак» **Абуов М.Н.**

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО «Болат-Д» считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (газоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

ДиректорТОО «Болат-Д»: _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**