Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» декабрь 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Болат-Д» Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Халела Досмухамедова 113, офис №3.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жанбырбаев Жумакул Жанбырбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с. Талгайран г. Атырау наружные сети газоснабжения"(новое)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Городской отдел строительства», руководитель Мусакаев Б.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Версио-Софт» АИП-71-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказ № 8 от 27 января 2020 г. ГУ «Городской отдел строительства»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

				(далее – м³)		
В том числе подземной части				м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м²		
Показатели	**по проекту**			**фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир, м²**		**Число квартир**	**Площадь квартир, м²**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Прокладка газопровода среднего давления осуществлен подземным способом.Подземный газопровод уложен из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 Ø315х28,6 мм; Ø225х20,5 мм; Ø160х14,6 мм и Ø110х10,0 мм. Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно СН РК 4.03- 01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 0,8 м, в местах где газопровод проложен под автодорогой - 1,5 м. Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. Сварка полиэтиленового газопровода осуществлена стыковым методом. Во всю длину трассы газопровода уложена сигнальная лента желтого цвета с несмываемой надписью: "Осторожно! Газ" на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода и медный провод, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом. Газопровод испытан на герметичность: а) надземный газопровод среднего давления - 0,45 МПа, продолжительность 1 час; б) подземный газопровод среднего давления - 0,6 МПа, продолжительность 24 часа; Для снижения давления газа со среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне установлен – Узел газорегуляторный шкафной УГРШ-100Н-2У1 на регуляторах РДП-100Н (2 линии редуцирования), с газовым обогревом, двухстороннего обслуживания, в количестве 14 шт. Для прекращения подачи газа на жилые многоквартирные дома, установлены отключающие устройства – подземные полиэтиленовые шаровые краны разного диаметра, в количестве -17шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2020 года***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***6***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6***;
фактически, месяц: ***5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

директор Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Абуов М.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____

подпись

дата «____» ***декабрь 2020 г.***

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется*** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с. Талгайран г. Атырау наружные сети газоснабжения"(новое)***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Жанбырбаев Ж.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись

дата «24» ***декабрь 2020 г.***

Место печати (при наличии)