Утвержден

приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Декларация о соответствии

«__21_» _мая_____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Тех IC», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, Проезд 11, 42А***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Есенова Мухтара Жанибековича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской обаласти главный врач Бутембаев Руслан Дюсенович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПГС Компания», рабочий проект***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области приказ от 21.04.2023 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$	1134,5	1134,5
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	3094	3094
Площадь встроенных, встроено-пристроен-ных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

- Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **203558,739 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **155373,508 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **15164,267 тысяч тенге**;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в **152917,397тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **137926,463 тысяч тенге**,

- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **14990,934 тысяч тенге**;
- 7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- Уровень ответственности – II
- Степень огнестойкости – II.
- Объемно-планировочные и конструктивные решения
- Здание 2-х этажное с подвалом.
- Высота подвала - 2.20м.
- Высота первого этажа - 3.00м.
- Высота второго этажа - 3.00м.
- Конструктивная схема здания - продольные и поперечные несущие стены.
- Несущая основа здания - несущие стены из кирпича с перекрытием сборными многопустотными плитами.
- *Перечень работ по дефектному акту*
- Капитальный ремонт здания включает в себя:
- Наружная отделка фасада;
- Замену деревянных конструкций обрешетки кровли;
- Замену покрытия кровли;
- Замену слуховых окон;
- Замену металлических ограждений кровли;
- Замену водосточной системы кровли;
- Замена и подшивка карнизной части кровли;
- Выполнить демонтажно-монтажные работы;
- Выполнить внутренние отделочные работы;
- Заменить напольное покрытие согласно экспликации полов;
- Выполнить замену ПВХ с двухкамерными стеклопакетами;
- Наружные откосы оконных проемов оштукатурить цементно-песчаным раствором М75;
- Выполнить замену дверных блоков;
- Выполнить замену существующих плинтусов;
- Выполнить замену перегородок из ДСП на кирпичные.
- Антикоррозийные мероприятия
- Антикоррозийную защиту стальных анкерных и сварных соединений следует выполнять в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
- Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ 115 по ГОСТ 926-82 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

...ъекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам ...приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2023г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***Май 2024 г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***6***, фактически: ***8***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном носителе.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт 2-х этажного здания ГКП на ПХВ «Зерендинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области (корпус Б)» по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, село Зеренда, улица Тәуелсіздік 146»***, готовым к приемке в эксплуатацию,_____
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Тех IC»***
Директор Есенов Мухтар Жанибекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Казахстан Республикасы Көкшетау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Строй Тех IC» ЖШС / ТОО БСН/БИН 031140001315 Республика Казахстан город Кокшетау Товарищество с ограниченной ответственностью