Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

Форма №3

Договор подряда (контракт) №3 от 29.01.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 18.04.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		3	29.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"	75 184 108,36	67 128 668,18							8 055 440,18	75 184 108,36
за месяц	75 184 108,36	67 128 668,18							8 055 440,18	75 184 108,36
удержание аванса 30%	22 555 232,51	20 138 600,45							2 416 632,05	22 555 232,51
удержание 5 %	3 759 205,42	3 356 433,41							402 772,01	3 759 205,42
К оплате:	48 869 670,43	43 633 634,32							5 236 036,12	48 869 670,43

К оплате: Сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят тенге 43 тиын

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево, им.А.Байтурсынова, 4 БИН 980940001508

Тел.: 871845-51295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 29.01.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 18.04.2024 г.

Локальная смета №01-01-01

Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	413,9	159,99	3,44	66 220	1 424	-	47 291	122 592	
						156,55	2,14	64 796	886	-	9 081		
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	149,1	1 185,76	38,06	176 797	5 675	-	125 747	326 748	
						1 147,70	23,65	171 122	3 526	-	24 204		
3	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	1318,3	51,81	-	68 301	-	-	49 177	126 876	
						51,81	-	68 301	-	-	9 398		
4	5	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски примен. НР=72%	м2	4797	244,66	-	1 173 634	-	-	845 016	2 180 142	
						244,66	-	1 173 634	-	-	161 492		
5	6	1212-0104-0501	Стены Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	548	244,66	-	134 074	-	-	96 533	249 056	
						244,66	-	134 074	-	-	18 449		
6	7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	347,5	1 123,32	81,83	390 354	28 436	-	270 073	713 261	
						1 041,49	37,94	361 918	13 184	-	52 834		

7	8	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=84%	м2	316,8	2 725,74	210,22	863 514	66 598	-	704 175	1 693 104	
						2 515,52	130,64	796 917	41 387	-	125 415		
8	9	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	55,7	1 596,58	210,22	88 930	11 709	-	70 977	172 699	
						1 386,36	130,64	77 220	7 277	-	12 792		
9	10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж в кирпичных стенах НР=69% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	м2	34,4761	2 164,63	47,51	74 628	1 638	-	50 868	135 536	
						2 117,12	21,24	72 990	732	-	10 040		
Раздел 2 Водопровод и канализация													
10	16	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	51	940,79	-	47 980	-	-	47 028	102 609	
						940,79	0,15	47 980	8	-	7 601		
11	17	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	69	862,21	-	59 492	-	-	58 308	127 224	
						862,21	0,09	59 492	6	-	9 424		
12	18	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	131	798,74	-	104 635	-	-	102 549	223 759	
						798,74	0,05	104 635	7	-	16 575		
13	19	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	94	1 008,00	9,77	94 752	918	6 418	63 127	170 509	
						929,95	2,79	87 415	262	-	12 630		
14	20	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	10	535,46	9,38	5 355	94	-	5 189	11 388	
						526,08	3,36	5 261	34	-	844		
15	21	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Демонтаж НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	прибор	10	4 535,93	-	45 359	-	-	45 699	98 343	
						4 535,93	127,32	45 359	1 273	-	7 285		
16	22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДМ НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	90	445,97	1,96	40 137	176	-	39 215	85 700	
						444,01	0,60	39 961	54	-	6 348		

17	23	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.ДМ НР=98% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	90	463,84	0,79	41 746	71	-	40 865	89 220	
						463,05	0,27	41 675	24	-	6 609		
18	24	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР=72%	шт. арматуры	1	2 229,03	477,99	2 229	478	-	1 405	3 925	
						1 751,04	199,85	1 751	200	-	291		
19	25	1215-0101-0403	Умывальник керамический. Демонтаж НР=72%	прибор	25	1 704,50	-	42 613	-	479	30 570	79 038	
						1 685,34	12,98	42 134	325	-	5 855		
20	26	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	13	1 055,69	-	13 724	-	91	9 860	25 471	
						1 048,66	4,76	13 633	62	-	1 887		
21	27	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72%	прибор	3	1 706,22	20,88	5 119	63	-	3 668	9 490	
						1 685,34	12,98	5 056	39	-	703		
Раздел 3 Вентиляция и отопление													
22	28	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72%	м2 облицовки	2,1	131,17	8,70	275	18	-	191	503	
						122,47	3,93	257	8	-	37		
23	29	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	2,51	805,00	19,82	2 021	50	-	1 441	3 739	
						785,18	12,32	1 971	31	-	277		
24	30	1215-0103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72%	шт.	1	9 345,03	19,82	9 345	20	-	6 723	17 353	
						9 325,21	12,32	9 325	12	-	1 285		
25	31	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	1638	585,98	5,70	959 835	9 337	64 963	639 520	1727 303	
						540,62	1,64	885 536	2 686	-	127 948		
26	32	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	258	1 008,00	9,77	260 064	2 521	17 616	173 266	467 996	
						929,95	2,79	239 927	720	-	34 666		
27	34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,066	924,00	-	61	-	-	-	66	
						-	-	-	-	-	5		
28	35	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	0,0396	173,00	-	7	-	-	-	8	
						-	-	-	-	-	1		
Раздел 4 Электромонтажные работы													
29	36	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	430	262,07	-	112 690	-	834	80 942	209 123	
						260,13	1,31	111 856	563	-	15 491		
30	37	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	218	80,28	-	17 501	-	-	12 601	32 510	
						80,28	-	17 501	-	-	2 408		
31	38	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	1980	132,75	-	262 845	-	475	189 135	488 138	
						132,51	0,16	262 370	317	-	36 158		

32	39	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,086	170,00 -	- -	185 -	- -	- -	- 15	200	Казахстан
33	40	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	0,6516	173,00 -	- -	113 -	- -	- -	- 9	122	

Итого	**9 693 751**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 944 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	90 876
- накладные расходы, тенге	3 811 159
перевозка грузов, тенге	365
- сметная прибыль (8 %), тенге	718 057
Всего	**9 693 751**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	116 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	127 531
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**198 752**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**10 136 359**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**10 937 131**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**10 718 388,38**
НДС 12%	1 286 206,61
Итого по акту с НДС	**12 004 594,99**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.04.2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево, им.А.Байтурсынова, 4 БИН 980940001508

Тел.: 871845-51295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 29.01.2024 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за апрель 18.04.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Капитальный ремонт здания школы. Раздел АС

Основание: 42/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отделочные работы 3 этаж													
3.1 Потолок													
1	44	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	633,99	2 345,10	41,66	1 486 770	26 412	257 007	882 462	2 558 771	
						1 898,06	35,16	1 203 351	22 291	-	189 539		
2	45	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	633,99	562,42	1,38	356 569	875	53 287	218 043	620 581	
						476,99	0,68	302 407	431	-	45 969		
3	46	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	633,99	294,10	0,59	186 456	374	20 015	119 696	330 644	
						261,94	0,28	166 067	178	-	24 492		
3.2 Стены													

4	47	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1028,6	1 862,52	37,45	1 915 788	38 521	358 940	1 116 310	3 274 666	
						1 476,11	31,21	1 518 327	32 103	-	242 568		
5	48	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1028,6	485,31	1,38	499 190	1 419	86 454	296 652	859 509	
						399,88	0,68	411 317	699	-	63 667		
6	49	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1028,6	242,21	0,59	249 137	607	32 473	155 768	437 297	
						210,05	0,28	216 057	288	-	32 392		
7	50	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	52,7	5 403,44	26,44	284 761	1 393	124 756	114 667	431 382	
						3 009,72	12,30	158 612	648	-	31 954		
3.3 Пол тип 1													
8	51	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	17,4	5 192,55	242,74	90 350	4 224	55 714	23 239	122 676	
						1 747,86	107,13	30 413	1 864	-	9 087		
9	52	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	57,4	2 495,00	21,29	143 213	1 222	115 840	19 162	175 365	
						455,60	8,07	26 151	463	-	12 990		
3.4 Пол тип 2													
10	53	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит . Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	368,59	380,86	2,36	140 381	870	-	100 631	260 293	
						378,50	0,69	139 511	254	-	19 281		
11	54	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	368,59	157,99	45,32	58 234	16 704	-	35 562	101 300	
						112,67	21,33	41 529	7 862	-	7 504		
12	55	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	368,59	4 030,00	-	1 485 418	-	1 485 418	-	1 604 251	
						-	-	-	-	-	118 833		
13	56	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	368,59	6 101,67	74,67	2 249 015	27 523	2 063 938	121 658	2 560 327	
						427,45	30,97	157 554	11 415	-	189 654		
14	57	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	219,9	320,97	3,81	70 581	838	38 606	22 665	100 706	
						141,60	1,55	31 138	341	-	7 460		
3.5 Пол тип 3													
15	58	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М 150 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	51,6	1 071,57	207,08	55 293	10 685	24 243	16 480	77 515	
						394,67	48,92	20 365	2 524	-	5 742		

16	59	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	51,6	27,30 1,46	3,09 0,75	1 409 75	159 39	1 174 -	82 119	1 610	
17	60	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	51,6	157,99 112,67	45,32 21,33	8 152 5 814	2 339 1 101	- -	4 979 1 051	14 182	
18	61	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	53,148	4 030,00 -	- -	214 186 -	- -	214 186 -	- 17 135	231 321	
19	62	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	51,6	6 101,67 427,45	74,67 30,97	314 846 22 056	3 853 1 598	288 937 -	17 031 26 550	358 427	
20	63	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	29,4	320,97 141,60	3,81 1,55	9 437 4 163	112 46	5 161 -	3 030 997	13 464	
Раздел 4 Проемы													
4.1 Окна													
21	64	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	303,6	4 029,82 2 064,21	316,94 157,73	1 223 453 626 694	96 223 47 887	500 536 -	485 698 136 732	1 845 883	
22	66	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	3,6	5 572,15 2 628,16	316,75 153,73	20 060 9 461	1 140 553	9 458 -	7 210 2 182	29 452	
23	67	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	9,6	3 955,52 1 837,90	311,82 153,73	37 973 17 644	2 993 1 476	17 336 -	13 766 4 139	55 878	
24	71	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	179,15	3 559,71 411,31	9,74 4,62	637 722 73 686	1 745 828	562 291 -	53 650 55 310	746 682	
25	72	1208-0101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство сливы НР=72%	м	158,4	4 200,44 763,79	6,31 3,48	665 350 120 984	1 000 551	543 366 -	87 505 60 228	813 083	
26	73	217-202-0202	Сетка маскитная примен.	1 м2	45,6	1 385,00 -	- -	63 156 -	- -	63 156 -	- 5 052	68 208	Казахстан
27	74	223-502-0402	Защелка с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	76	2 337,00 -	- -	177 612 -	- -	177 612 -	- 14 209	191 821	

28	75	1134-0108-0703	Откосы внутри здания. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	178,85	5 511,76	16,49	985 778	2 949	689 073	212 219	1 293 837	
						1 642,47	5,55	293 756	993	-	95 840		
29	76	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	178,85	568,65	57,59	101 703	10 300	-	69 284	184 666	
						511,06	26,98	91 403	4 825	-	13 679		
30	77	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	8,9425	31 059,00	-	277 745	-	277 745	-	299 965	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 220		
31	81	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР=72%	м2	36,7	7 381,60	0,44	270 905	16	49 149	159 653	465 003	
						6 041,95	-	221 740	-	-	34 445		
4.2 Двери													
32	84	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	30,6261	77 327,09	89,73	2 368 227	2 748	2 249 865	84 133	2 648 549	
						3 775,03	40,38	115 614	1 237	-	196 189		
33	85	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	3,85	59 966,82	84,84	230 872	327	214 923	11 354	261 604	
						4 057,82	37,90	15 623	146	-	19 378		
34	86	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	27,72	2 754,00	152,82	76 341	4 236	17 574	40 562	126 255	
						1 967,19	65,13	54 531	1 805	-	9 352		
35	91	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	14	5 075,00	-	71 050	-	71 050	-	76 734	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 684		
36	92	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	32	527,00	-	16 864	-	16 864	-	18 213	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 349		
37	93	1211-0101-0102	Штукатурка откосов. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	25,8	998,37	16,92	25 758	437	8 271	12 472	41 288	
						660,88	10,51	17 051	271	-	3 058		
38	94	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	25,8	4 344,60	56,94	112 091	1 469	38 068	53 157	178 468	
						2 812,14	49,45	72 553	1 276	-	13 220		
39	95	1115-0405-0111	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	25,8	485,31	1,38	12 521	36	2 168	7 441	21 559	
						399,88	0,68	10 317	18	-	1 597		

40	96	1115-0405-0112	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	25,8	242,21	0,59	6 249	15	815	3 907	10 968	
						210,05	0,28	5 419	7	-	812		
Итого							**23 512 403**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							6 201 383						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							263 764						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							146 018						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							10 735 469						
- накладные расходы, тенге							4 570 128						
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 741 659						
Корректировка №1 к локальной смете № 02-01-01													
	ДОБАВИТЬ:												
	Раздел 3 Отделочные работы 3 этаж												
41	1	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	196	4 076,96	17,71	799 084	3 471	130 381	480 521,00	1 381 973,00	
						3 394,04	11,01	665 232,00	2 158	-	102 368,00		
42	2	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,22	5 450,96	50,08	77 513	712	46 349	22 138,00	107 623,00	
						2 141,44	20,81	30 451,00	296	-	7 972,00		
43	3	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 8 мм НР=72%	м2	1028,6	814,76	15,33	838 062	15 768	113	599 028,00	1552 057,00	
						799,32	9,53	822 181,00	9 803	-	114 967,00		
44	4	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8	1 кг	6994,48	116,00	-	811 360	-	811 360	-	876 269,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 909,00		
	Пол тип 1												
45	5	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	1,16	5 192,55	242,74	6 023	282	3 714	1 549,00	8 178,00	
						1 747,86	107,13	2 028,00	124	-	606,00		
46	6	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	58,4	2 495,00	21,29	145 708	1 243	117 858	19 496,00	178 420,00	
						455,60	8,07	26 607,00	471	-	13 216,00		
	Пол тип 3												
47	7	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М 150 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	15,68	1 071,57	207,08	16 802	3 247	7 367	5 008,00	23 555,00	
						394,67	48,92	6 188,00	767	-	1 745,00		
48	8	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	15,68	27,30	3,09	428	48	357	25,00	489,00	
						1,46	0,75	23,00	12	-	36,00		

49	9	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	15,68	157,99 112,67	45,32 21,33	2 477 1 767,00	711 334	- -	1 513,00 319,00	4 309,00	
50	10	215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	16,1504	4 030,00 -	- -	65 086 -	- -	65 086 -	- 5 207,00	70 293,00	Казахстан
51	11	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	15,68	6 101,67 427,45	74,67 30,97	95 674 6 702,00	1 171 486	87 801 -	5 175,00 8 068,00	108 917,00	
	Раздел 4 Проемы												
	4.1.Окна												
52	12	223-102-0608	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой Кстм =1,04	1 м2	303,6	35 672,00 -	- -	10 830 019 -	- -	10 830 019 -	- 866 402,00	11 696 421,00	Казахстан
53	13	223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Кстм =1,04	1 м2	13,2	49 563,28 -	- -	654 235 -	- -	654 235 -	- 52 339,00	706 574,00	Казахстан
54	14	1134-0108-0703	Откосы снаружи здания. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	51,1	5 511,76 1 642,47	16,49 5,55	281 651 83 930,00	843 284	196 878 -	60 634,00 27 383,00	369 668,00	
	4.2.Двери												
55	15	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	22,68	17 461,00 0,00	0,00 0,00	396 015 0	0 0	396 015 -	0 31 681	427 696	Казахстан
56	16	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (ДН 21-12, ДГ 21-15)	1 м2	5,04	19 800,00 0,00	0,00 0,00	99 792 0	0 0	99 792 -	0 7 983	107 775	Казахстан

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**17 620 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 645 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 447 325
- накладные расходы, тенге	1 195 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 305 201
Всего по акту	**41 132 620**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	493 591

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	541 141
Непредвиденные работы и затраты (2%)	843 347
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	43 010 699
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	46 408 544
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	45 480 373,12
НДС 12%	5 457 644,77
Итого по акту с НДС	50 938 017,89

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.04.2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево, им.А.Байтурсынова, 4 БИН 980940001508

Тел.: 871845-51295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 29.01.2024 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 18.04.2024 г.

Локальная смета №02-01-03

Капитальный ремонт здания школы. Отопление и вентиляция

Основание: 42/22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР=72%	прибор	151	4 992,24	-	753 828	-	16 154	531 125	1 387 749	
						4 885,26	-	737 674	-	-	102 796		
2	2	1215-0102-1102	Радиатор внутри здания весом до 160 кг. Прочистка и промывка НР=72%	прибор	29	6 801,60	-	197 246	-	3 102	139 784	363 992	
						6 694,62	-	194 144	-	-	26 962		
Итого													
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 751 741						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							931 818						
- накладные расходы, тенге							19 256						
- сметная прибыль (8 %), тенге							670 909						
Всего							129 758						
							1 751 741						
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%							21 021						

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	23 046
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**35 916**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 831 724**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**1 976 430**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**1 936 901,40**
НДС 12%	232 428,17
Итого по акту с НДС	**2 169 329,57**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.04.2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево, им.А.Байтурсынова, 4 БИН 980940001508

Тел.: 871845-51295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 29.01.2024 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 18.04.2024 г.

Локальная смета №02-01-04

Капитальный ремонт. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

Основание: 42/22-ЭОМ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция													
1	71	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	1718	919,11	499,85	1 579 031	858 742	248 131	595 608	2 348 610	
						274,83	206,68	472 158	355 076	-	173 971		
2	75	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,046	372 858,00	-	390 009	-	390 009	-	421 210	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 201		
3	76	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,672	574 495,00	-	386 061	-	386 061	-	416 946	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 885		
Раздел 5 Прочие работы													
4	109	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72%	шт.	63	2 288,55	-	144 179	-	55 299	83 308	245 686	
						1 410,79	425,81	88 880	26 826	-	18 199		

5	110	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	63	1 546,89	-	97 454	-	16 052	58 647	168 589	
						1 292,09	0,82	81 402	52	-	12 488		
6	111	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	331	610,21	-	201 980	-	79 556	116 603	344 070	
						369,86	119,41	122 424	39 525	-	25 487		

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 945 111**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	764 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	858 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	421 479
- накладные расходы, тенге	1 175 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	854 166
	292 231

Корректировка №2 к локальной смете № 02-01-04

ДОБАВИТЬ:

Раздел 2 Светильники

7	1	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	156	2 696,57	988,07	420 665	154 139	28 044	257 217	732 113	
						1 528,73	761,31	238 482	118 764	-	54 231		
8	4	247-102-0192	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20	1 шт.	156	6 416,00	0,00	1 000 896	0	1 000 896	0	1 080 968	
						0,00	0,00	0	0	-	80 072		
9	7	1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	652	639,06	269,20	416 667	175 518	0	229 683	698 058	
						369,86	119,41	241 149	77 855	-	51 708		
10	8	1146-0302-0605	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72%	м борозд	432	2 304,83	923,08	995 687	398 771	0	557 144	1 677 057	
						1 381,75	409,48	596 916	176 895	-	124 226		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**4 188 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 076 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	728 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	373 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 028 940
- накладные расходы, тенге	1 044 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 237
Всего по акту	**8 133 307**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	97 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной	107 002
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**166 758**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**8 504 667**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**9 176 536**

Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	8 993 005,28
НДС 12%	1 079 160,63
Итого по акту с НДС	10 072 165,91

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.04.2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)