Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №3 от 29.01.2024 г.

СПРАВКА № 4 от 19.07.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		3	29.01.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"	213 781 540,69	190 876 375,62							22 905 165,07	
за месяц	60 127 395,10	53 685 174,20							6 442 220,90	60 127 395,10
удержание аванса 30%	18 038 218,55	16 105 552,28							1 932 666,27	18 038 218,55
удержание 5 %	3 006 369,76	2 684 258,71							322 111,05	3 006 369,76
К оплате:	39 082 806,79	34 895 363,21							4 187 443,59	39 082 806,79

К оплате: Тридцать девять миллионов восемьдесят две тысячи восемьсот шесть тенге 79 тиын.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015.22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево, им.А.Байтурсынова, 4 БИН 980940001508

Тел.: 871845-51295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор о государственных закупках в сфере строительства №3 от 29.01.2024 г.

Акт №13

приемки выполненных работ за июль 19.07.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Капитальный ремонт здания школы. Раздел АС

Основание: 42/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отделочные работы 1 этаж													
1.1 Потолок													
1	1	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1080,35	2 345,10	41,66	2 533 529	45 007	437 952	1 503 759	4 360 271	
						1 898,06	35,16	2 050 569	37 985	-	322 983		
2	2	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1080,35	562,42	1,38	607 610	1 491	90 803	371 557	1 057 500	
						476,99	0,68	515 316	735	-	78 333		

3	3	1115-0405-0114	Потолки. подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м2 окрашиваемой поверхности	1080,35	294.10 261.94	0.59 0.28	317.731 282.987	637 302	34.107 -	203.968 41.736	563.435
1.2 Стены												
4	4	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	2249,2	1 862.52 1 476.11	37.45 31.21	4 189 180 3 320 067	84 233 70 198	784 881 -	2 440 991 530 414	7 160 585
5	5	1115-0405-0111	Стены. подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м2 окрашиваемой поверхности	2249,2	485.31 399.88	1.38 0.68	1 091 559 899 410	3 104 1 529	189 045 -	648 676 139 219	1 879 454
6	6	1115-0405-0112	Стены. подготовленные под окраску Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м2 окрашиваемой поверхности	2249,2	242.21 210.05	0.59 0.28	544 779 472 444	1 327 630	71 007 -	340 613 70 831	956 223
7	7	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м2 поверхности облицовки	200	5 403.44 3 009.72	26.44 12,30	1 080 688 601 944	5 288 2 460	473 456 -	435 171 121 269	1 637 128
1.3 Пол тип 1												
8	8	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м2 покрытия	146,25	5 192.55 1 747.86	242.74 107,13	759 410 255 625	35 501 15 668	468 285 -	195 331 76 379	1 031 120
9	9	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1.25;К1экс=1.25;	м	227,8	2 495.00 455.60	21,29 8.07	568 361 103 786	4 850 1 838	459 725 -	76 049 51 553	695 963
1.4 Пол тип 2												
10	10	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит. Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	536,95	380,86	2,36	204 503	1 267	-	146 596	379 187

						378,50	0,69	203 236	370	-	28 088		
11	11	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	536,95	157,99	45,32	84 833	24 335	-	51 805	147 569	
						112,67	21,33	60 498	11 453	-	10 931		
12	12	215-304-0110	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм Коб =1,03	1 м2	553,0585	4 652,00	-	2 572 828	-	2 572 828	-	2 778 654	Казахстан
						-	-	-	-	-	205 826		
13	13	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	536,95	6 101,67	74,67	3 276 292	40 094	3 006 678	177 227	3 729 800	
						427,45	30,97	229 519	16 629	-	276 281		
14	14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	537,6	320,97	3,81	172 553	2 048	94 381	55 409	246 199	
						141,60	1,55	76 124	833	-	18 237		
1.5 Пол тип 3													
15	15	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	159,7	157,99	45,32	25 231	7 238	-	15 407	43 889	
						112,67	21,33	17 993	3 406	-	3 251		
16	16	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	159,7	380,86	2,36	60 823	377	-	43 600	112 777	
						378,50	0,69	60 446	110	-	8 354		
17	17	215-304-0111	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм Коб =1,03	1 м2	164,491	5 581,00	-	918 024	-	918 024	-	991 466	Казахстан
						-	-	-	-	-	73 442		
18	18	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 10 мм Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	159,7	14 655,95	43,95	2 340 555	7 019	2 151 490	132 842	2 671 269	
						1 139,93	15,38	182 047	2 456	-	197 872		
19	19	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	53,3	320,97	3,81	17 108	203	9 357	5 494	24 410	
						141,60	1,55	7 547	83	-	1 808		
1.6 Пол тип 4													
20	20	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М 150 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	169,5	1 071,57	207,08	181 631	35 100	79 634	54 136	254 628	

						394.67	48,92	66 897	8 292	-	18 861		
21	21	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	169.5	27.30	3.09	4 627	524	3 856	269	5 288	
						1.46	0.75	247	127	-	392		
22	22	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	169,5	239.27	6,65	40 556	1 127	2 795	26 649	72 581	
						216.13	2,23	36 634	378	-	5 376		
23	23	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	5,5	320.97	3,81	1 765	21	966	567	2 519	
						141.60	1,55	779	9	-	187		
24	24	1109-0306-0103	Сетка загродительная для окон и осветлительных приборов. онтаж примен. НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	102,5	1 255.30	38,06	128 668	3 901	18 498	77 710	222 888	
						1 036.77	16,20	106 269	1 661	-	16 510		
25	25	217-202-0503	Сетка полимерная с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм применит	1 м2	102,5	278.00	-	28 495	-	28 495	-	30 775	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 280		

Итого по разделу 1 **31 055 578,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 550 384,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 304 692,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 177 152,00
- материалы. изделия и конструкции, тенге 11 896 263,41
- накладные расходы, тенге 7 003 826,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 300 413,00

Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж													
2.2 Стены													
26	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11.К1трр=1.15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	62,24	5 403.44	26,44	336 310	1 646	147 340	135 426	509 475	
						3 009,72	12,30	187 325	766	-	37 739		
2.3 Пол тип 1													

27	33	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	17,24	5 192,55 1 747,86	242,74 107,13	89 520 30 133	4 185 1 847	55 202 -	23 026 9 004	121 550	
28	34	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	35,6	2 495,00 455,60	21,29 8,07	88 822 16 219	758 287	71 845 -	11 884 8 056	108 762	
2.4 Пол тип 2													
29	35	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	753,86	380,86 378,50	2,36 0,69	287 115 285 336	1 779 520	- -	205 816 39 434	532 365	
30	36	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	753,86	157,99 112,67	45,32 21,33	119 102 84 937	34 165 16 080	- -	72 732 15 347	207 181	
31	37	215-304-0109	Плита OSB-3. Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	776,4758	4 030,00 -	- -	3 129 197 -	- -	3 129 197 -	- 250 336	3 379 533	Казахстан
32	38	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	753,86	6 101,67 427,45	74,67 30,97	4 599 805 322 237	56 291 23 347	4 221 277 -	248 820 387 890	5 236 515	
33	39	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	341,6	320,97 141,60	3,81 1,55	109 643 48 371	1 301 529	59 971 -	35 208 11 588	156 439	
2.5 Пол тип 3													
34	40	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	161,4	157,99 112,67	45,32 21,33	25 500 18 185	7 315 3 443	- -	15 972 3 286	44 358	
35	41	215-304-0109	Плита OSB-3. Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм Коб =1,03	1 м2	166,242	4 030,00 -	- -	669 955 -	- -	669 955 -	- 53 596	723 551	Казахстан
36	42	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11.К1тор=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	161,4	6 101,67 427,45	74,67 30,97	984 810 68 990	12 052 4 999	903 767 -	53 272 83 046	1 121 128	

37	43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	102	320,97 141,60	3,81 1,55	32 739 14 443	389 158	17 907 -	10 513 3 460	46 712	

Итого по разделу 2 **12 187 569,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 076 176,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 119 881,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 976,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 276 461,73
- накладные расходы, тенге 812 269,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 902 782,00

Итого **43 243 147,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10626560,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 424573,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 229128,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21172725,00
- накладные расходы, тенге 7816095,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 3203195,00

Корректировка №7 к локальной смете № 02-01-01

ДОБАВИТЬ:

Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж

38	2	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 8 мм НР=72%	м2	2249,2	814,76 799,32	15,33 9,53	1 832 558 1 797 830,54	34 480 21 435	247 -	1 309 871,19 251 394,34	3 393 823,53	
39	3	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8	1 кг	15294,56	116,00 0,00	0,00 0,00	1 774 169 0,00	0 0	1 774 169 -	0,00 141 933,52	1 916 102,52	Казахстан

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **5 309 926**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 797 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 34 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 774 416
- накладные расходы, тенге 1 309 871
- сметная прибыль (8 %), тенге 393 328

Всего по акту **48 553 073**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8% 582 637

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	638 764
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**995 489**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**50 769 963**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**54 780 790**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,98	**53 685 174,20**
НДС 12%	6 442 220,90
Итого по акту с НДС	**60 127 395,10**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой"

БИН 091040019633

Эксперт **Жаменкин В.С.**

(аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 980940001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елфимова М.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт **Постолатин И.А.**

(аттестат №04629 от 07.04.2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)