Приложение 3
к приказу Министра о инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
от **« » 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТАРТ-СТРОЙ» г.Шымкент, Ул. Ш. Рашидова, дом 25, кВ. 33**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдикарим Н. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительство многоэтажного жилого комплекса "STANDARD CITY" в земельном участке № 4558 жилого массива Нурсат Каратауского района г.Шымкент (инженерно-коммуникационной инфраструктуры)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства города Шымкент" –Заместитель руководителя Турдиев М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "НПТЦ "САМИ"**

проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1.Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения			
Протяженность двух кабельной КЛ-10КВ	м	1420	1420
Протяженность кабельной КЛ-0,4КВ	м	618	618
Количество 2КТПГ-400/10/0,4 КВ	комплект	1	1
Суммарная потребляемая мощность жилых домов	КВт	301,0	301,0
2. Наружные сети связи			
Протяженность оптического кабеля ОКЛ-48 в существующей канализации с 5,7 % запасом	м	472,0	472,0
Протяженность оптического кабеля ОКЛ-48 в построенной канализации с 5,7 % запасом	м	3518,0	3518,0
3. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации			
Протяженность хозяйственно-питьевого водопровода	м	2080,0	2080,0
Протяженность хозяйственно-бытовой канализации	м	241,0	241,0
4. Газопровод среднего давления			
Протяженность подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	км	1,45	1,45
Протяженность подземного газопровода низкого давления из	км	0,275	0,275

полиэтиленовых труб			
Протяженность надземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	км	0,006	0,006
Протяженность надземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб	км	0,006	0,006
ГРПШ-13-2-НУ1	шт	1	1
Общий часовой расход	нм3/час	284,68	284,68

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Система водоснабжения выполнена из труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001, колодцы сборные железобетонные диаметром 1500мм, 2000 мм. Сети канализации-Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011, колодцы – сборные железобетонные диаметром 1000 мм. Сети газоснабжения- Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50Н. Сети электроснабжения- Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3x70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80, Подстанции комплектные двухтрансформаторные, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012, Опора LT-8-3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ « **декабрь** » **2020г ;**

месяц, год

окончание работ « **сентябрь** » **2021г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4,0_месяца;

фактически 9,0_месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_____% и фактически применено __100_____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата м.п

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата м.п

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство многоэтажного жилого комплекса "STANDARD CITY" в земельном участке № 4558 жилого массива Нурсат Каратауского района г.Шымкент (инженерно-коммуникационной инфраструктуры)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СТАРТ-СТРОЙ»

Директор **Абдикарим Н. Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)