Приложения 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

« 12 » июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dim Nur company» г.Шымкент, ул Сарыагаш дом 70**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Маханбетова М.А.,**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска, Карагандинская область
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска»** от лица которого выступает **руководитель Шотт О.П**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

отсутствуют
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проектно-сметная документация **ТОО «Карэнт» №ЭНТ.0091-2-ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» № 56 н/к от 05.08.2022 г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Строительная длина ВЛ-0,4кВ	км	3,518	3,518	3,518	3,518
Строительная длина КЛ-0,4кВ	км	1,862	1,862	1,862	1,862
Продолжительность строительства	месяц	2,6	2,6	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрена: прокладка ВЛ-0,4 кВ с кабельными вставками от ТП - 10/0.4кВ N76 (уч.квартал 008), от ТП-10/0.4кВ N65 (уч.квартал 007), от ТП-10/0.4кВ N86 (уч.квартал 049) . Прокладка КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ. Точкой подключения является РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП- 10/0,4кВ N86, подключенной к фидеру 3 ПС «Городская»; РУ-0,4кВ фидера 3, 4 ТП-10/0,4кВ N76, подключенной к фидеру 6 ПС "Городская"; РУ-О,4кВ фидера 2, 4 ТП-10/0,4кВ N65, подключенной к фидеру 9 ПС «Семеновская». Напряжение в точке подключения 0,4 кВ. Система заземления – глухозаземленная нейтраль. Силовые питающие сети выполнены кабелями марки АВБбШв-1, прокладываемые в земле (в траншее) на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли от существующих КТП N86, N76, N65, имеющих кабельные выводы в землю, до первых опор N1/1 (КТП N86), N2/1, N2/18 (КТП N76), N3/1 (КТП N65). На опорах N1/1, N3/1 установить шкафы ЩР1, ЩР3 с автоматическим выключателем номиналом 200А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. На опоре N2/1 установить шкаф ЩР2.1 с автоматическим выключателем номиналом 160А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В3 Р. На опоре N2/18 установить шкаф ЩР2.2 с автоматическим выключателем номиналом 315А и ограничителями импульсных перенапряжений ОПС1- В 3 Р. Далее по ж/б опорам изолированным проводом марки СИП-4. Заменен силовой трансформатор ТМ-250/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-86, ТМ-630/10кВА на ТМГ-1000/10кВА в ТП-76, ТМ-400/10кВА на ТМГ-630/10кВА в ТП-65.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Силовой трансформатор ТМГ-630/10кВА в количестве 2 штуки и силовой трансформатор ТМГ-1000/10кВА в количестве 1 штуки.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2022 год;;
окончание работ: январь 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства – 2,6 месяца;
фактически, месяц – 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99.79 % и фактически применено 99.79 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Қарағанды Жарық» Зам. ген. директора Д. Ахмадиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
не предусмотрена

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не прусмотрен
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) под индивидуальное жилищное строительство на 112 участков, г. Шахтинска**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Dim Nur company» директор:

Маханбетова М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.