ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2024 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
990240006189	020740005287	57	01.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
«Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»	128 176 977	128 176 977	76 775 107	46 173 324	16 218 324	14 383 458	8 225 904	76 775 107

Принял:

Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор_____ Айманов Н.Б.

МП

Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group" БИН 130440021578

Эксперт _____ Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 990240006189

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»

Договор № 57 от 01.02.2024 г.

АКТ № 2
выполненных работ за Май 2024 года

«Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23 , г. Петропавловск, СКО»

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	№ п.п. смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Демонтажные работы**				**19779**	
			электромонтажные работы					
1		У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,4*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене (Демонтаж)	шт	2	4844	9688	
2		С1261-303-0113 261-303-0113 *РСНБ РК 2022*	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
3		С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,710244	231	3167	
4		С3412-101-0105 412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	68,55122	101	6924	
		Раздел 3.	**Дополнительное раскрепление плит АС 8-9**				**55078**	
			Перемычки АС-12					
5		У6107-204-107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	12	3496	41952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		С1222-529-0103 222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,2768	336	3453	РК
7		С1222-529-0302 222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	25,4556	380	9673	РК
		Раздел 4.	**Отделочные работы АС-14-15-16-17**				**10360665**	
			Ведомость отделки помещений АС-16-17					
8		С1232-401-0202 232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	$м^2$	397,85	18399	7320042	
9		У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	239,99	1973	473500	
10		С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	659,73251	137	90383	РК
11		У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	-350	3730	-1305500	
12		У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	733,28	1276	935665	
13		У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	435,61	7182	3128551	
14		С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	119,0778	-2368	-281976	РК
		Раздел 5.	**Проемы АС-18**				**-1561573**	
			Окна					
15		У6108-101-202 6108-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	$м^2$	-26,44	10758	-284442	
16		С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	26,44	-48303	-1277131	РК
		Раздел 6.	**Пробивка отверстий в перекрытиях. Лист АС-21 - 22**				**57420**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17		Е11-460302-0403 1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925	отверстие	4	14355	57420	
		Раздел 7.	**АС-28**				635234	
18		У6107-204-107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	138,4	3496	483846	
19		С1222-529-0103 222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	118,52576	336	39825	РК
20		С1222-529-0302 222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	293,58792	380	111563	РК
		Раздел 8.	**Протокол согласования**				29265536	
			Отделочные работы АС-14-15-16-17					
			Полы ТИП 1. АС-14					
21		Е11-110101-1104 1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=16*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	643,16	526	338302	
22		С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	52,481856	32557	1708652	РК
			Проемы АС-18					
			Окна					
23		Е11-100501-401 1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	96,8	3990	386232	
24		С1223-501-0109 223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	96,8	2898	280526	РК
25		Е11-260201-201 1126-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Откосы и подоконники. Устройство из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	2,99	32004	95692	
26		С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	2,99	66216	197986	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27		Е11-100405-102 1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	99,46	1602	159335	
28		С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной	1000м^2	0,1014492	3715098	376894	РК
29		Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	240,53	1018	244860	
30		С1223-503-0105 223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	240,53	679	163320	РК
31		Е11-150201-0301 1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Откосы(наружные) плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	20,45	1741	35603	
32		У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	13,2	7544	99581	
33		С1261-105-0654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1957	9785	РК
34		С1215-202-0702 215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,26	139715	36326	РК
			Двери					
35		У6108-202-102 6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного из металлопластикового профиля , площадь проема более 3 м^2	м^2	11,08	4921	54525	
36		С1223-203-0706 223-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной из металлопластиковых профилей глухим заполнением полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-19, двупольный	м^2	7,56	84503	638843	РК
37		С1223-203-0707 223-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной из металлопластиковых профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 22-16, двупольный	м^2	3,52	103838	365510	Ркa
38		У6108-0202-0103 6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного из ПВХ профиля , площадь проема до 3 м^2	м^2	62,79	7139	448258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		У6108-0202-0104 6108-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного из ПВХ профиля , площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	7,56	5551	41966	
40		С1223-203-0204 223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	13,63	49345	672572	РК
41		С1223-203-0203 223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	7,56	51209	387140	РК
42		С1223-203-0202 223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	5,04	56783	286186	РК
43		С1223-203-0201 223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	2,94	60008	176424	РК
44		С1223-203-0208 223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	13,65	53039	723982	РК
45		С1223-203-0208 223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, двупольный	$м^2$	11,55	53039	612600	РК
46		С1223-203-0208 223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-14, двупольный	$м^2$	5,88	53039	311869	РК
47		С1223-203-0208 223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	$м^2$	2,54	53039	134719	РК
48		С1223-203-0208 223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-18, двупольный	$м^2$	7,56	53039	400975	РК
49		Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	173,9	319	55474	
50		С1223-503-0105 223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	173,9	679	118078	РК
51		Е11-100107-0611 1110-0107-0611 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Двери. Заполнение оцинкованной сталью с полимерным покрытием с двух сторон	$м^2$	140,7	10967	1543057	
			Перегородки ПВХ для дверей					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52		Е11-100502-101 1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,67	3208	8565	
53		С1223-102-0301 223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Перегородки из металлопластиковых профилей глухие	$м^2$	2,67	32889	87814	РК
			отделка помещений					
54		Е12-30101-2019 1203-0101-2019 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Ремонт и восстановление изоляции монтажной пеной швов панелей перекрытия	м стыка	120,4	2460	296184	
55		С1235-202-0118 235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	120	3762	451440	РК
56		Е12-030101-2015 1203-0101-2015 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу	м стыка	120,4	2722	327729	
57		У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	76,61	6875	526694	
58		У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	163,38	2605	425605	
59		С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	673,61574	137	92285	РК
60		У6112-301-303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	76,61	1941	148700	
61		С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	105,26214	137	14421	РК
62		У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на цементной основе толщина до 20 мм	$м^2$	736,86	5038	3712301	
63		С1232-503-0203 232-503-0203 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	16502,71656	68	1122185	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64		У6107-204-107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	78,09	3496	273003	
65		С1222-529-0103 222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	66,876276	336	22470	РК
66		С1222-529-0302 222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	165,652317	380	62948	РК
67		У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* *К=2*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 20 мм	$м^2$	221,77	5038	1117277	
68		С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4966,76092	94	466876	РК
69		У6112-301-204 6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	216,49	1116	241603	
70		С1232-501-0301 232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	297,45726	137	40752	РК
71		У6112-202-701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* *К=4*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 40 мм	$м^2$	345,43	10075	3480207	
72		С1232-503-0103 232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	15472,50056	94	1454415	
73		Е12-110101-0109 1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	783,69	4832	3786790	
		Раздел 9.	**Вентиляция**				19837152	
74		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 VTS NVS080-R-FHCVS	комплект	1	4402948,88	4402949	
75		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2 VTS VVS065-R-FHCVS	комплект	1	2926704	2926704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3 VTS VVS065-R-FHVS	комплект	1	2162644	2162644	
77		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	Компрессорно-конденсаторный блок Electrolux ECC-16G, включая монтажный комплект	шт	1	1902560	1902560	
78		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	Компрессорно-конденсаторный блок Almacom ACCU-28C1, включая монтажный комплект	шт	1	1551396	1551396	
79		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	Секция бактерицидной обработки воздуха 700Х400/17	шт	2	683059,34	1366119	
80		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	Секция бактерицидной обработки воздуха 700Х400/11	шт	2	556889,14	1113778	
81		К.П. *"Прайс-лист"* *К.П. "Прайс-лист"*	Секция бактерицидной обработки воздуха 1000Х500/17	шт	1	792174,81	792175	
82		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	79,65	6319	503308	РК
83		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	96,52	6319	609910	РК
84		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	293,84	6319	1856775	РК
			Помещение					
85		У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	9,52	7263	69144	
86		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	9,52	6319	60157	РК
87		У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	14,22	6670	94847	
88		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	14,22	6319	89856	РК
89		У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	27,688	5774	159871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90		С1246-103-0106 246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	$м^2$	27,688	6319	174960	РК
			ВСЕГО ПО АКТУ № 2:				**58 669 291**	
			из них:					
			оборудование	тенге			**16 218 324**	

			ИТОГО ПО АВР №2 В ЦЕНАХ 2023 Г	ТЕНГЕ			58 669 291
		НДЦС РК 8.04-09-2022 табл 1 п.2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,30%			2 674 411
			ИТОГО :				61 343 702
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	сметная прибыль 5%	5%			2 256 269
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			1 226 874
			ИТОГО ПО АВР № 2				64 826 845
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,079	1,079			69 948 166
			С учетом скидки по договору	2,00%			68 549 202
			НДС 12%	12%			8 225 904
			ИТОГО ПО АВР № 2 В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС				76 775 107

Принял: **Сдал:**

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240006189

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Айманов Н.Б.
МП

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group " БИН 130440021578
Эксперт _____ Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.
МП

Авторский надзор ИП "Стрельцов И.А.», аттестат KZ71VJE00064006 от 31.03.2021.
Эксперт авторского надзора _____ Стрельцов И.А.
МП