**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»**

## СПРАВКА № 3
## о стоимости выполненных работ и затрат
## ЗАИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 Г

| БИН, ИИН | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ | код |
| 990240006189 | 020740005287 | 57 | 01.02.2024 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| **«Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23, г. Петропавловск, СКО»** | **214 164 846** | **214 164 846** | **85 987 869** | **66 845 482** | **9 929 401** | **9 212 986** | **9 212 986** | **85 987 869** |

**Принял:**

**Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" КГУ УЗ акимата Северо-Казахстанской области"**

**Директор_____Айманов Н.Б.**

**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group" БИН 130440021578**

**Эксперт_____Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.**

**Сдал:**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287**

**Директор_____Игнатьева Т.Л.**

**МП**

**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница " КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990240006189**

**ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул.Пушкина, 23, г. Петропавловск СКО»**

**Договор № 57 от 01.02.2024 г.**

# АКТ № 3
## выполненных работ за июль 2024 года
## «Капитальный ремонт отделения реанимации КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по ул Пушкина 23 ,г. Петропавловск,СКО»

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерен | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| **ОТДЕЛ 1.АВР № 3. Архитектурно-строительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 01-01-01 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Архитектурные решения** | | | | | | | | | |
| 1 | | Е12-60101-101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 | | -5164,00 | -160,00 | -10328 | -320 | -- | -10328 |
| | | | | | | | -5004,00 | -51,00 | -10008 | -102 | | |
| 2 | | Е12-60101-202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | $м^2$ | 26,44 | | -1784,00 | -54,00 | -47169 | -1427 | -- | -47169 |
| | | | | | | | -1729,00 | -19,00 | -45715 | -502 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | -57497 | -1747 | -- | -57497 |
| | | | | | | | | | -55723 | -604 | -- | |
| **РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Устройство перегородок АС-12** | | | | | | | | | |
| 3 | | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03996 | | 405165,00 | -- | 16190 | -- | 16190 | 16190 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Отделочные работы АС-14-15-16-17** | | | | | | | | |
| | | | **Полы тип1. АС-14** | | | | | | | | |
| 4 | | У6109-0202-0201<br>6109-0202-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм | $м^2$ | 263,33 | 7717,00 | 39,00 | 2032118 | 10270 | 1616583 | 2032118 |
| | | | | | | 1539,00 | 8,00 | 405265 | 2107 | | |
| 5 | | У6109-0202-0202<br>6109-0202-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=2 | Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201 | $м^2$ | 263,33 | 10317,00 | 24,00 | 2716776 | 6320 | 2594064 | 2716776 |
| | | | | | | 442,00 | 6,00 | 116392 | 1580 | | |
| | | | **Полы тип 2. АС-14** | | | | | | | | |
| 6 | | С1212-101-0901<br>212-101-0901 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,000032 | 32557,00 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 7 | | У6109-0202-0201<br>6109-0202-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм | $м^2$ | 374,81 | 7717,00 | 39,00 | 2892409 | 14617 | 2300959 | 2892409 |
| | | | | | | 1539,00 | 8,00 | 576833 | 2998 | | |
| 8 | | У6109-0202-0202<br>6109-0202-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=2 | Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201 | $м^2$ | 374,81 | 10317,00 | 24,00 | 3866915 | 8996 | 3692253 | 3866915 |
| | | | | | | 442,00 | 6,00 | 165666 | 2249 | | |
| | | | **Ведомость отделки помещений АС 16-17** | | | | | | | | |
| 9 | | У6112-501-105<br>6112-0501-0105<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит | $м^2$ | 397,85 | 5199,00 | 402,00 | 2068422 | 159936 | -- | 2068422 |
| | | | | | | 4798,00 | 127,00 | 1908884 | 50527 | | |
| 10 | | У6112-302-113<br>6112-0302-0113<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 234,58 | 1088,00 | 2,00 | 255223 | 470 | 8209 | 255223 |
| | | | | | | 1051,00 | 1,00 | 246544 | 235 | | |
| 11 | | С1236-202-0403<br>236-202-0403 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 58,645 | 323,00 | -- | 18942 | -- | 18942 | 18942 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | У6112-302-111<br>6112-0302-0111<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 78,44 | 918,00 | 2,00 | 72008 | 156 | 2825 | 72008 |
| | | | | | | 880,00 | 1,00 | 69027 | 78 | | |
| 13 | | С1236-202-0403<br>236-202-0403 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 19,61 | 323,00 | -- | 6334 | -- | 6334 | 6334 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 14 | | У6112-102-203<br>6112-0102-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 105,191 | -7182,00 | -41,00 | -755482 | -4312 | -53964 | -755482 |
| | | | | | | -6628,00 | -13,00 | -697206 | -1367 | | |
| 15 | | С1232-201-0101<br>232-201-0101 РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 228,3636 | -2368,00 | -- | -540765 | -- | -540765 | -540765 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Проемы АС-18** | | | | | | | | |
| | | | **Окна** | | | | | | | | |
| 16 | | У6108-101-202<br>6108-0101-0202<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты раздельные (раздельно-спаренные) | $м^2$ | 139,88 | -10758,00 | -851,00 | -1504829 | -119038 | -401176 | -1504829 |
| | | | | | | -7039,00 | -174,00 | -984615 | -24339 | | |
| 17 | | У6108-0107-0201<br>6108-0107-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Установка сетки антимоскитной | $м^2$ | 52,8 | 5523,00 | 13,00 | 291614 | 686 | 262469 | 291614 |
| | | | | | | 539,00 | 4,00 | 28459 | 211 | | |
| | | | **АС-28** | | | | | | | | |
| 18 | | У6108-204-101<br>6108-0204-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 4,515 | 10803,00 | 129,00 | 48776 | 582 | 7451 | 48776 |
| | | | | | | 9024,00 | 39,00 | 40743 | 176 | | |
| 19 | | С1223-207-0103<br>223-207-0103 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | $м^2$ | 4,515 | 34539,00 | -- | 155944 | -- | 155944 | 155944 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **11640596** | **78683** | **9686319** | **11640596** |
| | | | | | | | | **1875992** | **34455** | **--** | |

## РАЗДЕЛ 3.локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация внутренние

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Водопровод В1** | | | | | | | | |
| 20 | | У6114-103-301<br>6114-0103-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 72,5 | 5255,00<br>5219,00 | 21,00<br>-- | 380988<br>378378 | 1523<br>-- | 1087 | 380988 |
| 21 | | С1241-205-1201<br>241-205-1201 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные | м | 71,775 | 292,00<br>-- | --<br>-- | 20958<br>-- | --<br>-- | 20958 | 20958 |
| 22 | | У6114-204-101<br>6114-0204-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм. | шт. | 30 | 1575,00<br>1525,00 | 8,00<br>1,00 | 47250<br>45750 | 240<br>30 | 1260 | 47250 |
| 23 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 77 | Вентиль проходной полипропиленовый DN 20 PPRS | шт | 30 | 866,70<br>-- | --<br>-- | 26001<br>-- | --<br>-- | 26001 | 26001 |
| 24 | | У6114-0103-0901<br>6114-0103-0901<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 13 | 1815,00<br>1291,00 | --<br>-- | 23595<br>16783 | --<br>-- | 6812 | 23595 |
| 25 | | С1241-221-0102<br>241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 90 | 8,00<br>-- | --<br>-- | 720<br>-- | --<br>-- | 720 | 720 |
| | | | **Водопровод Т3** | | | | | | | | |
| 26 | | У6114-103-301<br>6114-0103-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 70,5 | 5255,00<br>5219,00 | 21,00<br>-- | 370478<br>367940 | 1481<br>-- | 1057 | 370478 |
| 27 | | С1241-205-1102<br>241-205-1102 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные | м | 70,5 | 239,00<br>-- | --<br>-- | 16850<br>-- | --<br>-- | 16850 | 16850 |
| 28 | | У6114-204-101<br>6114-0204-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм. | шт. | 26 | 1575,00<br>1525,00 | 8,00<br>1,00 | 40950<br>39650 | 208<br>26 | 1092 | 40950 |
| 29 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 77 | Вентиль проходной полипропиленовый DN 20 PPRS | шт | 26 | 866,70<br>-- | --<br>-- | 22534<br>-- | --<br>-- | 22534 | 22534 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | У6114-0103-0901<br>6114-0103-0901<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 11 | 1815,00<br>1291,00 | --<br>-- | 19965<br>14201 | --<br>-- | 5764 | 19965 |
| 31 | | С1241-221-0102<br>241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 108 | 8,00<br>-- | --<br>-- | 864<br>-- | --<br>-- | 864 | 864 |
| | | | | | **Водопровод В2** | | | | | | |
| 32 | | У6114-601-101<br>6114-0601-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. | кран | 2 | 32710,00<br>4490,00 | 298,00<br>73,00 | 65420<br>8980 | 596<br>146 | 55844 | 65420 |
| 33 | | С1248-305-0403<br>248-305-0403 РСНБ РК 2022 | Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 8733,00<br>-- | --<br>-- | 34932<br>-- | --<br>-- | 34932 | 34932 |
| 34 | | У6114-601-203<br>6114-0601-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг. | шт. | 2 | 10336,00<br>10139,00 | 144,00<br>43,00 | 20672<br>20278 | 288<br>86 | 106 | 20672 |
| 35 | | С1248-307-0106<br>248-307-0106 РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ | шт. | 2 | 33910,00<br>-- | --<br>-- | 67820<br>-- | --<br>-- | 67820 | 67820 |
| | | | | | **Канализация К1** | | | | | | |
| 36 | | У6114-103-101<br>6114-0103-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 8 | 3045,00<br>3027,00 | 4,00<br>1,00 | 24360<br>24216 | 32<br>8 | 112 | 24360 |
| 37 | | С1241-203-0101<br>241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 7,984 | 339,00<br>-- | --<br>-- | 2707<br>-- | --<br>-- | 2707 | 2707 |
| 38 | | У6114-103-102<br>6114-0103-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 64,4 | 2946,00<br>2903,00 | 8,00<br>2,00 | 189722<br>186953 | 515<br>129 | 2254 | 189722 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С1241-203-0107<br>241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 64,4 | 1934,00<br>-- | --<br>-- | 124550<br>-- | --<br>-- | 124550 | 124550 |
| 40 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 10 | 812,00<br>-- | --<br>-- | 8120<br>-- | --<br>-- | 8120 | 8120 |
| 41 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 35 | 124,00<br>-- | --<br>-- | 4340<br>-- | --<br>-- | 4340 | 4340 |
| 42 | С1241-208-3603<br>241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 5 | 428,00<br>-- | --<br>-- | 2140<br>-- | --<br>-- | 2140 | 2140 |
| 43 | С1241-209-2406<br>241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | 5 | 483,00<br>-- | --<br>-- | 2415<br>-- | --<br>-- | 2415 | 2415 |
| 44 | С1241-209-2401<br>241-209-2401 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | шт. | 15 | 144,00<br>-- | --<br>-- | 2160<br>-- | --<br>-- | 2160 | 2160 |
| 45 | С1241-209-2504<br>241-209-2504 РСНБ РК 2022 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100 | шт. | 6 | 483,00<br>-- | --<br>-- | 2898<br>-- | --<br>-- | 2898 | 2898 |
| 46 | С1241-212-0501<br>241-212-0501 РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 481,00<br>-- | --<br>-- | 481<br>-- | --<br>-- | 481 | 481 |
| 47 | С1241-212-0504<br>241-212-0504 РСНБ РК 2022 | Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110х50 | шт. | 1 | 436,00<br>-- | --<br>-- | 436<br>-- | --<br>-- | 436 | 436 |
| 48 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 7 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 4956<br>-- | --<br>-- | 4956 | 4956 |
| 49 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 11,5 | 708,00<br>-- | --<br>-- | 8142<br>-- | --<br>-- | 8142 | 8142 |
| | | | | **Оборудование** | | | | | | |
| 50 | У6115-102-101<br>6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 4 | 8387,00<br>7667,00 | 157,00<br>49,00 | 33548<br>30668 | 628<br>196 | 2252 | 33548 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | С1261-107-0981<br>261-107-0981 РСНБ РК 2022 | Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 4 | 85449,00 | -- | 341796 | -- | 341796 | 341796 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 52 | | У6115-103-103<br>6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 8 | 10425,00 | 246,00 | 83400 | 1968 | 3600 | 83400 |
| | | | | | | 9729,00 | 80,00 | 77832 | 640 | | |
| 53 | | С1244-101-0105<br>244-101-0105 РСНБ РК 2022 | Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | 21729,00 | -- | 173832 | -- | 173832 | 173832 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 54 | | У6115-103-202<br>6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка мойки на два отделения | комплект | 2 | 12422,00 | 667,00 | 24844 | 1334 | 958 | 24844 |
| | | | | | | 11276,00 | 225,00 | 22552 | 450 | | |
| 55 | | У6115-103-201<br>6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка мойки на одно отделение | комплект | 3 | 5094,00 | 49,00 | 15282 | 147 | 1719 | 15282 |
| | | | | | | 4472,00 | 15,00 | 13416 | 45 | | |
| 56 | | С1244-102-0501<br>244-102-0501 РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 3 | 7841,00 | -- | 23523 | -- | 23523 | 23523 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 57 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 67 | Душевая кабинка 90х90 см | шт. | 1 | 185140,60 | -- | 185141 | -- | 185141 | 185141 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 58 | | С1244-104-0403<br>244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 11364,00 | -- | 22728 | -- | 22728 | 22728 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 59 | | С1244-104-0401<br>244-104-0401 РСНБ РК 2022 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 4235,00 | -- | 12705 | -- | 12705 | 12705 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 60 | | С1244-104-0505<br>244-104-0505 РСНБ РК 2022 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 9944,00 | -- | 9944 | -- | 9944 | 9944 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 5 | 3735,00 | -- | 18675 | -- | 18675 | 18675 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2482842 | 8960 | 1226285 | 2482842 |
| | | | | | | | | 1247597 | 1756 | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| 62 | | У6118-207-401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м$^3$/час | шт. | 1 | 209416,00 | 6841,00 | 209416 | 6841 | 15421 | 209416 |
| | | | | | | 187154,00 | 1565,00 | 187154 | 1565 | | |
| 63 | | У6118-207-401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м$^3$/час | шт. | 1 | 209416,00 | 6841,00 | 209416 | 6841 | 15421 | 209416 |
| | | | | | | 187154,00 | 1565,00 | 187154 | 1565 | | |
| 64 | | У6118-207-401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м$^3$/час | шт. | 1 | 209416,00 | 6841,00 | 209416 | 6841 | 15421 | 209416 |
| | | | | | | 187154,00 | 1565,00 | 187154 | 1565 | | |
| 65 | | Е11-202601-1301 1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м$^3$/час. Установка | агрегат | 1 | 68445,00 | 1890,00 | 68445 | 1890 | 9975 | 68445 |
| | | | | | | 56580,00 | 485,00 | 56580 | 485 | | |
| 66 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 59 | ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1, КОМПЛЕКТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ПИТ, ОЖОГОВАЯ ПАЛАТА) VRS 80-50/40.4D Подвесная VRS 80-50/40.4D Подвесная | комплект | 1 | 840251,76 | -- | 840252 | -- | | 840252 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 840252 | |
| 67 | | Е11-202601-1301 1120-2601-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м$^3$/час. Установка | агрегат | 1 | 68445,00 | 1890,00 | 68445 | 1890 | 9975 | 68445 |
| | | | | | | 56580,00 | 485,00 | 56580 | 485 | | |
| 68 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 58 | ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В2, КОМПЛЕКТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (РЕАНИМАЦИОННЫЙ ЗАЛ, ИЗОЛЯТОР) VRS 60-35/35.4D (М) Подвесная | комплект | 1 | 527112,00 | -- | 527112 | -- | | 527112 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 527112 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | У6118-504-101<br>6118-0504-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м$^3$/час | шт. | 1 | 42159,00<br>35824,00 | 805,00<br>201,00 | 42159<br>35824 | 805<br>201 | 5530 | 42159 |
| 70 | | У6118-504-101<br>6118-0504-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м$^3$/час | шт. | 1 | 42159,00<br>35824,00 | 805,00<br>201,00 | 42159<br>35824 | 805<br>201 | 5530 | 42159 |
| 71 | | Ц13-340108-0201<br>1334-0108-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 41780,00<br>41769,00 | --<br>-- | 83560<br>83538 | --<br>-- | 22 | 83560 |
| 72 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 95 | Секция бактерицидная с ультрафиолетовым облучател LB 70-40 | шт | 1 | 1699625,66<br>-- | --<br>-- | 1699626<br>-- | --<br>-- | 1699626 | 1699626 |
| 73 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 96 | Секция бактерицидная с ультрафиолетовым облучател LB 100-5 | шт | 1 | 1750302,58<br>-- | --<br>-- | 1750303<br>-- | --<br>-- | 1750303 | 1750303 |
| 74 | | У6111-101-1801<br>6111-0101-1801<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | м$^2$ изолируемой поверхности | 100 | 5096,00<br>3184,00 | 354,00<br>110,00 | 509600<br>318400 | 35400<br>11000 | 155800 | 509600 |
| 75 | | С1234-304-0104<br>234-304-0104 РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм СТ РК 3364-2019 | м$^2$ | 110 | 4064,00<br>-- | --<br>-- | 447040<br>-- | --<br>-- | 447040 | 447040 |
| 76 | | С1246-301-0502<br>246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 140 | 784,00<br>-- | --<br>-- | 109760<br>-- | --<br>-- | 109760 | 109760 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6816708 | 61313 | 789895 | 6816708 |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 1148208 | 17067 | 4817292 | |
| | | | | | | | | 4760170 | | | |

## РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование

Электрооборудование и электроосвещение

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 5521,00 | -- | 27605 | -- | 155 | 27605 |
| | | | | | | 5490,00 | -- | 27450 | -- | | |
| 78 | | С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 722,00 | -- | 722 | -- | 722 | 722 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 79 | | С1247-204-1831 247-204-1831 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 9155,00 | -- | 9155 | -- | 9155 | 9155 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 80 | | С1247-204-1833 247-204-1833 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8915,00 | -- | 8915 | -- | 8915 | 8915 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 81 | | С1247-204-1834 247-204-1834 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 8034,00 | -- | 8034 | -- | 8034 | 8034 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 82 | | К.П. "Прайс-лист" поз.74 | Выключатель автоматический ВА57-39-34 400А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 136095,98 | -- | 136096 | -- | 136096 | 136096 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 83 | | Ц13-080303-1007 1308-0303-1007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 28945,00 | 496,00 | 28945 | 496 | 7129 | 28945 |
| | | | | | | 21320,00 | 121,00 | 21320 | 121 | | |
| 84 | | К.П. "Прайс-лист" поз.62 | Пускатель магнитный на 380В 400А ПМЛ-8100В-400А | шт. | 1 | 19139,62 | -- | 19140 | -- | 19140 | 19140 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 85 | | У6119-602-103 6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 20663,00 | 582,00 | 20663 | 582 | 4289 | 20663 |
| | | | | | | 15792,00 | 169,00 | 15792 | 169 | | |
| 86 | | С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 14030,00 | -- | 14030 | -- | 14030 | 14030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 16 | 5521,00 | -- | 88336 | -- | 496 | 88336 |
| | | | | | | 5490,00 | -- | 87840 | -- | | |
| 88 | | С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 8 | 542,00 | -- | 4336 | -- | 4336 | 4336 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 89 | | С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 3900,00 | -- | 27300 | -- | 27300 | 27300 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 90 | | С1247-204-0662 247-204-0662 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 2457,00 | -- | 2457 | -- | 2457 | 2457 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 91 | | У6119-602-103 6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 20663,00 | 582,00 | 20663 | 582 | 4289 | 20663 |
| | | | | | | 15792,00 | 169,00 | 15792 | 169 | | |
| 92 | | С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2022 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 14030,00 | -- | 14030 | -- | 14030 | 14030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 93 | | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 15 | 5521,00 | -- | 82815 | -- | 465 | 82815 |
| | | | | | | 5490,00 | -- | 82350 | -- | | |
| 94 | | С1247-204-2818 247-204-2818 РСНБ РК 2022 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 14 | 3900,00 | -- | 54600 | -- | 54600 | 54600 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 95 | | С1247-204-0663 247-204-0663 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 2428,00 | -- | 2428 | -- | 2428 | 2428 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 96 | | У6119-602-103 6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 20663,00 | 582,00 | 20663 | 582 | 4289 | 20663 |
| | | | | | | 15792,00 | 169,00 | 15792 | 169 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | | С1247-201-0804<br>247-201-0804 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 30161,00<br>-- | --<br>-- | 30161<br>-- | --<br>-- | 30161 | 30161 |
| 98 | | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 11 | 5521,00<br>5490,00 | --<br>-- | 60731<br>60390 | --<br>-- | 341 | 60731 |
| 99 | | С1247-204-0613<br>247-204-0613 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 722,00<br>-- | --<br>-- | 3610<br>-- | --<br>-- | 3610 | 3610 |
| 100 | | С1247-204-0657<br>247-204-0657 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 2152,00<br>-- | --<br>-- | 4304<br>-- | --<br>-- | 4304 | 4304 |
| 101 | | К.П. "Прайс-лист" поз.73 | Выключатель автоматический ВА57-39-34 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 40030,95<br>-- | --<br>-- | 80062<br>-- | --<br>-- | 80062 | 80062 |
| 102 | | К.П. "Прайс-лист" поз.76 | Выключатель автоматический ВА57-39-34 200А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 117322,68<br>-- | --<br>-- | 117323<br>-- | --<br>-- | 117323 | 117323 |
| 103 | | К.П. "Прайс-лист" поз.75 | Выключатель автоматический ВА57-39-34 320А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 122868,21<br>-- | --<br>-- | 122868<br>-- | --<br>-- | 122868 | 122868 |
| 104 | | У6119-401-105<br>6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 98 | 2837,00<br>2764,00 | 22,00<br>6,00 | 278026<br>270872 | 2156<br>588 | 4998 | 278026 |
| | | | | | Установочные материалы | | | | | | |
| 105 | | К.П. "Прайс-лист" поз.50 | Распределительная коробка У191 | шт. | 150 | 328,38<br>-- | --<br>-- | 49257<br>-- | --<br>-- | 49257 | 49257 |
| 106 | | У6119-402-101<br>6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 70 | 1052,00<br>1005,00 | 1,00<br>-- | 73640<br>70350 | 70<br>-- | 3220 | 73640 |
| 107 | | К.П. "Прайс-лист" поз.53 | Выключатель однополюсный 250В, 6А на одну цепь С14-003 | шт. | 54 | 507,29<br>-- | --<br>-- | 27394<br>-- | --<br>-- | 27394 | 27394 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | | К.П. "Прайс-лист" поз.54 | Выключатель однополюсный 250В, 6А на две цепи С54-001 | шт. | 16 | 532,23 | -- | 8516 | -- | 8516 | 8516 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 109 | | У6119-402-101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 168 | 1052,00 | 1,00 | 176736 | 168 | 7728 | 176736 |
| | | | | | | 1005,00 | -- | 168840 | -- | | |
| 110 | | С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 100 | 422,00 | -- | 42200 | -- | 42200 | 42200 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 111 | | С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 60 | 614,00 | -- | 36840 | -- | 36840 | 36840 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 112 | | К.П. "Прайс-лист" поз.42 | Штепсельная розеткас заземляющим котактом 250В, 16А, пылевлагозащищенная | шт. | 8 | 2206,23 | -- | 17650 | -- | 17650 | 17650 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 113 | | К.П. "Прайс-лист" поз.51 | Коробка распределительная КР-3 | шт. | 1 | 526,21 | -- | 526 | -- | 526 | 526 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 114 | | К.П. "Прайс-лист" поз.70 | Коробка соединительная КСК-10 | шт. | 1 | 18021,87 | -- | 18022 | -- | 18022 | 18022 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 115 | | Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 6043,00 | 821,00 | 12086 | 1642 | 182 | 12086 |
| | | | | | | 5131,00 | 243,00 | 10262 | 486 | | |
| 116 | | К.П. "Прайс-лист" поз.71 | Кнопка управления КУ121-1М | шт. | 2 | 5356,69 | -- | 10713 | -- | 10713 | 10713 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | | Провода и кабели | | | | | | |
| 117 | | С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0309 | 4952683,00 | -- | 153038 | -- | 153038 | 153038 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 118 | | С1243-106-0911 243-106-0911 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,05665 | 7769528,00 | -- | 440144 | -- | 440144 | 440144 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | | С1243-106-1015<br>243-106-1015 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01545 | --<br>27266491,00 | --<br>-- | --<br>421267 | --<br>-- | 421267 | 421267 |
| 120 | | С1243-106-1017<br>243-106-1017 РСНБ РК 2022 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0412 | --<br>43790818,00 | --<br>-- | --<br>1804182 | --<br>-- | 1804182 | 1804182 |
| 121 | | С1243-301-0704<br>243-301-0704 РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,0309 | --<br>210518,00 | --<br>-- | --<br>6505 | --<br>-- | 6505 | 6505 |
| | | | **Трубы** | | | | | | | | |
| 122 | | С1241-207-0101<br>241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 2371,4 | --<br>122,00 | --<br>-- | --<br>289311 | --<br>-- | 289311 | 289311 |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 4876045<br>847050 | 6278<br>1702 | 4022717<br>-- | 4876045 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 02-01-05 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | |
| 123 | | Ц13-100701-0601<br>1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2568,00<br>2542,00 | 11,00<br>3,00 | 2568<br>2542 | 11<br>3 | 15 | 2568 |
| 124 | | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 70 | 9185,00<br>9088,00 | 3,00<br>-- | 642950<br>636160 | 210<br>-- | 6580 | 642950 |
| 125 | | Ц13-080103-3001<br>1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 5 | 6043,00<br>5131,00 | 821,00<br>243,00 | 30215<br>25655 | 4105<br>1215 | 455 | 30215 |
| 126 | | С1248-302-0502<br>248-302-0502 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М | шт. | 5 | 1711,00<br>-- | --<br>-- | 8555<br>-- | --<br>-- | 8555 | 8555 |
| 127 | | У6119-101-201<br>6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 110 | 270,00<br>255,00 | 1,00<br>-- | 29700<br>28050 | 110<br>-- | 1540 | 29700 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | С1243-303-0411<br>243-303-0411 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВнг 2х0,5 | км | 0,89095 | 52663,00<br>-- | --<br>-- | 46920<br>-- | --<br>-- | 46920 | 46920 |
| 129 | | С1243-303-0412<br>243-303-0412 РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВнг 4х0,5 | км | 0,00515 | 94708,00<br>-- | --<br>-- | 488<br>-- | --<br>-- | 488 | 488 |
| 130 | | У6119-301-201<br>6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 20 | 1239,00<br>1217,00 | 5,00<br>-- | 24780<br>24340 | 100<br>-- | 340 | 24780 |
| 131 | | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20,4 | 55,00<br>-- | --<br>-- | 1122<br>-- | --<br>-- | 1122 | 1122 |
| | | | | | Звуковое оповещение о пожаре | | | | | | |
| 132 | | Ц13-080103-3001<br>1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 11 | 6043,00<br>5131,00 | 821,00<br>243,00 | 66473<br>56441 | 9031<br>2673 | 1001 | 66473 |
| 133 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 72 | Звукосигнальное устройство ЗСУ-1 | шт. | 11 | 4797,86<br>-- | --<br>-- | 52776<br>-- | --<br>-- | 52776 | 52776 |
| 134 | | Ц13-100702-0501<br>1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 6 | 2330,00<br>2316,00 | --<br>-- | 13980<br>13896 | --<br>-- | 84 | 13980 |
| 135 | | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка УК-П | шт. | 6 | 281,00<br>-- | --<br>-- | 1686<br>-- | --<br>-- | 1686 | 1686 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 922213<br>787084 | 13567<br>3891 | 121562<br>-- | 922213 |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Локальная смета 02-01-06 Телефонизация** | | | | | | | | |
| 136 | | У6119-101-201<br>6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 80 | 270,00<br>255,00 | 1,00<br>-- | 21600<br>20400 | 80<br>-- | 1120 | 21600 |
| 137 | | С1243-303-0101<br>243-303-0101 РСНБ РК 2022 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 | км | 0,14935 | 19886,00 | -- | 2970 | -- | 2970 | 2970 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | | С1243-303-0201<br>243-303-0201 РСНБ РК 2022 | Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4 | км | 0,0309 | --<br>29360,00 | --<br>-- | --<br>907 | --<br>-- | 907 | 907 |
| 139 | | У6119-302-101<br>6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 85 | --<br>984,00 | --<br>5,00 | --<br>83640 | --<br>425 | 1785 | 83640 |
| 140 | | С1243-907-0103<br>243-907-0103 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм | м | 86,7 | 958,00<br>99,00 | --<br>-- | 81430<br>8583 | --<br>-- | 8583 | 8583 |
| 141 | | У6119-301-201<br>6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 20 | --<br>1239,00 | --<br>5,00 | --<br>24780 | --<br>100 | 340 | 24780 |
| 142 | | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20,4 | 1217,00<br>55,00 | --<br>-- | 24340<br>1122 | --<br>-- | 1122 | 1122 |
| 143 | | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2022 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 1 | --<br>281,00 | --<br>-- | --<br>281 | --<br>-- | 281 | 281 |
| 144 | | Ц13-100202-0204<br>1310-0202-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования | номер | 1 | --<br>27771,00 | --<br>2009,00 | --<br>27771 | --<br>2009 | 4040 | 27771 |
| 145 | | У6119-201-101<br>6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 | м | 83 | 21722,00<br>1329,00 | 425,00<br>5,00 | 21722<br>110307 | 425<br>415 | 4150 | 110307 |
| 146 | | У6119-101-201<br>6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 92 | 1274,00<br>270,00 | 1,00<br>1,00 | 105742<br>24840 | 83<br>92 | 1288 | 24840 |
| 147 | | С1243-304-0102<br>243-304-0102 РСНБ РК 2022 | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,175 | 255,00<br>179621,00 | --<br>-- | 23460<br>31434 | --<br>-- | 31434 | 31434 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | | У6119-301-201<br>6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 50 | 1239,00 | 5,00 | 61950 | 250 | 850 | 61950 |
| | | | | | | 1217,00 | -- | 60850 | -- | | |
| 149 | | С1241-207-0301<br>241-207-0301 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 50 | 46,00 | -- | 2300 | -- | 2300 | 2300 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 150 | | К.П. "Прайс-лист" поз.61 | Розетка сетевая RJ-45 cat.5e с подрезетником и рамкой | шт. | 7 | 1513,26 | -- | 10593 | -- | 10593 | 10593 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 151 | | У6119-302-101<br>6119-0302-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 42 | 984,00 | 5,00 | 41328 | 210 | 882 | 41328 |
| | | | | | | 958,00 | -- | 40236 | -- | | |
| 152 | | С1243-907-0102<br>243-907-0102 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм | м | 43,26 | 67,00 | -- | 2898 | -- | 2898 | 2898 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 457304 | 3581 | 75543 | 457304 |
| | | | | | | | | 378180 | 508 | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8.Локальная смета 02-01-07. Система медицинских газов** | | | | | | | | |
| 153 | | У6114-102-301<br>6114-0102-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 228,12 | 1481,00 | 58,00 | 337846 | 13231 | 4791 | 337846 |
| | | | | | | 1402,00 | 15,00 | 319824 | 3422 | | |
| 154 | | К.П. "Прайс-лист" | труба медная ДКРНТ, наружный диаметр 12 мм | шт | 115 | 3856,82 | -- | 443534 | -- | 443534 | 443534 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 155 | | К.П. "Прайс-лист" | Труба медная ДКРНТ, наружный диаметр 10 мм | шт | 50,5 | 3485,71 | -- | 176028 | -- | 176028 | 176028 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 156 | | К.П. "Прайс-лист" | Труба медная ДКРНТ, наружный диаметр 8 мм | шт | 62,62 | 3174,05 | -- | 198759 | -- | 198759 | 198759 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 157 | | У6119-602-104<br>6119-0602-0104<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг | шт. | 1 | 24188,00 | 1009,00 | 24188 | 1009 | 4334 | 24188 |
| | | | | | | 18845,00 | 295,00 | 18845 | 295 | | |
| 158 | | С1247-201-0830<br>247-201-0830 РСНБ РК 2022 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 72891,00 | -- | 72891 | -- | 72891 | 72891 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 80 | Вентиль магистральный кислородный К-1104 с манометром от 1 до 2,5 МПа | шт | 2 | --<br>29754,10 | --<br>-- | --<br>59508 | --<br>-- | 59508 | 59508 |
| 160 | | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 3 | --<br>5521,00 | --<br>-- | --<br>16563 | --<br>-- | 93 | 16563 |
| 161 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 94 | Аварийно-сигнальное устройства | шт | 3 | 5490,00<br>13028,91 | --<br>-- | 16470<br>39087 | --<br>-- | 39087 | 39087 |
| 162 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 79 | Вакуумметр | шт | 1 | --<br>16505,13 | --<br>-- | --<br>16505 | --<br>-- | 16505 | 16505 |
| 163 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 81 | Клипсы пластмассовые с замком (для крепления медных труб) | шт | 300 | --<br>3027,38 | --<br>-- | --<br>908214 | --<br>-- | 908214 | 908214 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2293123<br>355139 | 14240<br>3717 | 1923744<br>-- | 2293123 |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.Локальная смета 02-01-08 Технологическое оборудование** | | | | | | | | |
| 164 | | К.П. "Прайс-лист" поз.2 | Облучатель-рециркулятор 88Вт/220В в 1 фаза | ШТ | 16 | 96107,40<br>-- | --<br>-- | 1537718<br>-- | --<br>-- | 1537718 | 1537718 |
| 165 | | К.П. "Прайс-лист" поз.3 | Облучатель-рециркулятор 100Вт/220В в 1 фаза | ШТ | 1 | 134627,40<br>-- | --<br>-- | 134627<br>-- | --<br>-- | 134627 | 134627 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1672346<br>-- | --<br>-- | --<br>1672346 | 1672346 |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1672345 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Протокол согласования** | | | | | | | | |
| | | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 166 | | Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | $м^2$ | 1141,01 | 911,00<br>911,00 | --<br>-- | 1039460<br>1039460 | --<br>-- | -- | 1039460 |
| 167 | | Е12-150101-101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим. | Трубопроводы из напорных полимерных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 158 | 1404,00<br>1395,00 | 9,00<br>2,00 | 221832<br>220410 | 1422<br>316 | -- | 221832 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | | Е11-460302-0501<br>1146-0302-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для прокладки кабелей | м борозд | 250 | 997,00<br>654,00 | 343,00<br>104,00 | 249250<br>163500 | 85750<br>26000 | -- | 249250 |
| | | | **Отделочные работы АС-14-15-16-17** | | | | | | | | |
| 169 | | У6109-202-205<br>6109-0202-0205<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретанового двухкомпонентного износостойкого глянцевого защитного лака | $м^2$ | 638,14 | 4142,00<br>1684,00 | 11,00<br>-- | 2643176<br>1074628 | 7020<br>-- | 1561528 | 2643176 |
| 170 | | У6109-401-802<br>6109-0401-0802<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного | м | 449,2 | 854,00<br>312,00 | 6,00<br>2,00 | 383617<br>140150 | 2695<br>898 | 240772 | 383617 |
| 171 | | У6109-401-802<br>6109-0401-0802<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного шириной 100 мм | м | 118,51 | 854,00<br>312,00 | 6,00<br>2,00 | 101208<br>36975 | 711<br>237 | 63522 | 101208 |
| | | | **Проемы АС-18** | | | | | | | | |
| 172 | | Е11-100501-106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 139,88 | 7712,00<br>4212,00 | 612,00<br>198,00 | 1078755<br>589175 | 85606<br>27696 | 403974 | 1078755 |
| 173 | | Е11-100106-401<br>1110-0106-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Приборы фрамужные. Установка( раздвижной решетки) | комплект | 1 | 5343,00<br>5336,00 | 7,00<br>2,00 | 5343<br>5336 | 7<br>2 | -- | 5343 |
| 174 | | С1222-509-0701<br>222-509-0701 РСНБ РК 2022 | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,098 | 1045837,00<br>-- | --<br>-- | 102492<br>-- | --<br>-- | 102492 | 102492 |
| 175 | | У6108-202-102<br>6108-0202-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка блока дверного из металлопластикового профиля , площадь проема более 3 $м^2$ | $м^2$ | 2,67 | 4921,00<br>3335,00 | 509,00<br>166,00 | 13139<br>8904 | 1359<br>443 | 2876 | 13139 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | | С1223-203-0707 223-203-0707 РСНБ РК 2022 | Блок дверной из металлопластиковых профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 22-16, двупольный | $м^2$ | 2,67 | 103838,00 | -- | 277247 | -- | 277247 | 277247 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 177 | | Е11-100405-101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ | м откоса | 34,234 | 2175,00 | 16,00 | 74459 | 548 | 14755 | 74459 |
| | | | | | | 1728,00 | 5,00 | 59156 | 171 | | |
| 178 | | С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022 | Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной | $1000м^2$ | 0,0349187 | 3715098,00 | -- | 129726 | -- | 129726 | 129726 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 179 | | Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Двери. Заполнение оцинкованной сталью с полимерным покрытием с двух сторон | $м^2$ | 4,84 | 10967,00 | 26,00 | 53080 | 126 | 29577 | 53080 |
| | | | | | | 4830,00 | 8,00 | 23377 | 39 | | |
| 180 | | Е12-060101-1206 1206-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Приборы дверные. Смена замков накладных | шт. | 2 | 4625,00 | -- | 9250 | -- | 202 | 9250 |
| | | | | | | 4524,00 | -- | 9048 | -- | | |
| 181 | | С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 врезной ЗВ8 | шт. | 2 | 6191,00 | -- | 12382 | -- | 12382 | 12382 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 182 | | Е11-100106-401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка( раздвижной решетки) | комплект | 1 | 5343,00 | 7,00 | 5343 | 7 | -- | 5343 |
| | | | | | | 5336,00 | 2,00 | 5336 | 2 | | |
| | | | **Пробивка отверстий** | | | | | | | | |
| 183 | | Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925 | отверстие | 17 | 14355,00 | 4974,00 | 244035 | 84558 | -- | 244035 |
| | | | | | | 9381,00 | 1511,00 | 159477 | 25687 | | |
| | | | **Перегородки** | | | | | | | | |
| 184 | | Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили Монтаж. Перемычки | т конструкций | 0,02466 | 305679,00 | 48158,00 | 7538 | 1187 | 101 | 7538 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | | Е11-150406-113 1115-0406-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности. Отделка декоративная - по трафарету краска акриловая матовая для внутренних работ | $м^2$ | 137,3 | 12351,00 | 2,00 | 1695792 | 274 | 9886 | 1695792 |
| | | | | | | 12277,00 | 1,00 | 1685632 | 137 | | |
| 195 | | С1236-202-0403 236-202-0403 РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 3,18536 | 323,00 | -- | 1029 | -- | 1029 | 1029 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Подраздел 1.азное** | | | | | | | | |
| 196 | | Е11-210103-101 1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15; 1,25 | Поручень -отбойник из металлического оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах | м поручней | 100,4 | 3600,00 | 11,00 | 361440 | 1104 | 108834 | 361440 |
| | | | | | | 2505,00 | 3,00 | 251502 | 301 | | |
| 197 | | Прайс-лист | Поручень -отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой | м | 100,4 | 14007,57 | -- | 1406360 | -- | 1406360 | 1406360 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 198 | | Прайс-лист | Кронштейн | шт | 168 | 860,00 | -- | 144480 | -- | 144480 | 144480 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 199 | | Прайс-лист | Заглушки левая и правая | шт | 88 | 1809,81 | -- | 159263 | -- | 159263 | 159263 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 200 | | Прайс-лист | Металлический стеллаж с полимерным покрытием 1800x1200x500 | шт | 8 | 145947,00 | -- | 1167576 | -- | | 1167576 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1167576 | |
| 201 | | Прайс-лист | Металлический стеллаж с полимерным покрытием 750x700x300 | шт | 3 | 96760,00 | -- | 290280 | -- | | 290280 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 290280 | |
| 202 | | Прайс-лист | Логотип с подсветкой и буквы для текста | шт | 1 | 120000,00 | -- | 120000 | -- | 120000 | 120000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Локальная смета 02-01-03. Отопление и Вентиляция** | | | | | | | | |
| 203 | | Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 41780,00 | -- | 125340 | -- | 33 | 125340 |
| | | | | | | 41769,00 | -- | 125307 | -- | | |
| 204 | | К.П. "Прайс-лист" поз. 95 | Секция бактерицидная с ультрафиолетовым облучател LB 70-40 | шт | 3 | 1720021,17 | -- | 5160064 | -- | | 5160064 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 5160064 | |
| 205 | | К.П. "Прайс-лист" | Секция бактерицидной обработки воздуха 700X400/17 | шт | 2 | -683059,34 | -- | -1366119 | -- | | -1366119 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -1366119 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | | К.П. "Прайс-лист" | Секция бактерицидной обработки воздуха 700Х400/11 | шт | 2 | -556889,14 | -- | -1113778 | -- | | -1113778 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -1113778 | |
| 207 | | К.П. "Прайс-лист" | Секция бактерицидной обработки воздуха 1000Х500/17 | шт | 1 | -792174,81 | -- | -792175 | -- | | -792175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -792175 | |
| 208 | | У6118-501-101 6118-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка кондиционеров на 6-й этаж с автогидроподъемника | шт. | 6 | 35107,00 | 24418,00 | 210642 | 146508 | 24 | 210642 |
| | | | | | | 10685,00 | 4150,00 | 64110 | 24900 | | |
| 209 | | К.П. "Прайс-лист" | Кондиционер настенный Gree-12: Pular NEW R410A - GWH12AGBXB-K3NNA4B (без соединительной инсталляции) | комплект | 1 | 158000,00 | -- | 158000 | -- | 158000 | 158000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 210 | | К.П. "Прайс-лист" | Сплит система XIGMA XG-TXC27RHA | комплект | 2 | 125000,00 | -- | 250000 | -- | 250000 | 250000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 211 | | К.П. "Прайс-лист" | Сплит система XIGMA XG-TXC35RHA | комплект | 2 | 152000,00 | -- | 304000 | -- | 304000 | 304000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 212 | | К.П. "Прайс-лист" | Сплит система Roland FU-07HS | комплект | 1 | 123000,00 | -- | 123000 | -- | 123000 | 123000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 213 | | У6118-101-302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 79,65 | 7263,00 | 129,00 | 578498 | 10275 | 35763 | 578498 |
| | | | | | | 6685,00 | 37,00 | 532460 | 2947 | | |
| 214 | | У6118-101-303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм | $м^2$ | 96,52 | 6670,00 | 102,00 | 643788 | 9845 | 43241 | 643788 |
| | | | | | | 6120,00 | 29,00 | 590702 | 2799 | | |
| 215 | | У6118-101-310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр от 1100 до 1600 мм | $м^2$ | 293,84 | 5774,00 | 102,00 | 1696632 | 29971 | 110484 | 1696632 |
| | | | | | | 5296,00 | 29,00 | 1556177 | 8521 | | |
| 216 | | С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 94,002 | 784,00 | -- | 73698 | -- | 73698 | 73698 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | | У6118-301-201 6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т | шт. | 19 | 18917,00 | 517,00 | 359423 | 9823 | 3591 | 359423 |
| | | | | | | 18211,00 | 132,00 | 346009 | 2508 | | |
| 218 | | С1246-402-0105 246-402-0105 РСНБ РК 2022 | Вентилятор осевой канальный ГОСТ 11442-90 Р , 220 В | комплект | 19 | 32124,00 | -- | 610356 | -- | 610356 | 610356 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Отопление** | | | | | | | | |
| 219 | | Е11-180301-0407 1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Регистры сварные из профильной трубы 60х60, диаметр нитки 80 мм. Установка | м труб нитки регистра | 93,6 | 1491,00 | 107,00 | 139558 | 10015 | 8050 | 139558 |
| | | | | | | 1298,00 | 32,00 | 121493 | 2995 | | |
| 220 | | К.П. "Прайс-лист" | Изготовление регистров сварных из профильнной трубы 60х60 мм | шт | 93,6 | 5400,00 | -- | 505440 | -- | 505440 | 505440 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 221 | | Е11-160301-304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 34,5 | 2784,00 | 73,00 | 96048 | 2519 | 37915 | 96048 |
| | | | | | | 1612,00 | 19,00 | 55614 | 656 | | |
| 222 | | Е11-160301-303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 16 | 2439,00 | 73,00 | 39024 | 1168 | 12064 | 39024 |
| | | | | | | 1612,00 | 19,00 | 25792 | 304 | | |
| 223 | | Е11-160301-302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 47 | 2394,00 | 73,00 | 112518 | 3431 | 33323 | 112518 |
| | | | | | | 1612,00 | 19,00 | 75764 | 893 | | |
| 224 | | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,5 | 708,00 | -- | 8850 | -- | 8850 | 8850 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | | Е11-160601-101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 50 | 8497,00 | 170,00 | 424850 | 8500 | 79250 | 424850 |
| | | | | | | 6742,00 | 24,00 | 337100 | 1200 | | |
| 226 | | С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2022 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 15 | 331,00 | -- | 4965 | -- | 4965 | 4965 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 227 | | С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022 | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 3 | 5307,00 | -- | 15921 | -- | 15921 | 15921 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 228 | | С1242-207-4002 242-207-4002 РСНБ РК 2022 | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 32 | 6862,00 | -- | 219584 | -- | 219584 | 219584 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Локальная смета 02-01-07.Система медицинских газов** | | | | | | | | |
| 229 | | У6119-302-103 6119-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка короба полимерного для монтажа розеток, периметр до 320 мм | м | 32 | 1723,00 | 13,00 | 55136 | 416 | 1312 | 55136 |
| | | | | | | 1669,00 | 1,00 | 53408 | 32 | | |
| 230 | | У6119-402-102 6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 190 | 921,00 | 1,00 | 174990 | 190 | 2850 | 174990 |
| | | | | | | 905,00 | -- | 171950 | -- | | |
| 231 | | К.П. "Прайс-лист" | Металлические пикроватные полочки с полимерным покрытием | шт | 16 | 9375,00 | -- | 150000 | -- | 150000 | 150000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 232 | | К.П. "Прайс-лист" | Mosaic Суппорт/Рамка 8 М Dip Кр.65 | шт | 41 | 4921,00 | -- | 201761 | -- | 201761 | 201761 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 233 | | К.П. "Прайс-лист" | Mosaic Розетка 2к+3 Нем.Ст | шт | 190 | 3483,00 | -- | 661770 | -- | 661770 | 661770 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 234 | | К.П. "Прайс-лист" | Канал ПВХ для установки розеток | шт | 32 | 7656,00 | -- | 244992 | -- | 244992 | 244992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 235 | | К.П. "Прайс-лист" | DLP Заглушка 80х35 | шт | 32 | 1578,00 | -- | 50496 | -- | 50496 | 50496 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | | К.П. "Прайс-лист" | Суппорт/Рамка 4 М Dip Кр.65 | шт | 13 | 2161,00 | -- | 28093 | -- | 28093 | 28093 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 237 | | К.П. "Прайс-лист" | Установка держателей из нержавеющей трубы д=25мм | шт | 16 | 15625,00 | -- | 250000 | -- | 250000 | 250000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 238 | | К.П. "Прайс-лист" | Клапан быстроразъемный О2 стандарта DIN | шт | 16 | 45000,00 | -- | 720000 | -- | 720000 | 720000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 239 | | К.П. "Прайс-лист" | Клапан быстроразъемный AIRстандарта DIN | шт | 16 | 45000,00 | -- | 720000 | -- | 720000 | 720000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 240 | | К.П. "Прайс-лист" | Клапан быстроразъемный VAK стандарта DIN | шт | 16 | 45000,00 | -- | 720000 | -- | 720000 | 720000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 241 | | К.П. "Прайс-лист" | Тройник медный 12мм х 0,9мм | шт | 40 | 1880,00 | -- | 75200 | -- | 75200 | 75200 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 242 | | К.П. "Прайс-лист" | Тройник медный 10мм х 0,9мм | шт | 2 | 1610,00 | -- | 3220 | -- | 3220 | 3220 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 243 | | К.П. "Прайс-лист" | Тройник медный 8мм х 0,9мм | шт | 3 | 456,00 | -- | 1368 | -- | 1368 | 1368 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 244 | | К.П. "Прайс-лист" | Отвод медный 12 мм х 0,9мм | шт | 10 | 1342,00 | -- | 13420 | -- | 13420 | 13420 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 245 | | К.П. "Прайс-лист" | Припой Harris E.0 Tup P 050 x1/8x20 | шт | 2 | 16340,00 | -- | 32680 | -- | 32680 | 32680 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 246 | | К.П. "Прайс-лист" | Клапан запорный К-1104-16(ВМ-06) 12мм | шт | 3 | 47500,00 | -- | 142500 | -- | 142500 | 142500 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | | Локальная смета02-01-02 Водопровод и канализация | | | | | | |
| | | | | | Водопровод В1 | | | | | | |
| 247 | | У6114-103-301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 54,7 | 5255,00 | 21,00 | 287449 | 1149 | 821 | 287449 |
| | | | | | | 5219,00 | -- | 285479 | -- | | |
| 248 | | С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные | м | 55,425 | 292,00 | -- | 16184 | -- | 16184 | 16184 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 249 | | У6114-0103-0901 6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 9 | 1815,00 | -- | 16335 | -- | 4716 | 16335 |
| | | | | | | 1291,00 | -- | 11619 | -- | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | | С1241-221-0102<br>241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 40 | 8,00 | -- | 320 | -- | 320 | 320 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 251 | | У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 54,7 | 322,00 | 2,00 | 17613 | 109 | 219 | 17613 |
| | | | | | | 316,00 | -- | 17285 | -- | | |
| | | | | Водопровод Т3 | | | | | | | |
| 252 | | У6114-103-301<br>6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 56,7 | 5255,00 | 21,00 | 297959 | 1191 | 851 | 297959 |
| | | | | | | 5219,00 | -- | 295917 | -- | | |
| 253 | | С1241-205-1102<br>241-205-1102 РСНБ РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные | м | 56,7 | 239,00 | -- | 13551 | -- | 13551 | 13551 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 254 | | У6114-0103-0901<br>6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 11 | 1815,00 | -- | 19965 | -- | 5764 | 19965 |
| | | | | | | 1291,00 | -- | 14201 | -- | | |
| 255 | | С1241-221-0102<br>241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 22 | 8,00 | -- | 176 | -- | 176 | 176 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 256 | | У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 56,7 | 322,00 | 2,00 | 18257 | 113 | 227 | 18257 |
| | | | | | | 316,00 | -- | 17917 | -- | | |
| | | | | Водопровод В2 | | | | | | | |
| 257 | | У6114-102-503<br>6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. | м | 4 | 6239,00 | 137,00 | 24956 | 548 | 11064 | 24956 |
| | | | | | | 3336,00 | 31,00 | 13344 | 124 | | |
| | | | | Канализация | | | | | | | |
| 258 | | У6114-103-101<br>6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35,5 | 3045,00 | 4,00 | 108098 | 143 | 496 | 108098 |
| | | | | | | 3027,00 | 1,00 | 107459 | 36 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | | С1241-203-0101<br>241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 35,429 | 339,00 | -- | 12010 | -- | 12010 | 12010 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 260 | | У6115-103-103<br>6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 8 | 10425,00 | 246,00 | 83400 | 1968 | 3600 | 83400 |
| | | | | | | 9729,00 | 80,00 | 77832 | 640 | | |
| 261 | | С1244-101-0105<br>244-101-0105 РСНБ РК 2022 | Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | 21729,00 | -- | 173832 | -- | 173832 | 173832 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 262 | | К.П. "Прайс-лист" | Мойка с двумя чашами стальная из нержавеющей стали размерами 500х600х160 мм | шт | 2 | 21200,00 | -- | 42400 | -- | 42400 | 42400 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 263 | | У6115-104-201<br>6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 | Установка смесителя | шт. | 22 | 3538,00 | -- | 77836 | -- | 990 | 77836 |
| | | | | | | 3493,00 | -- | 76846 | -- | | |
| 264 | | С1244-104-0403<br>244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 8 | 11364,00 | -- | 90912 | -- | 90912 | 90912 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 265 | | С1244-104-0401<br>244-104-0401 РСНБ РК 2022 | Смеситель для моек локтевой с двумя чашами двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 2 | 4235,00 | -- | 8470 | -- | 8470 | 8470 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 266 | | С1244-104-0401<br>244-104-0401 РСНБ РК 2022 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 3 | 4235,00 | -- | 12705 | -- | 12705 | 12705 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 267 | | С1244-104-0404<br>244-104-0404 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 5 | 3735,00 | -- | 18675 | -- | 18675 | 18675 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | **Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование** | | | | | | | | |
| 268 | | К.П. "Прайс-лист" | Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма (595х595) 18 36W 6400K Lezard | шт | 86 | 5000,00 | -- | 430000 | -- | 430000 | 430000 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | | К.П. "Прайс-лист" | Светильник LED ДПБ Kompas 30w IP 65 4000K Megalight NEW | шт | 10 | --<br>7000,00 | --<br>-- | --<br>70000 | --<br>-- | 70000 | 70000 |
| 270 | | К.П. "Прайс-лист" | Светильник LED Спот ROUNDS PRO 12W 6500K Megalight NEW | шт | 7 | --<br>2015,00 | --<br>-- | --<br>14105 | --<br>-- | 14105 | 14105 |
| 271 | | К.П. "Прайс-лист" | Светильник светодиодный аварийно-эвакуационный односторонний Sirius | шт | 5 | --<br>3000,00 | --<br>-- | --<br>15000 | --<br>-- | 15000 | 15000 |
| 272 | | К.П. "Прайс-лист" | Светильник LED ДПБ Kompas FOX 18W IP54 4000K Megalight NEW | шт | 2 | --<br>5400,00 | --<br>-- | --<br>10800 | --<br>-- | 10800 | 10800 |
| 273 | | К.П. "Прайс-лист" | Светильник светодиодный СЕ Офис М (прикроватный) | шт | 15 | --<br>40500,00 | --<br>-- | --<br>607500 | --<br>-- | 607500 | 607500 |
| 274 | | К.П. "Прайс-лист" | Блок аварийного питания БАП универсальный 6,4V 1500mAh 1,5 h IP20 MEGALIGHT | шт | 10 | --<br>20000,00 | --<br>-- | --<br>200000 | --<br>-- | 200000 | 200000 |
| 275 | | У6119-301-201<br>6119-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка открытая по потолку с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 2820 | --<br>1239,00<br>1217,00 | --<br>5,00<br>-- | --<br>3493980<br>3431940 | --<br>14100<br>-- | 47940 | 3493980 |
| 276 | | С1241-207-0101<br>241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 224,3 | 122,00<br>-- | --<br>-- | 27365<br>-- | --<br>-- | 27365 | 27365 |
| 277 | | У6119-101-102<br>6119-0101-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 2820 | 385,00<br>366,00 | 2,00<br>-- | 1085700<br>1032120 | 5640<br>-- | 47940 | 1085700 |
| 278 | | У6119-102-101<br>6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 250 | 768,00<br>689,00 | 3,00<br>-- | 192000<br>172250 | 750<br>-- | 19000 | 192000 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | | У6119-301-201 6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 730 | 1239,00 | 5,00 | 904470 | 3650 | 12410 | 904470 |
| | | | | | | 1217,00 | -- | 888410 | -- | | |
| 280 | | С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 744,6 | 55,00 | -- | 40953 | -- | 40953 | 40953 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 281 | | С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 100 | 67,00 | -- | 6700 | -- | 6700 | 6700 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 282 | | С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 10 | 246,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | 2460 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 283 | | С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 70 | 2695,00 | -- | 188650 | -- | 188650 | 188650 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 284 | | С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2022 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П | шт. | 1 | 63547,00 | -- | 63547 | -- | 63547 | 63547 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| 285 | | К.П. "Прайс-лист" | управление звукового сигнала СОНАТА К | шт | 1 | 42000,00 | -- | 42000 | -- | 42000 | 42000 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | | | Локальная смета 02-01-06 Телефонизация | | | | | | |
| 286 | | К.П. "Прайс-лист" | Коммутатор TP-Link TL-SG2218 | шт | 1 | 93915,00 | -- | 93915 | -- | | 93915 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 93915 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 33747456 | 509473 | 13746670 | 33747456 |
| | | | | | | | | 16051551 | 121523 | 3439763 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 3417376 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 64851136 | 694348 | 31592735 | 64851136 |
| | | | | | | | | 22635078 | 184015 | 9929401 | |
| | | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 9849891 | | | |
| | | | ИТОГО ПО АВР № 3: | Тенге | | | | | | | 64851136 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9849891 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2023 Г | ТЕНГЕ | | | 64 851 136 |
| | | НДЦС РК 8.04-09-2022 табл 1 п.2.39 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | 6,30% | | | 3 465 078 |
| | | | ИТОГО : | | | | 68 316 214 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | сметная прибыль 5% | 5% | | | 2 923 316 | | | | | |
| | | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4 | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | 1 366 324 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АВР № 3** | | | | **72 605 855** | | | | | |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2024 г.-100%, К=1,079** | 1,079 | | | **78 341 717** | | | | | |
| | | | **С учетом скидки по договору** | 2,00% | | | **76 774 883** | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | 12% | | | **9 212 986** | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АВР № 3 В ЦЕНАХ 2024 Г С НДС** | | | | **85 987 869** | | | | | |

**Принял:** **Сдал:**

**Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница"**
**Директор _____ Айманов Н.Б.**
**МП**

**Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287**
**Директор _____ Игнатьева Т.Л.**
**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО " Alem Construction Group ", БИН**
**Эксперт _____ Исаков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023.**
**МП**

**Авторский надзор ИП «Стрельцов И.А.», аттестат KZ71VJE00064006 от 31.03.202**
**Эксперт авторского надзора _____ Стрельцов И.А.**
**МП**