Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«11» 08 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс» г. Тараз ул. Махамбет батыра, д.8 А
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Абдрасилова Нургали Баталовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства Жамбылской области» руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Иль-ЖарД
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Elite progect company GS» 11-21
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области», №83-е от 10.02.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
25	посещений в смену	25	25	25	25

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	527,92	527,92
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	1495,27	1495,27
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту				Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2			число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание1 этажное в осях размерами 12,00м на 36,00 м. Высота этажа 3,0м. Для приема посетителей предусмотрены кабинеты врачей, процедурные для внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, кабинет для прививок, перевязочная, кабинет физиолечения, кабинет акушерско-гинекологического приема.
Для изоляции больных с неясным диагнозом при кабинете первичного приема предусмотрен изолятор с отдельным выходом наружу.
Прием детей производится через фильтр-бокс (изолятор). В левом крыле здания располагается лаборатория по проведению общеклинических исследований крови, мочи, кала. Лаборатория оснащена соответствующим оборудованием для проведения анализов.
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к 1 надпойменной террасе р.Аса.
Рельеф относительно ровный, спланированный.
Высотные отметки поверхности (по выработкам) в пределах участка колеблятся от 452,00 м по 451,90 м.
Геолого-литологическое строение площадки приведено на инженерно-геологических и геолого-литологических колонках и разрезах.
По данным инженерно-геологических исследований грунты представлены двумя инженерно-геологическими элементами (ИГЭ):
ИГЭ 1 - почвенно - растительный слой;
ИГЭ 2 - супесь непросадочная мощностью до 6,0 м;
ИГЭ 2:природная влажность 11,8%;
удельный вес грунта 20,4 кН/м3;
удельный вес в сухом состоянии 17,9 кН/м3;
удельный вес твердых частиц 27,0 кН/м3;
расчетное сопротивление грунтов - 250 кПа.
Подземные воды в период изысканий выработками были вскрыты на глубине 3,6 метров от поверхности земли.
Возможно - максимальный уровень подземных вод по архивным данным может находиться на глубине 2,5 м от поверхности земли.
Подземные воды в период изысканий выработками до пройденной глубины не вскрыты. Грунты не просадочные.
Грунты до глубины 2.0 м не засолены.Сухой остаток 0,10 - 0,28%.
Грунты согласно СН РК 2.01-01-2013 табл. 4 по содержанию водорастворимых сульфатов (S04=530-1300 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости w4 на портландцементе по ГОСТ 10178 - 85 являются слабоагрессивными. Грунты по содержанию водорастворимых хлоридов (0,25 S04 - CI=242-235 мг/кг) являются слабоагрессивными для железобетонных конструкций. Для заглубленных бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется использовать бетон марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178 - 85 с примесями и шлакопортландцементе.
Коэффициент фильтрации для супеси - 0,5 м/сут,
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.

Наружная отделка.
В проекте заложены современные долговечные отделочные материалы, улучшающие технологические показатели здания, а так же внешний вид - цоколь здания керамическая плитка, фасад - облицовка керамогранитом, окна четырехкамерные из ПВХ со стеклопакетом. Кровля здание имеет размеры в осях А-В (12,00м) и 1-7 (36,00м) двухскатная с минимальным уклоном i=57,7% устанавливаемых по ж/б плитам. Утеплитель- минплита γ=225кг/м³ ГОСТ9573-96 -180мм.
Проектом предусматривается Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области.

Врачебная амбулатория на 25 посещений в смену предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи непосредственно в амбулатории или на дому населению в с.Каракемер, а также для осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний.
Сельская врачебная амбулатория располагается в отдельно стоящем здании в центре села и имеет удобные для посетителей подходы и подъезды к зданию. Амбулатория оказывает населению в с.Каракемер внебольничную помощь по следующим специальностям: терапии, педиатрии, хирургии, акушерству, гинекологии. Для оказания специализированной медицинской помощи населению в амбулатории могут организовываться часы приема врачей-специалистов различного профиля из центральной районной поликлиники. Соотношение взрослых посетителей и детей принято 20:5 (табл.7 Пособия, раздел IV). Прием детей и взрослых производится по графику. Для приема посетителей предусмотрены кабинеты врачей, процедурные для внутримышечных инъекций и внутривенных вливаний, кабинет для прививок, перевязочная, кабинет физиолечения, кабинет акушерско-гинекологического приема. Для изоляции больных с неясным диагнозом при кабинете первичного приема предусмотрен изолятор с отдельным выходом наружу. Прием детей производится через фильтр-бокс. В левом крыле здания располагается лаборатория по проведению общеклинических исследований крови, мочи, кала. Лаборатория оснащена соответствующим оборудованием для проведения анализов. Общий штат персонала ВА принят ориентировочно 17 человек, в том числе: врачи - 4 человека, медсестры - 8 человек, младший медперсонал - 2 человека, техперсонал - 2 человека, административная служба - 1 человек. Для отдыха и приема пищи предусмотрена комната персонала. Для хранения уборочного инвентаря предусмотрено специальное помещение, оборудованное шкафами для хранения инвентаря и дезосредств, раковиной для забора воды на мойку полов и сливом. Подогрев воды на мойку полов производится электрокипятильником.
В период эксплуатации на предприятии должна быть составлена схема обращения медицинских отходов, назначено ответственное лицо за сбор и хранение отходов, заключены договора с организациями, занимающимися вывозом и утилизацией отходов.
Противопожарные мероприятия организуются согласно действующим нормам и правилам и в соответствии с требованиями органов противопожарного надзора.
Проектом предусматривается установка огнетушителей внутри здания и пожарного щита на территории СВА.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.10.2021 года;
месяц, год

окончание работ 29.07.2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3,06
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,06
фактически, месяц: 3,06

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых

а счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

2. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

3. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

4. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Каракемер Жамбылского района Жамбылской области»

_____

наименование объекта (комплекса)

отовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «КазМунайКурылыс»

генеральный директор Абдрасилов Н.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____ г.
подпись дата

М.П.