Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» июля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ҚазМұнайҚұрылыс» Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау, ул. Энгельса, дом №13. БИН 040740007891
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мырзамуратова Бакытжана Кудайбергенович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковске», расположенного по адресу: Костанайская область город Лисаковск, 2 микрорайон, здание 35.

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска», в лице руководителя Жарковой Людмилы Степановны.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) постановления акимата города Лисаковска о предоставлении соответствующего права на землю от «17» июня 2008 г. №870;
   наименование органа вынесшего решение

   б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 140 от 16.06.2015 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»
   наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строн-Холдинг» Гос лицензия №12016888 от 19 ноября 2012 год. г. Костанай. Заказ № 26-13. РП ТОМ 1-ОПЗ;1.1-ПРП;1.2-ЭП;2-ГП;3-АС;4-ТХ;5-ОВ;6-ВК;7-ЭОМ,СС,ПС;8-ТС;9-НВК;10-ЭС,ЭН,НСС;11-ПОС;12-Смета;13-Раздел «ООС».
   наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» от 24.12.1013 года № 115.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-Экономические показатели.

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Количество	Примечание	Количество	Примечание
1	Мощность, вместимость, пропускная способность	мест	280,00		280,00	
2	Общая площадь здания	м2	4928,50		4928,50	
3	Водопроводная сеть	п.м	214,2		214,2	
4	Водопроводная сеть	п.м	78		78	
5	Тепловая сеть	п.м	121,1		121,1	
6	Канализационная сеть	п.м	168,85		168,85	
7	Наружные сети электроснабжения	п.м	315,34		315,34	
8	Наружное освещение	п.м	360		360	
9	Наружные слабые силовые сети	п.м	314,5		314,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88 и по ГОСТ 24698-81 из ПВХ профиля ГОСТ 30970-2002.

Окна – ПВХ профиль с тройным остеклениемпо ГОСТ 30674-99.

Витражи – выполнены по системе ТАТПРОФ.

Полы- приняты в соответствие с СНиП РК 3.02-03-2002; керамическая плитка, керамогранитная плитка, линолеум, паркет.

Стены –кирпичные

Перегородки – из пеноблоков

Внутренняя отделка –улучшенная с покраской водоэмульсией и маслом, обои, облицовка керамической плиткой.

Водопровод -полиэтиленовые трубы 100 SDR 26-160х6,2, 110х4,2 мм 2.

Тепловая сеть–стальные трубы диам. 159х4, 59х3 мм

Канализационная сеть полиэтиленовые трубы SDR 23.1-160х4,7 мм 2.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015 года;** окончание работ **октябрь 2015 год;**

начало работ **февраль 2016 года;** окончание работ **15 июля 2016 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,5 (десятьс половиной);**
фактически, месяц: **10,5(десять с половиной);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство детского сада на 280 мест в городе Лисаковске»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Мырзамуратов Б.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.