Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО«Передвижная механизированная колонна-615»

Договор № 11-02-6-211 от 13.06.2024г.

Наименование объекта: «Строительство 15-ти одноквартирных и 2-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, с.Өлеңті»

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**165247550**
			Отдел 1. Локальная смета 2-01-01-01.Оноквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС				**151559763**
			Раздел 1. Землянные работы				**871601**
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	868,8	356	309293
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	16,8	7 291	122489
3	3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	598,2	93	55633
4	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	5,7	3 803	21677
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	598,2	606	362509
			Раздел 2. Фундаменты				**56586157**
6	6	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	Монолитные подушки л.3-АС 60	25 233	1513980

1		2	3	4	5	6	7
7	7	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	$м^3$	202,8	68 497	13891192
8	8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,82285	334 630	944610
9	9	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	427,8	6 000	2566800
10	10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 770	4 163	7368510
11	11	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	89,4	19 584	1750810
12	12	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	$м^3$	98,34	12 537,28	1232916
13	13	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	480	3 339	1602720
					ФБС л.4-АС		
14	14	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	285	8 034	2289690
15	15	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	240	6 084	1460160
16	16	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	405	5 399	2186595
17	17	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	305,025	56 388	17199750
18	18	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	9,15	60 421	552852
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
19	19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	13,95	102 384	1428257
20	20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,785	334 630	597315
		Раздел 3. Стены л.6-АС					89952538
21	25	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	497,42	42 826	21302509

1		2	3	4	5	6	7
22	26	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	20 216	361,88	7315766
23	27	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита́ теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	158,3316	34 448	5454207
24	28	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1 690,92	120	202910
25	29	С1213-101-0401 213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	80,3208	111 568	8961231
26	30	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	84,7	29 077	2462822
27	31	СПрайс СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	5 586	361,88	2021462
28	32	Е11-140301-0203 1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7 798	4 866	37945068
29	33	С1213-102-0101 213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	35,7504	86 086	3077609
30	34	Е11-140301-0204 1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,7048	446 966	1208954
		Раздел 4.	**Перемычки л.8-АС**				**4149467**
31	35	У6104-0802-0404 6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	6,07544	214 414	1302659
32	36	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,07544	440 158	2674154
33	37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	339 867	12181
34	38	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	56	1 698	95088
35	39	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,476	137 364	65385
		Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-02-01.Двухквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС**				**13687787**
		Раздел 5.	**Землянные работы**				**202830**

1		2	3	4	5	6	7
36	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	204,16	356	72681
37	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	3,74	7 291	27268
38	3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	141,96	93	13202
39	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,96	3 803	3651
40	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	141,96	606	86028
		Раздел 6.	**Фундаменты**				**13484957**
				Монолитные подушки л.3-АС			
41	6	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	25,12	25 233	633853
42	7	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В15 F75, W4 СС	м^3	42,82	68 497	2933042
43	8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83702	334 630	280092
44	9	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	107	6 000	642000
45	10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	428,68	4 163	1784595
46	11	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	21,46	19 584	420273
47	12	СПрайс СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	23,606	12 537,28	295955
48	13	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	96	3 339	320544
				ФБС л.4-АС			
49	14	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	74	8 034	594516
50	15	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	44	6 084	267696

1		2	3	4	5	6	7
51	16	У6104-0202-0101 6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	104	5 399	561496
52	17	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	73,814	56 388	4162224
53	18	У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной В15 W4 F75 МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	$м^3$	1,6	60 421	96674
					Монолитный пояс 0,000 л.3-АС		
54	19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство В15 W4 F75 СС	$м^3$	3,4	102 384	348106
55	20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43	334 630	143891
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
			Оборудование	Тенге			165247550
			Итого без оборудования	Тенге			0,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге			165 247 550,00
			Итого	Тенге	5,90%		9 749 605,45
			Сметная прибыль -5%	Тенге			174 997 155,45
			Непредвиденные затраты -3%	Тенге	5%		0,00
			Итого	Тенге	3%		5 249 914,66
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 30%-1,0368	Тенге			180 247 070,11
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 70%-1,0557	Тенге			56 064 048,69
			Итого	Тенге			133 200 782,34
			НДС 12%	Тенге			189 264 831,03
			Итого	Тенге	12%		22 711 779,72
				Тенге			211 976 610,76

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор_____ Бижанов Е.Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Shine Project"
БИН: 030340010687

Эксперт по авторскому надзору_____ Алишева А.Т.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сарнати»
БИН: 181240004116

Эксперт по техническому надзору_____ Кушенов К.Б.