**Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

**Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»**

Договор № 11-02-6-211 от 13.06.2024г.

**Наименование объекта: «Строительство 15-ти одноквартирных и 2-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, с.Өлеңті»**

## Акт №3
## приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код. ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **61406445** |
| | | **Отдел 1.** | **Локальная смета 2-01-01-01.Оноквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС** | | | | **22915855** |
| | | **Раздел 1.** | **Стены л.6-АС** | | | | **-36957270** |
| 1 | 32 | **Е11-140301-0203**<br>**1114-0301-0203**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)** | **-7 594,9999995** | **4 866** | **-36957270** |
| | | **Раздел 2.** | **Кровля л.10,11-АС** | | | | **14015358** |
| 2 | 50 | **У6110-0101-0512**<br>**6110-0101-0512**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **$м^2$** | **610** | **5 334** | **3253740** |
| 3 | 51 | **С1224-103-0522**<br>**224-103-0522**<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** | **$м^2$** | **701,5** | **3 614** | **2535221** |
| 4 | 52 | **У6111-0403-0203**<br>**6111-0403-0203**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой** | **$м^2$** | **605,2** | **325** | **196690** |
| 5 | 53 | **У6110-0202-0203**<br>**6110-0202-0203**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых** | **м** | **56,8** | **2 248** | **127686** |
| 6 | 54 | **С1224-105-0111**<br>**224-105-0111**<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **м** | **56,8** | **1 832** | **104058** |
| 7 | 55 | **У6107-0104-0211**<br>**6107-0104-0211**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву** | **$м^2$** | **45,35** | **1 325** | **60089** |
| 8 | 56 | **С1214-204-0711**<br>**214-204-0711**<br>*РСНБ РК 2022* | **Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** | **$м^2$** | **45,35** | **3 015** | **136730** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Фронтон (2 шт) л.12-АС |
| 9 | 57 | У6107-0102-0204<br>6107-0102-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фронтонов | $м^2$ | 600 | 8 763 | 5257800 |
| 10 | 58 | Е11-100102-0208<br>1110-0102-0208<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 408 | 1 502 | 612816 |
| 11 | 59 | С1214-204-0602<br>214-204-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 448,8 | 2 170 | 973896 |
| 12 | 60 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 49,875 | 7 651 | 381594 |
| 13 | 61 | У6107-0109-0110<br>6107-0109-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7) | $м^3$ | 1,032 | 363 409 | 375038 |
| | | **Раздел 3.** | **Полы л.16-АС** | | | | **7823458** |
| | | | | | | | Тип к1 |
| 14 | 64 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 124,5 | 9 040 | 1125480 |
| | | | | | | | Тип л |
| 15 | 69 | У6109-0308-0102<br>6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из линолеума на мастике | $м^2$ | 1 000,5 | 6 101 | 6104050 |
| | | | | | | | Тип к2 |
| 16 | 76 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 65,7 | 9 040 | 593928 |
| | | **Раздел 4.** | **Проемы л.16-АС** | | | | **8567474** |
| | | **Подраздел 4.1.** | **Окна** | | | | **1977585** |
| 17 | 83 | У6108-0105-0204<br>6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 120 | 3 447 | 413640 |
| 18 | 84 | С1223-501-0105<br>223-501-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм | м | 120 | 1 825 | 219000 |
| 19 | 85 | У6112-0401-0202<br>6112-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив | м | 147 | 3 280 | 482160 |
| | | | | | | | Плинтуса л.16-АС |
| 20 | 86 | У6109-0401-0802<br>6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 1 247,4 | 542 | 676091 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 87 | У6109-0401-0401<br>6109-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из плиток керамических | м | 128,4 | 1 454 | 186694 |
| | | **Подраздел 4.2.** | **Двери** | | | | **6589889** |
| 22 | 88 | Е11-140303-0103<br>1114-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 31,5 | 5 506 | 173439 |
| 23 | 89 | С1223-207-0101<br>223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 31,5 | 58 830 | 1853145 |
| 24 | 90 | Е11-140303-0101<br>1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 195,3 | 5 597 | 1093094 |
| 25 | 91 | С1223-201-0103<br>223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 144,9 | 12 298 | 1781980 |
| 26 | 92 | С1223-201-0102<br>223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | $м^2$ | 50,4 | 14 666 | 739166 |
| 27 | 93 | С1223-502-0201<br>223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 210 | 601 | 126210 |
| 28 | 94 | С1223-502-0402<br>223-502-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД | шт. | 15 | 2 612 | 39180 |
| 29 | 95 | С1223-502-0902<br>223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 105 | 3 217 | 337785 |
| 30 | 96 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 534 | 835 | 445890 |
| | | **Раздел 5.** | **Внутренняя отделка л.17-АС** | | | | **19026620** |
| | | | Потолок | | | | |
| 31 | 97 | У6112-0501-0201<br>6112-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого | $м^2$ | 1 075,5 | 3 463 | 3724456 |
| 32 | 98 | У6107-0104-0210<br>6107-0104-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ | $м^2$ | 115,2 | 3 344 | 385229 |
| 33 | 99 | С1232-101-0201<br>232-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | $м^2$ | 120,96 | 1 033 | 124952 |
| 34 | 100 | У6112-0301-0303<br>6112-0301-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами | $м^2$ | 115,2 | 2 236 | 257587 |
| 35 | 101 | У6112-0302-0106<br>6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | $м^2$ | 115,2 | 1 435 | 165312 |
| | | | Стены | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 103 | У6112-0301-0202<br>6112-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами | $м^2$ | 3 483,45 | 1 894 | 6597654 |
| 37 | 104 | У6112-0302-0105<br>6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | $м^2$ | 3 483,45 | 1 284 | 4472750 |
| 38 | 105 | У6112-0102-0201<br>6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | $м^2$ | 231 | 14 280 | 3298680 |
| | | **Раздел 6.** | **Прочие** | | | | **7031419** |
| | | **Подраздел 6.1.** | **Крыльцо Кр-1 л.18-АС** | | | | **2493631** |
| 39 | 106 | У6101-0108-0101<br>6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, ПГС | $м^3$ | 7,5 | 11 061 | 82958 |
| 40 | 107 | У6103-0701-0101<br>6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки В15 | $м^3$ | 30 | 47 950 | 1438500 |
| 41 | 108 | У6103-0701-0810<br>6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,3705 | 62 633 | 23206 |
| 42 | 109 | С1214-403-0103<br>214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3705 | 396 815 | 147020 |
| 43 | 110 | У6109-0201-0101<br>6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 76,05 | 2 207 | 167842 |
| 44 | 111 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 76,05 | 8 338 | 634105 |
| | | **Подраздел 6.2.** | **Козырек Кз-1 л.18-АС** | | | | **4537788** |
| 45 | 112 | Е11-90701-127<br>1109-0701-0127<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 3,1644 | 712 935 | 2256012 |
| 46 | 113 | С1214-201-0302<br>214-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 3,132 | 450 181 | 1409967 |
| 47 | 114 | С1214-210-0201<br>214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0324 | 334 630 | 10842 |
| 48 | 115 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 162,864 | 254 | 41367 |
| 49 | 116 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 162,864 | 393 | 64006 |
| 50 | 117 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 66 | 5 334 | 352044 |
| 51 | 118 | С1224-103-0522<br>224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 75,9 | 3 614 | 274303 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 119 | Е11-340108-0711<br>1134-0108-0711<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | Каркасы потолков. Облицовка профлистом | $м^2$ поверхности | 16,5 | 4 719 | 77864 |
| 53 | 120 | С1214-204-0710<br>214-204-0710<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 18,15 | 2 831 | 51383 |
| | | **Раздел 7.** | **Отмостка л.7-АС** | | | | **3408796** |
| 54 | 121 | У6101-0108-0101<br>6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, ПГС | $м^3$ | 68,1 | 11 061 | 753254 |
| 55 | 122 | У6103-0701-0101<br>6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки В10 F75, W10 СС | $м^3$ | 54,3 | 48 905 | 2655542 |
| | | **Отдел 2.** | **Локальная смета 2-01-01-02.Оноквартирный жилой дом. Отопление, вентиляция** | | | | **6677278** |
| | | **Раздел 8.** | **Отопление** | | | | **5598185** |
| 56 | 1 | Е11-180101-0301<br>1118-0101-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31* | Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка | котел | 15 | 11 511 | 172665 |
| 57 | 3 | У6114-0103-0312<br>6114-0103-0312<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 214,5 | 4 719 | 1012226 |
| 58 | 4 | У6114-0103-0313<br>6114-0103-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 660 | 5 032 | 3321120 |
| 59 | 8 | У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 874,5 | 352 | 307824 |
| 60 | 9 | У6116-0301-0103<br>6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 105 | 5 586 | 586530 |
| 61 | 11 | У6114-0203-0101<br>6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 105 | 1 127 | 118335 |
| 62 | 14 | У6116-0701-0105<br>6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка кранов воздушных | шт. | 105 | 757 | 79485 |
| | | **Раздел 9.** | **Вентиляция** | | | | **1079093** |
| | | | | ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3 | | | |
| 63 | 16 | У6118-0101-0302<br>6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 54 | 14 376 | 776304 |
| 64 | 17 | У6118-0202-0301<br>6118-0202-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$ | шт. | 45 | 1 398 | 62910 |
| 65 | 18 | С1246-304-1005<br>246-304-1005<br>*СпрСЦ 05.2024* | Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6 | шт. | 45 | 3 287 | 147915 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 19 | У6111-0101-1101<br>6111-0101-1101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | $м^3$ изоляции | 0,9 | 91 295 | 82166 |
| 67 | 20 | С1234-202-0101<br>234-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна толщ. 60 мм | $м^3$ | 0,927 | 10 570 | 9798 |
| | | **Отдел 3.** | **Локальная смета 2-01-01-03.Оноквартирный жилой дом. Водопровод, канализация** | | | | **7418676** |
| | | **Раздел 10.** | **Водоснабжение ВК.СО** | | | | **3371535** |
| | | **Подраздел 10.1.** | **Водопровод В1** | | | | **2454435** |
| 68 | 1 | У6114-0103-0301<br>6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм. | м | 225 | 5 762 | 1296450 |
| 69 | 2 | У6114-0103-0302<br>6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 75 | 6 222 | 466650 |
| 70 | 5 | У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 300 | 352 | 105600 |
| 71 | 9 | У6114-0502-0101<br>6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 15 | 2 286 | 34290 |
| 72 | 12 | У6114-0801-0101<br>6114-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм | сальник | 15 | 10 344 | 155160 |
| 73 | 13 | У6114-0301-0103<br>6114-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм | врезка | 15 | 26 419 | 396285 |
| | | **Подраздел 10.2.** | **Водопровод Т3** | | | | **917100** |
| 74 | 19 | У6114-0103-0301<br>6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм. | м | 150 | 5 762 | 864300 |
| 75 | 24 | У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 150 | 352 | 52800 |
| | | **Раздел 11.** | **Канализация** | | | | **4047141** |
| | | **Подраздел 11.1.** | **К1** | | | | **754641** |
| 76 | 25 | У6114-0103-0101<br>6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 105 | 3 328 | 349440 |
| 77 | 26 | У6114-0103-0102<br>6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 112,5 | 3 200 | 360000 |
| 78 | 32 | У6121-0201-0142<br>6121-0201-0142<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм | км | 0,0045 | 10 044 743 | 45201 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подраздел 11.2. | Санитарно-техническое оборудование | | | | 3292500 |
| 79 | 40 | У6115-0103-0105<br>6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 15 | 13 251 | 198765 |
| 80 | 41 | С1244-101-0102<br>244-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | комплект | 15 | 10 870 | 163050 |
| 81 | 42 | С1244-104-0101<br>244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 15 | 9 054 | 135810 |
| 82 | 43 | С1244-104-0409<br>244-104-0409<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 15 | 9 414 | 141210 |
| 83 | 44 | У6115-0102-0101<br>6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 15 | 10 423 | 156345 |
| 84 | 45 | С1244-101-0302<br>244-101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | комплект | 15 | 64 823 | 972345 |
| 85 | 46 | У6115-0101-0102<br>6115-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка ванн купальных стальных | комплект | 15 | 11 921 | 178815 |
| 86 | 47 | С1244-102-0203<br>244-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм | шт. | 15 | 43 298 | 649470 |
| 87 | 48 | У6115-0104-0201<br>6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 15 | 3 886 | 58290 |
| 88 | 49 | С1244-104-0505<br>244-104-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 15 | 9 945 | 149175 |
| 89 | 50 | С1244-104-0604<br>244-104-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 15 | 2 001 | 30015 |
| 90 | 51 | У6115-0103-0201<br>6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 15 | 5 452 | 81780 |
| 91 | 52 | С1244-102-0602<br>244-102-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм | шт. | 15 | 15 074 | 226110 |
| 92 | 53 | С1244-104-0407<br>244-104-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 15 | 8 037 | 120555 |
| 93 | 54 | С1244-104-0601<br>244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 15 | 2 051 | 30765 |
| | | Отдел 4. | Локальная смета 2-01-01-04.Оноквартирный жилой дом. Внутреннее газоснабжение | | | | 4753146 |
| 94 | 1 | У6117-0301-0801<br>6117-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики газовые поквартирные. Установка | счетчик | 15 | 14 365 | 215475 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2 | С1245-802-0102<br>245-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч | шт. | 15 | 23 949 | 359235 |
| 96 | 3 | Ц13-110301-0101<br>1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 30 | 2 630 | 78900 |
| 97 | 4 | С1245-803-0601<br>245-803-0601<br>*СпрСЦ 05.2024* | Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД | шт. | 15 | 28 022 | 420330 |
| 98 | 5 | С1245-803-0602<br>245-803-0602<br>*СпрСЦ 05.2024* | Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД | шт. | 15 | 36 155 | 542325 |
| 99 | 6 | У6117-0101-0102<br>6117-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 15 | 9 189 | 137835 |
| 100 | 7 | 513-301-0101<br>513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | шт. | 15 | 102 203 | 1533045 |
| 101 | 8 | У6114-0102-0305<br>6114-0102-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 255 | 2 004 | 511020 |
| 102 | 9 | С1241-101-0102<br>241-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 30 | 409 | 12270 |
| 103 | 10 | С1241-101-0103<br>241-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм | м | 225 | 350 | 78750 |
| 104 | 11 | У6117-0401-0201<br>6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Газопроводы.Испытание пневматическое | м газопровода | 255 | 2 242 | 571710 |
| 105 | 12 | С1242-207-3701<br>242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 15 | 2 530 | 37950 |
| 106 | 13 | С1242-207-3702<br>242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 15 | 3 796 | 56940 |
| 107 | 14 | С1242-207-3703<br>242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 15 | 7 365 | 110475 |
| 108 | 15 | С1241-102-0123<br>241-102-0123<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм | м | 31,5 | 1 124 | 35406 |
| 109 | 16 | У6111-0501-0203<br>6111-0501-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | $м^2$ | 72 | 322 | 23184 |
| 110 | 17 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА | $м^2$ | 72 | 393 | 28296 |
| | | **Отдел 5.** | **Локальная смета 2-01-01-05.Оноквартирный жилой дом. Электроосвещение** | | | | **4606410** |
| | | | | | Монтажные работы ЭОМ.СО | | |
| 111 | 1 | У6119-0602-0101<br>6119-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 15 | 16 190 | 242850 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2 | У6119-0602-0102<br>6119-0602-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг | шт. | 15 | 18 340 | 275100 |
| 113 | 3 | Ц13-110301-0101<br>1311-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт. | 90 | 2 630 | 236700 |
| 114 | 4 | У6119-0602-0201<br>6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание, однофазного | шт. | 15 | 2 251 | 33765 |
| 115 | 5 | Е11-210401-0110<br>1121-0401-0110<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Патроны подвесные. Установка | шт. | 45 | 1 575 | 70875 |
| 116 | 6 | Е11-210401-0109<br>1121-0401-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Патроны настенные или потолочные. Установка | шт. | 90 | 1 764 | 158760 |
| 117 | 7 | У6119-0402-0101<br>6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 465 | 1 153 | 536145 |
| 118 | 10 | У6124-0203-0303<br>6124-0203-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 45 | 1 327 | 59715 |
| 119 | 11 | У6124-0203-0305<br>6124-0203-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 750 | 1 688 | 1266000 |
| 120 | 12 | У6124-0203-0302<br>6124-0203-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм | м | 600 | 1 054 | 632400 |
| 121 | 13 | У6124-0203-0104<br>6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 150 | 7 294 | 1094100 |
| | | **Отдел 6.** | **Локальная смета 2-01-02-01.Двухквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС** | | | | **15035079** |
| | | **Раздел 12.** | **Кровля л.10,11-АС** | | | | **13614131** |
| 122 | 40 | У6107-0104-0104<br>6107-0104-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок | $м^2$ | 328,328 | 9 564 | 3140129 |
| 123 | 41 | С1215-204-0501<br>215-204-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3,92 | 103 018 | 403831 |
| 124 | 42 | С1234-101-0202<br>234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 63,597968 | 19 185 | 1220127 |
| 125 | 43 | С1261-105-0703<br>261-105-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$ | $м^2$ | 361,1608 | 120 | 43339 |
| 126 | 44 | Е11-140301-0302<br>1114-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 1,648 | 120 778 | 199042 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 45 | Е11-140301-0301<br>1114-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 12,174 | 212 850 | 2591236 |
| 128 | 46 | Е11-140301-0303<br>1114-0301-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Устройство обрешетки с прозорами КОНТРОБРЕШЕТКА | $м^2$ | 28 | 1 944 | 54432 |
| 129 | 47 | С1215-204-0303<br>215-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,7 | 101 324 | 70927 |
| 130 | 48 | У6107-0115-0104<br>6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 14,522 | 9 593 | 139310 |
| 131 | 49 | У6107-0115-0106<br>6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 433,5 | 348 | 150858 |
| 132 | 50 | У6110-0101-0512<br>6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 433,5 | 5 334 | 2312289 |
| 133 | 51 | С1224-103-0522<br>224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 498,525 | 3 614 | 1801669 |
| 134 | 52 | У6111-0403-0203<br>6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | $м^2$ | 433,5 | 325 | 140888 |
| 135 | 53 | У6110-0202-0203<br>6110-0202-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых | м | 42,92 | 2 248 | 96484 |
| 136 | 54 | С1224-105-0111<br>224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 42,92 | 1 832 | 78629 |
| 137 | 55 | У6107-0104-0211<br>6107-0104-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву | $м^2$ | 36,28 | 1 325 | 48071 |
| 138 | 56 | С1214-204-0711<br>214-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 36,28 | 3 015 | 109384 |
| | | | | | Фронтон (2 шт) л.12-АС | | |
| 139 | 57 | У6107-0102-0204<br>6107-0102-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фронтонов | $м^2$ | 80 | 8 763 | 701040 |
| 140 | 58 | Е11-100102-0208<br>1110-0102-0208<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 54,4 | 1 502 | 81709 |
| 141 | 59 | С1214-204-0602<br>214-204-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 59,84 | 2 170 | 129853 |
| 142 | 60 | У6110-0203-0201<br>6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 6,65 | 7 651 | 50879 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 61 | У6107-0109-0110<br>6107-0109-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7) | $м^3$ | 0,1376 | 363 409 | 50005 |
| | | **Раздел 13.** | **Полы л.16-АС** | | | | **1420948** |
| | | | | Тип к1 | | | |
| 144 | 64 | У6109-0306-0102<br>6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 33,2 | 9 040 | 300128 |
| | | | | Тип л | | | |
| 145 | 69 | У6109-0308-0102<br>6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из линолеума на мастике | $м^2$ | 183,7109 | 6 101 | 1120820 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 61 406 444,84 |
| | | | Оборудование | Тенге | | | 1 533 045,00 |
| | | | Итого без оборудования | Тенге | | | 59 873 399,84 |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9% | Тенге | 5,90% | | 3 532 530,59 |
| | | | Итого | Тенге | | | 64 938 975,43 |
| | | | Сметная прибыль -5% | Тенге | 5% | | 0,00 |
| | | | Непредвиденные затраты -3% | Тенге | 3% | | 1 948 169,26 |
| | | | Итого | Тенге | | | 66 887 144,69 |
| | | | С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 30%-1,0368 | Тенге | | | 20 804 577,49 |
| | | | С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 70%-1,0557 | Тенге | | | 49 428 931,06 |
| | | | Итого | Тенге | | | 70 233 508,54 |
| | | | НДС 12% | Тенге | 12% | | 8 428 021,03 |
| | | | Итого | Тенге | | | 78 661 529,57 |

**Заказчик:**
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

**Подрядчик:**
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор_____ Бижанов Е.Т.

**Эксперт авторского надзора:**
ТОО "Shine Project"
БИН: 030340010687

Эксперт по авторскому надзору_____ Алишева А.Е.

**Эксперт технического надзора:**
ТОО «Сарнати»
БИН: 181240004116

Эксперт по техническому надзору_____ Кушенов К.Б.