Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»

Договор № 11-02-6-211 от 13.06.2024г.

Наименование объекта: «Строительство 15-ти одноквартирных и 2-х двухквартирных жилых домов по адресу: ЗКО, Сырымский р-н, с.Өлеңті»

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39806747**
			Отдел 1. Локальная смета 2-01-02-01.Двухквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС				**13937502**
			Раздел 1. Полы л.16-АС				**665308**
1	69	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	м²	Тип л 83,0891	6 101	506927
2	76	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	м²	Тип к2 17,52	9 040	158381
			Раздел 2. Проемы л.16-АС				**4635436**
			Подраздел 2.1. Окна				**2868729**
3	77	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	18,72	7 776	145567
4	78	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	17,68	8 874	156892
5	79	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	5,36	10 475	56146
6	80	С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м²	18,72	45 657	854699

1		2	3	4	5	6	7
7	81	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	17,68	49 806	880570
8	82	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,36	49 937	267662
9	83	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	32	3 447	110304
10	84	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	32	1 825	58400
11	85	У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	39,2	3 280	128576
12	86	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	Плинтуса л 16-АС 295,44	542	160128
13	87	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	34,24	1 454	49785
		Подраздел 2.2. Двери					1766707
14	88	Е11-140303-0103 1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	8,4	5 506	46250
15	89	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	8,4	58 830	494172
16	90	Е11-140303-0101 1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	53,76	5 597	300895
17	91	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	38,64	12 298	475195
18	92	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	13,44	14 666	197111
19	93	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	56	601	33656
20	94	С1223-502-0402 223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	4	2 612	10448
21	95	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	28	3 217	90076

1		2	3	4	5	6	7
22	96	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	142,4	835	118904
		Раздел 3.	**Внутренняя отделка л.17-АС**				**6109310**
			Потолок				
23	97	У6112-0501-0201 6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	м²	286,8	3 463	993188
24	98	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ**	м²	30,72	3 344	102728
25	99	С1232-101-0201 232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м²	32,256	1 033	33320
26	100	У6112-0301-0303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	м²	30,72	2 236	68690
27	101	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м²	30,72	1 435	44083
			Стены				
28	103	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	м²	952,8	1 894	1804603
29	104	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м²	952,8	1 284	1223395
30	105	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	м²	61,6	14 280	879648
31	106	У6107-0204-0101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой**	м²	92	6 298	579416
32	107	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м³	4,738	19 185	90899
33	108	У6112-0301-0204 6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	м²	92	1 329	122268
34	109	У6112-0304-0102 6112-0304-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями**	м²	92	1 816	167072
		Раздел 4.	**Прочие**				**1875043**
		Подраздел 4.1.	**Крыльцо Кр-1 (2шт) л.18-АС**				**664968**
35	110	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, ПГС**	м³	2	11 061	22122
36	111	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки В15**	м³	8	47 950	383600

1		2	3	4	5	6	7
37	112	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0988	62 633	6188
38	113	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	396 815	39205
39	114	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	20,28	2 207	44758
40	115	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	20,28	8 338	169095
		Подраздел 4.2.	**Козырек Кз-1 (2шт) л.18-АС**				**1210075**
41	116	Е11-90701-127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,84384	712 935	601603
42	117	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,8352	450 181	375991
43	118	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	334 630	2891
44	119	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	43,4304	254	11031
45	120	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	43,4304	393	17068
46	121	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	17,6	5 334	93878
47	122	С1224-103-0522 224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	20,24	3 614	73147
48	123	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Каркасы потолков. Облицовка профлистом	м² поверхности	4,4	4 719	20764
49	124	С1214-204-0710 214-204-0710 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,84	2 831	13702
		Раздел 5.	**Отмостка л.7-АС**				**652405**
50	125	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м³	13	11 061	143793
51	126	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В10 F75, W10 СС	м³	10,4	48 905	508612
		Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-02-02.Двухквартирный жилой дом. Отопление, вентиляция**				**1768318**
		Раздел 6.	**Отопление**				**1480560**

1		2	3	4	5	6	7
52	1	Е11-180101-0301 1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31*	Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	4	11 511	46044
53	3	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	57,2	4 719	269927
54	4	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	176	5 032	885632
55	8	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	233,2	352	82086
56	9	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	25,8	5 586	144119
57	11	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	28	1 127	31556
58	14	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	28	757	21196
		Раздел 7.	**Вентиляция**				**287758**
						BE1, BE2, BE3	
59	16	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	14,4	14 376	207014
60	17	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	12	1 398	16776
61	18	С1246-304-1005 246-304-1005 *СпрСЦ 05.2024*	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	шт.	12	3 287	39444
62	19	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,24	91 295	21911
63	20	С1234-202-0101 234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна толщ. 60 мм	м^3	0,2472	10 570	2613
		Отдел 3.	**Локальная смета 2-01-02-03.Двухквартирный жилой дом. Водопровод, канализация**				**1978314**
		Раздел 8.	**Водоснабжение ВК.СО**				**899076**
		Подраздел 8.1.	**Водопровод В1**				**654516**
64	1	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	60	5 762	345720

1		2	3	4	5	6	7
65	2	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	20	6 222	124440
66	5	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	80	352	28160
67	9	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4	2 286	9144
68	12	У6114-0801-0101 6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 344	41376
69	13	У6114-0301-0103 6114-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм	врезка	4	26 419	105676
		Подраздел 8.2.	**Водопровод ТЗ**				**244560**
70	19	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.	м	40	5 762	230480
71	24	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	352	14080
		Раздел 9.	**Канализация**				**1079238**
		Подраздел 9.1.	**К1**				**201238**
72	25	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	28	3 328	93184
73	26	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	30	3 200	96000
74	32	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0012	10 044 743	12054
		Подраздел 9.2.	**Санитарно-техническое оборудование**				**878000**
75	40	У6115-0103-0105 6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	13 251	53004
76	41	С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	4	10 870	43480
77	42	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36216
78	43	С1244-104-0409 244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	9 414	37656
79	44	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4	10 423	41692

1		2	3	4	5	6	7
80	45	С1244-101-0302 244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	64 823	259292
81	46	У6115-0101-0102 6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	4	11 921	47684
82	47	С1244-102-0203 244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	4	43 298	173192
83	48	У6115-0104-0201 6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	4	3 886	15544
84	49	С1244-104-0505 244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	9 945	39780
85	50	С1244-104-0604 244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	4	2 001	8004
86	51	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 452	21808
87	52	С1244-102-0602 244-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	4	15 074	60296
88	53	С1244-104-0407 244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	8 037	32148
89	54	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	4	2 051	8204
		Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-02-04.Двухквартирный жилой дом. Внутреннее газоснабжение**				**1267506**
90	1	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	4	14 365	57460
91	2	С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	4	23 949	95796
92	3	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	2 630	21040
93	4	С1245-803-0601 245-803-0601 *СпрСЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	4	28 022	112088
94	5	С1245-803-0602 245-803-0602 *СпрСЦ 05.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	4	36 155	144620
95	6	У6117-0101-0102 6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	4	9 189	36756
96	7	513-301-0101 513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4	102 203	408812

1		2	3	4	5	6	7
97	8	У6114-0102-0305 6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	68	2 004	136272
98	9	С1241-101-0102 241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	8	409	3272
99	10	С1241-101-0103 241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм**	м	60	350	21000
100	11	У6117-0401-0201 6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газопроводы.Испытание пневматическое**	м газопровода	68	2 242	152456
101	12	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	2 530	10120
102	13	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	3 796	15184
103	14	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	7 365	29460
104	15	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	8,4	1 124	9442
105	16	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м²	19,2	322	6182
106	17	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА**	м²	19,2	393	7546
		Отдел 5.	**Локальная смета 2-01-02-05.Двухквартирный жилой дом. Электроосвещение**				**2866448**
						Монтажные работы ЭОМ.СО	
107	1	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	4	16 190	64760
108	2	У6119-0602-0102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	шт.	4	18 340	73360
109	3	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	24	2 630	63120
110	4	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	шт.	4	2 251	9004
111	5	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	12	1 575	18900
112	6	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	24	1 764	42336

1		2	3	4	5	6	7
113	7	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	124	1 153	142972
114	8	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	724	782	566168
115	9	У6119-0201-0101 6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	28	1 457	40796
116	10	У6124-0203-0303 6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 327	7962
117	11	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основанням проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	200	1 688	337600
118	12	У6124-0203-0302 6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	160	1 054	168640
119	13	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	20	7 294	145880
						Материалы и оборудование не учтенные ценником	
120	14	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	4	13 689	54756
121	15	С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 872	7488
122	16	С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	4	17 169	68676
123	17	С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	4	2 516	10064
124	18	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	4	5 486	21944
125	19	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	4	4 817	19268
126	20	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	4	5 248	20992
127	21	С1247-204-0546 247-204-0546 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С16 30 мА	шт.	4	4 817	19268
128	22	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	4	5 486	21944
129	23	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	8	1 084	8672

1		2	3	4	5	6	7
130	24	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	12	128	1536
131	25	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	24	174	4176
132	26	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	36	3 796	136656
133	27	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	582	11640
134	28	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	613	12260
135	29	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	613	14712
136	30	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	40	846	33840
137	31	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 436	5744
138	32	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	16	1 849	29584
139	33	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	52	508	26416
140	34	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	300	398	119400
141	35	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	400	601	240400
142	36	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	24	1 345	32280
143	37	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	28	331	9268
144	38	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	24	78	1872
145	39	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	700	54	37800
146	40	С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	20	486	9720
147	41	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16,8	12 177	204574

1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 6.	**Локальная смета 4-01-01-01.Наружное элекроснабжение**				**354852**
148	1	**Е11-330204-0103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,185**	**264 337**	**48902**
149	2	**С1243-701-0702** **243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**185**	**246**	**45510**
150	3	**С1252-207-1169** **252-207-1169** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа DN 123 клиновой**	**шт.**	**34**	**780**	**26520**
151	4	**С1252-207-0706** **252-207-0706** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА25 анкерный**	**шт.**	**34**	**1 988**	**67592**
152	5	**С1261-107-0225** **261-107-0225** *РСНБ РК 2022*	**Дюбели монтажные 10 мм х 120 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**34**	**34**	**1156**
153	6	**С1243-906-2219** **243-906-2219** *РСНБ РК 2022*	**Фасадное крепление SF 50**	**шт.**	**238**	**694**	**165172**
		Отдел 7.	**Локальная смета 6-01.Наружные сети водопровода и канализации**				**12603244**
		Раздел 10.	**ВОДОПРОВОД**				**691735**
				Земляные работы В1			
154	1	**У6101-0102-0114** **6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	**м³**	**110**	**356**	**39160**
155	2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	**3,3**	**8 749**	**28872**
156	3	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м³**	**99**	**63**	**6237**
157	4	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м³**	**11**	**3 803**	**41833**
				В1			
158	5	**Е11-220501-0422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,11**	**1 306 121**	**143673**
159	6	**С1241-201-0603** **241-201-0603** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	**м**	**110**	**157**	**17270**

1		2	3	4	5	6	7
160	7	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**110**	**352**	**38720**
161	8	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,11**	**253 185**	**27850**
162	9	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**12**	**6 768**	**81216**
163	10	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**12**	**7 365**	**88380**
164	11	У6121-0601-0101 6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб до 50 мм**	**шт.**	**12**	**14 877**	**178524**
		Раздел 11. КАНАЛИЗАЦИЯ					**11911509**
					Земляные работы К1		
165	12	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	**м³**	**47,5**	**356**	**16910**
166	13	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м³**	**1,425**	**8 749**	**12467**
167	14	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м³**	**4,75**	**63**	**299**
168	15	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м³**	**42,75**	**3 803**	**162578**
169	16	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2 ДОРОБОТКА КОЛОДЕЦ**	**м³**	**285**	**356**	**101460**
170	17	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м³**	**114**	**63**	**7182**
					К1		
171	18	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,095**	**1 378 275**	**130936**
172	19	С1241-201-0910 241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**95,95**	**1 202**	**115332**
					Септик 1,5м³/сут Ф2000 19шт		
173	20	У6122-0401-0107 6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	**м³**	**46,455**	**90 414**	**4200182**
174	21	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**19**	**6 514**	**123766**

1		2	3	4	5	6	7
175	22	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	19	15 835	300865
176	23	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	19	79 307	1506833
177	24	С1225-101-0111 225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	38	51 325	1950350
178	25	С1225-101-0603 225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	89 911	1708309
179	26	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	190	457	86830
180	27	С1244-201-0301 244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	19	6 420	121980
181	28	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Люк. Укладка над подпольными каналами	м^2	5,7	5 662	32273
182	29	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2 потолков	5,7	3 279	18690
183	30	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	252,3618	4 163	1050582
184	31	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	10,45	25 233	263685
		Отдел 8.	**Локальная смета 6-02.Наружное газоснабжени**				**1720748**
185	1	У6123-0203-0101 6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	19	22 550	428450
186	2	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,23	2 843 626	654034
187	3	С1241-101-0108 241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	232,3	555	128926
188	4	С1242-207-3703 242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	7 365	139935
189	5	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00972	323 980	3149
190	6	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	0,16	254	41
191	7	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	м^2	0,16	393	63

1		2	3	4	5	6	7
192	8	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,19404	1 512 309	293448
193	9	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	42	1 731	72702
		Отдел 9.	**Локальная смета 7-01-01-01.Благоустройство**				**962231**
		Раздел 12.	**Вертикальная планировка в границах участка**				**962231**
194	1	У6101-0104-0201 6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 /выемка ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ/**	$м^3$	627,374	147	92224
195	2	У6101-0104-0209 6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.***	$м^3$	627,374	210	131749
196	3	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /насыпь высоких полов К-1,1/**	$м^3$	887,04	167	148136
197	4	У6101-0103-0216 6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2/недостаток природного грунта/**	$м^3$	746,99	454	339133

1		2	3	4	5	6	7
198	5	С3412-102-0306 412-102-0306 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**3 921,6975**	**64**	**250989**
		Отдел 10.	**Локальная смета 2-01-01-01.Оноквартирный жилой дом. Общестроительные работы АС**				**2347644**
		Раздел 13.	**Стены л.6-АС**				**2347644**
199	25	У6105-101-801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**м³**	**-532,95**	**42 826**	**-22824117**
200	25	У6105-0101-0801 6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	**м³**	**532,95**	**47 231**	**25171761**

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39 806 746,53**
			Оборудование	**Тенге**			**408 812,00**
			Итого без оборудования	**Тенге**			**39 397 934,53**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	**Тенге**	**5,90%**		**2 324 478,14**
			Итого	**Тенге**			**42 131 224,67**
			Сметная прибыль -5%	**Тенге**	**5%**		**0,00**
			Непредвиденные затраты -3%	**Тенге**	**3%**		**1 263 936,74**
			Итого	**Тенге**			**43 395 161,41**
			С учетом коэф. II кварт.2024г., доля 30%-1,0368	**Тенге**			**13 497 761,19**
			С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 70%-1,0557	**Тенге**			**32 068 590,33**
			Итого	**Тенге**			**45 566 351,52**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**5 467 962,18**
			Итого	**Тенге**			**51 034 313,70**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя_____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО «Передвижная механизированная колонна-615»
БИН:020740005207

Директор_____ Бижанов Е.Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Shine Project"
БИН: 030340010687

Эксперт по авторскому надзору_____ Алишева А.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Сарнати»
БИН: 181240004116

Эксперт по техническому надзору_____ Кушенов К.