Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «31» тамыз

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС. Түркістан облысы. Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Мұталиев Мәден Кеңесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО Шымкент қаласының Бадам ықшам ауданында (195-орам) газбен жабдықтау желілерін салу» объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы» ММ. Мақұлбеков Б.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Строй-проект-инвентаризация» ЖШС, 15-16-3**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ , 06.12.2018ж. №264 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық	м3/сағ	7701184,4		7701184,4	

шығысы					
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	8		8	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	2,2		2,2	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	16976		16976	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	220,5		220,5	
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	1		1	
ГРПШ-6	дана	42		42	
ГРПШ-10	дана	393		393	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Общий годовой расход газа – 7701,1844 тыс. м³/год; Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 8,0 м, в том числе: диаметром 63х5,8 мм составляет – 8,0 м; Протяженность газопровода высокого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 2,2 м в том числе: диаметром 57х4,0 мм - составляет – 2,2 м; Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 16976 м, в том числе: диаметром 110х10 мм составляет – 1556 м; диаметром 90х8,2 мм составляет – 485 м; диаметром 63х5,8 мм составляет – 14935 м; Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 220,5 м в том числе: диаметром 108х5,0 мм - составляет – 1,5 м; диаметром 57х3,5 мм - составляет - 219 м; Для понижения давления газа с высокого на среднее предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-13-2ВУ1 со счетчиком СТГ 100-650 -1шт; Для понижения давления газа с среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 – 42 шт; ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 393 шт;

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **маусым 2020**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **тамыз 2021**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4,5** ай;
нақты **5** ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және нақты қолданылған _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ОҚО Шымкент қаласының Бадам ықшам ауданында (195-орам) газбен жабдықтау желілерін салу
_____
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кенесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.

JANA KZ QURYLYS
БСН/БИН 030140000622