Форма КС-3

Заказчик: БИН 060140004630 ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область

Подрядчик: БИН/ИИН 090340005601 ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование стройки: КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 59 от 17.05.2023 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 59	17.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	203 853 261,67								21 841 420,89	203 853 261,67
в том числе за месяц		182 011 840,78							21 841 420,89	203 853 261,67
Итого:		182 011 840,78							6 552 426,27	61 155 978,50
АВАНС 30%		54 603 552,23							1 092 071,04	10 192 663,08
резерв 5%		9 100 592,04							**14 196 923,58**	**132 504 620,09**
К оплате с учетом аванса		**118 307 696,51**								

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
Павлодарская область БИН 060140004630

Руководитель _____ Махамбетов Р.А.

Технический надзор:
ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт _____ Джуматаев Е.А.
аттестат KZ KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

Подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Токпаев М. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 04-01-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	**1308-0301-0903** *РСНБ РК 2022*	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	шт.	1	79 468,72 36 977,16	34 912,92 13 581,62	79 469,0 36 977,0	34 913,0 13 582,0	7 579,0	36 402,0 9 270,0	125 141,0	
2	2	**КП** *ТОО Компания"Логан",г.Нур-Султан*	**Дизельный генератор ТСС АД-10С в утепленном блок-контейнере**	к-т	1	3 756 250,0		3 756 250,0		3 756 250,0		3 756 250,0	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					3 835 719,0 36 977,0	34 913,0 13 582,0	7 579,0 3 756 250,0	36 402,0 9 270,0	3 881 391,0	
			ИТОГО по акту					3 835 719,0 36 977,0	34 913,0 13 582,0	7 579,0 3 756 250,0	36 402,0 9 270,0	3 881 391,0	
			В том числе:							3 756 250,0			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								3881391*2/100	77 627,82	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**3 959 018,82**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3959018,82*12/100	475 082,26	
			НДС (12%)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НДС										**4 434 101,08**	4434101,08
								221705,05				**4212396,03**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%									**4212396,03**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район,БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 04-01-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Установка вручную**		3	26 289,45	2 145,35	78 868,0	6 436,0	630,0	60 149,0	150 138,0	
				комплект		23 933,95	1 128,0	71 802,0	3 384,0		11 121,0		
2	2	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**		3	183 716,0		551 148,0				551 148,0	
				шт.						551 148,0			
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					630 016,0	6 436,0	630,0	60 149,0	701 286,0	
								71 802,0	3 384,0	551 148,0	11 121,0		
			Раздел 2: МЕТИЗЫ										
3	3	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**		0,002386	408 199,0		974,0		974,0		1 052,0	
				т							78,0		
			Итого по разделу 2: МЕТИЗЫ					974,0	0,0	974,0	0,0	1 052,0	
								0,0	0,0	0,0	78,0		
			Раздел 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
4	4	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**		1 710	807,25	28,36	1 380 398,0	48 496,0	546 088,0	578 208,0	2 115 294,0	
				м		459,54	10,09	785 813,0	17 254,0		156 688,0		
5	5	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**		1,05336	305 504,0		321 806,0		321 806,0		347 550,0	
				т							25 744,0		
6	6	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		56	4 099,87	180,33	229 593,0	10 099,0	106 906,0	83 388,0	338 019,0	
				шт.		2 010,51	57,64	112 589,0	3 228,0		25 038,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,4928	335 553,0		165 361,0		165 361,0	13 229,0	178 590,0	
			Итого по разделу 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ					2 097 158,0	58 595,0	1 140 161,0	661 596,0	2 979 453,0	
								898 402,0	20 482,0	0,0	220 699,0		
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 4)										
8	8	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2	269 101,51	57 399,64	53 820,0	11 480,0	22 921,0	19 164,0	78 823,0	
						97 097,87	22 675,4	19 420,0	4 535,0		5 839,0		
9	9	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	4	8 740,57	1 790,78	34 962,0	7 163,0	9 311,0	17 447,0	56 602,0	
						4 622,15	1 435,83	18 489,0	5 743,0		4 193,0		
10	10	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж площадок разъединителя РЛНД**	т	0,114	1 360 074,01	29 464,12	155 048,0	3 359,0	134 101,0	13 693,0	182 240,0	
						154 282,96	12 536,53	17 588,0	1 429,0		13 499,0		
11	11	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Демонтаж**	шт.	2	1 131,64	59,3	2 263,0	119,0		1 586,0	4 157,0	
						1 072,34	28,82	2 145,0	58,0		308,0		
12	12	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	2 868,68	148,24	5 737,0	296,0	79,0	3 964,0	10 477,0	
						2 680,84	72,05	5 362,0	144,0		776,0		
13	13	1308-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования**	комплект	6	26 153,07	7 164,4	156 918,0	42 987,0		96 597,0	273 796,0	
						18 988,67	3 371,81	113 932,0	20 231,0		20 281,0		
14	14	1308-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект	6	85 576,39	17 911,0	513 458,0	107 466,0	121 162,0	241 493,0	815 347,0	
						47 471,68	8 429,52	284 830,0	50 577,0		60 396,0		
15	15	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	28	5 351,14	269,28	149 832,0	7 539,0	85 998,0	42 565,0	207 789,0	
						2 010,51	100,87	56 294,0	2 824,0		15 392,0		
16	16	**ПРАЙС** *лист*	**Лента бандажная ЛБ-25 UNIT**	шт	1	9 642,86		9 643,0		9 643,0	771,0	10 414,0	
17	17	**ПРАЙС** *лист*	**Скрепа СУ-20 UNIT**	шт	20	84,82		1 696,0		1 696,0	136,0	1 832,0	
18	18	**ПРАЙС** *лист*	**Зажим ответвительный прокалывающий PIX-95.1**	шт	10	522,32		5 223,0		5 223,0	418,0	5 641,0	
19	19	**ПРАЙС** *лист*	**Крюк бандажный КР 16 СОТ 29**		2	1 285,71		2 571,0		2 571,0		2 777,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	ПРАЙС *лист*	Светильник LED HF-138 100W	шт	4	13 419,64		53 679,0		53 679,0	206,0	57 973,0	
21	21	ПРАЙС *лист*	Кронштейн КР-2М	шт	4	2 290,18		9 161,0		9 161,0	4 294,0	9 894,0	
22	22	ПРАЙС *лист*	Провод АС 35/6,2	м	200	253,57		50 714,0		50 714,0	733,0	54 771,0	
23	23	ПРАЙС *лист*	Изолятор штыревой стеклянный ШС 1 0ЕД	шт	60	4 017,86		241 072,0		241 072,0	4 057,0	260 358,0	
24	24	ПРАЙС *лист*	Колпачок ПЭ К-6	шт	110	100,0		11 000,0		11 000,0	19 286,0	11 880,0	
25	25	ПРАЙС *лист*	Зажим НБ-2-6А	шт	9	3 348,21		30 134,0		30 134,0	880,0	32 545,0	
26	26	ПРАЙС *лист*	Серьга СРС-7-16 М3ВА 00000064	шт	6	1 674,11		10 045,0		10 045,0	2 411,0	10 849,0	
27	27	ПРАЙС	Звено промежуточное ПРТ-7-1	шт	6	1 227,68		7 366,0		7 366,0	804,0	7 955,0	
28	28	ПРАЙС	Ушко У1-7-16	шт	6	2 678,57		16 071,0		16 071,0	589,0	17 357,0	
29	29	1308-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 25 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	96 512,26 59 339,6	35 975,84 16 964,83	96 512,0 59 340,0	35 976,0 16 965,0	1 197,0	1 286,0 54 939,0 12 116,0	163 567,0	
30	30	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0	
			Итого по разделу 4: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 4)					2 445 665,0 577 400,0	216 385,0 102 506,0	823 144,0 828 740,0	491 448,0 168 671,0	3 105 784,0	
			ИТОГО по акту					5 173 813,0 1 547 604,0	281 416,0 126 372,0	1 964 909,0 1 379 888,0	1 213 193,0 400 569,0	6 787 575,0	
			В том числе:							1 379 888,0			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								6787575*2/100	135 751,5	
												6 923 326,5	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)								6923327*12/100	830 799,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 754 125,68**	
			НДС (12%)							387706,28			
			Итого с НДС									**7366419,40**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%									7366419,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Джуматаев Е. А.**

Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 04-01-03 АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0203-0204 *РСНБ РК 2022*	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре**	шт.	2	13 643,43 6 933,22	3 379,5 1 585,08	27 287,0 13 866,0	6 759,0 3 170,0	6 661,0	12 777,0 3 205,0	43 269,0	
2	2	КП *ТОО "KazXprom",г.Караганда*	**Датчик-реле уровня РОС-301**	к-т	2	30 241,07		60 482,0		60 482,0		60 482,0	
3	5	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	150	176,05 143,61	1,48 0,72	26 408,0 21 542,0	222,0 108,0	4 644,0	15 588,0 3 360,0	45 356,0	
4	6	243-142-0305 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,15	81 751,0		12 263,0		12 263,0	981,0	13 244,0	
5	7	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	654	647,27 326,37	266,3 108,05	423 315,0 213 446,0	174 161,0 70 665,0	35 708,0	204 560,0 50 230,0	678 105,0	
6	8	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	116	566,33 296,7	209,18 83,41	65 694,0 34 417,0	24 265,0 9 676,0	7 012,0	31 747,0 7 795,0	105 236,0	
7	9	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,04	414 133,0		16 565,0		16 565,0	1 325,0	17 890,0	
8	10	243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	**Кабели контрольные КВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,73	946 290,0		690 792,0		690 792,0	55 263,0	746 055,0	
			ИТОГО по акту					1 322 806,0 283 271,0	205 407,0 83 619,0	773 645,0 60 482,0	264 672,0 122 159,0	1 709 637,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**60 482,0**			
											1709637*2/100	34 192,74	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**1 743 829,74**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1743829,74*12/100	209 259,57	
			НДС (12%)								1743829,74+209259,57	**1 953 089,31**	
			Итого с НДС									**1855434,84**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					**97654,47**				**1855434,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е. А.**

Аттестат № KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН/ИИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1)										
1	1	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		2 609,780762	456,64	456,64	1 191 730,0	1 191 730,0		250 382,0	1 557 481,0	
				м^3 грунта		0,0	133,25	0,0	347 753,0		115 369,0		
2	2	1101-0102-0387 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		723,517338	526,78	526,78	381 134,0	381 134,0		80 078,0	498 109,0	
				м^3 грунта		0,0	153,72	0,0	111 219,0		36 897,0		
3	3	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		236,547	911,79	911,79	215 681,0	215 681,0		45 314,0	281 875,0	
				м^3 грунта		0,0	266,06	0,0	62 936,0		20 880,0		
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		3 332,640107	81,0		269 944,0				291 540,0	
				т·км							21 596,0		
5	5	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		3,9819	7 332,86	0,0	29 199,0	0,0		21 023,0	54 240,0	
				м^3 грунта		7 332,86	0,0	29 199,0	0,0		4 018,0		
6	6	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		124,72	9 043,87	326,85	1 127 951,0	40 765,0	789 403,0	307 981,0	1 550 807,0	
				м^3 основания		2 387,62	106,7	297 784,0	13 308,0		114 875,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		382,043	1 803,0	0,0	688 824,0	0,0		495 953,0	1 279 559,0	
				м^3 грунта		1 803,0	0,0	688 824,0	0,0		94 782,0		
8	8	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2 295,607	46,52	46,52	106 792,0	106 791,0		27 354,0	144 878,0	
				м^3 грунта		0,0	16,55	0,0	37 992,0		10 732,0		
9	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2 295,607	350,48	157,55	804 564,0	361 672,0		451 158,0	1 356 180,0	
				м^3 уплотненного грунта		192,93	80,03	442 891,0	183 717,0		100 458,0		
10	10	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		0,4183	770 510,12	315 985,52	322 304,0	132 176,0		239 256,0	606 485,0	
				км трубопровода		454 524,6	123 226,05	190 128,0	51 545,0		44 925,0		
11	11	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		422,483	162,0		68 442,0		68 442,0		73 917,0	
				м							5 475,0		
12	12	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм		58	543,0		31 494,0		31 494,0		34 014,0	
				шт.							2 520,0		
13	13	241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм		10	238,0		2 380,0		2 380,0		2 570,0	
				шт.							190,0		
14	14	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 515,0	
				шт.							260,0		
15	15	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,4179	133 726,21	0,0	55 884,0	0,0	974,0	54 361,0	119 065,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	54 910,0	0,0		8 820,0		
16	16	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка		55	4 133,51	173,95	227 343,0	9 567,0	49 898,0	171 179,0	430 404,0	
				задвижка или клапан		3 052,32	91,46	167 878,0	5 030,0		31 882,0		
17	17	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32		55	8 253,0		453 915,0		453 915,0		490 228,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							36 313,0		
18	18	1123-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Люки полимерные. Установка		5	4 878,01	103,11	24 390,0	516,0	6 802,0	17 111,0	44 821,0	
				шт.		3 414,56	42,2	17 073,0	211,0		3 320,0		
19	19	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		5	14 446,0		72 230,0		72 230,0		78 008,0	
				комплект							5 778,0		
			Итого по разделу 1: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1)					6 077 456,0	2 440 032,0	1 478 793,0	2 161 150,0	8 897 696,0	
								1 888 687,0	813 711,0	0,0	659 090,0		
			ИТОГО по акту					6 077 456,0	2 440 032,0	1 478 793,0	2 161 150,0	8 897 696,0	
								1 888 687,0	813 711,0	0,0	659 090,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						8897696*2/100				177 953,92	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**9 075 649,92**	
		НДС (12%)						9075649,92*12/100				1 089 077,99	
		Итого с НДС						9075649,92+1089077,99				**10 164 727,91**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					508236,40				**9656491,51**	
												9656491,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-02 ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 2,3)										
1	1	1101-0102-0341 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		232,4605	964,02	964,02	224 097,0	224 096,0		47 082,0	292 873,0	
				м^3 грунта		0,0	281,3	0,0	65 391,0		21 694,0		
2	2	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		2 276,675	81,0		184 411,0				199 164,0	
				т·км							14 753,0		
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		7,1895	7 332,86	0,0	52 720,0	0,0		37 958,0	97 932,0	
				м^3 грунта		7 332,86	0,0	52 720,0	0,0		7 254,0		
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		36,819	1 980,24	0,0	72 910,0	0,0		52 496,0	135 438,0	
				м^3 грунта		1 980,24	0,0	72 910,0	0,0		10 032,0		
5	5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		85,911	46,52	46,52	3 997,0	3 997,0		1 024,0	5 423,0	
				м^3 грунта		0,0	16,55	0,0	1 422,0		402,0		
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		85,911	350,48	157,55	30 110,0	13 535,0		16 884,0	50 754,0	
				м^3 уплотненного грунта		192,93	80,03	16 575,0	6 875,0		3 760,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0107-0112 *РСНБ РК 2022*	**Обвалование. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Грунт группы 2**		537,37	449,11	419,87	241 338,0	225 626,0		61 522,0	327 089,0	
				м^3 грунта		29,24	129,77	15 713,0	69 735,0		24 229,0		
8	8	1337-0102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 6 т. Монтаж на открытой площадке/Резервуары 50м^3/**		2	570 486,4	102 993,94	1 140 973,0	205 988,0	102 061,0	559 255,0	1 836 246,0	
				шт.		416 461,75	41 943,79	832 924,0	83 888,0		136 018,0		
9	9	КП *ТОО "PVLStroi"*	**Резервуар стеклопластиковый емкости РЧВ 50м^3 массой 6 т**		2	7 228 571,43		14 457 143,0				14 457 143,0	
				к-т						14 457 143,0			
10	10	1307-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**		2	301 851,96	79 496,84	603 704,0	158 993,0	36 614,0	291 231,0	966 530,0	
				шт.		204 048,0	34 666,19	408 096,0	69 332,0		71 595,0		
11	11	КП	**Насос скважинный**		2	429 699,09		859 398,0				859 398,0	
				шт						859 398,0			
12	12	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		2	54 300,11	11 859,2	108 600,0	23 719,0	7 740,0	63 842,0	186 237,0	
				шкаф		38 570,74	5 763,92	77 141,0	11 528,0		13 795,0		
13	13	КП	**Шкаф управления насосами**		2	416 288,91		832 578,0				832 578,0	
				шт						832 578,0			
14	14	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**		2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		6 199,0	
				комплект							459,0		
15	15	КП	**Вентиль пож.с цапфой О50**		2	24 343,07		48 686,0		48 686,0		52 581,0	
				шт							3 895,0		
16	16	1116-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны диаметр 50 мм. Установка**		2	9 433,63	149,94	18 867,0	299,0	8 351,0	10 126,0	31 312,0	
				шт.		5 108,42	57,71	10 217,0	115,0		2 319,0		
17	17	246-302-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан воздушный**		2	183 604,0		367 208,0		367 208,0		396 585,0	
				шт.							29 377,0		
18	18	1116-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка**		120	2 878,73	23,4	345 448,0	2 808,0	25 878,0	311 003,0	708 967,0	
				м трубопровода		2 639,68	4,9	316 762,0	588,0		52 516,0		
19	19	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**		120	1 745,0		209 400,0		209 400,0		226 152,0	
				м							16 752,0		
20	20	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		30	6 110,72	0,0	183 322,0	0,0		131 992,0	340 539,0	
				м^3 грунта		6 110,72	0,0	183 322,0	0,0		25 225,0		
21	21	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1,56	2 714,47	326,85	4 235,0	509,0		3 852,0	8 734,0	
				м^3 основания		2 387,62	106,7	3 725,0	166,0		647,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		4,68	5 754,0		26 929,0		26 929,0		29 083,0	
				$м^3$							2 154,0		
23	23	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км/песок/**		910,2	48,0		43 690,0				47 185,0	
				т·км							3 495,0		
24	24	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**		0,003	779 666,29	321 015,81	2 339,0	963,0		1 730,0	4 395,0	
				км трубопровода		458 650,48	123 795,09	1 376,0	371,0		326,0		
25	25	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм**		3,03	652,0		1 976,0		1 976,0		2 134,0	
				м							158,0		
26	26	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж резервуара /5,8т/**		1	189 318,11	0,0	189 318,0	0,0	50 062,0	84 946,0	296 205,0	
				шт.		139 255,7	0,0	139 256,0	0,0		21 941,0		
27	27	1337-0102-0109 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 6 т. Монтаж на открытой площадке/Резервуар сточных вод 50$м^3$/**		1	570 486,4	102 993,94	570 486,0	102 994,0	51 031,0	279 627,0	918 122,0	
				шт.		416 461,75	41 943,79	416 462,0	41 944,0		68 009,0		
28	28	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		12,56	48 464,52	18 016,91	608 714,0	226 293,0	87 285,0	398 999,0	1 088 330,0	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		23 498,14	8 590,17	295 137,0	107 893,0		80 617,0		
29	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		8	37 990,0		303 920,0		303 920,0		328 234,0	
				шт.							24 314,0		
30	30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**		6	27 022,0		162 132,0		162 132,0		175 103,0	
				шт.							12 971,0		
31	31	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		4	38 268,0		153 072,0		153 072,0		165 318,0	
				шт.							12 246,0		
32	32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**		4	35 944,0		143 776,0		143 776,0		155 278,0	
				шт.							11 502,0		
33	33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		6	16 407,0		98 442,0		98 442,0		106 317,0	
				шт.							7 875,0		
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		6	2 454,0		14 724,0		14 724,0		15 902,0	
				шт.							1 178,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**		4	53 210,0		212 840,0		212 840,0		229 867,0	
				шт.							17 027,0		
36	36	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**		2	50 455,0		100 910,0		100 910,0		108 983,0	
				шт.							8 073,0		
37	37	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**		2	71 553,0		143 106,0		143 106,0		154 554,0	
				шт.							11 448,0		
38	38	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**		6	11 375,0		68 250,0		68 250,0		73 710,0	
				комплект							5 460,0		
39	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/п23/**		151,662	4 184,34	35,42	634 605,0	5 372,0	532 725,0	90 613,0	783 235,0	
				$м^2$ поверхности		636,34	6,1	96 509,0	925,0		58 017,0		
40	40	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		64,73	456,64	456,64	29 558,0	29 558,0		6 210,0	38 629,0	
				$м^3$ грунта		0,0	133,25	0,0	8 625,0		2 861,0		
41	41	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж резервуара /11,6т/**		2	174 662,7	35 407,0	349 325,0	70 814,0		186 413,0	578 597,0	
				шт.		139 255,7	13 541,92	278 511,0	27 084,0		42 859,0		
42	42	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		10	1 880,56	16,11	18 806,0	161,0	637,0	13 012,0	34 363,0	
				м трубопроводов		1 800,79	6,46	18 008,0	65,0		2 545,0		
43	43	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**		10,25	24 909,02	10 810,14	255 317,0	110 804,0		195 370,0	486 742,0	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		14 098,88	5 154,1	144 514,0	52 830,0		36 055,0		
44	44	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**		21 622,28721	456,64	456,64	9 873 601,0	9 873 601,0		2 074 442,0	12 903 886,0	
				$м^3$ грунта		0,0	133,25	0,0	2 881 170,0		955 843,0		
45	45	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Демонтаж**		4,663287	467 799,77	192 609,48	2 181 485,0	898 193,0		1 613 370,0	4 098 443,0	
				км трубопровода		275 190,29	74 277,05	1 283 291,0	346 375,0		303 588,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	668,730532	7 332,86 7 332,86	0,0 0,0	4 903 707,0 4 903 707,0	0,0 0,0		3 530 669,0 674 750,0	9 109 126,0	
47	47	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	419,695825	1 803,0 1 803,0	0,0 0,0	756 712,0 756 712,0	0,0 0,0		544 832,0 104 124,0	1 405 668,0	
48	48	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	979,290259	46,52 0,0	46,52 16,55	45 557,0 0,0	45 556,0 16 207,0		11 669,0 4 578,0	61 804,0	
49	49	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	20 252,12912	38,93 0,0	38,93 13,85	788 415,0 0,0	788 415,0 280 492,0		201 954,0 79 230,0	1 069 599,0	
50	50	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	21 231,41938	350,48 192,93	157,55 80,03	7 441 188,0 4 096 178,0	3 345 010,0 1 699 150,0		4 172 636,0 929 106,0	12 542 930,0	
51	51	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	4,663287	779 666,29 458 650,48	321 015,81 123 795,09	3 635 808,0 2 138 819,0	1 496 989,0 577 292,0		2 688 950,0 505 981,0	6 830 739,0	
52	52	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	4 709,919819	1 193,0		5 618 934,0		5 618 934,0	449 515,0	6 068 449,0	
53	53	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,663287	133 726,21 131 395,04	0,0 0,0	623 604,0 612 733,0	0,0 0,0	10 871,0	606 605,0 98 417,0	1 328 626,0	
			Итого по разделу 1: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 2,3)					59 996 131,0 17 171 318,0	17 854 293,0 6 349 463,0	8 593 300,0 16 149 119,0	18 290 314,0 4 970 985,0	83 257 430,0	
			ИТОГО по акту					59 996 131,0 17 171 318,0	17 854 293,0 6 349 463,0	8 593 300,0 16 149 119,0	18 290 314,0 4 970 985,0	83 257 430,0	
			В том числе:							16 149 119,0			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								83257430*2/100	1 665 148,6	
												84922578,60	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)								84922578,6*12/100	10190709,43	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС (12%)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												95113288,03	
		Итого с НДС						4755664,40				90357623,63	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%									90357623,63	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на **06-01-03 УСТРОЙСТВО ПОДВОДА К УЧАСТКАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**		391,25	347,7	347,7	136 038,0	136 037,0		28 581,0	177 789,0	
				м^3 грунта		0,0	101,46	0,0	39 696,0		13 170,0		
2	2	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3**		331,486	29 222,46	11 055,51	9 686 836,0	3 664 746,0		5 631 794,0	16 544 120,0	
				м^3 грунта		18 166,95	5 429,63	6 022 090,0	1 799 846,0		1 225 490,0		
3	3	1101-0101-0372 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**		278,883	878,96	878,96	245 127,0	245 127,0		51 500,0	320 357,0	
				м^3 грунта		0,0	256,48	0,0	71 528,0		23 730,0		
4	4	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**		21,93	404,41	404,41	8 869,0	8 869,0		1 863,0	11 591,0	
				м^3 грунта		0,0	118,01	0,0	2 588,0		859,0		
5	5	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3**		20,694	29 222,46	11 055,51	604 730,0	228 783,0		351 581,0	1 032 816,0	
				м^3 грунта		18 166,95	5 429,63	375 947,0	112 361,0		76 505,0		
6	6	1101-0102-0383 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		20,694	716,24	716,24	14 822,0	14 822,0		2 998,0	19 246,0	
				м^3 грунта		0,0	201,18	0,0	4 163,0		1 426,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0102-0390 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**		13,796	1 052,06	1 052,06	14 514,0	14 514,0		3 049,0	18 968,0	
				м^3 грунта		0,0	307,0	0,0	4 235,0		1 405,0		
8	8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		1 071,98	38,0		40 735,0				43 994,0	
				т·км							3 259,0		
9	9	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		12,78	4 553,47	0,0	58 193,0	0,0		41 899,0	108 099,0	
				м^3 грунта		4 553,47	0,0	58 193,0	0,0		8 007,0		
10	10	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		29,82	10 899,41	0,0	325 020,0	0,0		234 015,0	603 758,0	
				м^3 грунта		10 899,41	0,0	325 020,0	0,0		44 723,0		
11	11	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		69,96	3 794,56	0,0	265 467,0	0,0		191 137,0	493 132,0	
				м^3 грунта		3 794,56	0,0	265 467,0	0,0		36 528,0		
12	12	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3**		163,25	29 222,46	11 055,51	4 770 567,0	1 804 812,0		2 773 542,0	8 147 638,0	
				м^3 грунта		18 166,95	5 429,63	2 965 755,0	886 387,0		603 529,0		
13	13	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		426,591	46,52	46,52	19 845,0	19 845,0		5 083,0	26 922,0	
				м^3 грунта		0,0	16,55	0,0	7 060,0		1 994,0		
14	14	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		426,591	350,48	157,55	149 512,0	67 209,0		83 838,0	252 018,0	
				м^3 уплотненного грунта		192,93	80,03	82 302,0	34 140,0		18 668,0		
15	15	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		1 010,412	53,01	53,01	53 562,0	53 562,0		13 721,0	72 666,0	
				м^3 грунта		0,0	18,86	0,0	19 056,0		5 383,0		
16	16	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1 010,412	418,02	187,57	422 372,0	189 523,0		236 960,0	712 079,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		230,45	95,27	232 849,0	96 262,0		52 747,0		
17	17	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		47,399	1 980,24	0,0	93 861,0	0,0		67 580,0	174 356,0	
				$м^3$ грунта		1 980,24	0,0	93 861,0	0,0		12 915,0		
18	18	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		112,268	2 832,37	0,0	317 985,0	0,0		228 949,0	590 689,0	
				$м^3$ грунта		2 832,37	0,0	317 985,0	0,0		43 755,0		
19	19	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		55,97	9 043,87	326,85	506 185,0	18 294,0	354 257,0	138 211,0	695 948,0	
				$м^3$ основания		2 387,62	106,7	133 635,0	5 972,0		51 552,0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					17 734 240,0	6 466 143,0	354 257,0	10 086 301,0	30 046 186,0	
								10 873 104,0	3 083 294,0	0,0	2 225 645,0		
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=971,6 м										
20	20	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		58	543,0		31 494,0		31 494,0		34 014,0	
				шт.							2 520,0		
21	21	241-208-1201 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		46	238,0		10 948,0		10 948,0		11 824,0	
				шт.							876,0		
22	22	241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	293,0		293,0		293,0		316,0	
				шт.							23,0		
23	23	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		58	1 085,0		62 930,0		62 930,0		67 964,0	
				шт.							5 034,0		
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		0,9716	770 510,12	315 985,52	748 628,0	307 011,0		555 729,0	1 408 706,0	
				км трубопровода		454 524,6	123 226,05	441 616,0	119 726,0		104 349,0		
25	25	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		981,316	162,0		158 973,0		158 973,0		171 691,0	
				м							12 718,0		
26	26	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,9716	133 726,21	0,0	129 928,0	0,0	2 265,0	126 387,0	276 820,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	127 663,0	0,0		20 505,0		
27	27	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		58	1 224,83	54,88	71 040,0	3 183,0	1 437,0	66 731,0	148 793,0	
				счетчик (водомер)		1 145,17	28,85	66 420,0	1 673,0		11 022,0		
28	28	1116-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		3	10 179,81	192,49	30 539,0	577,0	19 739,0	10 188,0	43 985,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				счетчик (водомер)		**3 407,58**	**57,71**	**10 223,0**	**173,0**		**3 258,0**		
29	**29**	**244-301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		**58**	**4 018,0**		**233 044,0**		**233 044,0**		**251 688,0**	
				шт.							**18 644,0**		
30	**30**	**244-301-0507** *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50**		**3**	**68 644,0**		**205 932,0**		**205 932,0**		**222 407,0**	
				шт.							**16 475,0**		
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=971,6 м					**1 683 749,0**	**310 771,0**	**727 055,0**	**759 035,0**	**2 638 208,0**	
								645 922,0	**121 572,0**	**0,0**	**195 424,0**		
			ИТОГО по акту					**19 417 989,0**	**6 776 914,0**	**1 081 312,0**	**10 845 336,0**	**32 684 394,0**	
								11 519 026,0	**3 204 866,0**	**0,0**	**2 421 069,0**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						32684394*2/100				653 687,88	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**33 338 081,88**	
		НДС (12%)						33338081,88*12/100				4 000 569,83	
		Итого с НДС						33338081,88+4000569,83				**37 338 651,71**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					**1866932,59**				**35471719,12**	
												35471719,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **06-02 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-02-04 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	2	1 224,83 / 1 145,17	54,88 / 28,85	2 450,0 / 2 290,0	110,0 / 58,0	50,0	2 301,0 / 380,0	5 131,0	
2	2	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	2	36 040,0		72 080,0		72 080,0	5 766,0	77 846,0	
			Итого по разделу 1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					74 530,0 / 2 290,0	110,0 / 58,0	72 130,0 / 0,0	2 301,0 / 6 146,0	82 977,0	
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 6,7)										
3	11	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,6531	779 666,29 / 458 650,48	321 015,81 / 123 795,09	509 200,0 / 299 545,0	209 656,0 / 80 851,0		376 591,0 / 70 863,0	956 654,0	
4	12	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	**м**	659,631	1 193,0		786 940,0		786 940,0	62 955,0	849 895,0	
5	13	1101-0205-0901 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками**	**$м^3$ грунта**	383,673366	11 630,05 / 7 471,52	4 158,53 / 2 042,59	4 462 140,0 / 2 866 623,0	1 595 517,0 / 783 687,0		2 628 224,0 / 567 229,0	7 657 593,0	
6	14	1101-0102-0388 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	1 651,231	680,48 / 0,0	680,48 / 198,57	1 123 630,0 / 0,0	1 123 630,0 / 327 885,0		236 077,0 / 108 777,0	1 468 484,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	15	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	51,069	10 899,41 10 899,41	0,0 0,0	556 622,0 556 622,0	0,0 0,0		400 768,0 76 591,0	1 033 981,0	
8	16	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	39,72	9 043,87 2 387,62	326,85 106,7	359 223,0 94 836,0	12 982,0 4 238,0	251 404,0	98 084,0 36 584,0	493 891,0	
9	17	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	119,5	1 803,0 1 803,0	0,0 0,0	215 458,0 215 458,0	0,0 0,0		155 130,0 29 647,0	400 235,0	
10	18	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1 543,44	46,52 0,0	46,52 16,55	71 801,0 0,0	71 801,0 25 544,0		18 392,0 7 215,0	97 408,0	
11	19	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1 543,44	350,48 192,93	157,55 80,03	540 945,0 297 776,0	243 169,0 123 522,0		303 334,0 67 542,0	911 821,0	
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 6,7)					8 625 959,0 4 330 860,0	3 256 755,0 1 345 727,0	1 038 344,0 0,0	4 216 600,0 1 027 403,0	13 869 962,0	
			БУРЕНИЕ СКВАЖИН (раздел 7)										
12	27	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	7	27 346,54 8 383,76	13 885,47 5 596,77	191 426,0 58 686,0	97 198,0 39 177,0	35 541,0	83 184,0 21 969,0	296 579,0	
13	28	1104-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы**	м бурения	60	76 813,89 24 206,2	37 242,28 13 414,12	4 608 833,0 1 452 372,0	2 234 537,0 804 847,0	921 925,0	1 918 636,0 522 198,0	7 049 667,0	
14	29	1104-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** ***Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4***	м бурения	7	36 383,4 11 737,26	19 439,65 7 835,48	254 684,0 82 161,0	136 077,0 54 848,0	36 445,0	116 458,0 29 691,0	400 833,0	
15	30	1104-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы.** ***Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4***	м бурения	13	101 797,76 33 888,68	52 139,19 18 779,77	1 323 371,0 440 553,0	677 809,0 244 137,0	205 009,0	581 986,0 152 429,0	2 057 786,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	31	1104-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**	м бурения	60	53 259,04	26 144,73	3 195 542,0	1 568 684,0	628 124,0	1 343 530,0	4 902 198,0	
						16 645,57	9 698,16	998 734,0	581 890,0		363 126,0		
17	32	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	20	4 763,16	2 441,81	95 263,0	48 836,0	636,0	52 973,0	160 095,0	
						2 289,53	826,5	45 791,0	16 530,0		11 859,0		
18	33	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	2	938 774,93	490 624,85	1 877 550,0	981 250,0		1 109 977,0	3 226 529,0	
						448 150,08	204 777,55	896 300,0	409 555,0		239 002,0		
19	34	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	4	2 217,84	1 298,35	8 871,0	5 194,0	255,0	4 385,0	14 316,0	
						855,85	433,72	3 423,0	1 735,0		1 060,0		
20	35	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	6	666 202,29	467 898,45	3 997 214,0	2 807 391,0		1 901 890,0	6 371 032,0	
						198 303,84	174 615,86	1 189 823,0	1 047 695,0		471 928,0		
21	36	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	20	282 567,49	139 659,97	5 651 350,0	2 793 199,0		3 264 659,0	9 629 290,0	
						142 907,52	49 131,26	2 858 150,0	982 625,0		713 281,0		
22	37	1104-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок на шахтном колодце. Устройство**	колодец	2	14 767,42	935,55	29 535,0	1 871,0	2 836,0	21 888,0	55 537,0	
						12 413,92	461,62	24 828,0	923,0		4 114,0		
23	38	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м	56	22 172,0		1 241 632,0		1 241 632,0	99 331,0	1 340 963,0	
24	39	241-108-0236 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х8,0 мм**	м	20,6	47 791,0		984 495,0		984 495,0	78 760,0	1 063 255,0	
25	40	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1,1	6 307,0		6 938,0		6 938,0	555,0	7 493,0	
26	41	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0**	т	2,9	24 399,0		70 757,0		70 757,0	5 661,0	76 418,0	
27	42	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	300	36,0		10 800,0		10 800,0	864,0	11 664,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: БУРЕНИЕ СКВАЖИН (раздел 7)					**23 548 261,0**	**11 352 046,0**	**4 145 393,0**	**10 399 566,0**	**36 663 655,0**	
								8 050 821,0	**4 183 962,0**	**0,0**	**2 715 828,0**		
			ИТОГО по акту					**32 248 750,0**	**14 608 911,0**	**5 255 867,0**	**14 618 467,0**	**50 616 594,0**	
								12 383 971,0	**5 529 747,0**	**0,0**	**3 749 377,0**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						50616594*2/100				1 012 331,88	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**51 628 925,88**	
		НДС (12%)						51628925,88*12/100				6 195 471,11	
		Итого с НДС						51628925,88+6195471,11				**57 824 396,99**	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки 5%					**2891219,85**				**54933177,14**	
												54933177,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.06.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)