Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Бакабас с., Д.Конаева, дом № 66** — **050340006995**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 2021-06-04 (Коктал)

Номер документа	Дата составления
00000000007	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Балхашского района			шт	1	25 564 286,00	25 564 286,00
				Итого	1	x	25 564 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аскарбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал Балхашского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Полная сметная стоимость: 80 687 145,17
Из областного бюджета: 80 687 145,17
Лимит финансирования на 2021 г.: 80 687 045,17
Лимит финансирования на 2022 г.: 100,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала 2021 года: 25 564 286,00
б) за отчетный период из РБ 0
в) за отчетный период из ОБ 17 895 000,00
24206143.55

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за *июль* **2021 год**
Договор № 39 от 04 июня 2021 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах".
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета".
Спецификация: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *июль* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения *Балхашского района Алматинской области*	431	тенге	80 687 045,17	26 626 724,91	7 669 286,00	18 957 438,91	0	25 564 286,00		17 895 000,00	25 564 286,00
	ИТОГО			**80 687 045,17**	**26 626 724,91**	**7 669 286,00**	**18 957 438,91**	**0**	**25 564 286,00**		**17 895 000,00**	**25 564 286,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Манат Р.М.
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "TN stroy»

Ишашев А.Б.
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 39 от 04 июня 2021 года

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал Балхашского района Алматинской области

АКТ № 1
выполненных работ
за июль месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 2-1-1. Поселковые сети водопровода. Сантехнические работы									
		1.2 Трубопроводы сети									
54	2301-0501-1313	**(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**574,69**	1646		945940		945940	–	1021615
					–		–		–	75675	
		Итого по разделу 1					**1 021 615**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					945 940				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					75 675				
		Раздел 2 2-2-1. Площадка водопроводных сооружений. Сети водопровода и канализации									
		2.1 Сети В9, В1									
1	1101-0101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**435,7143**	175,23	167,8	76350	73113	–	19626	103654
					7,43	55,13	3237	24021	–	7678	
2	1101-0105-0802	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;**	**м3 грунта недобора**	**10,784**	878,59	337,07	9475	3635	9	4962	15592
					540,64	98,49	5830	1062	–	1155	

3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2,696	1823,36	–	4916	–	–	3540	9132
				1823,36	–	4916	–	–	676	
4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	409,86909	19,08	19,08	7820	7820	–	2346	10979
				–	7,95	–	3258	–	813	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	409,86909	171,86	79,2	70440	32462	–	38685	117855
				92,66	38,43	37978	15751	–	8730	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	12,67636	951,59	–	12063	–	–	8685	22408
				951,59	–	12063	–	–	1660	
7 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,112	564359,15	115310,45	63208	12915	1728	53125	125640
				433620	45509,02	48565	5097	–	9307	
8 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	112,448	2726		306533		306533	–	331056
				–		–		–	24523	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,068	382674,59	109313,15	26022	7433	199	20462	50203
				270436	33515,84	18390	2279	–	3719	
10 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	68,68	1646		113047		113047	–	122091
				–		–		–	9044	
11 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,037	318312,02	76328,86	11778	2824	30	9682	23177
				241162	23170,06	8923	857	–	1717	
12 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	37,37	136		5082		5082	–	5489

									407	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	2230,44	85,86	24535	944	3601	20267	48386
					1817,2	43,92	19989	483	–	3584	
14	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	87611		963721		963721	–	1040819
					–		–		–	77098	
15	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2206		2206		2206	–	2382
					–		–		–	176	
16	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	41	2375		97375		97375	–	105165
					–		–		–	7790	
17	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1501,47	944,23	10510	6610	–	5788	17602
					557,24	277,83	3901	1945	–	1304	
18	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1444		8664		8664	–	9357
					–		–		–	693	
19	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 120° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02771	1092451,14	526505,06	30272	14589	519	19522	53778
					547225	164398,66	15164	4555	–	3984	
21	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2933		2933		2933	–	3168
					–		–		–	235	

22	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2369		9476		9476	–	10234
					–		–		–	758	
23	2900-0001-0001 (пл)	(Стр.1) Крест стальной равнопроходной 108х108 мм	шт	1	7286		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
24	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	21503,1	1184,76	1935	107	1288	516	2647
					6007,4	293,05	541	26	–	196	
25	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=10,000;	км трубопровода	0,002	564359,15	115310,45	1129	231	31	948	2243
					433620	45509,02	867	91	–	166	
26	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	2726		5474		5474	–	5912
					–		–		–	438	
27	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=10.000:	км трубопровода	0,0035	672991,5	252996,32	2355	885	3	1730	4412
					419220	80023,92	1467	280	–	327	
28	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,535	10960		38744		38744	–	41844
					–		–		–	3100	
29	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	21503,1	1184,76	23653	1303	15742	6306	32356
					6007,4	293,05	6608	322	–	2397	
30	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108-110 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,18	71366,87	–	12846	–	1481	11251	26025
					63139	–	11365	–	–	1928	
31	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,037	65204,72	–	2413	–	76	2313	5104

				63139	–	2336	–	–	378	
	2.2 Сеть бытовой канализации К1									
32	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0.970:	м3 грунта	34,1343	175,23	167,8	5981	5728	–	1538	8121
					7,43	55,13	254	1882	–	602	
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,06	1823,36	–	1933	–	–	1392	3591
					1823,36	–	1933	–	–	266	
34	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	35,87402	19,08	19,08	684	684	–	205	960
					–	7,95	–	285	–	71	
35	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0.970:	м3 уплотненного грунта	35,87402	171,86	79,2	6165	2841	–	3386	10315
					92,66	38,43	3324	1379	–	764	
36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,10951	951,59	–	1056	–	–	760	1961
					951,59	–	1056	–	–	145	
37	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	382674,59	109313,15	6505	1858	50	5115	12550
					270436	33515,84	4597	570	–	930	
38	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	17,17	546		9375		9375	–	10125
					–		–		–	750	
	2.3 Колодцы водопроводные										
39	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,085	22969,92	9616,7	116802	48901	10503	77596	209950
					11287,64	4126,35	57398	20982	–	15552	

40	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24207		72621		72621	–	78431
					–		–		–	5810	
41	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11324		33972		33972	–	36690
					–		–		–	2718	
42	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749		47247		47247	–	51027
					–		–		–	3780	
43	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15749		47247		47247	–	51027
					–		–		–	3780	
44	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17966		53898		53898	–	58210
					–		–		–	4312	
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852		5556		5556	–	6000
					–		–		–	444	
46	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	8465		25395		25395	–	27427
					–		–		–	2032	
47	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,0609	581977		35442		35442	–	38277
					–		–		–	2835	
48	1127-0601-0401	Отмостки однослойные бетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР = 108 % К=0,450;	м2 покрытия	2,403	2300,33	61,34	5528	147	5300	121	6101
					33,44	13,38	80	32	–	452	

Итого по разделу 2	2 969 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 782

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	225 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 933 727
- накладные расходы, тенге	319 867
в т.ч. зарплата, тенге	28 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	219 957

Раздел 3 6-1-1. Водопроводная насосная станция II подъема. Общестроительные работы

3.1 Фундаменты.

1 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	330,77	155,16	155,16	51322	51322	–	9995	66222
				–	41,97	–	13882	–	4905	
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,23	1397,12	–	14293	–	–	10291	26551
				1397,12	–	14293	–	–	1967	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	190	15,96	15,96	3032	3032	–	910	4257
				–	6,65	–	1264	–	315	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	190	171,86	79,2	32653	15048	–	17934	54634
				92,66	38,43	17606	7302	–	4047	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	47,5	866,42	–	41155	–	–	29632	76450
				866,42	–	41155	–	–	5663	
6 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	12,54	19759,21	1731,76	247780	21716	198545	29922	299918
				2194,54	427,49	27520	5361	–	22216	
7 2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,74237	248556		184521		184521	–	199283
				–		–		–	14762	
8 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,2	2350,72	155,85	78044	5174	62881	11136	96314
				300,87	55,97	9989	1858	–	7134	

9	2105-0301-3001	(Фиксаторы Ф-1) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06797	226611		15403		15403	–	16635
					–		–		–	1232	
10	2105-0301-3201	(Отдельные стержни 1у) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24398	224534		54782		54782	–	59165
					–		–		–	4383	
11	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,52972	47201,96	2226,89	25004	1180	224	21851	50603
					44552,6	777,85	23600	412	–	3748	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52972	224534		118940		118940	–	128455
					–		–		–	9515	
13	1106-0301-0404	(Ав-1) Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0437	47201,96	2226,89	2063	97	18	1803	4175
					44552,6	777,85	1947	34	–	309	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0437	224534		9812		9812	–	10597
					–		–		–	785	
15	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство НР = 91 %	м3	26,37	27631,69	2264,06	728648	59703	470060	193949	996405
					7542,08	540,22	198885	14246	–	73808	
16	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	8,51	1356,79	11,45	11546	97	7463	3753	16523
					468,33	5,86	3985	50	–	1224	
17	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,08691	248556		270158		270158	–	291771

									–	21613
18	2105-0301-3001	(Отдельные стержни Ш-1) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04396	226611		9962		9962	– 10759
					–		–		–	797
19	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф-1, 2 шт) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,126	20914,98	660,85	2635	83	1938	588 3481
					4872,15	253,38	614	32	–	258
20	2105-0309-0303	Сетки С-1, С-2, С-3 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00808	248556		2008		2008	– 2169
					–		–		–	161
21	1106-0301-0408	(Поз.1,2) Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02454	734230,67	1376,67	18018	34	16068	1757 21357
					78068	621,24	1916	15	–	1582
22	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф-2, 2 шт) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,66	20914,98	660,85	13804	436	10152	3079 18234
					4872,15	253,38	3216	167	–	1351
23	2105-0309-0303	Сетки С-4, С-5, С-6 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,02446	248556		6080		6080	– 6566
					–		–		–	486
24	1106-0301-0409	(Поз.3,4) Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05026	683082,67	1376,67	34332	69	32910	1259 38438
					26920	621,24	1353	31	–	2847
25	1106-0201-0104	(Фундаменты Ф-3, 1 шт) Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	20914,98	660,85	5438	172	3999	1213 7183
					4872,15	253,38	1267	66	–	532

26 2105-0309-0303	Сетки С-7, С-8, С-9 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01089	248556		2707		2707	–	2924
				–		–		–	217	
27 1106-0301-0408	(Поз.4,5) Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01707	734230,67	1376,67	12533	24	11177	1223	14857
				78068	621,24	1333	11	–	1101	
28 1109-0302-0401	(Узел "А) Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0696	32745,2	10529	2279	733	296	1019	3562
				17963,4	3259,51	1250	227	–	264	
29 2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,0696	490821		34161		34161	–	36894
				–		–		–	2733	
3.2 Стены										
30 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32,72	30630,16	2291,04	1002219	74963	660053	264982	1368577
				8166,34	541,68	267203	17724	–	101376	
31 1108-0201-0701	(АС-8) Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02736	75518,58	2311,38	2066	63	–	1883	4265
				73207,2	790,56	2003	22	–	316	
32 2105-0309-0301	Сетки СГ-1 арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	273377		7480		7480	–	8078
				–		–		–	598	
3.3 Наружные отделочные работы										
37 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	7,2611	24362,7	1466,42	176900	10648	16447	117972	318462
				20631,2	746,64	149805	5421	–	23590	
38 2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм К=86,100;	шт.	688,8	14		9643		9643	–	10414

					–		–		–	771
39	2111-0102-0105	Плиты "Технониколь" теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	6,202	23030		142832		142832	–	154259
					–		–		–	11427

Итого по разделу 3	**4 428 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	768 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 360 720
- накладные расходы, тенге	726 151
в т.ч. зарплата, тенге	65 354
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 033

Раздел 4 6-2-1. Водонапорная башня

4.1 Монолитный фундамент водонапорной башни

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	107,4566	175,23	167,8	18830	18031	–	4840	25564
					7,43	55,13	798	5924	–	1894	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,32	1823,36	–	6054	–	–	4359	11246
					1823,36	–	6054	–	–	833	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	8,624	19,08	19,08	165	165	–	50	232
					–	7,95	–	69	–	17	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	8,624	171,86	79,2	1482	683	–	814	2480
					92,66	38,43	799	331	–	184	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	2,156	951,59	–	2052	–	–	1477	3811

				951,59	–	2052	–	–	282	
6 1106-0101-0202	Фундаменты под водонапорные башни железобетонные объемом до 100 м3. Устройство НР = 91 %	м3	100	22326	1204,11	2232600	120411	1546261	554377	3009935
				5659,28	432,78	565928	43278	–	222958	
7 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5397	264810		407728		407728	–	440346
				–		–		–	32618	
8 1106-0301-0409	Детали ЗД-1 закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,17856	683082,67	1376,67	121971	246	116919	4475	136562
				26920	621,24	4807	111	–	10116	
9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	50,24	898,47	19,97	45139	1003	28777	14420	64324
				305,7	2,93	15358	147	–	4765	
10 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	52,78	248,43	32,9	13112	1736	7120	4640	19172
				80,63	12,88	4256	680	–	1420	
4.2 Металлические конструкции башни										
11 1109-0607-0104	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж НР = 69 %	т	10,775	116074,13	70830,7	1250699	763201	57477	453229	1840242
				39909,1	21051,67	430021	226832	–	136314	
12 2106-0505-0107	Каркасы башен водонапорных, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	10,775	477669		5146883		5146883	–	5558634
				–		–		–	411751	
13 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	247,56	115,1	3,15	28494	780	22382	3754	34828
				21,54	0,44	5332	109	–	2580	
14 1115-0403-1202	Внутренние поверхности башни. Окраска суриком, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 кровли	246,12	292,67	1,37	72032	337	42303	23654	103341

				119,42	0,71	29392	175	–	7655	
15	1106-0201-0104	(Лестница) Ступени лестницы железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	20845,96	660,85	22931	727	16844	5131	30307
					4872,15	253,38	5359	279	–	2245	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01848	273377		5052		5052	–	5456
					–		–		–	404	
17	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	8,1	749,36	82,97	6070	672	631	5979	13013
					588,47	37,01	4767	300	–	964	
18	2106-0510-0101	Ограждения ОЛ-33-1 (2 шт), ОЛ-12-1 (1 шт)	т	0,10823	699894		75750		75750	–	81810
					–		–		–	6060	
19	1115-0404-0406	Решетки ограждения. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	3,14	1450,94	–	4556	–	264	3434	8629
					1366,95	–	4292	–	–	639	
	4.3 Утепление башни										
20	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	245,32	2010,16	104,81	493132	25712	6626	353097	913927
					1878,34	15,52	460794	3807	–	67698	
21	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	2,48	278153		689819		689819	–	745005
					–		–		–	55186	
22	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,725	497928		360998		360998	–	389878
					–		–		–	28880	

23 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	13,4	24343,54	1466,42	326203	19650	30095	217712	587428
				20631,2	746,64	276458	10005	–	43513	
24 2111-0101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	13,4	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
4.4 Колодец В1 водопроводный										
25 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	22969,92	9616,7	33995	14233	3057	22585	61106
				11287,64	4126,35	16706	6107	–	4526	
26 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
				–		–		–	148	
27 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17966		17966		17966	–	19403
				–		–		–	1437	
28 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24207		24207		24207	–	26144
				–		–		–	1937	
29 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3139		6278		6278	–	6780

				–		–		–	502	
30	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749		15749		15749	–	17009
					–		–		–	1260	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749		15749		15749	–	17009
					–		–		–	1260	
32	1111-0101-0203	(Для отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,801	8885,99	1794,19	7118	1437	2890	3230	11176
					3484,4	805,2	2791	645	–	828	
33	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,534	6387,18	1030,86	3411	550	1066	1908	5745
					3360,76	439,2	1795	235	–	426	

Итого по разделу 4	**14 192 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 837 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	969 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	299 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 650 743
- накладные расходы, тенге	1 683 165
в т.ч. зарплата, тенге	151 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 051 300

Итого по смете	**22 611 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 877 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 439 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 891 130
- накладные расходы, тенге	2 729 183
в т.ч. зарплата, тенге	245 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 674 965

		Всего по акту	тенге			22 611 959

		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			22 611 959
		Временные здания и сооружения - 2,6%	тенге			587 911
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**23 199 870**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			480 237
		Итого				**23 680 107**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**473 602**
		ИТОГО:	**Тенге**			**24 153 709**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 0%	тенге			0
		2021г. - 100%	тенге			24 153 709
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**25 361 395**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 0% (МРП=2778) k=1,0	тенге			0
		2021г. - 100% (МРП=2917) k=1,05	тенге			25 361 395
		НДС 12%	тенге			**3 043 367**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 12%	тенге			0
		2021г. - 12%	тенге			3 043 367
		ИТОГО С НДС:	тенге			**28 404 762**
		Скидка по условиям тендера	тенге			2 840 476
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**25 564 286**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",
БИН: 050340006995
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Манат Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «TN stroy»
Эксперт Имашев АБ.
№ аттестата KZ93VJE00019766

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс", БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Заместитель директора Сарсенкожаев О.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)