Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050340006995

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Бакабас с., Д.Конаева, дом № 66**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140003242

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 2021-06-04 (Коктал)

Номер документа	Дата составления
00000000008	25.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Балхашского района			шт	1	33 414 286,00	33 414 286,00
				Итого	1	x	33 414 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аскарбаев А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2021

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал Балхашского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Полная сметная стоимость: 80 687 145,17
Из областного бюджета: 80 687 145,17
Лимит финансирования на 2021 г.: 80 687 045,17
Лимит финансирования на 2022 г.: 100,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начала 2021 года: 58 978 572,00
б) за отчетный период из РБ 0
в) за отчетный период из ОБ 33 414 286,00

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за *август* **2021 год**

Договор № 39 от 04 июня 2021 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Спецификa: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *август* месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал *Балхашского района Алматинской области*	431	тенге	80 687 045,17	26 626 724,91	17 693 572,00	8 933 152,91	25 564 286	58 978 572,00		23 390 000,00	58 978 572,00
	ИТОГО			**80 687 045,17**	**26 626 724,91**	**17 693 572,00**	**8 933 152,91**	**25 564 286**	**58 978 572,00**		**23 390 000,00**	**58 978 572,00**

33 414 286

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Манат Р.М. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «TN stroy»

Имашев А.Б. _____
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор: № 39 от 04 июня 2021 года

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коктал Балхашского района Алматинской области

АКТ № 2
выполненных работ
за август месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Локальная смета 3-1-1. Общестроительные работы. Сторожка

Фундаменты

1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	10,2432	155,16	155,16	1589	1589	–	310	2051
					–	41,97	–	430	–	152	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,32	1397,12	–	447	–	–	322	831
					1397,12	–	447	–	–	62	
3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	6,856	15,96	15,96	109	109	–	33	153
					–	6,65	–	46	–	11	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	6,856	171,86	79,2	1178	543	–	647	1971
					92,66	38,36	635	263	–	146	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1,714	866,42	–	1485	–	–	1069	2758
					866,42	–	1485	–	–	204	

6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	6387,18	1030,86	15329	2474	4789	8573	25814
				3360,76	439,2	8066	1054	–	1912	
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	23021,76	2061,23	241728	21643	171021	49009	313996
				4672,8	456,42	49064	4792	–	23259	
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	16025,12	1125,96	12820	901	10811	1201	15143
				1385,1	265,42	1108	212	–	1122	
9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03453	248556		8583		8583	–	9270
				–		–		–	687	
10 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,02	830,62	11,45	4170	57	1761	2213	6894
				468,33	5,86	2351	29	–	511	
11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	898,47	19,97	27942	621	17814	8926	39817
				305,7	2,93	9507	91	–	2949	
	Стены									
12 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,26	30630,16	2291,04	559307	41834	368355	147877	763759
				8166,34	541,68	149117	9891	–	56575	
	Наружные отделочные работы									
13 1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1226,27	34,2	6131	171	1488	3696	10613
				894,5	29,42	4473	147	–	786	
14 1115-0402-0302	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	5	438,62	3,5	2193	18	1341	674	3096
				166,89	1,76	834	9	–	229	

15 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	3,16	573,71	0,76	1813	2	330	1184	3237
				468,48	–	1480	–	–	240	
16 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	1218,35	34,2	68228	1915	16220	41392	118390
				894,5	29,42	50092	1648	–	8770	
17 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка под "Аспол" из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	56	928,83	4,16	52014	233	8453	34754	93710
				773,73	2,01	43329	113	–	6942	
18 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56	174,26	1,47	9759	82	4852	3892	14743
				86,15	0,73	4824	41	–	1092	
19 1115-0212-0304	Откосы. Отделка под "Аспол" из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	0,6	928,83	4,16	557	2	91	372	1003
				773,73	2,01	464	1	–	74	
20 1115-0402-0403	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	174,26	1,47	105	1	52	42	159
				86,15	0,73	52	–	–	12	
21 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	2140,97	36,52	119894	2045	29621	71388	206585
				1575,5	17,99	88228	1007	–	15303	
22 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=56,000;	т	0,0504	273377		13778		13778	–	14880
				–		–		–	1102	

23	1106-0301-0401	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=448,000;	т	0,0672	377473,69	2351,69	25366	158	–	23005	52241
					375122	1064,68	25208	72	–	3870	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=448,000;	т	0,0672	224534		15089		15089	–	16296
					–		–		–	1207	
25	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополистирола НР = 76 % К=0,080;	м3 изоляции	4,48	44960,57	1164,86	201423	5219	73005	95625	320812
					27500	585,6	123200	2623	–	23764	
26	2111-0401-0103	Плиты "Пеноплэкс" из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4,48	19369		86773		86773	–	93715
					–		–		–	6942	
		Внутренние отделочные работы									
27	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1192,44	80,51	36966	2496	7348	23315	65103
					874,9	65,22	27122	2022	–	4822	
28	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке + проемы НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,67	112,79	0,8	3798	27	289	2797	7123
					103,41	0,41	3482	14	–	528	
29	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3217,09	47,48	6434	95	1349	4034	11306
					2495,26	25,26	4991	51	–	838	
30	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,5	3010,52	21,01	4516	32	374	3301	8442
					2740	10,66	4110	16	–	625	

31 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	8,52	1245,42	15,54	10611	132	3332	6492	18471
				838,75	7,91	7146	67	–	1368	
32 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	931,58	3,38	7937	29	408	6012	15065
				880,28	1,73	7500	15	–	1116	
	Заполнения оконных и дверных проемов									
33 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,08	3700,01	181,79	3996	196	2007	1700	6152
				1660,02	89,29	1793	96	–	456	
34 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	23626		25516		25516	–	27557
				–		–		–	2041	
35 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1	1227,58	5,21	1228	5	963	237	1582
				259,79	2,69	260	3	–	117	
36 2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	2102		2102		2102	–	2270
				–		–		–	168	
37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3	3183,66	14,38	955	4	593	330	1388
				1191,67	3,95	358	1	–	103	
38 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,63	3147,43	50,32	5130	82	871	2908	8681
				2563,03	22,02	4178	36	–	643	
39 2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,63	29137		47493		47493	–	51292

					–		–		–	3799	
40	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3580		3580		3580	–	3866
					–		–		–	286	
		Полы									
41	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	8,52	3075,48	22,38	26203	191	22224	3654	32246
					444,65	11,61	3788	99	–	2389	
42	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	9,1164	358,61	0,86	3269	8	2038	1154	4777
					134,22	0,44	1224	4	–	354	
43	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,28	17731,13	1677,69	22696	2147	15150	5815	30792
					4217,44	615,96	5398	788	–	2281	
44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,52	706,09	30,72	6016	262	2524	3161	9911
					379,14	15,57	3230	133	–	734	
45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,6816	18894,27	7,68	12878	5	10069	2636	16755
					4113,84	–	2804	–	–	1241	
46	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,52	227,37	32,9	1937	280	970	749	2901
					80,63	12,88	687	110	–	215	
		Перемычки ПРм-1									
47	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,22	41938,04	4469,37	9226	983	4641	3476	13718
					16375	988,26	3603	217	–	1016	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,01752	21800,23	1402,99	382	25	5	327	766
					20109,24	418,4	352	7	–	57	

49	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01392	224534		3126		3126	–	3376
					–		–		–	250	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0036	226611		816		816	–	881
					–		–		–	65	
		Деревянное перекрытие									
51	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	10,89	2469,65	152,46	26894	1660	10954	13499	43624
					1311,27	66,06	14280	719	–	3231	
52	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	49414		12848		12848	–	13876
					–		–		–	1028	
53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	8928,32	60,2	2321	16	2052	235	2761
					975	28,03	254	7	–	205	
54	2105-0301-3001	(Анкера Ан-2) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00464	226611		1051		1051	–	1135
					–		–		–	84	
55	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00254	277756		706		706	–	762
					–		–		–	56	
56	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 28 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,028;	м3	0,30492	50417		15373		15373	–	16603
					–		–		–	1230	
57	1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	10,89	311,27	2,79	3390	30	2957	374	4065
					36,95	1,3	402	14	–	301	

58 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,01	23030		23260		23260	–	25121
				–		–		–	1861	
59 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-известковый толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	10,89	610,56	105,17	6649	1145	2789	2782	10185
				249,32	28,41	2715	309	–	754	
60 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	10,89	76,9	7,78	837	85	702	68	977
				4,62	2,19	50	24	–	72	
61 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	32114,5	4838,51	25692	3871	13096	8714	37158
				10906,5	1063,89	8725	851	–	2752	
62 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0635	21800,23	1402,99	1384	89	18	1187	2777
				20109,24	418,4	1277	27	–	206	
63 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	224534		10522		10522	–	11364
				–		–		–	842	
64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01664	226611		3771		3771	–	4073
				–		–		–	302	
	Кровля									
65 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	26	4927,72	102,8	128121	2673	69873	51856	194375
				2137,5	30,37	55575	790	–	14398	
66 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13	25080		3260		3260	–	3521
				–		–		–	261	

67	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлаты. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,337	20476,58	1405,29	6901	474	1552	4580	12399
					14466,8	635,88	4875	214	–	918	
68	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,337	8935,52	60,2	3011	20	2662	304	3580
					975	28,03	329	9	–	265	
69	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	26	311,22	2,79	8092	73	7058	896	9707
					36,95	1,3	961	34	–	719	
70	1110-0104-0201	Карнизы. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	4	701,04	23	2804	92	82	2405	5626
					657,5	10,62	2630	42	–	417	
71	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	55007		5501		5501	–	5941
					–		–		–	440	
72	1110-0102-0601	Стены. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10	605,08	16,08	6051	161	1353	4158	11026
					453,75	8,2	4538	82	–	817	
73	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	55007		13752		13752	–	14852
					–		–		–	1100	
74	1115-0403-0302	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	931,58	3,38	3726	14	192	2822	7072
					880,28	1,73	3521	7	–	524	

75 1115-0403-0301	Фронтоны. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	762,36 716,07	2,52 1,29	7624 7161	25 13	438 –	5739 1069	14432
	Крыльцо Кр-1, козырек Кв-1, пандус Пн-1									
	Крыльцо Кр-1									
76 1106-0201-0104	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21336,2 4872,15	660,85 253,38	6401 1462	198 76	4741 –	1400 624	8425
77 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	273377 –		1449 –		1449 –	– 116	1565
78 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,3	2884,38 2075,54	104,05 31,44	3750 2698	135 41	916 –	2575 506	6831
	Козырек Кв-1									
79 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05976	96496,86 71981	22116,77 6366,61	5767 4302	1322 380	143 –	3231 720	9718
80 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	497928 –		27994 –		27994 –	– 2240	30234
81 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	497869 –		1762 –		1762 –	– 141	1903
82 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,73	497,14 478,96	1,09 0,56	860 829	2 1	30 –	664 122	1646

83	1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	68,2	0,89	273	4	–	194	504
					67,31	–	269	–	–	37	
84	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	отверстие	4	131,18	1,71	525	7	–	373	970
					129,47	–	518	–	–	72	
85	1106-0301-0401	Стержни анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % К=4,000;	т	0,00596	377473,69	2351,69	2250	14	–	2040	4633
					375122	1064,68	2236	6	–	343	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	226611		317		317	–	342
					–		–		–	25	
87	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=4,000;	т	0,00456	497869		2270		2270	–	2452
					–		–		–	182	
88	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2,85	4927,72	102,8	14044	293	7659	5685	21307
					2137,5	30,37	6092	87	–	1578	
89	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	35745		858		858	–	927
					–		–		–	69	
90	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2,85	311,27	2,79	887	8	774	98	1064
					36,95	1,3	105	4	–	79	

91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,95	3183,66	14,38	3024	14	1879	1045	4395
				1191,67	3,95	1132	4	–	326	
	Пандус Пн-1									
92 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,53	20148,87	7,68	30828	12	24522	5916	39684
				4113,84	–	6294	–	–	2940	
93 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01066	16545,16	1457	176	16	–	153	355
				15056,8	656,8	161	7	–	26	
94 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01066	273377		2914		2914	–	3147
				–		–		–	233	
95 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка НР = 118 %	м ограждения	4,1	749,36	82,97	3072	340	319	3027	6587
				588,47	37,01	2413	152	–	488	
96 2106-0510-0101	Ограждения ОГ-1	т	0,07525	699894		52667		52667	–	56880
				–		–		–	4213	
97 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,18	856,69	1,09	1868	2	37	1463	3597
				838,51	0,56	1828	1	–	266	

Итого по разделу 2	**3 140 536**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	783 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 049
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 329 088
- накладные расходы, тенге	695 785
в т.ч. зарплата, тенге	62 621
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 633

Раздел 5 Локальная смета 4-1-1. Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4 кВ. Наружные сети электроснабжения

5.1 Подземная прокладка кабелей

1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	93,896	175,23	167,8	16453	15756	–	4229	22337
					7,43	55,13	698	5176	–	1655	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,9	1823,36	–	5288	–	–	3807	9823
					1823,36	–	5288	–	–	728	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	62,565	19,08	19,08	1194	1194	–	358	1676
					–	7,95	–	497	–	124	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	62,565	171,86	79,2	10752	4955	–	5905	17990
					92,66	38,43	5797	2404	–	1333	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,935	951,59	–	1841	–	–	1326	3420
					951,59	–	1841	–	–	253	
6	1308-0201-0301	(1 кабель в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	260	507	419,16	131820	108982	–	49660	195998
					87,84	177,44	22838	46134	–	14518	
7	1308-0201-0301	(2 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	33	507	419,16	16731	13832	–	6304	24878
					87,84	177,44	2899	5856	–	1843	
8	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	33	149,4	120,12	4930	3964	–	1904	7381
					29,28	50,86	966	1678	–	547	
9	1308-0201-0301	(3 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	15	507	419,16	7605	6287	–	2866	11309
					87,84	177,44	1318	2662	–	838	

10 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м кабеля	15	298,8	240,24	4482	3604	–	1731	6710
				58,56	101,7	878	1526	–	497	
11 1308-0201-0301	(4 кабеля в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	37	507	419,16	18759	15509	–	7067	27892
				87,84	177,44	3250	6565	–	2066	
12 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м кабеля	37	448,2	360,36	16583	13333	–	6404	24826
				87,84	152,56	3250	5645	–	1839	
13 1308-0201-0301	(5 кабелей в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	11	507	419,16	5577	4611	–	2101	8292
				87,84	177,44	966	1952	–	614	
14 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м кабеля	11	597,6	480,48	6574	5285	–	2538	9841
				117,12	203,4	1288	2237	–	729	
15 1308-0201-0301	(6 кабелей в траншее) Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	21	507	419,16	10647	8802	–	4011	15831
				87,84	177,44	1845	3726	–	1173	
16 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м кабеля	21	747	600,6	15687	12613	–	6057	23484
				146,4	254,26	3074	5339	–	1740	
17 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,3	1778		57429		57429	–	62023
				–		–		–	4594	
18 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,077	161692,84	–	12450	–	130	9363	23558
				159999	–	12320	–	–	1745	
19 2301-0501-0802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 75x2 ГОСТ 18599-2001	м	75	363		27225		27225	–	29403
				–		–		–	2178	

20	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	82	397,03	175,26	32556	14371	3779	13879	50150
					175,68	59,4	14406	4871	–	3715	
21	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	12	481,45	216,67	5777	2600	542	2521	8962
					219,6	72,15	2635	866	–	664	
22	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	20	411,67	178,63	8233	3573	854	3591	12770
					190,32	59,08	3806	1182	–	946	
23	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	466	368,11	160,98	171539	75017	21478	71932	262949
					161,04	53,35	75045	24861	–	19478	
24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	65	343,8	152,22	22347	9894	2937	9222	34095
					146,4	50,65	9516	3292	–	2526	
25	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 %	м кабеля	70	316,85	127,14	22180	8900	3032	9454	34165
					146,4	41,18	10248	2883	–	2531	
26	2306-0137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,121	973034		117737		117737	–	127156
					–		–		–	9419	
27	2306-0137-0648	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,393	339178		133297		133297	–	143961
					–		–		–	10664	
28	2306-0217-0106	Кабели контрольные КВБбШв 4х6 ГОСТ 1508-78	км	0,109	1070275		116660		116660	–	125993
					–		–		–	9333	
29	2306-0217-0103	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,109	419955		45775		45775	–	49437
					–		–		–	3662	

30	2306-0207-0102	Кабели контрольные КВБбШв 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,109	267059		29109		29109	–	31438
					–		–		–	2329	
31	2306-0112-0905	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КВВ 4х6-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,127	1089638		138384		138384	–	149455
					–		–		–	11071	
32	2306-0112-0703	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КВВ 2х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,127	171016		21719		21719	–	23457
					–		–		–	1738	
33	1308-0201-2701	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	9466,11	84	75729	672	4785	50800	136651
					8784	35,56	70272	284	–	10122	
34	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КВнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	.9975		79800		79800	–	86184
					–		–		–	6384	
35	2307-0202-1201	Коробка соединительная КСП-10	шт.	4	6367		25468		25468	–	27505
					–		–		–	2037	
36	1308-0104-0201	Шкаф управления скважинным насосом. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27833,03	6720	27833	6720	2081	15751	47071
					19032	2844,8	19032	2845	–	3487	
37	2900-0005-0001 (пл)	(Стр.8) Шкаф СУЗ-25 управления	шт	1	105266		105266		105266	–	113687
					–		–		–	8421	
		5.2 Оборудование и материалы ВЛЗ-10 кВ									
38	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11895,34	7038,34	11895	7038	1035	6002	19329
					3822	3679,76	3822	3680	–	1432	

39	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10669	17295	59908
					18065,3	3554,04	18065	3554	–	4438	
40	5108-0102-0406 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612		1148612		–	–	1148612
					–		–		1148612	–	
41	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380		586380		–	–	586380
					–		–		586380	–	
42	5800-0005-0002 (пл) (об)	(Стр.6) Дизельная генераторная установка Aksa 46 кВА	шт	1	2669150		2669150		–	–	2669150
					–		–		2669150	–	
43	2307-0503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3183		9549		9549	–	10313
					–		–		–	764	
44	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604
					1323,27	35,56	1323	36	–	193	
45	2307-0501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
46	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,099	37579,16	3491,64	3720	346	123	2742	6979
					32842,4	1786,08	3251	177	–	517	

47	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,099	282475		27965		27965	–	30202
					–		–		–	2237	
48	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	45	222,92	24,4	10031	1098	–	6685	18053
					198,52	7,82	8933	352	–	1337	
49	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0565	252877		14288		14288	–	15431
					–		–		–	1143	
50	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	14	1158,21	165,61	16215	2319	–	10507	28860
					992,6	49,79	13896	697	–	2138	
51	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0664	223791		14860		14860	–	16049
					–		–		–	1189	
52	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	2	1107,81	115,21	2216	230	–	1470	3981
					992,6	28,45	1985	57	–	295	
53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	226611		2085		2085	–	2252
					–		–		–	167	
54	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м	20	244,56	17,68	4891	354	–	3339	8888
					226,88	4,98	4538	100	–	658	
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	226611		2787		2787	–	3010

					–		–		–	223	
	5.3 Фундаменты под КТПН и ДЭС										
	под КТПН										
56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,924	1823,36	–	1685	–	–	1213	3130
					1823,36	–	1685	–	–	232	
57	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1	21441,73	1039,95	21442	1040	15662	4676	28207
					4739,82	398,32	4740	398	–	2089	
58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	16025,12	1125,96	4808	338	4054	451	5680
					1385,1	265,42	416	80	–	421	
59	1106-0301-0410	Армирование фундамента НР = 91 %	т	0,0203	16545,16	1457	336	30	1	290	676
					15056,8	656,8	306	13	–	50	
60	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0203	248556		5046		5046	–	5450
					–		–		–	404	
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	922670,67	1376,67	8858	13	6286	2333	12086
					266508	621,24	2558	6	–	895	
62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,252	898,47	19,97	1125	25	717	360	1604
					305,7	2,93	383	4	–	119	
63	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,124	951,59	–	118	–	–	85	219
					951,59	–	118	–	–	16	
64	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные толщ. 15 см. Устройство НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	0,939	18894,27	7,68	17742	7	13872	3631	23083
					4113,84	–	3863	–	–	1710	
		под ДЭС									

65	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,19	1823,36	–	2170	–	–	1562	4031
					1823,36	–	2170	–	–	299	
66	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	21441,73	1039,95	27874	1352	20361	6079	36669
					4739,82	398,32	6162	518	–	2716	
67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	16025,12	1125,96	6410	450	5406	601	7572
					1385,1	265,42	554	106	–	561	
68	1106-0301-0410	Армирование фундамента НР = 91 %	т	0,0383	16545,16	1457	634	56	1	548	1277
					15056,8	656,8	577	25	–	95	
69	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0383	248556		9520		9520	–	10282
					–		–		–	762	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	922670,67	1376,67	8858	13	6286	2333	12086
					266508	621,24	2558	6	–	895	
71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,548	898,47	19,97	1391	31	887	445	1983
					305,7	2,93	473	5	–	147	
72	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,14	951,59	–	133	–	–	96	247
					951,59	–	133	–	–	18	
73	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные толщ. 15 см. Устройство НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	1,161	18894,27	7,68	21936	9	17151	4489	28539
					4113,84	–	4776	–	–	2114	

5.4 Опоры в/в ж/бетонные

Ответвление УОК

74	1133-0206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	1909,76	200,34	1910	200	–	1449	3628
					1709,42	102,48	1709	102	–	269	
75	2900-0005-0010 (пл)	(Стр.9) Траверса ТМ2	шт	1	7614		7614		7614	–	8223
					–		–		–	609	
76	2900-0005-0011 (пл)	(Стр.10) Хомут Х42	шт	1	1384		1384		1384	–	1495
					–		–		–	111	
77	2900-0005-0012 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1	м	0,9	1421		1279		1279	–	1381
					–		–		–	102	
78	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1832		3664		3664	–	3957
					–		–		–	293	
79	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	–	102
					–		–		–	8	
80	2900-0005-0013 (пл)	(Стр.12) Крепления СШ-2 провода	шт	1	228		228		228	–	246
					–		–		–	18	
81	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2907		17442		17442	–	18837
					–		–		–	1395	
		Опора Кр10-1.2с									
82	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15794,33	7536,8	15794	7537	639	9242	27039
					7618,52	3932,8	7619	3933	–	2003	
83	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	56994		113988		113988	–	123107
					–		–		–	9119	
84	2900-0010-0015 (пл)	(Стр.9) Траверса ТМ73	шт	1	15482		15482		15482	–	16721

					–		–		–	1239	
85	2900-0010-0016 (пл)	(Стр.9) Траверса TMs-60a	шт	1	3188		3188		3188	–	3443
					–		–		–	255	
86	2900-0010-0017 (пл)	(Стр.11) Накладка ОГ-52	шт	1	1366		1366		1366	–	1475
					–		–		–	109	
87	2900-0010-0018 (пл)	(Стр.10) Хомут Х1	шт	2	1184		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
88	2900-0010-0019 (пл)	(Стр.11) Крепление У1 подкоса	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
89	2900-0010-0020 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП21 заземляющий	м	2	1352		2704		2704	–	2920
					–		–		–	216	
90	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	–	4676
					–		–		–	346	
91	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	–	2128
					–		–		–	158	
92	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557
					–		–		–	3449	
93	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	3162		15810		15810	–	17075
					–		–		–	1265	
94	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651		1953		1953	–	2109
					–		–		–	156	
95	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	–	47229
					–		–		–	3498	
96	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979		38937		38937	–	42052
					–		–		–	3115	
97	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 полюса)	1	47247,96	12441,63	47248	12442	6990	23392	76291

					27816	4673,44	27816	4673	–	5651	
98	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7306,58	203,01	7307	203	1248	4268	12501
					5856	72,34	5856	72	–	926	
99	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
					–		–		89830	–	
100	2900-0010-0021 (пл)	(Стр.11) Кронштейн КМ1	шт	1	2732		2732		2732	–	2951
					–		–		–	219	
101	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
102	2900-0010-0022 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА1	шт	1	9690		9690		9690	–	10465
					–		–		–	775	
103	2900-0010-0023 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА2	шт	1	5555		5555		5555	–	5999
					–		–		–	444	
104	2900-0010-0024 (пл)	(Стр.11) Вал привода РА3	шт	3	8379		25137		25137	–	27148
					–		–		–	2011	
105	2900-0010-0025 (пл)	(Стр.11) Кронштейн РА5	шт	1	1384		1384		1384	–	1495
					–		–		–	111	
106	2900-0010-0026 (пл)	(Стр.10) Хомут Х7	шт	3	1093		3279		3279	–	3541
					–		–		–	262	
107	2900-0010-0027 (пл)	(Стр.10) Хомут Х8	шт	1	1184		1184		1184	–	1279
					–		–		–	95	
108	2900-0010-0027 (пл)	(Стр.11) Проводник ЗП1	м	4,5	1421		6395		6395	–	6907
					–		–		–	512	

5.5 Опоры наружного освещения (16ш.)

109 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	16	4978,36	3675,4	79654	58806	–	41313	130644
				1302,96	1924,64	20847	30794	–	9677	
110 1111-0101-0203	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=16,000;	м3 подстилающего слоя	0,4	7917,03	1794,19	3167	718	1055	1613	5162
				3484,4	805,2	1394	322	–	382	
111 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=16,000;	м3	6,8	22827,06	1184,76	155224	8056	106317	38987	209748
				6007,4	293,05	40850	1993	–	15537	
112 1106-0301-0403	Закладные элементы со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % К=16,000;	т	0,544	160703,14	1452,67	87423	790	230	78856	179581
				158828	464,78	86402	253	–	13302	
113 2900-0006-0001 (пл)	(Стр.13) Закладной элемент КМ-3-22/4 (аналог ЗДФ 1,8-Б)	шт	16	21211		339376		339376	–	366526
				–		–		–	27150	
114 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	0,8848	26757,79	11776,84	23675	10420	1921	9977	36344
				12809,5	3532,24	11334	3125	–	2692	
115 2307-0405-0103	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТ-6-3 (аналог СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм) ГОСТ 23118-2012	шт.	16	49691		795056		795056	–	858660
				–		–		–	63604	
116 1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам НР = 72 %	шт.	16	3259,32	1019,89	52149	16318	2734	32119	91009
				2068,56	719,54	33097	11513	–	6741	
117 2307-0405-0305	Кронштейн гнутый типа "Ива" (аналог КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	6475		103600		103600	–	111888

					–		–		–	8288	
118	2307-0106-0321	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	16	24865		397840		397840	–	429667
					–		–		–	31827	
119	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	шт.	16	1158,21	165,61	18531	2650	–	12009	32983
					992,6	49,79	15882	797	–	2443	
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,03552	226611		8049		8049	–	8693
					–		–		–	644	
121	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0;	м	5	244,56	17,68	1223	88	–	834	2221
					226,88	4,98	1134	25	–	164	
122	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,12624	223791		28251		28251	–	30511
					–		–		–	2260	
123	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=16,000;	м	160	124,82	3,36	19971	538	3552	11600	34097
					99,26	1,43	15882	229	–	2526	
124	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=16,000;	км	0,16	61759		9881		9881	–	10671
					–		–		–	790	
125	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2810,41	25,13	44967	402	21492	16612	66505
					1442	–	23072	–	–	4926	
126	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	546		8736		8736	–	9435
					–		–		–	699	

127	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные У733 К=16,000;	100 шт.	0,48	4267		2048		2048	–	2212
					–		–		–	164	

Итого по разделу 5	10 068 884
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	653 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	483 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 371 120
- оборудование, тенге	4 493 972
- накладные расходы, тенге	653 262
в т.ч. зарплата, тенге	58 794
- сметная прибыль (8 %), тенге	412 957

Раздел 6 Локальная смета 6-1-1. Общестроительные работы. Водопроводная насосная станция II подъема

6.1 Наружные отделочные работы

33	1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,58	1226,27	34,2	5616	157	1363	3386	9722
					894,5	29,42	4097	135	–	720	
34	1115-0402-0302	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	4,58	438,62	3,5	2009	16	1229	618	2837
					166,89	1,76	764	8	–	210	
35	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	11,1	573,71	0,76	6368	8	1160	4160	11370
					468,48	–	5200	–	–	842	
36	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,1	1223,47	34,2	105341	2945	25380	63639	182498
					894,5	29,42	77016	2533	–	13518	
37	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	81,3389	24362,7	1466,42	1981635	119277	184239	1321526	3567414

				20631,2	746,64	1678119	60731	–	264253
6.2 Внутренние отделочные работы									
40 1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	230,29	31,02	4815	649	4167	– 5200
				–	26,85	–	561	–	385
41 1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	984,25	3,61	20581	75	4463	12866 36123
				767,22	1,86	16043	39	–	2676
42 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,86	1430,99	85,58	182966	10942	37858	114280 321026
				1049,32	67,92	134166	8684	–	23780
43 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	132	112,79	0,8	14888	106	1133	10963 27919
				103,41	0,41	13650	54	–	2068
44 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	3217,09	47,48	7399	109	1551	4638 13000
				2495,26	25,26	5739	58	–	963
6.3 Заполнение оконных и дверных проемов									
45 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	4,5	3099,09	182,67	13946	822	6748	6105 21655
				1416,82	90,51	6376	407	–	1604

46 2109-0201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=2,000;	м2	4,5	24938		112221		112221	–	121199
				–		–		–	8978	
47 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=2,000;	п/м	3,1	1227,58	5,21	3805	16	2984	732	4900
				259,79	2,69	805	8	–	363	
48 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 К=2,000;	м	3,1	1387		4300		4300	–	4644
				–		–		–	344	
49 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	0,96	3183,66	14,38	3056	14	1899	1056	4441
				1191,67	3,95	1144	4	–	329	
50 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,84	3147,43	50,32	5791	93	983	3282	9799
				2563,03	22,02	4716	41	–	726	
51 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,84	21753		40026		40026	–	43228
				–		–		–	3202	
52 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5729		5729		5729	–	6187
				–		–		–	458	
6.4 Полы										
53 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,91	1714,08	77,87	35841	1628	5975	27283	68174
				1350,44	37,57	28238	786	–	5050	
54 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	21,9555	362,74	1,72	7964	38	455	7042	16207

				340,31	0,88	7472	19	–	1201	
55 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	706,09	30,72	14764	642	6194	7759	24325
				379,14	15,57	7928	326	–	1802	
56 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	20,91	167,41	10,42	3501	218	3087	286	4090
				9,37	5,15	196	108	–	303	
57 1111-0101-1101	Выравнивающие стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,91	706,09	30,72	14764	642	6194	7759	24325
				379,14	15,57	7928	326	–	1802	
6.5 Перемычки ПРм, пояс обвязки и монолитный сердечник МС-1										
	Перемычки									
58 1106-0701-0109	Перемычки ПРм1-ПРм2. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	41445,77	4469,37	18651	2011	9271	7111	27823
				16375	988,26	7369	445	–	2061	
59 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04808	21800,23	1402,99	1048	67	14	898	2102
				20109,24	418,4	967	20	–	156	
60 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03772	218745		8251		8251	–	8911
				–		–		–	660	
61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	226611		2348		2348	–	2536
				–		–		–	188	
	Пояс обвязки									
62 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,26	31622,23	4838,51	39844	6097	20005	13726	57856
				10906,5	1063,89	13742	1341	–	4286	
63 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0972	21800,23	1402,99	2119	136	28	1816	4250

				20109,24	418,4	1955	41	–	315	
64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0712	224534		15987		15987	–	17266
					–		–		–	1279	
65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	226611		5892		5892	–	6363
					–		–		–	471	
		Монолитный сердечник									
66	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	2,544	26354,95	4783,56	67047	12169	38510	17458	91265
					6433,7	1107,68	16367	2818	–	6760	
67	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,07512	248556		18672		18672	–	20166
					–		–		–	1494	
68	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,01632	264810		4322		4322	–	4668
					–		–		–	346	
		6.6 Ж/б перекрытие									
69	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	2754,9	783,47	13775	3917	5997	5609	20935
					772,13	178,46	3861	892	–	1551	
70	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=5,000;	м2	21,582	6818		147146		147146	–	158918
					–		–		–	11772	
71	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	13502,82	6675,29	40508	20026	979	28569	74603
					6501,18	1568,97	19504	4707	–	5526	

72 2104-0111-9912	Плиты АК-15.8 карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93 К=3,000;	м3	0,267	87357		23324		23324	–	25190
				–		–		–	1866	
73 2105-0301-3001	(Анкера) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	226611		2402		2402	–	2594
				–		–		–	192	
74 1106-0801-0102	(УМ-1) Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,115	43659,13	1877,42	5021	216	2562	2089	7679
				19500	462,23	2243	53	–	569	
75 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	264810		2224		2224	–	2402
				–		–		–	178	
6.7 Кровля										
76 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	44	4927,72	102,8	216820	4523	118246	87755	328941
				2137,5	30,37	94050	1336	–	24366	
77 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,266	25080		6671		6671	–	7205
				–		–		–	534	
78 1110-0105-0101	Стропила, диагональные ноги. мауэрлаты. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,452	108403,04	1477,45	48998	668	36703	10723	64499
				25724,4	635,88	11627	287	–	4778	
79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,452	8928,32	60,2	4036	27	3568	409	4801
				975	28,03	441	13	–	356	
80 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,192	98588,92	1087,66	18929	209	13605	4694	25513

				26640	527,04	5115	101	–	1890	
81 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,192	8423,78	43,58	1617	8	1149	418	2198
				2395,12	20,08	460	4	–	163	
82 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	44	311,22	2,79	13694	123	11945	1515	16426
				36,95	1,3	1626	57	–	1217	
83 1108-0201-0701	(Ан-1) Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00089	75518,58	2311,38	67	2	–	61	138
				73207,2	790,56	65	1	–	10	
84 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	226611		202		202	–	218
				–		–		–	16	
85 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие известково-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	27,21	651,46	105,17	17726	2862	8081	6952	26652
				249,32	28,41	6784	773	–	1974	
86 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	27,21	966,27	53,47	26292	1455	9025	14884	44470
				581,13	13,4	15813	365	–	3294	
87 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=0,180;	м3	4,8978	23030		112796		112796	–	121820
				–		–		–	9024	
88 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная (толь). Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	27,21	820,85	26,52	22335	722	15633	5615	30186
				219,79	4,53	5980	123	–	2236	

89 1108-0201-0101	Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,4	20250,77	1618,33	48602	3884	27769	16667	70491
				7062,03	405,38	16949	973	–	5222	
6.8 Лестница ЛМ-1										
90 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,70121	79918,09	27128,87	56039	19023	8281	24287	86752
				40980,2	9216,63	28736	6463	–	6426	
91 2106-0208-0401	Косоуры К-1, К-2	т	0,26762	506636		135586		135586	–	146433
				–		–		–	10847	
92 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00264	497869		1314		1314	–	1419
				–		–		–	105	
93 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08654	252877		21884		21884	–	23635
				–		–		–	1751	
94 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,34801	497928		173284		173284	–	187147
				–		–		–	13863	
95 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,70121	7823,33	1010,79	5486	709	647	2851	9004
				5890,4	2,93	4130	2	–	667	
96 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,34	610,55	1,09	12419	22	2654	7802	21839
				478,96	0,56	9742	11	–	1618	
97 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52758	84070,25	24916,56	44354	13146	5260	21231	70832

				49183	9138,03	25948	4821	–	5247	
98	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10958	497928		54563		54563	–	58928
					–		–		–	4365	
99	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,418	285262		119240		119240	–	128779
					–		–		–	9539	
100	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,52758	7823,33	1010,79	4127	533	487	2146	6775
					5890,4	2,93	3108	2	–	502	
101	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,3	610,55	1,09	9341	17	1997	5870	16428
					478,96	0,56	7328	9	–	1217	
102	1106-0301-0408	Детали МН-3 закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,09972	734230,67	1376,67	73217	137	65295	7141	86787
					78068	621,24	7785	62	–	6429	

Итого по разделу 6	**6 654 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 311 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 723 157
- накладные расходы, тенге	1 895 677
в т.ч. зарплата, тенге	170 611
- сметная прибыль (8 %), тенге	492 903

Раздел 7 Локальная смета 6-1-3. Водопровод и канализация. Водопроводная насосная станция II подъема

ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)

1	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	80884,48	5981,23	323538	23925	33185	167727	530566
					66607	2133,6	266428	8534	–	39301	
2	5102-0801-0210 (об)	Насос консольно-моноблочный самовсасывающий, марка Grundfos NBE 32-250, подача 7,2 м3/ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89 (Прим)	шт.	4	1289511		5158044		–	–	5158044
					–		–		5158044	–	
3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	21977,06	442,69	21977	443	3412	17906	43074
					18122	148,52	18122	149	–	3191	
4	5102-0406-0304 (об)	Насос дренажный погружной, модель DAB NOVA 600 V-A (аналог ECM 100-VS, Q 6 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., типа Speroni), в т.ч. 1 шт-на складе	шт.	2	124803		249606		–	–	249606
					–		–		249606	–	
5	1303-0110-0114	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24751,21	11265,21	24751	11265	–	10818	38415
					13486	4248,63	13486	4249	–	2846	
6	5800-0030-0001 (пл) (об)	(Стр.17) Таль ТРЧП-1,6 ручная червячная Q=1 т, H=6 м	шт	1	164450		164450		–	–	164450
					–		–		164450	–	
7	1334-0108-0301	Воздухоочиститель передвижной бактерицидный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	43401,4	–	86803	–	59	52914	150894
					43372	–	86744	–	–	11177	
8	5800-0001-0004 (пл) (об)	(Стр.18) Установка УОВ-30 бактерицидная, Q=6 м3/час	шт	2	1091424		2182848		–	–	2182848
					–		–		2182848	–	
9	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	23	4311,22	289,94	99158	6669	11999	80342	193860
					3499,6	64,84	80491	1491	–	14360	

10 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	16	26236		419776		419776	–	453358
				–		–		–	33582	
11 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	18432		129024		129024	–	139346
				–		–		–	10322	
12 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	4758,06	123,39	9516	247	5809	3449	14002
				1729,96	29,28	3460	59	–	1037	
13 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСКМ DN 50	шт.	2	56549		113098		113098	–	122146
				–		–		–	9048	
14 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	72	2375		171000		171000	–	184680
				–		–		–	13680	
15 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1868		22416		22416	–	24209
				–		–		–	1793	
16 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	1794		21528		21528	–	23250
				–		–		–	1722	
17 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1152		2304		2304	–	2488
				–		–		–	184	
18 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2369		18952		18952	–	20468

					–		–		–	1516	
19	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1647		6588		6588	–	7115
					–		–		–	527	
20	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	5308,64	71,39	111481	1499	87251	22822	145047
					1082,43	26,54	22731	557	–	10744	
21	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	4322,43	71,39	21612	357	15843	5434	29210
					1082,43	26,54	5412	133	–	2164	
22	1106-0101-0113	Опоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	1,035	21503,1	1184,76	22256	1226	14812	5934	30445
					6007,4	293,05	6218	303	–	2255	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,66	95,38	2,45	1017	26	468	363	1490
					49,06	0,3	523	3	–	110	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,66	159,98	3,48	1705	37	1057	426	2301
					57,34	0,58	611	6	–	170	
25	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	26	94,44	1,22	2455	32	10	2366	5207
					92,84	–	2414	–	–	386	
26	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	трубопровода	0,021	71366,87	–	1499	–	173	1313	3037
					63139	–	1326	–	–	225	
27	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровод	0,005	67779,92	–	339	–	23	313	704

					63139	–	316	–	–	52	
28	2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1045		4180		4180	–	4514
					–		–		–	334	
29	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	964		3856		3856	–	4164
					–		–		–	308	
30	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	951		3804		3804	–	4108
					–		–		–	304	
31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2530,65	–	10123	–	8784	1311	12349
					334,62	–	1338	–	–	915	
		КЗН-канализация напорная дренажная									
32	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	2941,37	40,93	11765	164	8299	3300	16270
					825,63	15,96	3303	64	–	1205	
33	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4904		4904		4904	–	5296
					–		–		–	392	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,72	95,38	2,45	69	2	32	24	100
					49,06	0,3	35	–	–	7	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,72	159,98	3,48	115	3	71	28	154

				57,34	0,58	41	–	–	11
36	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	94,44	1,22	378	5	2	364	801
					92,84	–	371	–	–	59	

Итого по разделу 7	9 968 016
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	513 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 112 719
- оборудование, тенге	7·754 948
- накладные расходы, тенге	377 154
в т.ч. зарплата, тенге	33 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 927

Раздел 8 Локальная смета 6-1-4. Электросиловое оборудование и электроосвещение. Водопроводная насосная станция II подъема

19	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03087	180030	5558	5558	–	6003
					–	–	–	445	
20	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	272094	16326	16326	–	17632
					–	–	–	1306	
21	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1027796	41112	41112	–	44401
					–	–	–	3289	

Итого по разделу 8	68 036
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 040

Раздел 9 Локальная смета 6-2-2. Сети водопровода. Водонапорная башня, Н=25 м, Dствола=3020 мм, V=160 м3

Трубопроводы и материалы

1 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,009	882060,78	246973,98	7939	2223	512	5948	14998
				578160	89409,94	5203	805	–	1111	
2 2301-0103-0212	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	9,036	6951		62809		62809	–	67834
				–		–		–	5025	
3 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	1695119,65	153939,87	11018	1001	8313	1879	13929
				262330	29733,52	1705	193	–	1032	
4 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,008	564359,15	115310,45	4515	922	123	3795	8975
				433620	45509,02	3469	364	–	665	
5 2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	8,032	4752		38168		38168	–	41221
				–		–		–	3053	
6 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	1136493,87	30073,38	7387	195	5708	1470	9566
				228298	190,32	1484	1	–	709	
7 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007	488038,28	72353,18	3416	506	66	3007	6937
				406318	27568,16	2844	193	–	514	
8 2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	7,028	457		3212		3212	–	3469
				–		–		–	257	

9	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 15 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	728384,47	29613,81	1821	74	1174	567	2579
					229278	102,48	573	–	–	191	
10	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0394	1092451,14	526505,06	43043	20744	738	27758	76465
					547225	164398,66	21561	6477	–	5664	
11	2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5776		5776		5776	–	6238
					–		–		–	462	
12	2302-0101-0719	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150 мм х 4 мм - 15 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1833		1833		1833	–	1980
					–		–		–	147	
13	2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1866		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	
14	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	688		688		688	–	743
					–		–		–	55	
15	2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3979		7958		7958	–	8595
					–		–		–	637	
16	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1794		1794		1794	–	1938

									–	144	
17	2302-0101-0173	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	987		987		987	–	1066
					–		–		–	79	
18	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751		1502		1502	–	1622
					–		–		–	120	
19	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4494		13482		13482	–	14561
					–		–		–	1079	
20	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	2375		7125		7125	–	7695
					–		–		–	570	
21	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3267,63	200,34	3268	200	470	2673	6416
					2597,78	102,48	2598	102	–	475	
22	2304-0101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	61247		61247		61247	–	66147
					–		–		–	4900	
23	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2230,44	85,86	2230	86	327	1842	4398
					1817,2	43,92	1817	44	–	326	
24	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.	1	26236		26236		26236	–	28335
					–		–		–	2099	
25	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196		16392		16392	–	17703

					–		–		–	1311
	Контроль уровня воды в башне									
26 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	1	797,32	–	797	–	37	571	1478
				760,5	–	761	–	–	110	
27 2305-1501-1102	Реле РД-12 давления (Прим)	шт.	1	3494		3494		3494	–	3774
				–		–		–	280	
28 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2371,32	94,77	2371	95	298	1954	4671
				1978,62	14,64	1979	15	–	346	
29 2304-0901-0201	Краны трехходовые фланцевые КТК 20х1,5 для воды, нефти и масла, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151		9151		9151	–	9883
				–		–		–	732	
30 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1747,75	21,54	1748	22	1233	492	2419
				493,37	9,07	493	9	–	179	

Итого по разделу 9	**437 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	282 719
- накладные расходы, тенге	51 956
в т.ч. зарплата, тенге	4 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 421

Итого по смете	**30 337 248**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 306 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	886 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 881 799
- оборудование, тенге	12 248 920
- накладные расходы, тенге	3 673 834

		в т.ч. зарплата, тенге				330 646
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 339 881
		Всего по акту	тенге			**30 337 248**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			12 248 920
		в том числе СМР	тенге			18 088 328
		Временные здания и сооружения - 2,6%	тенге			470 297
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**30 807 545**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			384 164
		Итого				**31 191 708**
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**378 856**
		ИТОГО:	**Тенге**			**31 570 564**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 0%	тенге			0
		2021г. - 100%	тенге			31 570 564
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**33 149 092**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 0% (МРП=2778) k=1,0	тенге			0
		2021г. - 100% (МРП=2917) k=1,05	тенге			33 149 092
		НДС 12%	тенге			**3 977 891**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2020г. - 12%	тенге			0
		2021г. - 12%	тенге			3 977 891
		ИТОГО С НДС:	тенге			**37 126 983**
		Скидка по условиям тендера	тенге			3 712 698
		ИТОГО С НДС:	тенге			**33 414 286**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН: 050340006995

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Манат Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «TN stroy»
Эксперт Имашев АБ.
№ аттестата KZ93VJE00019766

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель директора Сарсенкожаев О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)