Форма по приложению 3-1
Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 182

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601 г.Павлодар ул.Красноярская 113 оф.7
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект: 06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение №59/1 от12.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 8 от 19.12.2023 г.
за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Смета 6-1. Наружные сети водопровода Исключаемые работы										
1	1	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	0,1612	-770 510,12 / -454 524,6	-315 985,52 / -123 226,05	-124 206,0 / -73 269,0	-50 937,0 / -19 864,0		-92 202,0 / -17 313,0	-233 721,0	
2	2	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	162,812	-162,0		-26 376,0		-26 376,0	-2 110,0	-28 486,0	
3	3	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,1612	-133 726,21 / -131 395,04	0,0 / 0,0	-21 557,0 / -21 181,0	0,0 / 0,0	-376,0	-20 969,0 / -3 402,0	-45 928,0	
			Итого по разделу 1: Смета 6-1. Наружные сети водопровода Исключаемые работы					-172 139,0 / -94 450,0	-50 937,0 / -19 864,0	-26 752,0 / 0,0	-113 171,0 / -22 825,0	-308 135,0	
			Отдел 1: Добавляемые работы										
			Раздел 2: Смета 6-1. Наружные сети водопровода Добавляемые работы										
4	4	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,263824	779 666,29 / 458 650,48	321 015,81 / 123 795,09	205 695,0 / 121 003,0	84 692,0 / 32 660,0		152 126,0 / 28 626,0	386 447,0	
5	5	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	266,46224	1 193,0		317 889,0		317 889,0	25 431,0	343 320,0	
6	6	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,263824	133 726,21 / 131 395,04	0,0 / 0,0	35 280,0 / 34 665,0	0,0 / 0,0	615,0	34 319,0 / 5 568,0	75 167,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,1222	819 699,75	343 034,99	100 167,0	41 918,0		72 885,0	186 896,0	
				км		476 664,76	125 797,27	58 248,0	15 372,0		13 844,0		
8	8	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**		123,422	2 014,0		248 572,0		248 572,0		268 458,0	
				м							19 886,0		
9	9	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,1222	140 680,2	0,0	17 191,0	0,0	1 135,0	15 896,0	35 734,0	
				км		131 395,04	0,0	16 056,0	0,0		2 647,0		
			Итого по разделу 2: Смета 6-1. Наружные сети водопровода Добавляемые работы					**924 794,0**	**126 610,0**	**568 211,0**	**275 226,0**	**1 296 022,0**	
								229 972,0	**48 032,0**	**0,0**	**96 002,0**		
			Итого по отделу Добавляемые работы					**924 794,0**	**126 610,0**	**568 211,0**	**275 226,0**	**1 296 022,0**	
								229 972,0	**48 032,0**	**0,0**	**96 002,0**		
			ИТОГО по акту					**752 655,0**	**75 673,0**	**541 459,0**	**162 055,0**	**987 887,0**	
								135 522,0	**28 168,0**	**0,0**	**73 177,0**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									987887*2/100	19 757,74	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 007 644,74**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106								**995 659,81**	**995 659,81**	
		НДС (12%)									119 479,18	119 479,18	
		Итого с НДС										**1 115 138,99**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 080140004630
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering"

Эксперт **Джуматаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VTE00073885 от 22.04.2022 г.
(должность, номер и дата выдачи аттестата, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Директор **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма утверждена №1
Приказом Комитета по инвестициям и развитию предпринимательства развития
Республики Казахстан от 5 марта 2021 года № 106

Заказчик : **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул. К.Сатпаева 49 БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601 г.Павлодар ул. Красноярская 113 оф.7**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЬЕМА (2 ШТ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение №59/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №9 от 19.12.2023 г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-02-04 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 6,7)										
1	3	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж НС-1 /модульное здание/**	**т блок-боксов**	2,5	34 467,81	16 175,97	86 170,0	40 439,0		56 069,0	153 618,0	
						18 291,84	6 353,79	45 730,0	15 884,0		11 379,0		
2	4	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Демонтаж**		1	61 070,28	29 026,9	61 070,0	29 027,0		32 768,0	101 345,0	
				подстанция		32 043,38	13 468,31	32 043,0	13 468,0		7 507,0		
3	5	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД 1-6/400УТ. Демонтаж оборудования**		2	2 832,53	458,95	5 665,0	918,0		3 724,0	10 140,0	
				шт.		2 373,58	212,65	4 747,0	425,0		751,0		
4	6	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м.Демонтаж**		123	4 509,6	156,4	554 681,0	19 238,0		491 641,0	1 130 028,0	
				секция		4 353,2	39,2	535 444,0	4 822,0		83 706,0		
5	7	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж НС-1 /модульное здание/**		2,5	60 701,29	26 959,95	151 753,0	67 400,0	8 137,0	93 448,0	264 817,0	
				т блок-боксов		30 486,4	10 589,65	76 216,0	26 474,0		19 616,0		
6	8	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж**		1	160 660,24	72 567,24	160 660,0	72 567,0	7 985,0	81 921,0	261 988,0	
				подстанция		80 108,46	33 670,78	80 108,0	33 671,0		19 407,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	9	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД 1-6/400УТ. Монтаж оборудования**		2	7 849,31	1 147,38	15 699,0	2 295,0	1 536,0	9 310,0	27 010,0	
				шт.		5 933,96	531,61	11 868,0	1 063,0		2 001,0		
8	10	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м.Монтаж**		123	11 274,0	391,0	1 386 702,0	48 093,0		1 229 103,0	2 825 069,0	
				секция		10 883,0	98,0	1 338 609,0	12 054,0		209 264,0		
9	20	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		6	15 907,52	6 866,98	95 445,0	41 202,0	5 550,0	55 949,0	163 505,0	
				опора		8 115,61	3 540,34	48 694,0	21 242,0		12 111,0		
10	21	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**		6	72 301,0		433 806,0		433 806,0		468 510,0	
				шт.							34 704,0		
11	22	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		1	313 281,96	167 850,05	313 282,0	167 850,0	3 774,0	162 007,0	513 312,0	
				км линии		141 657,6	60 850,85	141 658,0	60 851,0		38 023,0		
12	23	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		6	21 541,0		129 246,0		129 246,0		139 586,0	
				шт.							10 340,0		
13	24	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**		18	4 422,0		79 596,0		79 596,0		85 964,0	
				шт.							6 368,0		
14	25	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**		1	252 634,0		252 634,0		252 634,0		272 845,0	
				км							20 211,0		
15	26	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП SH702R стяжка**		5	29 898,0		149 490,0		149 490,0		161 449,0	
				шт.							11 959,0		
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 6,7)					3 875 899,0	489 029,0	1 071 754,0	2 215 940,0	6 579 186,0	
								2 315 117,0	189 954,0	0,0	487 347,0		
			ИТОГО по акту					3 875 899,0	489 029,0	1 071 754,0	2 215 940,0	6 579 186,0	
								2 315 117,0	189 954,0	0,0	487 347,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								6579186*2/100		131 583,72	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										6 710 769,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106								6 630 951,82	**6 630 951,82**	
		НДС (12%)									795 714,22	795 714,22	
		Итого с НДС										**7 426 666,04**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005001

(наименование организации, ее идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел реального сектора Экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630

(наименование организации, ее идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт **Джуматаев Т.А.**

Аттестат №KZ88VJE00073885 от 27.04.2022 г.

(должность, подпись, расшифровка подписи, номер и дата выдачи аттестата)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата для архитекторов, подпись)

Форма № КС-2 (вр)
Приказ Министра национальной экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 марта 2021 года № 106

Заказчик : **ГУ"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул. К.Сатпаева 49 БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601 г.Павлодар ул. Красноярская 113 оф. 7**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение № 59\1 от12.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 10 от 19.12.2023 г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-02-05 УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,248	12 113,96	3 513,28	15 118,0	4 385,0	8 251,0	4 275,0	20 944,0	
						1 989,68	1 693,84	2 483,0	2 114,0		1 551,0		
2	2	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	8,424	53 297,92	3 638,11	448 982,0	30 647,0	336 409,0	81 838,0	573 286,0	
						9 725,18	950,43	81 925,0	8 006,0		42 466,0		
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0745	316 087,0		23 548,0		23 548,0	1 884,0	25 432,0	
4	4	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	36,16	5 821,81	13,36	210 517,0	483,0	192 045,0	16 868,0	245 576,0	
						497,46	4,13	17 988,0	149,0		18 191,0		
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	47,52	4 184,34	35,42	198 840,0	1 683,0	166 918,0	28 392,0	245 411,0	
						636,34	6,1	30 239,0	290,0		18 179,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		9,726	88 439,46	2 505,62	860 162,0	24 369,0	286 740,0	424 942,0	1 387 912,0	
				$м^3$ изоляции		56 452,01	1 036,54	549 052,0	10 081,0		102 808,0		
7	7	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		9,53148	34 925,0		332 887,0		332 887,0		359 518,0	
				$м^3$							26 631,0		
8	8	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** ***Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-облицовка наружных стен***		64,84	5 550,27	480,12	359 880,0	31 131,0	32 324,0	284 554,0	695 989,0	
				$м^2$		4 571,63	147,25	296 424,0	9 548,0		51 555,0		
9	9	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**		2,518	93 606,0		235 700,0		235 700,0		254 556,0	
				1000 шт.							18 856,0		
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,061	342 116,0		20 869,0		20 869,0		22 539,0	
				т							1 670,0		
11	11	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		30,2	1 695,11	100,75	51 192,0	3 043,0	33 818,0	13 998,0	70 405,0	
				$м^2$		474,56	29,27	14 332,0	884,0		5 215,0		
12	12	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		4,6659	34 925,0		162 957,0		162 957,0		175 994,0	
				$м^3$							13 037,0		
13	13	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		30,2	3 717,63	41,3	112 272,0	1 247,0	48 081,0	58 413,0	184 340,0	
				$м^2$ кровли		2 084,24	18,16	62 944,0	548,0		13 655,0		
14	14	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		34,73	2 984,0		103 634,0		103 634,0		111 925,0	
				$м^2$							8 291,0		
			ИТОГО по акту					**3 136 558,0**	**96 988,0**	**1 984 181,0**	**913 280,0**	**4 373 827,0**	
								1 055 387,0	**31 620,0**	**0,0**	**323 989,0**		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									4373827*2/100	87 476,54	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**4 461 303,54**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106								**4 408 240,80**	**4 408 240,80**	
		НДС (12%)									528 988,90	528 988,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НДС						-				4 937 229,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц), индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц), индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц))

Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ **Дакумбаев Е.А.**
Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.
(должность, подпись, номер аттестата, наименование, номер и дата выдачи квалификационного аттестата)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи квалификационного аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказу №1

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601 г.Павлодар ул.Красноярская 113 оф.7**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **06-06 СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение №59/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 11 от 19.12.2023 г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-06-01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен(а) в текущих ценах АВС 2023 10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	*ТОО "ЭкВоСервис"*	**Обратноосмотическая система очистки воды "ЭКВОС-М2,0" с доставкой и монтажом**	к-т	1	30 535 714,29		30 535 714,0		30 535 714,0		30 535 714,0	
			ИТОГО по акту					**30 535 714,0**	0,0	0,0	0,0	**30 535 714,0**	
								0,0	0,0	30 535 714,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**30 535 714,0**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						30535714*2/100				610 714,28	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**31 146 428,28**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106					30 775 972,66				30 775 972,66	
		ИТОГО с учетом тендерной скидки /АКТ №1 разница в коэффициенте / 7300782,32						7 300 744,80				38 076 717,46	
		НДС (12%)						4 569 206,10				4 569 206,10	
		Итого с НДС										42 645 923,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Эксперт **Джуматаев Е.А.**

Аттестат №KZ88VJE00073888 от 22.04.2022 г.

(должность, подпись, фамилия, инициалы, номер и дата выдачи аттестата, номер и дата выдачи удостоверения, номер и дата выдачи свидетельства)

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Форма по приложению №1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601 г.Павлодар ул.Красноярская 113 оф.7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение № 59/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №12 от 19.12.2023 г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м**		823	83,37	83,37	68 614,0	68 614,0		17 569,0	93 078,0	
				$м^3$ грунта		0,0	29,65	0,0	24 402,0		6 895,0		
2	2	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**		823	197,96	197,96	162 921,0	162 921,0		41 722,0	221 014,0	
				$м^3$ грунта		0,0	70,41	0,0	57 947,0		16 371,0		
3	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м**		823	83,37	83,37	68 614,0	68 614,0		17 569,0	93 078,0	
				$м^3$ грунта		0,0	29,65	0,0	24 402,0		6 895,0		
4	4	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**		823	197,96	197,96	162 921,0	162 921,0		41 722,0	221 014,0	
				$м^3$ грунта		0,0	70,41	0,0	57 947,0		16 371,0		
5	5	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**		1	142 435,0		142 435,0		142 435,0		153 830,0	
				комплект							11 395,0		
			ИТОГО по акту					605 505,0	463 070,0	142 435,0	118 582,0	782 014,0	
								0,0	164 698,0	0,0	57 927,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									782014*2 100	15 640,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами										797 654,28	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106								788 166,98	**788 166,98**	
		НДС (12%)									94 580,04	94 580,04	
		Итого с НДС										**882 747,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН/ИИН 090340005601

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering"

Эксперт **Джуматаев К.**

Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма № приложение 5/1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 196

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район с.Баянаул ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113 оф.7 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ СЛУЖОН БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : 06-03 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 59 от 17.05.2023г., доп.соглашение № 59/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №13 от 19.12.2023г.

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **06-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023 10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 5)										
1	1	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		2	6 110,72	0,0	12 221,0	0,0		8 799,0	22 702,0	
				$м^3$ грунта		6 110,72	0,0	12 221,0	0,0		1 682,0		
2	2	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		1,82	53 297,92	3 638,11	97 002,0	6 622,0	72 681,0	17 681,0	123 858,0	
				$м^3$		9 725,18	950,43	17 700,0	1 730,0		9 175,0		
3	3	1108-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**		2,24	22 932,75	5 851,96	51 369,0	13 108,0	9 276,0	30 259,0	88 158,0	
				$м^3$ кладки		12 939,9	1 585,29	28 985,0	3 551,0		6 530,0		
4	4	213-101-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М200**		0,588	119 755,0		70 416,0		70 416,0		76 049,0	
				1000 шт.							5 633,0		
5	5	213-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотельй, размерами 390 х 190 х 188 мм. серый**		140	255,0		35 700,0		35 700,0		38 556,0	
				шт.							2 856,0		
6	6	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**		11,5	2 080,37	20,5	23 924,0	236,0	4 614,0	14 560,0	41 563,0	
				$м^2$		1 658,64	7,32	19 074,0	84,0		3 079,0		
7	7	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$**		0,7038	41 050,0		28 891,0		28 891,0		31 202,0	
				$м^3$							2 311,0		
8	8	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,014335	498 863,04	4 385,82	7 151,0	63,0	4 904,0	2 053,0	9 940,0	
						152 361,22	1 646,27	2 184,0	24,0		736,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,75	2 850,03	155,46	39 188,0	2 137,0	8 631,0	24 207,0	68 467,0	
						2 066,89	133,77	28 420,0	1 839,0		5 072,0		
10	10	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,75	1 279,04	8,97	17 587,0	123,0	3 497,0	11 226,0	31 118,0	
						1 015,72	4,81	13 966,0	66,0		2 305,0		
11	11	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	216 361,4	1 519,87	12 982,0	91,0	9 614,0	2 985,0	17 244,0	
						54 607,41	667,83	3 276,0	40,0		1 277,0		
12	12	1110-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	$м^2$ перекрытия	4	6 913,07	264,01	27 652,0	1 056,0	15 262,0	10 657,0	41 374,0	
						2 833,53	126,77	11 334,0	507,0		3 065,0		
13	13	215-204-1301 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1**	$м^3$	0,2	110 133,0		22 027,0		22 027,0	1 762,0	23 789,0	
14	14	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	4	3 717,63	41,3	14 871,0	166,0	6 368,0	7 737,0	24 417,0	
						2 084,24	18,16	8 337,0	73,0		1 809,0		
15	15	224-102-0909 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм**	$м^2$	4,6	3 575,0		16 445,0		16 445,0	1 316,0	17 761,0	
16	16	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	4	1 695,11	100,75	6 780,0	403,0	4 479,0	1 854,0	9 325,0	
					-	474,56	29,27	1 898,0	117,0		691,0		
17	17	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$**	$м^3$	0,412	41 050,0		16 913,0		16 913,0	1 353,0	18 266,0	
18	18	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	4	1 826,76	31,42	7 307,0	126,0	198,0	6 344,0	14 743,0	
						1 745,78	16,46	6 983,0	66,0		1 092,0		
19	19	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	$м^2$	4	1 323,0		5 292,0		5 292,0	423,0	5 715,0	
20	20	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	1,8	6 291,71	1 339,99	11 325,0	2 412,0	4 316,0	4 814,0	17 430,0	
						2 553,97	417,39	4 597,0	751,0		1 291,0		
21	21	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	1,8	55 191,0		99 344,0		99 344,0	7 948,0	107 292,0	
22	22	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	$м^2$	0,48	9 060,76	337,7	4 349,0	162,0	2 528,0	1 573,0	6 396,0	
						3 455,76	185,89	1 659,0	89,0		474,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**		0,48	65 847,0		31 607,0		31 607,0		34 136,0	
				$м^2$							2 529,0		
24	24	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/**		3	1 452,04	48,08	4 356,0	144,0	1 994,0	2 172,0	7 050,0	
				$м^2$ стяжки		739,46	30,67	2 218,0	92,0		522,0		
25	25	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		3	366,1	16,69	1 098,0	50,0	995,0	79,0	1 271,0	
				$м^2$ стяжки		17,79	10,14	53,0	30,0		94,0		
			Итого по разделу 1: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 5)					665 797,0	26 899,0	475 992,0	147 000,0	877 822,0	
								162 905,0	9 059,0	0,0	65 025,0		
			Раздел 2: Смета 06-03-02.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
26	26	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		1	9 499,16	80,23	9 499,0	80,0	474,0	8 803,0	19 766,0	
				комплект		8 944,55	38,33	8 945,0	38,0		1 464,0		
27	27	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		1	51 343,0		51 343,0				51 343,0	
				комплект						51 343,0			
28	28	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**		2	524,0		1 048,0		1 048,0		1 132,0	
				м							84,0		
29	29	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		4,5	186,49	1,42	839,0	6,0	10,0	807,0	1 778,0	
				м трубопровода		182,89	0,0	823,0	0,0		132,0		
			Итого по разделу 2: Смета 06-03-02.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					62 729,0	86,0	1 532,0	9 610,0	74 019,0	
								9 768,0	38,0	51 343,0	1 680,0		
			Раздел 3: 06-03-03.ОТОПЛЕНИЕ										
30	30	1311-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		7	4 889,27	0,0	34 225,0	0,0	576,0	25 237,0	64 219,0	
				шт.		4 807,03	0,0	33 649,0	0,0		4 757,0		
31	31	245-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К (ПЭТ-2)**		7	14 356,0		100 492,0		100 492,0		108 531,0	
				кВт							8 039,0		
			Итого по разделу 3: 06-03-03.ОТОПЛЕНИЕ					134 717,0	0,0	101 068,0	25 237,0	172 750,0	
								33 649,0	0,0	0,0	12 796,0		
			Раздел 4: Смета 06-03-04.ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
32	32	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		40	617,44	45,23	24 698,0	1 809,0	2 209,0	15 408,0	43 314,0	
				м		516,99	18,01	20 680,0	720,0		3 208,0		
33	33	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола**		60	543,2	99,01	32 592,0	5 941,0	4 249,0	17 842,0	54 469,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		373,38	39,63	22 403,0	2 378,0		4 035,0		
34	34	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,1256	422 636,0		53 083,0		53 083,0		57 330,0	
				т							4 247,0		
35	35	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		45	539,27	36,33	24 267,0	1 635,0	1 953,0	15 333,0	42 768,0	
				м		459,54	13,69	20 679,0	616,0		3 168,0		
36	36	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**		0,035325	419 647,0		14 824,0		14 824,0		16 010,0	
				т							1 186,0		
37	37	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**		15	700,63	24,47	10 509,0	367,0	2 818,0	5 359,0	17 137,0	
				м		488,27	7,93	7 324,0	119,0		1 269,0		
38	38	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**		0,0033	305 504,0		1 008,0		1 008,0		1 089,0	
				т							81,0		
39	39	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		6	5 351,14	269,28	32 107,0	1 615,0	18 428,0	9 121,0	44 526,0	
				шт.		2 010,51	100,87	12 063,0	605,0		3 298,0		
40	40	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**		0,00948	335 553,0		3 181,0		3 181,0		3 435,0	
				т							254,0		
			Итого по разделу 4: Смета 06-03-04.ЗАЗЕМЛЕНИЕ					**196 269,0**	**11 367,0**	**101 753,0**	**63 063,0**	**280 078,0**	
								83 149,0	**4 438,0**	**0,0**	**20 746,0**		
			Раздел 5: Смета 06-03-06.УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ										
41	41	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,36	12 113,96	3 513,28	16 475,0	4 778,0	8 991,0	4 659,0	22 825,0	
				$м^3$ основания		1 989,68	1 693,84	2 706,0	2 304,0		1 691,0		
42	42	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		9,18	53 297,92	3 638,11	489 275,0	33 398,0	366 600,0	89 182,0	624 734,0	
				$м^3$		9 725,18	950,43	89 277,0	8 725,0		46 277,0		
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,20681	316 087,0		65 370,0		65 370,0		70 600,0	
				т							5 230,0		
44	44	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		30,28	5 821,81	13,36	176 284,0	404,0	160 817,0	14 125,0	205 642,0	
				$м^2$ поверхности		497,46	4,13	15 063,0	125,0		15 233,0		
45	45	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		80,136	4 184,34	35,42	335 316,0	2 839,0	281 484,0	47 879,0	413 851,0	
				$м^2$ поверхности		636,34	6,1	50 994,0	489,0		30 656,0		
46	46	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		11,7975	88 439,46	2 505,62	1 043 365,0	29 560,0	347 812,0	515 448,0	1 683 518,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ изоляции		56 452,01	1 036,54	665 993,0	12 229,0		124 705,0		
47	47	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		11,56155	34 925,0		403 787,0		403 787,0		436 090,0	
				$м^3$							32 303,0		
48	48	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** *Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-облицовка наружных стен*	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	78,65	5 550,27	480,12	436 529,0	37 761,0	39 209,0	345 160,0	844 224,0	
						4 571,63	147,25	359 559,0	11 581,0		62 535,0		
49	49	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**		3,053	93 606,0		285 779,0		285 779,0		308 641,0	
				1000 шт.							22 862,0		
50	50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,09934	342 116,0		33 986,0		33 986,0		36 705,0	
				т							2 719,0		
51	51	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	4,2	5 387,56	26,57	22 628,0	112,0	12 100,0	9 614,0	34 821,0	
						2 479,93	8,23	10 416,0	35,0		2 579,0		
52	52	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	49,2	1 695,11	100,75	83 399,0	4 957,0	55 094,0	22 805,0	114 700,0	
						474,56	29,27	23 348,0	1 440,0		8 496,0		
53	53	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**		7,6014	34 925,0		265 479,0		265 479,0		286 717,0	
				$м^3$							21 238,0		
54	54	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		49,2	3 717,63	41,3	182 907,0	2 031,0	78 331,0	95 163,0	300 316,0	
				$м^2$ кровли		2 084,24	18,16	102 545,0	893,0		22 246,0		
55	55	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		56,58	2 984,0		168 835,0		168 835,0		182 342,0	
				$м^2$							13 507,0		
			Итого по разделу 5: Смета 06-03-06.УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ					4 009 414,0	115 840,0	2 573 674,0	1 144 035,0	5 565 726,0	
								1 319 901,0	37 821,0	0,0	412 277,0		
			ИТОГО по акту					5 068 926,0	154 192,0	3 254 019,0	1 388 945,0	6 970 395,0	
								1 609 372,0	51 356,0	51 343,0	512 524,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							51 343,0			
											6970395*2/100	139 407,9	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										7 109 802,90	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									7 025 238,90	**7 025 238,90**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,988106								843 028,67	843 028,67	
		НДС (12%)										**7 868 267,57**	
		Итого с НДС											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел земельного сектора экономики Баянаульского района" БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Технический надзор: ТОО "Qazaq Engineering" БИН 170840036230

Эксперт **Джуматаев Е.А.**

Аттестат №KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор **Кабдышева Б.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и подпись)