Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy invest "

Форма 3

Наименование работ и адрес: «Средний ремонт улиц Бейбитшилик км 0 - 0,680; Байтерек км 0 -0,530; Жибек жолы 0 - 0,155; Балдаурен км 0 - 0,855; Б.Майлин км 0 - 0,350 в с.Карасу , улиц С.Рахимов км 0 - 0,130 в.с Акбастау, с/о Карасу, Сайрамского района»

Основание: Договор №32 от 25.06.2024 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 г.

Наименование объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024г	По монтажу		Каз содержание %	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
«Средний ремонт улиц Бейбитшилик км 0 - 0,680; Байтерек км 0 -0,530; Жибек жолы 0 - 0,155; Балдаурен км 0 - 0,855; Б.Майлин км 0 - 0,350 в с.Карасу , улиц С.Рахимов км 0 - 0,130 в.с Акбастау, с/о Карасу, Сайрамского района»	77 680 000,00	8 322 857,14			77 680 000,0				8 322 857,14	**77 680 000,00**
Сумма к оплате:										**77 680 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"

_____ **Бейсембаев Б.О.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Нариков М.Д.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Real Stroy invest "

_____ **Сейтжаппар Қ.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Real Stroy invest "

Наименование работ и адрес: «Средний ремонт улиц Бейбитшилик км 0 - 0,680; Байтерек км 0 -0,530; Жибек жолы 0 - 0,155; Балдаурен км 0 - 0,855; Б.Майлин км 0 - 0,350 в с.Карасу , улиц С.Рахимов км 0 - 0,130 в.с Акбастау, с/о Карасу, Сайрамского района»

Основание: Договор №32 от 25.06.2024 года

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица Бейбитшилик 680м									
1	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	3060	576,00	504,00	1762560,00	1542240,00	--	--	1762560,00
					72,00	78,00	220320,00	238680,00		--	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	2,142	5822,00	5822,00	12470,72	12470,72	--	--	12470,72
					--	1861,00	--	3986,26		--	
3	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,142	185355,00	--	397030,41	--	397030,41	--	397030,41
					--	--	--	--		--	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	3060	401,00	306,00	1227060,00	936360,00	6120,00	--	1227060,00
					93,00	47,00	284580,00	143820,00		--	
5	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	298,656	22678,00	--	6772920,77	--	6772920,77	--	6772920,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	3060	34,00	--	104040,00	--	3060,00	--	104040,00
					33,00	--	100980,00	--		--	
7	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,052	22678,00	--	1679351,26	--	1679351,26	--	1679351,26
					--	--	--	--		--	
8	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС и фрезматериалами толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	680	509,00	376,00	346120,00	255680,00	--	--	346120,00
					133,00	89,00	90440,00	60520,00		--	
9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	42,16	1628,00	--	68636,48	--	68636,48	--	68636,48
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12370189,64	2746750,72	8927118,92	--	12370189,64
							696320,00	447006,26	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12370189,64				
	Материалы		Тенге				9180,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1143326,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8917938,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12370189,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1143326,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12370189,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1143326,26			
		РАЗДЕЛ 2. улица Байтерек 530м									
10	1220-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	2120	576,00	504,00	1221120,00	1068480,00	--	--	1221120,00
					72,00	78,00	152640,00	165360,00		--	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	1,484	5822,00	5822,00	8639,85	8639,84	--	--	8639,85
					--	1861,00	--	2761,72		--	
12	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,484	185355,00	--	275066,82	--	275066,82	--	275066,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2120	401,00	306,00	850120,00	648720,00	4240,00	--	850120,00
					93,00	47,00	197160,00	99640,00		--	
14	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	206,912	22678,00	--	4692350,34	--	4692350,34	--	4692350,34
					--	--	--	--		--	
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	2120	34,00	--	72080,00	--	2120,00	--	72080,00
					33,00	--	69960,00	--		--	
16	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	51,304	22678,00	--	1163472,11	--	1163472,11	--	1163472,11
					--	--	--	--		--	
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС и фрезматериалами 10 см	м^2 покрытия обочин	530	509,00	376,00	269770,00	199280,00	--	--	269770,00
					133,00	89,00	70490,00	47170,00		--	
18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	32,86	1628,00	--	53496,08	--	53496,08	--	53496,08
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8606115,20	1925119,84	6190745,35	--	8606115,20
							490250,00	314931,72	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8606115,20				
		Материалы	Тенге				6360,00				
		Всего заработная плата	Тенге					805181,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6184385,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8606115,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204,00
		Сметная заработная плата	Тенге					805181,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8606115,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204,00
		Сметная заработная плата	Тенге					805181,72			

РАЗДЕЛ 3. улица Жибек Жолы 155м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	465	585,00	381,00	272025,00	177165,00	--	--	272025,00
					204,00	89,00	94860,00	41385,00		--	
20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	60,543	1628,00	--	98564,00	--	98564,00	--	98564,00
					--	--	--	--		--	
21	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	30,75975	7328,00	--	225407,45	--	225407,45	--	225407,45
					--	--	--	--		--	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	0,3255	5822,00	5822,00	1895,06	1895,07	--	--	1895,06
					--	1861,00	--	605,76		--	
23	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,3255	185355,00	--	60333,05	--	60333,05	--	60333,05
					--	--	--	--		--	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	465	401,00	306,00	186465,00	142290,00	930,00	--	186465,00
					93,00	47,00	43245,00	21855,00		--	
25	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	45,384	22678,00	--	1029218,35	--	1029218,35	--	1029218,35
					--	--	--	--		--	
26	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	465	34,00	--	15810,00	--	465,00	--	15810,00
					33,00	--	15345,00	--		--	
27	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,253	22678,00	--	255195,53	--	255195,53	--	255195,53
					--	--	--	--		--	
28	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	155	509,00	376,00	78895,00	58280,00	--	--	78895,00
					133,00	89,00	20615,00	13795,00		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,22	1628,00	--	31290,16	--	31290,16	--	31290,16
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 6м(0+070)									
30	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,88	260,00	236,00	748,80	679,68	--	--	748,80
					24,00	50,00	69,12	144,00		--	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,288	6940,00	--	1998,72	--	--	--	1998,72
					6940,00	--	1998,72	--		--	
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см. Устройство	$м^3$ основания	1,7856	8385,00	4859,00	14972,26	8676,24	8,92	--	14972,26
					3521,00	1492,00	6287,10	2664,12		--	
33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,214144	1628,00	--	3604,63	--	3604,63	--	3604,63
					--	--	--	--		--	
34	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,006	3783348,00	1344536,00	22700,09	8067,21	--	--	22700,09
					2438812,00	366942,00	14632,87	2201,65		--	
35	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	5137670,00	1680668,00	30826,02	10084,00	2450,93	--	30826,02
					3048515,00	458679,00	18291,09	2752,07		--	
36	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,852	33,00	--	28,12	--	28,12	--	28,12
					--	--	--	--		--	
37	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	6	38276,00	--	229656,00	--	229656,00	--	229656,00
					--	--	--	--		--	
38	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	6,123	7927,00	347,00	48537,02	2124,69	27406,54	--	48537,02
					3104,00	92,00	19005,79	563,32		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1,78	27347,00	7353,00	48677,66	13088,34	11892,18	--	48677,66
					13313,00	1667,00	23697,14	2967,26		--	
40	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8156	22849,00	--	41484,64	--	41484,64	--	41484,64
					--	--	--	--		--	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0010274	306311,00	--	314,70	--	314,70	--	314,70
					--	--	--	--		--	
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,24	88,00	88,00	373,12	373,12	--	--	373,12
					--	22,00	--	93,28		--	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	4,32	193,00	150,00	833,76	648,00	12,96	--	833,76
					40,00	33,00	172,80	142,56		--	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,32	575,00	222,00	2484,00	959,04	--	--	2484,00
					353,00	70,00	1524,96	302,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2702338,14	424330,39	2018263,16	--	2702338,14
							259744,59	89471,42	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2702338,14				
		Материалы	Тенге				43168,00				
		Всего заработная плата	Тенге					349216,01			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1975096,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2702338,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,00
		Сметная заработная плата	Тенге					349216,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2702338,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,00
		Сметная заработная плата	Тенге					349216,01			
		РАЗДЕЛ 4. улица Балдаурен 855м									
45	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	2992,5	585,00	381,00	1750612,50	1140142,50	--	--	1750612,50
					204,00	89,00	610470,00	266332,50		--	
46	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	389,6235	1628,00	--	634307,06	--	634307,06	--	634307,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
47	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	197,953875	7328,00	--	1450606,00	--	1450606,00	--	1450606,00
					--	--	--	--		--	
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	2,09475	5822,00	5822,00	12195,63	12195,63	--	--	12195,63
					--	1861,00	--	3898,33		--	
49	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,09475	185355,00	--	388272,39	--	388272,39	--	388272,39
					--	--	--	--		--	
50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	2992,5	401,00	306,00	1199992,50	915705,00	5985,00	--	1199992,50
					93,00	47,00	278302,50	140647,50		--	
51	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	292,068	22678,00	--	6623518,10	--	6623518,10	--	6623518,10
					--	--	--	--		--	
52	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	2992,5	34,00	--	101745,00	--	2992,50	--	101745,00
					33,00	--	98752,50	--		--	
53	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	72,4185	22678,00	--	1642306,74	--	1642306,74	--	1642306,74
					--	--	--	--		--	
54	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	94,534	509,00	376,00	48117,81	35544,79	--	--	48117,81
					133,00	89,00	12573,02	8413,53		--	
55	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,722216	1628,00	--	19083,77	--	19083,77	--	19083,77
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 12м(0+540,0+586)									
56	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,76	260,00	236,00	1497,60	1359,36	--	--	1497,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24,00	50,00	138,24	288,00		--	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,576	6940,00	--	3997,44	--	--	--	3997,44
					6940,00	--	3997,44	--		--	
58	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см. Устройство	$м^3$ основания	3,5712	8385,00	4859,00	29944,51	17352,46	17,85	--	29944,51
					3521,00	1492,00	12574,20	5328,23		--	
59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,428288	1628,00	--	7209,25	--	7209,25	--	7209,25
					--	--	--	--		--	
60	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	3783348,00	1344536,00	45400,18	16134,43	--	--	45400,18
					2438812,00	366942,00	29265,74	4403,30		--	
61	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	5137670,00	1680668,00	61652,04	20168,02	4901,84	--	61652,04
					3048515,00	458679,00	36582,18	5504,15		--	
62	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,704	33,00	--	56,23	--	56,23	--	56,23
					--	--	--	--		--	
63	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	12	38276,00	--	459312,00	--	459312,00	--	459312,00
					--	--	--	--		--	
64	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,246	7927,00	347,00	97074,04	4249,36	54813,10	--	97074,04
					3104,00	92,00	38011,58	1126,63		--	
65	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27347,00	7353,00	97355,32	26176,68	23784,36	--	97355,32
					13313,00	1667,00	47394,28	5934,52		--	
66	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22849,00	--	82969,29	--	82969,29	--	82969,29
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306311,00	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,04	88,00	88,00	795,52	795,52	--	--	795,52
					--	22,00	--	198,88		--	
69	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	193,00	150,00	1760,16	1368,00	27,36	--	1760,16
					40,00	33,00	364,80	300,96		--	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,12	575,00	222,00	5244,00	2024,64	--	--	5244,00
					353,00	70,00	3219,36	638,40		--	
		Переустройство металлических труб диаметром 200 мм длиной 12 м(0+680,0+740)									
71	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4,2	260,00	236,00	1092,00	991,20	--	--	1092,00
					24,00	50,00	100,80	210,00		--	
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,42	6940,00	--	2914,80	--	--	--	2914,80
					6940,00	--	2914,80	--		--	
73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см. Устройство	$м^3$ основания	2,0832	8385,00	4859,00	17467,63	10122,26	10,42	--	17467,63
					3521,00	1492,00	7334,95	3108,13		--	
74	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,583168	1628,00	--	4205,40	--	4205,40	--	4205,40
					--	--	--	--		--	
75	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,012	2825492,00	1006061,00	33905,90	12072,73	--	--	33905,90
					1819431,00	272445,00	21833,17	3269,34		--	
76	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	3914131,00	1257575,00	46969,57	15090,90	4587,20	--	46969,57
					2274289,00	340557,00	27291,47	4086,68		--	
77	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	17,04	33,00	--	562,32	--	562,32	--	562,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
78	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	12	20673,00	--	248076,00	--	248076,00	--	248076,00
					--	--	--	--		--	
79	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27347,00	7353,00	97355,32	26176,68	23784,36	--	97355,32
					13313,00	1667,00	47394,28	5934,52		--	
80	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22849,00	--	82969,29	--	82969,29	--	82969,29
					--	--	--	--		--	
81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306311,00	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
82	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,25192	7927,00	347,00	65412,97	2863,42	36935,59	--	65412,97
					3104,00	92,00	25613,96	759,18		--	
83	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,12	88,00	88,00	626,56	626,56	--	--	626,56
					--	22,00	--	156,64		--	
84	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	193,00	150,00	1744,72	1356,00	27,12	--	1744,72
					40,00	33,00	361,60	298,32		--	
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,04	575,00	222,00	5198,00	2006,88	--	--	5198,00
					353,00	70,00	3191,12	632,80		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15374784,38	2264523,00	11802579,36	--	15374784,38
							1307682,00	461470,54	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15374784,38				
	Материалы		Тенге				157866,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1769152,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11644712,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15374784,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1769152,53			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15374784,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1769152,53			
		РАЗДЕЛ 5. улица Б.Майлин 350м									
86	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	1225	585,00	381,00	716625,00	466725,00	--	--	716625,00
					204,00	89,00	249900,00	109025,00		--	
87	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	159,495	1628,00	--	259657,86	--	259657,86	--	259657,86
					--	--	--	--		--	
88	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	81,03375	7328,00	--	593815,32	--	593815,32	--	593815,32
					--	--	--	--		--	
89	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	0,8575	5822,00	5822,00	4992,36	4992,37	--	--	4992,36
					--	1861,00	--	1595,81		--	
90	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,8575	185355,00	--	158941,91	--	158941,91	--	158941,91
					--	--	--	--		--	
91	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1225	401,00	306,00	491225,00	374850,00	2450,00	--	491225,00
					93,00	47,00	113925,00	57575,00		--	
92	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	119,56	22678,00	--	2711381,68	--	2711381,68	--	2711381,68
					--	--	--	--		--	
93	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1225	34,00	--	41650,00	--	1225,00	--	41650,00
					33,00	--	40425,00	--		--	
94	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,645	22678,00	--	672289,31	--	672289,31	--	672289,31
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	350	509,00	376,00	178150,00	131600,00	--	--	178150,00
					133,00	89,00	46550,00	31150,00		--	
96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43,4	1628,00	--	70655,20	--	70655,20	--	70655,20
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5899383,64	978167,37	4470416,28	--	5899383,64
							450800,00	199345,81	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5899383,64				
	Материалы		Тенге				3675,00				
	Всего заработная плата		Тенге					650145,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4466741,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5899383,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,00
		Сметная заработная плата	Тенге					650145,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5899383,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,00
		Сметная заработная плата	Тенге					650145,81			
		РАЗДЕЛ 6. улица С.Рахимов 750м									
97	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	$м^2$	2762,5	585,00	381,00	1616062,50	1052512,50	--	--	1616062,50
					204,00	89,00	563550,00	245862,50		--	
98	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	359,6775	1628,00	--	585554,97	--	585554,97	--	585554,97
					--	--	--	--		--	
99	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	182,739375	7328,00	--	1339114,14	--	1339114,14	--	1339114,14
					--	--	--	--		--	
100	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	1,93375	5822,00	5822,00	11258,29	11258,29	--	--	11258,29
					--	1861,00	--	3598,71		--	
101	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,93375	185355,00	--	358430,23	--	358430,23	--	358430,23
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2762,5	401,00	306,00	1107762,50	845325,00	5525,00	--	1107762,50
					93,00	47,00	256912,50	129837,50		--	
103	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	269,62	22678,00	--	6114442,36	--	6114442,36	--	6114442,36
					--	--	--	--		--	
104	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	2762,5	34,00	--	93925,00	--	2762,50	--	93925,00
					33,00	--	91162,50	--		--	
105	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	66,8525	22678,00	--	1516081,00	--	1516081,00	--	1516081,00
					--	--	--	--		--	
106	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	750	509,00	376,00	381750,00	282000,00	--	--	381750,00
					133,00	89,00	99750,00	66750,00		--	
107	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	93	1628,00	--	151404,00	--	151404,00	--	151404,00
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13275784,99	2191095,79	10073314,20	--	13275784,99
							1011375,00	446048,71	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13275784,99				
		Материалы	Тенге				8286,00				
		Всего заработная плата	Тенге					1457423,71			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10065026,70				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13275784,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1457423,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13275784,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1457423,71			
		РАЗДЕЛ 7. улица И.Жансугуров 100м									
108	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см	м^2	400	585,00	381,00	234000,00	152400,00	--	--	234000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					204,00	89,00	81600,00	35600,00		--	
109	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	52,08	1628,00	--	84786,24	--	84786,24	--	84786,24
					--	--	--	--		--	
110	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	26,46	7328,00	--	193898,88	--	193898,88	--	193898,88
					--	--	--	--		--	
111	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$	т	0,28	5822,00	5822,00	1630,16	1630,16	--	--	1630,16
					--	1861,00	--	521,08		--	
112	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,19575	185355,00	--	963058,24	--	963058,24	--	963058,24
					--	--	--	--		--	
113	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	400	401,00	306,00	160400,00	122400,00	800,00	--	160400,00
					93,00	47,00	37200,00	18800,00		--	
114	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,04	22678,00	--	885349,12	--	885349,12	--	885349,12
					--	--	--	--		--	
115	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	400	34,00	--	13600,00	--	400,00	--	13600,00
					33,00	--	13200,00	--		--	
116	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,68	22678,00	--	219523,04	--	219523,04	--	219523,04
					--	--	--	--		--	
117	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	100	509,00	376,00	50900,00	37600,00	--	--	50900,00
					133,00	89,00	13300,00	8900,00		--	
118	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,4	1628,00	--	20187,20	--	20187,20	--	20187,20
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2827332,88	314030,16	2368002,72	--	2827332,88
							145300,00	63821,08	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2827332,88				
	Материалы		Тенге				1200,00				
	Всего заработная плата		Тенге					209121,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2366802,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2827332,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					209121,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2827332,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					209121,08			
		РАЗДЕЛ 8. улица Жанакурылыс 130м									
119	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением ГПС 70% и щебня 30% 15см**	$м^2$	520	585,00	381,00	304200,00	198120,00	--	--	304200,00
					204,00	89,00	106080,00	46280,00		--	
120	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	67,704	1628,00	--	110222,11	--	110222,11	--	110222,11
					--	--	--	--		--	
121	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	34,398	7328,00	--	252068,54	--	252068,54	--	252068,54
					--	--	--	--		--	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив битумной эмульсии 0,7л/$м^2$**	т	0,364	5822,00	5822,00	2119,21	2119,20	--	--	2119,21
					--	1861,00	--	677,40		--	
123	216-201-0801 РСНБ РК 2022	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,364	185355,00	--	67469,22	--	67469,22	--	67469,22
					--	--	--	--		--	
124	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	520	401,00	306,00	208520,00	159120,00	1040,00	--	208520,00
					93,00	47,00	48360,00	24440,00		--	
125	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	50,752	22678,00	--	1150953,86	--	1150953,86	--	1150953,86
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	520	34,00	--	17680,00	--	520,00	--	17680,00
					33,00	--	17160,00	--		--	
127	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,584	22678,00	--	285379,95	--	285379,95	--	285379,95
					--	--	--	--		--	
128	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	130	509,00	376,00	66170,00	48880,00	--	--	66170,00
					133,00	89,00	17290,00	11570,00		--	
129	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,12	1628,00	--	26243,36	--	26243,36	--	26243,36
					--	--	--	--		--	
		Переустройство металической трубы d=300мм длинной 16м(0+025,0+075)									
130	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7,68	260,00	236,00	1996,80	1812,48	--	--	1996,80
					24,00	50,00	184,32	384,00		--	
131	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,768	6940,00	--	5329,92	--	--	--	5329,92
					6940,00	--	5329,92	--		--	
132	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубы из ГПС толщиной 30 см. Устройство	$м^3$ основания	4,7616	8385,00	4859,00	39926,02	23136,62	23,81	--	39926,02
					3521,00	1492,00	16765,59	7104,31		--	
133	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,904384	1628,00	--	9612,34	--	9612,34	--	9612,34
					--	--	--	--		--	
134	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,016	3783348,00	1344536,00	60533,57	21512,57	--	--	60533,57
					2438812,00	366942,00	39020,99	5871,07		--	
135	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	5137670,00	1680668,00	82202,72	26890,68	6535,80	--	82202,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3048515,00	458679,00	48776,24	7338,86		--	
136	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	2,272	33,00	--	74,98	--	74,98	--	74,98
					--	--	--	--		--	
137	241-102-0243 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	16	38276,00	--	612416,00	--	612416,00	--	612416,00
					--	--	--	--		--	
138	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	16,328	7927,00	347,00	129432,06	5665,82	73084,13	--	129432,06
					3104,00	92,00	50682,11	1502,18		--	
139	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,56	27347,00	7353,00	97355,32	26176,68	23784,36	--	97355,32
					13313,00	1667,00	47394,28	5934,52		--	
140	261-101-0203 РСНБ РК 2022	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	3,6312	22849,00	--	82969,29	--	82969,29	--	82969,29
					--	--	--	--		--	
141	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020548	306311,00	--	629,41	--	629,41	--	629,41
					--	--	--	--		--	
142	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,24	88,00	88,00	1077,12	1077,12	--	--	1077,12
					--	22,00	--	269,28		--	
143	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	12,32	193,00	150,00	2377,76	1848,00	36,96	--	2377,76
					40,00	33,00	492,80	406,56		--	
144	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,32	575,00	222,00	7084,00	2735,04	--	--	7084,00
					353,00	70,00	4348,96	862,40		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3624043,56	519094,21	2703064,12	--	3624043,56
							401885,21	112640,58	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3624043,56				
		Материалы	Тенге				105025,00				
		Всего заработная плата	Тенге					514525,79			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2598039,06				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3624043,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					514525,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3624043,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,00
		Сметная заработная плата	Тенге					514525,79			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**64679972,00**
	ИТОГО по Форма 2										64 679 972,00
	Сметная прибыль 5%										3 233 998,60
	ИТОГО:										67 913 970,60
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:										73 007 518,40
	ИТОГО с учетом скидки К=0,95										69 357 142,86
	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%										8 322 857,14
	ИТОГО к оплате с НДС 12%										77 680 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО "Real Stroy invest "
Сейтжаппар Қ.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер:
ТОО "Дан-Строй-Проект"