Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» 07 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «JANA KZ QURYLYS», Туркестанская область, Ордабасинский район, село Бадам, 029 квартал, здание №1228**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Муталиева М.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства жилого массива «Turkestan jana kala» (Внутриквартальные сети газоснабжения)»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата города Туркестан», Жаксылык Н.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Туркестангенплан», 50-03-2019ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата города Туркестан» № 71 от 02.10.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Максимальный расход газа	м3/час	2068,74		2068,74	
Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб	м	14		14	
Общая протяженность газопровода среднего давления из ПЭ труб	м	86		86	
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	м	224,1		224,1	
Общая протяженность газопровода низкого давления из ПЭ труб	м	4478		4478	
ГРПШ-07-2У1	шт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общий расход газа – 2068,74 тыс. $м^3$/год; Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 86,0 м, в том числе: диаметром 63х5,8 мм составляет – 86,0 м;

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 4478 м, в том числе: диаметром 110х10 мм составляет – 337 м; диаметром 90х8,2 мм составляет – 784 м; диаметром 63х5,8 мм составляет – 3357 м;

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 14 м в том числе: диаметром 57х3,0 мм - составляет - 14 м;
Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 224,1 м в том числе: диаметром 108х3,0 мм - составляет – 7,5 м; диаметром 89х3,0 мм –составляет – 9,0 м; диаметром 57х3,0 мм - составляет – 6,0 м; диаметром 32х3,0 мм - составляет – 201,6 м;
Для понижения давления газа с высокого на среднее предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-07-2У1 с основной и резервной линией редуцирования, с 2-мя регуляторами давления газ РДНК-1000 – 5 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**
фактически, месяц: **27**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Зарегистрирован номер ИТД 23098 ТПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства жилого массива «Turkestan jana kala» (Внутриквартальные сети газоснабжения)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Муталиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П. (при наличии)