Нач юр Декл

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"___" _____2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ондасын Строй», Форт Шевченко, Тупкараганский район, улица Жалау Мынбайулы, строение №117, лицензия №0000045 от 27.04.2006 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Боранбаева Бердикожи Ондасыновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружного газоснабжения для многоквартирного многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: город Актау, микрорайон 34, участок №12»**,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ондасын Строй», директор Боранбаев Бердикожа Ондасынович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не привлекались**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Qazaq Building Project», QBP-02/2022-ГСН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**Госэкспертизой №QEZ-0003/22 от 21.07.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Технологические решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект выполнен на основании технических условий на подключение к газопроводу, выданного АО "КазТрансАймак" №10-гор-2021-00000446 от 13.12.2021г руководствуясь СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005. Проектом предусматривается наружное " Строительство газоснабжения для многоквартирного, многоэтажного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу: Мангистауская обл город Актау, микрорайон 34, участок №12».

Источник газа - существующий надземный газопровод низкого давления Ду89мм. Р =0,002Мпа. В место врезки устанавливается стальной тройник Ду89. Общая протяженность наружного газопровода давления -260,5м. Газопровод низкого давления прокладывается в подземном исполнении на глубине 0,8м из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11- 90х8,2 – 17 метр согласно ГОСТ 50838-01*; При выходе из земли устанавливается защитный стальной футляр Дн225мм, переход с полиэтилена на сталь.- ширина траншеи - не менее 0,8м; глубина траншеи 1,30м; Предусмотреть устройство под газопровод основания из мягкого или песчаного грунта толщиной не менее 10см. Присыпка газопровода таким же грунтом толщиной 20см. Далее засыпку вести разработанным грунтом. Наружный надземный газопровод низкого давления Общее потребление 32 м3/час предусматривается для газоснабжения многоквартирных пятиэтажного жилого дома. Проектируемый газопровод низкого давления - 4 категории. Проектом предусматривается прокладка внутреннего газопровода низкого давления жилого дома. Газопровод предусмотрен к газовым плитам для приготовления пищи. Вводной газопровод низкого давления прокладывается по стенам жилого дома на кронштейнах Ду80мм, с шагом 4, 4,5-5 метра, из электросварных труб Дн89х3,5мм -430метр, согласно ГОСТ 10704-91 из стали Вст3сп. Стояки газопроводов прокладываются из стальных водогазопроводных труб Ду25х2,8, 15х2,5мм. по ГОСТ 3262-75, ст.20, цвет окраски трубопровод – желтый и прокладываются открыто в кухнях. Запрещается закрывать коробом стояк газопровода, проходящий через жилую комнату. При пересечении стен, перегородок и перекрытий, газопроводы прокладывать в футляре. На газопроводе, заключенном в футляр, сварных стыков не делать. В кухнях устанавливаются четыре конфорочные газовые плиты, где предусмотрено оснащение системами контроля загазованности КРИСТАЛЛ-2 (датчик загазованности и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа при превышении допустимого уровня концентрации используемого газа. Для газовых плит установить Счётчик газа Гранд-1,6 Qmin -0,04м3/ч, Qmax-1,6м3/ч. В помещение для установки газовых приборов естественное освещение, вентиляция и возможность проветривания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2022**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;
фактически месяц;
8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 20 22 ж. «08» 08 № 256

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Подпись_____М.П.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «КазТрансГаз Аймак»** Джумагалиев Е.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Подпись_____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ондасын Строй», Форт Шевченко, Тупкараганский район, улица Жалау Мынбайулы, строение №117, лицензия №0000045 от 27.04.2006 г., директор Боранбаев Бердикожа Ондасынович**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

На основании заключения авторского и технического надзора
Сансызбаев С.В. Жутбаев А.А. Изтенов Е.С.