Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №65 от 2024-06-05, доп.соглашение № 050340003330/240059/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай" км 12-27

СПРАВКА от 07.10.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №4	583 269 885,27	129 883 896,19
	Итого	583 269 885,27	129 883 896,19
	НДС 12%	69 992 386,23	15 586 067,54
	Итого	**653 262 271,51**	**145 469 963,74**
	Удержание 30%	**195 978 681,46**	**43 640 989,12**
	Удержание 5%	**32 663 113,57**	**7 273 498,19**
	Всего к оплате	**424 620 476,48**	**94 555 476,43**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №65 от 2024-06-05, доп.соглашение № 050340003330/240059/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай" км 12-27

Акт №4 от 07.10. 2024г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**118 861 022**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 558 044**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 712 908**
		машины и механизмы	Тенге			**9 652 430**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 393 567**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**105 650 548**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 012**
		Раздел 2. Устройство покрытий из горячей а/б смеси, ИТОГО:	тенге			**118 861 022**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 558 044**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 712 908**
		машины и механизмы	Тенге			**9 652 430**

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 393 567
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			105 650 548
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 012
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			118 861 022
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			3 558 044
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 712 908
		машины и механизмы	Тенге			9 652 430
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 393 567
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			105 650 548
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 012
1	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**18,26513**	**19210**	**350 873**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**18,09677**	**175718**	**3 179 928**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	164703	169 644
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301 Коб =0,442**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**26072,96628**	**455**	**11 863 200**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	164703	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0

3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1540	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10966	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8671	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25120	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22716	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52456	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12767	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2544,721509	26934	68 539 529
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**104291,8651**	**9**	**938 627**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	164703	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1261,931568	26934	33 988 865

Всего по акту	**118 861 022**
Сметная прибыль (5)%	**5 943 051**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 377 220**
Итого	**127 181 293**

Всего по акту с учетом К-1,075	**136 719 890**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**129 883 896,19**
НДС (12%)	**15 586 067,54**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**145 469 963,74**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай-Маралды" км 12-27 изм с щебнем 21.02.2024г акт октябрь 24г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай-Маралды" км 12-27

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу / в.т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		633		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,9		
		Итого ФОТ				**3 558 044**
		Машины и механизмы				
1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2,607296628	1540	4 015
2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,042918651	10966 / 3374	11 437
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	31,28755954	8671 / 2823	271 294

4	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	99,07727188	25120 3374	2 488 821
5	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	148,6159078	22716 4032	3 375 959
6	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	13,51619888	19275 4032	260 525
7	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	5,248062714	20944 6748	109 915
8	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	19,55472471	167	3 266
9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	54,75322919	52456 4032	2 872 135
10	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,85837303	12767 2823	266 299
		Итого по машинам и механизмам		**396,561543**		**9 663 666**

Материалы

1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3806,65	26934	102 528 394
2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	19,07	164703	3 140 436
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	26,07	33	860
		Итого по материалам				**105 669 691**