Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №65 от 2024-06-05, доп.соглашение № 050340003330/240059/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай" км 12-27

СПРАВКА от 29.10.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №5	665 687 467,69	82 417 582,42
	Итого	665 687 467,69	82 417 582,42
	НДС 12%	79 882 496,12	9 890 109,89
	Итого	**745 569 963,81**	**92 307 692,31**
	Удержание 30%	**223 670 989,15**	**27 692 307,69**
	Удержание 5%	**37 278 498,18**	**4 615 384,62**
	Всего к оплате	**484 620 476,48**	**60 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №65 от 2024-06-05, доп.соглашение № 050340003330/240059/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай" км 12-27

Акт №5 от 29.10. 2024г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**75 423 038**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 264 039**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 089 989**
		машины и механизмы	Тенге			**6 140 270**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**886 921**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 018 728**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**644**
		Раздел 2. Устройство покрытий из горячей а/б смеси, ИТОГО:	тенге			**75 423 038**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 264 039**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 089 989**

		машины и механизмы	Тенге			**6 140 270**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**886 921**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 018 728**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**644**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**75 423 038**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 264 039**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 089 989**
		машины и механизмы	Тенге			**6 140 270**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**886 921**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 018 728**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**644**
1	**7101-0901-0101 Коб =0,503**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**12,53852**	**19210**	**240 865**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,07706**	**175718**	**1 946 439**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	164703	169 644
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301 Коб =0,503**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16556,56955**	**455**	**7 533 239**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	164703	2

3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	33	0
3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1540	0
3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10966	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8671	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25120	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22716	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52456	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12767	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1615,921188	26934	43 523 221
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**66226,2782**	**9**	**596 037**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	164703	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	801,3379662	26934	21 583 237

Всего по акту	**75 423 038**
Сметная прибыль (5)%	**3 771 152**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**1 508 461**

Итого	**80 702 650**
Всего по акту с учетом К-1,075	**86 755 349**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**82 417 582,42**
НДС (12%)	**9 890 109,89**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**92 307 692,31**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б. Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С. Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С. Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай-Маралды" км 12-27 изм с щебнем 21.02.2024г акт октябрь 24г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр-Бурабай-Маралды" км 12-27

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		403		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,9		
		Итого ФОТ				**2 264 039**
		Машины и механизмы				
1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,655656955	1540	2 550
2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,662262782	10966 3374	7 262
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	19,86788346	8671 2823	172 274
4	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	62,91496427	25120 3374	1 580 424

5	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	94,37244641	22716 4032	2 143 764
6	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	9,278506606	19275 4032	178 843
7	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	3,212347844	20944 6748	67 279
8	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	12,41742716	167	2 074
9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	34,76879605	52456 4032	1 823 832
10	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,24525564	12767 2823	169 102
		Итого по машинам и механизмам		**252,3955472**		**6 147 405**

Материалы

1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2417,26	26934	65 106 458
2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	11,68	164703	1 923 879
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	16,56	33	546
		Итого по материалам				**67 030 884**