Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством № 76 от 2024-06-24,доп .соглашение №050340003330/240068/01 от 2024-08-05

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

СПРАВКА от 07.10.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №5	663 881 351,25	144 841 378,53
	Итого	663 881 351,25	144 841 378,53
	НДС 12%	79 665 762,15	17 380 965,42
	Итого	**743 547 113,40**	**162 222 343,95**
	Удержание 30%	**169 224 241,71**	**48 666 703,19**
	Удержание 5%	**28 204 040,28**	**8 111 117,20**
	Всего к оплате	**546 118 831,40**	**105 444 523,57**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н.С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством № 76 от 2024-06-24,доп .соглашение №050340003330/240068/01 от 2024-08-05

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

Акт №5 от 07.10. 2024г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**132 549 104**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 332 606**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 521 841**
		машины и механизмы	Тенге			**22 599 794**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 194 087**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**94 616 704**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 626**
		Раздел 3. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	тенге			**27 300 303**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**989 761**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**484 531**
		машины и механизмы	Тенге			**3 579 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**677 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 730 997**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			343
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**27 300 303**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**989 761**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**484 531**
		машины и механизмы	Тенге			**3 579 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**677 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 730 997**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**343**
1	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**2,52144**	**4243**	**10 698**
		из них:				
1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	4661	1 352
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	2282	662
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	19275	2 891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	4032	605
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,83591**	**212393**	**389 934**
		из них:				
2.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	200310	206 319
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**764,02154**	**35208**	**26 899 670**
		из них:				
3.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	5878	1 291
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2878	632
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
3.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	28771	29 059
3.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	200310	148

3.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
3.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	13402	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	3374	155
3.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	16988	2 527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	4032	600
3.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	52456	1 462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	4032	112
3.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	12767	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2823	13
		Раздел 4. Устройство ШПО, ИТОГО:	тенге			**84 400 906**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 822 845**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 795 310**
		машины и механизмы	Тенге			**11 118 249**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 704 630**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**61 459 812**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 169**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**84 400 906**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 822 845**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 795 310**
		машины и механизмы	Тенге			**11 118 249**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 704 630**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**61 459 812**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 169**
4	**7101-0602-0508**	**Одиночная поверхностная обработка битумом, применение черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, покрытия усовершенствованные**	**м2**	**112000**	**619**	**69 328 000**
		из них:				
4.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0211	4826	102
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0211	2363	50

4.2	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,02	21345	427
4.3	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,003	264	1
4.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,00284	16988	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00284	4032	11
4.5	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,00023	20944	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,00046	6748	2
4.6	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	14296	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00213	3374	7
4.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	10770	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00055	3374	2
		неучтенные ресурсы				
4.8	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	80,64	167706	13 523 812
5	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**80,64**	**19210**	**1 549 094**
		из них:				
5.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
5.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19275	14 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
		Раздел 5. Обочины, ИТОГО:	тенге			**20 847 895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 520 000**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 242 000**
		машины и механизмы	Тенге			**7 902 000**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 812 000**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 425 895**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 113**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**20 847 895**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 520 000**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 242 000**
		машины и механизмы	Тенге			**7 902 000**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 812 000**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 425 895**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 113
6	**7101-0701-0111**	**Укрепление обочин ПГС, толщина 7 см**	**м2**	**18000**	**549**	**9 882 000**
		из них:				
6.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,0317	4428	140
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0317	2168	69
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	33	0
6.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00392	21858	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	4032	16
6.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00818	12092	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00818	2823	23
6.5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0146	13402	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0146	3374	49
6.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0009	18793	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009	4032	4
6.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00091	12767	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00091	2823	3
		неучтенные ресурсы				
6.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1562,4	6673	10 425 895
7	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**30000**	**18**	**540 000**
		из них:				
7.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00061	16040	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00061	4032	2
7.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00038	21858	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00038	4032	2

Всего по акту	**132 549 104**
Сметная прибыль (5)%	**6 627 455**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 650 982**
Итого	**141 827 542**

Всего по акту с учетом К-1,075	**152 464 607**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**144 841 378,53**
НДС (12%)	**17 380 965,42**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**162 222 343,95**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Курчум-Калжыр км 75-91 изм 13.02.24г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д Курчум-Калжыр км 75-91

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		3179		
2		Средневзвешенный разряд работы		7		
		Итого ФОТ				**15 332 606**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	18,3	16040 4032	293 532
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	81,96	21858 4032	1 791 482
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	147,24	12092 2823	1 780 426
4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	297,849488	13402 3374	3 991 779

5	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	431,7282037	16988 4032	7 334 199
6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	16,2	18793 4032	304 447
7	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	60,051816	19275 4032	1 157 499
8	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	26,29241368	20944 6748	550 668
9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	21,29710036	52456 4032	1 117 161
10	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	19,81809692	12767 2823	253 018
11	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	238,56	14296 3374	3 410 454
12	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	61,6	10770 3374	663 432
		Итого по машинам и механизмам		**1420,897119**		**22 648 095**

Материалы

1	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	2240,00	21345	47 812 800
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1562,40	6673	10 425 895
3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	771,66	28771	22 201 480
4	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	80,64	167706	13 523 812
5	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	2,46	200310	492 034
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	126,00	33	4 158
7	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,04	973152	37 175
8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	336,00	264	88 704

Итого по материалам	**94 586 059**