Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 260 436 297,25	169 597 900,34							20 351 748,04	189 949 648,38
Удержания		50 879 370,10							6 105 524,41	56 984 894,51
Всего к оплате		118 718 530,24							14 246 223,63	132 964 753,87

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН

И.о. руководителя Жумагалиев А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Строй Потенциал» Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 250 34 59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 8 7292 776 161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ №13

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-07 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	115	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,76	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	16 709,0 2 811,0	3 941,0 1 191,0	9 956,0		16 709,0	
2	116	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,39	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	80 207,0 26 207,0	2 366,0 680,0	51 634,0		80 207,0	
3	117	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,72	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	67 370,0 31 893,0	4 453,0 867,0	31 025,0		67 370,0	
4	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06571	336 368,0		22 103,0		22 103,0		22 103,0	
5	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01444	348 106,0		5 027,0		5 027,0		5 027,0	
6	120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11396	377 991,0		43 076,0		43 076,0		43 076,0	
7	121	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,74	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	38 254,0 6 436,0	9 024,0 2 727,0	22 794,0		38 254,0	
8	122	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,17	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	182 919,0 59 767,0	5 395,0 1 550,0	117 757,0		182 919,0	
9	123	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,84	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	78 599,0 37 209,0	5 194,0 1 011,0	36 196,0		78 599,0	
10	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08258	336 368,0		27 777,0		27 777,0		27 777,0	
11	125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01692	348 106,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0	
12	126	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26048	377 991,0		98 459,0		98 459,0		98 459,0	
13	127	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,87	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	41 112,0 6 917,0	9 698,0 2 930,0	24 497,0		41 112,0	
14	128	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,41	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	196 767,0 64 292,0	5 803,0 1 667,0	126 672,0		196 767,0	
15	129	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	1,29	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	120 705,0 57 142,0	7 977,0 1 553,0	55 586,0		120 705,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	130	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
17	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
18	132	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					1 148 384	53 851	801 859	0	1 148 384	
								292 674	14 176	0	0		
			ИТОГО по акту					1 148 384	53 851	801 859	0	1 148 384	
								292 674	14 176	0	0		

на 02-01-08 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	140	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,76	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	16 709,0 2 811,0	3 941,0 1 191,0	9 956,0		16 709,0	
2	141	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,39	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	80 207,0 26 207,0	2 366,0 680,0	51 634,0		80 207,0	
3	142	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	0,72	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	67 370,0 31 893,0	4 453,0 867,0	31 025,0		67 370,0	
4	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06571	336 368,0		22 103,0		22 103,0		22 103,0	
5	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01444	348 106,0		5 027,0		5 027,0		5 027,0	
6	145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11396	377 991,0		43 076,0		43 076,0		43 076,0	
7	146	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,74	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	38 254,0 6 436,0	9 024,0 2 727,0	22 794,0		38 254,0	
8	147	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,17	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	182 919,0 59 767,0	5 395,0 1 550,0	117 757,0		182 919,0	
9	148	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	0,84	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	78 599,0 37 209,0	5 194,0 1 011,0	36 196,0		78 599,0	
10	149	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08258	336 368,0		27 777,0		27 777,0		27 777,0	
11	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01692	348 106,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0	
12	151	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26048	377 991,0		98 459,0		98 459,0		98 459,0	
13	152	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,58	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	34 736,0 5 844,0	8 194,0 2 476,0	20 698,0		34 736,0	
14	153	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**		2,8	57 703,0	1 702,0	161 568,0	4 765,0	104 012,0		161 568,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		18 854,0	489,0	52 791,0	1 369,0				
15	154	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,41	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	131 934,0 62 457,0	8 720,0 1 698,0	60 757,0		131 934,0	
16	155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
17	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
18	157	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					**1 118 038** **285 415**	**52 052** **13 569**	**780 571** **0**	**0** **0**	**1 118 038**	
			ИТОГО по акту					**1 118 038** **285 415**	**52 052** **13 569**	**780 571** **0**	**0** **0**	**1 118 038**	

на 02-01-09 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	117	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,19	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	136 087,0 22 897,0	32 102,0 9 700,0	81 089,0		136 087,0	
2	118	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	11,25	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	649 159,0 212 108,0	19 147,0 5 501,0	417 904,0		649 159,0	
3	119	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	8,55	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	800 024,0 378 731,0	52 873,0 10 294,0	368 420,0		800 024,0	
4	120	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83738	336 368,0		281 668,0		281 668,0		281 668,0	
5	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04834	348 106,0		16 827,0		16 827,0		16 827,0	
6	122	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
7	123	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,87	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	41 112,0 6 917,0	9 698,0 2 930,0	24 497,0		41 112,0	
8	124	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,41	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	196 767,0 64 292,0	5 803,0 1 667,0	126 672,0		196 767,0	
9	125	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,29	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	120 705,0 57 142,0	7 977,0 1 553,0	55 586,0		120 705,0	
10	126	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
11	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
12	128	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					**2 458 064**	**127 600**	**1 588 378**	**0**	**2 458 064**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								742 087	31 645	0	0		
								2 458 064	127 600	1 588 378	0	2 458 064	
			ИТОГО по акту					742 087	31 645	0	0		

на 02-01-10 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	115	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	6,19	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	136 087,0 22 897,0	32 102,0 9 700,0	81 089,0		136 087,0	
2	116	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	11,25	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	649 159,0 212 108,0	19 147,0 5 501,0	417 904,0		649 159,0	
3	117	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	8,55	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	800 024,0 378 731,0	52 873,0 10 294,0	368 420,0		800 024,0	
4	118	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,83738	336 368,0		281 668,0		281 668,0		281 668,0	
5	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04834	348 106,0		16 827,0		16 827,0		16 827,0	
6	120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
7	121	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,87	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	41 112,0 6 917,0	9 698,0 2 930,0	24 497,0		41 112,0	
8	122	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,41	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	196 767,0 64 292,0	5 803,0 1 667,0	126 672,0		196 767,0	
9	123	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	1,29	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	120 705,0 57 142,0	7 977,0 1 553,0	55 586,0		120 705,0	
10	124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
11	125	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
12	126	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					2 458 064 742 087	127 600 31 645	1 588 378 0	0 0	2 458 064	
			ИТОГО по акту					2 458 064 742 087	127 600 31 645	1 588 378 0	0 0	2 458 064	

на 02-01-11 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	134	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,76	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	16 709,0 2 811,0	3 941,0 1 191,0	9 956,0		16 709,0	
2	135	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	1,39	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	80 207,0 26 207,0	2 366,0 680,0	51 634,0		80 207,0	
3	136	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	0,72	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	67 370,0 31 893,0	4 453,0 867,0	31 025,0		67 370,0	
4	137	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06571	336 368,0		22 103,0		22 103,0		22 103,0	
5	138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01444	348 106,0		5 027,0		5 027,0		5 027,0	
6	139	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11396	377 991,0		43 076,0		43 076,0		43 076,0	
7	140	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	1,74	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	38 254,0 6 436,0	9 024,0 2 727,0	22 794,0		38 254,0	
8	141	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	3,17	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	182 919,0 59 767,0	5 395,0 1 550,0	117 757,0		182 919,0	
9	142	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	0,84	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	78 599,0 37 209,0	5 194,0 1 011,0	36 196,0		78 599,0	
10	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08258	336 368,0		27 777,0		27 777,0		27 777,0	
11	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01692	348 106,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0	
12	145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26048	377 991,0		98 459,0		98 459,0		98 459,0	
13	146	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	1,58	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	34 736,0 5 844,0	8 194,0 2 476,0	20 698,0		34 736,0	
14	147	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	2,8	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	161 568,0 52 791,0	4 765,0 1 369,0	104 012,0		161 568,0	
15	148	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	1,41	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	131 934,0 62 457,0	8 720,0 1 698,0	60 757,0		131 934,0	
16	149	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
17	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
18	151	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					1 118 038 285 415	52 052 13 569	780 571 0	0 0	1 118 038	
			ИТОГО по акту					1 118 038 285 415	52 052 13 569	780 571 0	0 0	1 118 038	

на 02-01-12 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	113	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,76	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	16 709,0 2 811,0	3 941,0 1 191,0	9 956,0		16 709,0	
2	114	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,39	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	80 207,0 26 207,0	2 366,0 680,0	51 634,0		80 207,0	
3	115	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	0,72	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	67 370,0 31 893,0	4 453,0 867,0	31 025,0		67 370,0	
4	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06571	336 368,0		22 103,0		22 103,0		22 103,0	
5	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01444	348 106,0		5 027,0		5 027,0		5 027,0	
6	118	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11396	377 991,0		43 076,0		43 076,0		43 076,0	
7	119	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,74	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	38 254,0 6 436,0	9 024,0 2 727,0	22 794,0		38 254,0	
8	120	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,17	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	182 919,0 59 767,0	5 395,0 1 550,0	117 757,0		182 919,0	
9	121	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	0,84	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	78 599,0 37 209,0	5 194,0 1 011,0	36 196,0		78 599,0	
10	122	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08258	336 368,0		27 777,0		27 777,0		27 777,0	
11	123	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01692	348 106,0		5 890,0		5 890,0		5 890,0	
12	124	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26048	377 991,0		98 459,0		98 459,0		98 459,0	
13	125	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,87	21 985,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	41 112,0 6 917,0	9 698,0 2 930,0	24 497,0		41 112,0	
14	126	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	3,41	57 703,0 18 854,0	1 702,0 489,0	196 767,0 64 292,0	5 803,0 1 667,0	126 672,0		196 767,0	
15	127	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство**	$м^3$	1,29	93 570,0 44 296,0	6 184,0 1 204,0	120 705,0 57 142,0	7 977,0 1 553,0	55 586,0		120 705,0	
16	128	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07459	336 368,0		25 090,0		25 090,0		25 090,0	
17	129	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01728	348 106,0		6 015,0		6 015,0		6 015,0	
18	130	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2442	377 991,0		92 305,0		92 305,0		92 305,0	
			Итого по разделу 2: ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ					1 148 384 292 674	53 851 14 176	801 859 0	0 0	1 148 384	
			ИТОГО по акту					1 148 384 292 674	53 851 14 176	801 859 0	0 0	1 148 384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

на 02-01-13 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней**	$м^3$	16,62	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	338 001,0 233 677,2	93 986,1 17 816,7	10 337,7		338 001,0	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	639,5376	48,0		30 697,8		30 697,8		30 697,8	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	25,43814	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	875 250,15 694 995,45	180 229,2 38 437,05	25,5		875 250,15	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	12,210307	28 112,0		343 256,1		343 256,1		343 256,1	
5	8	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	$м^2$ поверхности	211,9845	3 687,0 3 649,0	38,0 12,0	781 586,85 773 531,4	8 055,45 2 543,85			781 586,85	
6	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/**	$м^3$	9,6915	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	197 096,1 136 262,55	54 805,5 10 389,3	6 028,05		197 096,1	
7	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	16,1955	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	557 238,6 442 477,2	114 745,2 24 471,45	16,2		557 238,6	
8	16	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,834993	667 369,0 283 221,0	6 157,0 1 523,0	557 248,65 236 487,6	5 141,1 1 271,7	315 619,95		557 248,65	
9	17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/**	т стальных элементов	0,194136	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	55 631,85 50 608,2	2 890,2 564,0	2 133,45		55 631,85	
10	18	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,388272	454 027,0		176 286,0		176 286,0		176 286,0	
11	19	СТССЦ	**Надбавка на марку стали С245**	т	0,388272	5 772,0		2 241,0		2 241,0		2 241,0	
12	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	33,6	1 708,0 728,0	594,0 113,0	57 388,8 24 460,8	19 958,4 3 796,8	12 969,6		57 388,8	
13	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,3108	116 533,0		36 218,4		36 218,4		36 218,4	
14	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	2,68428	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	565 422,0 516 482,4	31 585,8 8 178,9	17 353,8		565 422,0	
15	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04752	336 368,0		15 984,3		15 984,3		15 984,3	
16	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,11592	315 770,0		36 604,2		36 604,2		36 604,2	
17	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,04788	498 332,0		23 860,2		23 860,2		23 860,2	
18	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	2,47296	458 241,0		1 133 211,6		1 133 211,6		1 133 211,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	80,5284	397,0 208,0	7,0 2,0	31 969,8 16 749,9	563,7 161,1	14 656,2		31 969,8	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					**5 815 193** **3 125 733**	**511 961** **107 631**	**2 177 500** **0**	**0** **0**	**5 815 193**	
			ИТОГО по акту					**5 815 193** **3 125 733**	**511 961** **107 631**	**2 177 500** **0**	**0** **0**	**5 815 193**	

на 02-01-14 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	$м^3$	15,81	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	321 528,0 222 288,6	89 405,55 16 948,35	9 833,85		321 528,0	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	608,3688	48,0		29 201,7		29 201,7		29 201,7	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	17,83458	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	613 634,4 487 258,5	126 358,05 26 948,1	17,85		613 634,4	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	8,560598	28 112,0		240 655,5		240 655,5		240 655,5	
5	8	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	148,6215	3 687,0 3 649,0	38,0 12,0	547 967,4 542 319,9	5 647,65 1 783,5			547 967,4	
6	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/	$м^3$	14,691	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	298 770,9 206 555,4	83 077,65 15 748,8	9 137,85		298 770,9	
7	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	12,7275	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	437 915,1 347 728,05	90 174,3 19 231,2	12,75		437 915,1	
8	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,822459	667 368,0 283 220,0	6 157,0 1 523,0	548 883,0 232 936,95	5 064,0 1 252,65	310 882,2		548 883,0	
9	17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/	т стальных элементов	0,200022	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	57 318,45 52 142,55	2 977,8 581,1	2 198,25		57 318,45	
10	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,400044	403 749,0		161 517,3		161 517,3		161 517,3	
11	19	СТССЦ	Надбавка на марку стали С245	т	0,400044	5 772,0		2 309,1		2 309,1		2 309,1	
12	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28,8	1 708,0 728,0	594,0 113,0	49 190,4 20 966,4	17 107,2 3 254,4	11 116,8		49 190,4	
13	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,2688	116 533,0		31 324,2		31 324,2		31 324,2	
14	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,41704	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	509 130,0 465 062,7	28 441,2 7 364,7	15 626,1		509 130,0	
15	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05376	336 368,0		18 083,1		18 083,1		18 083,1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
16	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11136	315 770,0		35 164,2		35 164,2		35 164,2	
17	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05472	498 332,0		27 268,8		27 268,8		27 268,8	
18	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,1972	458 241,0		1 006 847,1		1 006 847,1		1 006 847,1	
19	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	72,5112	397,0 208,0	7,0 2,0	28 786,8 15 082,2	507,6 144,9	13 197,0		28 786,8	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					4 965 495 2 592 341	448 761 93 258	1 924 394 0	0 0	4 965 495	
			ИТОГО по акту					4 965 495 2 592 341	448 761 93 258	1 924 394 0	0 0	4 965 495	

на 02-01-15 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней**	$м^3$	15,2835	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	310 820,55 214 885,95	86 428,2 16 383,9	9 506,4		310 820,55	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	588,10908	48,0		28 229,1		28 229,1		28 229,1	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	18,6984	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	643 355,85 510 859,05	132 478,2 28 253,25	18,75		643 355,85	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	8,975232	28 112,0		252 311,7		252 311,7		252 311,7	
5	8	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	$м^2$ поверхности	155,82	3 687,0 3 649,0	38,0 12,0	574 508,4 568 587,15	5 921,25 1 869,9			574 508,4	
6	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/**	$м^3$	10,7445	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	218 510,85 151 067,7	60 760,05 11 518,05	6 683,1		218 510,85	
7	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	16,1955	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	557 238,6 442 477,2	114 745,2 24 471,45	16,2		557 238,6	
8	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,831793	667 368,0 283 220,0	6 157,0 1 523,0	555 111,9 235 580,4	5 121,3 1 266,75	314 410,2		555 111,9	
9	17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/**	т стальных элементов	0,194136	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	55 631,85 50 608,2	2 890,2 564,0	2 133,6		55 631,85	
10	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,388272	403 749,0		156 764,4		156 764,4		156 764,4	
11	19	СТССЦ	**Надбавка на марку стали С245**	т	0,388272	5 772,0		2 241,0		2 241,0		2 241,0	
12	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		33,6	1 708,0	594,0	57 388,8	19 958,4	12 969,6		57 388,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		728,0	113,0	24 460,8	3 796,8				
13	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,3108	116 533,0		36 218,4		36 218,4		36 218,4	
14	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,68428	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	565 422,0 516 482,4	31 585,8 8 178,9	17 353,8		565 422,0	
15	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	336 368,0		15 984,3		15 984,3		15 984,3	
16	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11592	315 770,0		36 604,2		36 604,2		36 604,2	
17	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04788	498 332,0		23 860,2		23 860,2		23 860,2	
18	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,47296	458 241,0		1 133 211,6		1 133 211,6		1 133 211,6	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					5 223 414	459 889	2 048 517	0	5 223 414	
								2 715 009	96 303	0	0		

на 02-01-16 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	$м^3$	15,2835	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	310 820,55 214 885,95	86 428,2 16 383,9	9 506,4		310 820,55	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	588,10908	48,0		28 229,1		28 229,1		28 229,1	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	18,6984	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	643 355,85 510 859,05	132 478,2 28 253,25	18,75		643 355,85	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	8,975232	28 112,0		252 311,7		252 311,7		252 311,7	
5	8	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	155,82	3 687,0 3 649,0	38,0 12,0	574 508,4 568 587,15	5 921,25 1 869,9			574 508,4	
6	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/	$м^3$	10,7445	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	218 510,85 151 067,7	60 760,05 11 518,05	6 683,1		218 510,85	
7	14	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,88692	32 042,0		124 544,7		124 544,7		124 544,7	
8	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,831793	667 368,0 283 220,0	6 157,0 1 523,0	555 111,9 235 580,4	5 121,3 1 266,75	314 410,2		555 111,9	
9	17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/	т стальных элементов	0,194136	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	55 631,85 50 608,2	2 890,2 564,0	2 133,6		55 631,85	
10	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,388272	403 749,0		156 764,4		156 764,4		156 764,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	19	СТССЦ	Надбавка на марку стали С245	т	0,388272	5 772,0		2 241,0		2 241,0		2 241,0	
12	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33,6	1 708,0 728,0	594,0 113,0	57 388,8 24 460,8	19 958,4 3 796,8	12 969,6		57 388,8	
13	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,3108	116 533,0		36 218,4		36 218,4		36 218,4	
14	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,68428	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	565 422,0 516 482,4	31 585,8 8 178,9	17 353,8		565 422,0	
15	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	336 368,0		15 984,3		15 984,3		15 984,3	
16	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11592	315 770,0		36 604,2		36 604,2		36 604,2	
17	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04788	498 332,0		23 860,2		23 860,2		23 860,2	
18	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,47296	458 241,0		1 133 211,6		1 133 211,6		1 133 211,6	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					4 790 720 2 272 532	345 143 71 832	2 173 045 0	0 0	4 790 720	
			ИТОГО по акту					4 790 720 2 272 532	345 143 71 832	2 173 045 0	0 0	4 790 720	

на 02-01-17 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	$м^3$	15,81	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	321 528,0 222 288,6	89 405,55 16 948,35	9 833,85		321 528,0	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	608,3688	48,0		29 201,7		29 201,7		29 201,7	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	17,83458	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	613 634,4 487 258,5	126 358,05 26 948,1	17,85		613 634,4	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	8,560598	28 112,0		240 655,5		240 655,5		240 655,5	
5	8	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	148,6215	3 687,0 3 649,0	38,0 12,0	547 967,4 542 319,9	5 647,65 1 783,5			547 967,4	
6	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/	$м^3$	14,691	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	298 770,9 206 555,4	83 077,65 15 748,8	9 137,85		298 770,9	
7	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	12,7275	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	437 915,1 347 728,05	90 174,3 19 231,2	12,75		437 915,1	
8	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,832246	667 368,0 283 220,0	6 157,0 1 523,0	555 414,3 235 708,65	5 124,15 1 267,5	314 581,5		555 414,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/**	т стальных элементов	0,200022	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	57 318,45 52 142,55	2 977,8 581,1	2 198,25		57 318,45	
10	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,400044	403 749,0		161 517,3		161 517,3		161 517,3	
11	19	**СТССЦ**	**Надбавка на марку стали С245**	т	0,400044	5 772,0		2 309,1		2 309,1		2 309,1	
12	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	28,8	1 708,0 728,0	594,0 113,0	49 190,4 20 966,4	17 107,2 3 254,4	11 116,8		49 190,4	
13	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,2688	116 533,0		31 324,2		31 324,2		31 324,2	
14	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Крепление сводов стальными затяжками**	т	2,41704	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	509 130,0 465 062,7	28 441,2 7 364,7	15 626,1		509 130,0	
15	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05376	336 368,0		18 083,1		18 083,1		18 083,1	
16	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11136	315 770,0		35 164,2		35 164,2		35 164,2	
17	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05472	498 332,0		27 268,8		27 268,8		27 268,8	
18	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,1972	458 241,0		1 006 847,1		1 006 847,1		1 006 847,1	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					4 943 240 2 580 031	448 314 93 128	1 914 896 0	0 0	4 943 240	
			ИТОГО по акту					4 943 240 2 580 031	448 314 93 128	1 914 896 0	0 0	4 943 240	

на 02-01-18 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	1	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней**	$м^3$	16,527	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	336 109,65 232 369,65	93 460,2 17 716,95	10 279,8		336 109,65	
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	635,95896	48,0		30 525,9		30 525,9		30 525,9	
3	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	25,43814	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	875 250,15 694 995,45	180 229,2 38 437,05	25,5		875 250,15	
4	5	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	17,210307	28 112,0		483 816,07		483 816,07		483 816,07	
5	10	6105-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней. Кладка без облицовки толщ.200/межквартирные/**	$м^3$	9,6915	20 337,0 14 060,0	5 655,0 1 072,0	197 096,1 136 262,55	54 805,5 10 389,3	6 028,05		197 096,1	
6	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	16,1955	34 407,0 27 321,0	7 085,0 1 511,0	557 238,6 442 477,2	114 745,2 24 471,45	16,2		557 238,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	16	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,834993	667 368,0 283 220,0	6 157,0 1 523,0	557 247,75 236 486,85	5 141,1 1 271,7	315 619,95		557 247,75	
8	17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2,3,4/	т стальных элементов	0,194136	286 561,0 260 684,0	14 887,0 2 905,0	55 631,85 50 608,2	2 890,2 564,0	2 133,6		55 631,85	
9	18	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,388272	403 749,0		156 764,4		156 764,4		156 764,4	
10	19	СТССЦ	Надбавка на марку стали С245	т	0,388272	5 772,0		2 241,0		2 241,0		2 241,0	
11	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	67,2	1 708,0 728,0	594,0 113,0	114 777,6 48 921,6	39 916,8 7 593,6	25 939,2		114 777,6	
12	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,6216	116 533,0		72 436,8		72 436,8		72 436,8	
13	22	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление сводов стальными затяжками	т	5,36856	210 642,0 192 410,0	11 767,0 3 047,0	1 130 844,0 1 032 964,8	63 171,6 16 357,8	34 707,6		1 130 844,0	
14	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09504	336 368,0		31 968,6		31 968,6		31 968,6	
15	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,23184	315 770,0		73 208,4		73 208,4		73 208,4	
16	25	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,09576	498 332,0		47 720,4		47 720,4		47 720,4	
17	26	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	4,94592	458 241,0		2 266 423,2		2 266 423,2		2 266 423,2	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					6 989 300 2 875 086	554 360 116 802	3 559 855 0	0 0	6 989 300	
			ИТОГО по акту					6 989 300 2 875 086	554 360 116 802	3 559 855 0	0 0	6 989 300	

на 02-01-19 Отделочные работы СЕКЦИЯ 1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	65,28	4 715,0 3 869,0	193,0 41,0	307 795,2 252 568,35	12 598,95 2 676,45	42 627,9		307 795,2	
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	117,1375	9 821,0 8 497,0	648,0 137,0	1 150 407,45 995 317,35	75 905,1 16 047,9	79 185,0		1 150 407,45	
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 458 203 1 247 886	88 504 18 724	121 813 0	0 0	1 458 203	
			ИТОГО по акту					1 458 203	88 504	121 813	0	1 458 203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 247 886	18 724	0	0		

на 02-01-20 Отделочные работы СЕКЦИЯ 2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		64,8	4 715,0	193,0	305 532,0	12 506,4	42 314,4		305 532,0	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 869,0	41,0	250 711,2	2 656,8				
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		80,4125	9 145,0	648,0	735 372,3	52 107,3			735 372,3	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8 497,0	137,0	683 265,0	11 016,45				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 040 904	64 614	42 314	0	1 040 904	
								933 976	13 673	0	0		
			ИТОГО по акту					1 040 904	64 614	42 314	0	1 040 904	
								933 976	13 673	0	0		

на 02-01-21 Отделочные работы СЕКЦИЯ 3 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		65,28	4 715,0	193,0	307 795,2	12 598,95	42 627,9		307 795,2	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 869,0	41,0	252 568,35	2 676,45				
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		117,1375	9 145,0	648,0	1 071 222,45	75 905,1			1 071 222,45	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8 497,0	137,0	995 317,35	16 047,9				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		
			ИТОГО по акту					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		

на 02-01-22 Отделочные работы СЕКЦИЯ 4 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		65,28	4 715,0	193,0	307 795,2	12 598,95	42 627,9		307 795,2	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 869,0	41,0	252 568,35	2 676,45				
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		117,1375	9 145,0	648,0	1 071 222,45	75 905,1			1 071 222,45	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8 497,0	137,0	995 317,35	16 047,9				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		
			ИТОГО по акту					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		

на 02-01-23 Отделочные работы СЕКЦИЯ 5 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		64,8	4 715,0	193,0	305 532,0	12 506,4	42 314,4		305 532,0	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 869,0	41,0	250 711,2	2 656,8				
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		80,4125	9 145,0	648,0	735 372,3	52 107,3			735 372,3	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		8 497,0	137,0	683 265,0	11 016,45				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 040 904	64 614	42 314	0	1 040 904	
								933 976	13 673	0	0		
			ИТОГО по акту					1 040 904	64 614	42 314	0	1 040 904	
								933 976	13 673	0	0		

на 02-01-24 Отделочные работы СЕКЦИЯ 6 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		65,28	4 715,0	193,0	307 795,2	12 598,95	42 627,9		307 795,2	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 869,0	41,0	252 568,35	2 676,45				
2	3	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		117,1375	9 145,0	648,0	1 071 222,45	75 905,1			1 071 222,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² перегородок (за вычетом проемов)		8 497,0	137,0	995 317,35	16 047,9				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		
			ИТОГО по акту					1 379 018	88 504	42 628	0	1 379 018	
								1 247 886	18 724	0	0		

на 02-01-55 Лифты СЕКЦИЯ 1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	комплект	1	12 846 816,0		12 846 816,0				12 846 816,0	
										12 846 816,0			
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	
								0	0	12 846 816	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 846 816			

на 02-01-56 Лифты СЕКЦИЯ 2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	комплект	1	12 846 816,0		12 846 816,0				12 846 816,0	
										12 846 816,0			
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	
								0	0	12 846 816	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 846 816			

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-57 Лифты СЕКЦИЯ 3 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	комплект	1	12 846 816,0		12 846 816,0				12 846 816,0	
										12 846 816,0			
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	12 846 816	0		
			В том числе:							12 846 816			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										

на 02-01-58 Лифты СЕКЦИЯ 4 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	**комплект**	1	12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0	
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	
								0	0	12 846 816	0		
			В том числе:							12 846 816			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										

на 02-01-59 Лифты СЕКЦИЯ 5 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	**комплект**	1	12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0	
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	
								0	0	12 846 816	0		
			В том числе:							12 846 816			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										

на 02-01-60 Лифты СЕКЦИЯ 6 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016**	**комплект**	1	12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0		12 846 816,0	
			ИТОГО по акту					12 846 816	0	0	0	12 846 816	
								0	0	12 846 816	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12 846 816			

на 02-01-25 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	4	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	44	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	171 248,0 81 268,0	2 552,0 748,0	87 428,0		171 248,0	
2	5	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	168 360,0 73 880,0	2 320,0 680,0	92 160,0		168 360,0	
3	6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8	6 616,0 2 846,0	137,0 39,0	52 928,0 22 768,0	1 096,0 312,0	29 064,0		52 928,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					392 536 177 916	5 968 1 740	208 652 0	0 0	392 536	
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										
4	30	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	311 360,0 147 760,0	4 640,0 1 360,0	158 960,0		311 360,0	
5	31	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	168 360,0 73 880,0	2 320,0 680,0	92 160,0		168 360,0	
6	32	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4 800,0 1 847,0	58,0 17,0	38 400,0 14 776,0	464,0 136,0	23 160,0		38 400,0	
7	33	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	6 527,0 2 373,0	104,0 30,0	52 216,0 18 984,0	832,0 240,0	32 400,0		52 216,0	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					570 336 255 400	8 256 2 416	306 680 0	0 0	570 336	
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
8	55	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	280	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	904 120,0 892 360,0	2 520,0 840,0	9 240,0		904 120,0	
9	56	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	279,44	1 917,0		535 686,2		535 686,2		535 686,2	
10	57	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	273	179,0		48 867,0		48 867,0		48 867,0	
11	58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	802,0		28 872,0		28 872,0		28 872,0	
12	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	802,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
13	77	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	84	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	271 236,0 267 708,0	756,0 252,0	2 772,0		271 236,0	
14	78	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	83,832	1 065,0		89 280,8		89 280,8		89 280,8	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					1 884 478 1 160 068	3 276 1 092	721 134 0	0 0	1 884 478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	83	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	64 393,0	637,0	257 572,0	2 548,0	197 388,0		257 572,0	
						14 409,0	54,0	57 636,0	216,0				
16	84	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	85	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 416,0	2 211,0	17 664,0	8 844,0			17 664,0	
						2 205,0	535,0	8 820,0	2 140,0				
18	86	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	**Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011**	шт.	4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
19	87	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	8 660,0	204,0	415 680,0	9 792,0	211 536,0		415 680,0	
						4 049,0	48,0	194 352,0	2 304,0				
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					727 408	21 184	445 416	0	727 408	
								260 808	4 660	0	0		
			ИТОГО по акту					3 574 758	38 684	1 681 882	0	3 574 758	
								1 854 192	9 908	0	0		

на 02-01-26 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	3	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	63	3 892,0	58,0	245 196,0	3 654,0	125 181,0		245 196,0	
						1 847,0	17,0	116 361,0	1 071,0				
2	4	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,5	4 209,0	58,0	233 599,5	3 219,0	127 872,0		233 599,5	
						1 847,0	17,0	102 508,5	943,5				
3	5	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	6 616,0	137,0	79 392,0	1 644,0	43 596,0		79 392,0	
						2 846,0	39,0	34 152,0	468,0				
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					558 188	8 517	296 649	0	558 188	
								253 022	2 483	0	0		
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										
4	27	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	109,5	3 892,0	58,0	426 174,0	6 351,0	217 576,5		426 174,0	
						1 847,0	17,0	202 246,5	1 861,5				
5	28	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,5	4 209,0	58,0	233 599,5	3 219,0	127 872,0		233 599,5	
						1 847,0	17,0	102 508,5	943,5				
6	29	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	4 800,0	58,0	57 600,0	696,0	34 740,0		57 600,0	
						1 847,0	17,0	22 164,0	204,0				
7	30	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	6 527,0	104,0	78 324,0	1 248,0	48 600,0		78 324,0	
						2 373,0	30,0	28 476,0	360,0				
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					795 698	11 514	428 789	0	795 698	
								355 395	3 369	0	0		
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
8	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	280	3 229,0	9,0	904 120,0	2 520,0	9 240,0		904 120,0	
						3 187,0	3,0	892 360,0	840,0				
9	53	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**		279,44	1 917,0		535 686,4		535 686,4		535 686,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
10	54	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	320	179,0		57 280,0		57 280,0		57 280,0	
11	55	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	802,0		25 664,0		25 664,0		25 664,0	
12	56	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	802,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0	
13	74	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	129 160,0 127 480,0	360,0 120,0	1 320,0		129 160,0	
14	75	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	399,2	1 065,0		425 148,0		425 148,0		425 148,0	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					2 081 870	2 880	1 059 150	0	2 081 870	
								1 019 840	960	0	0		
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	80	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	64 393,0 14 409,0	637,0 54,0	257 572,0 57 636,0	2 548,0 216,0	197 388,0		257 572,0	
16	81	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	82	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	17 664,0 8 820,0	8 844,0 2 140,0			17 664,0	
18	83	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
19	84	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	8 660,0 4 049,0	204,0 48,0	415 680,0 194 352,0	9 792,0 2 304,0	211 536,0		415 680,0	
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					727 408	21 184	445 416	0	727 408	
								260 808	4 660	0	0		
			ИТОГО по акту					4 163 163	44 095	2 230 004	0	4 163 163	
								1 889 065	11 472	0	0		

на 02-01-27 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 3 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	4	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	176	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	684 992,0 325 072,0	10 208,0 2 992,0	349 712,0		684 992,0	
2	5	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	673 440,0 295 520,0	9 280,0 2 720,0	368 640,0		673 440,0	
3	6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	6 616,0 2 846,0	137,0 39,0	211 712,0 91 072,0	4 384,0 1 248,0	116 256,0		211 712,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					1 570 144	23 872	834 608	0	1 570 144	
								711 664	6 960	0	0		
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	30	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	320	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	1 245 440,0 591 040,0	18 560,0 5 440,0	635 840,0		1 245 440,0	
5	31	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	673 440,0 295 520,0	9 280,0 2 720,0	368 640,0		673 440,0	
6	32	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4 800,0 1 847,0	58,0 17,0	153 600,0 59 104,0	1 856,0 544,0	92 640,0		153 600,0	
7	33	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	6 527,0 2 373,0	104,0 30,0	208 864,0 75 936,0	3 328,0 960,0	129 600,0		208 864,0	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					2 281 344 1 021 600	33 024 9 664	1 226 720 0	0 0	2 281 344	
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
8	56	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	320	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	1 033 280,0 1 019 840,0	2 880,0 960,0	10 560,0		1 033 280,0	
9	57	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	319,36	1 917,0		612 212,8		612 212,8		612 212,8	
10	58	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390	179,0		69 810,0		69 810,0		69 810,0	
11	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	802,0		28 872,0		28 872,0		28 872,0	
12	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	802,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
13	78	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	129 160,0 127 480,0	360,0 120,0	1 320,0		129 160,0	
14	79	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	39,92	524,0		20 918,4		20 918,4		20 918,4	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					1 900 669 1 147 320	3 240 1 080	750 109 0	0 0	1 900 669	
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	84	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	64 393,0 14 409,0	637,0 54,0	257 572,0 57 636,0	2 548,0 216,0	197 388,0		257 572,0	
16	85	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	86	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	17 664,0 8 820,0	8 844,0 2 140,0			17 664,0	
18	87	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
19	88	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	8 660,0 4 049,0	204,0 48,0	415 680,0 194 352,0	9 792,0 2 304,0	211 536,0		415 680,0	
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					727 408 260 808	21 184 4 660	445 416 0	0 0	727 408	
			ИТОГО по акту					6 479 565 3 141 392	81 320 22 364	3 256 853 0	0 0	6 479 565	

на 02-01-28 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 4 работы

						Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Накладные	Всего стоимости	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	4	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	176	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	684 992,0 325 072,0	10 208,0 2 992,0	349 712,0		684 992,0	
2	5	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	673 440,0 295 520,0	9 280,0 2 720,0	368 640,0		673 440,0	
3	6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	6 616,0 2 846,0	137,0 39,0	211 712,0 91 072,0	4 384,0 1 248,0	116 256,0		211 712,0	
4	45	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36	11 504,0 3 538,0	214,0 59,0	414 144,0 127 368,0	7 704,0 2 124,0	279 072,0		414 144,0	
5	46	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	9 925,0 2 846,0	137,0 39,0	79 400,0 22 768,0	1 096,0 312,0	55 536,0		79 400,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					**2 063 688** **861 800**	**32 672** **9 396**	**1 169 216** **0**	**0** **0**	**2 063 688**	
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										
6	55	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	320	3 892,0 1 847,0	58,0 17,0	1 245 440,0 591 040,0	18 560,0 5 440,0	635 840,0		1 245 440,0	
7	56	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	4 209,0 1 847,0	58,0 17,0	673 440,0 295 520,0	9 280,0 2 720,0	368 640,0		673 440,0	
8	57	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4 800,0 1 847,0	58,0 17,0	153 600,0 59 104,0	1 856,0 544,0	92 640,0		153 600,0	
9	58	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	6 527,0 2 373,0	104,0 30,0	208 864,0 75 936,0	3 328,0 960,0	129 600,0		208 864,0	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					**2 281 344** **1 021 600**	**33 024** **9 664**	**1 226 720** **0**	**0** **0**	**2 281 344**	
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
10	143	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	320	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	1 033 280,0 1 019 840,0	2 880,0 960,0	10 560,0		1 033 280,0	
11	144	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	319,36	1 917,0		612 212,8		612 212,8		612 212,8	
12	145	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390	179,0		69 810,0		69 810,0		69 810,0	
13	146	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	802,0		28 872,0		28 872,0		28 872,0	
14	147	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	802,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					**1 750 591** **1 019 840**	**2 880** **960**	**727 871** **0**	**0** **0**	**1 750 591**	
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	171	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	64 393,0 14 409,0	637,0 54,0	257 572,0 57 636,0	2 548,0 216,0	197 388,0		257 572,0	
16	172	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	173	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы		4	4 416,0	2 211,0	17 664,0	8 844,0			17 664,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 205,0	535,0	8 820,0	2 140,0				
18	174	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011		4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
				шт.									
19	175	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		48	8 660,0	204,0	415 680,0	9 792,0	211 536,0		415 680,0	
				м трубопровода		4 049,0	48,0	194 352,0	2 304,0				
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					727 408	21 184	445 416	0	727 408	
								260 808	4 660	0	0		
			ИТОГО по акту					6 823 031	89 760	3 569 223	0	6 823 031	
								3 164 048	24 680	0	0		

на 02-01-29 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 5 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	3	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		63	3 892,0	58,0	245 196,0	3 654,0	125 181,0		245 196,0	
				м трубопровода		1 847,0	17,0	116 361,0	1 071,0				
2	4	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		55,5	4 209,0	58,0	233 599,5	3 219,0	127 872,0		233 599,5	
				м трубопровода		1 847,0	17,0	102 508,5	943,5				
3	5	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		12	6 616,0	137,0	79 392,0	1 644,0	43 596,0		79 392,0	
				м трубопровода		2 846,0	39,0	34 152,0	468,0				
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					558 188	8 517	296 649	0	558 188	
								253 022	2 483	0	0		
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										
4	27	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		109,5	3 892,0	58,0	426 174,0	6 351,0	217 576,5		426 174,0	
				м трубопровода		1 847,0	17,0	202 246,5	1 861,5				
5	28	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		55,5	4 209,0	58,0	233 599,5	3 219,0	127 872,0		233 599,5	
				м трубопровода		1 847,0	17,0	102 508,5	943,5				
6	29	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	4 800,0	58,0	57 600,0	696,0	34 740,0		57 600,0	
				м трубопровода		1 847,0	17,0	22 164,0	204,0				
7	30	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	6 527,0	104,0	78 324,0	1 248,0	48 600,0		78 324,0	
				м трубопровода		2 373,0	30,0	28 476,0	360,0				
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					795 698	11 514	428 789	0	795 698	
								355 395	3 369	0	0		
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
8	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		280	3 229,0	9,0	904 120,0	2 520,0	9 240,0		904 120,0	
				м		3 187,0	3,0	892 360,0	840,0				
9	53	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм		279,44	1 917,0		535 686,4		535 686,4		535 686,4	
				м									
10	54	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100		320	179,0		57 280,0		57 280,0		57 280,0	
				шт.									
11	55	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		32	802,0		25 664,0		25 664,0		25 664,0	
				шт.									
12	56	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		6	802,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	74	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	шт.	40	3 229,0	9,0	129 160,0	360,0	1 320,0		129 160,0	
						3 187,0	3,0	127 480,0	120,0				
14	75	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	399,2	1 065,0		425 148,0		425 148,0		425 148,0	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					**2 081 870**	**2 880**	**1 059 150**	**0**	**2 081 870**	
								1 019 840	**960**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	80	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	64 393,0	637,0	257 572,0	2 548,0	197 388,0		257 572,0	
						14 409,0	54,0	57 636,0	216,0				
16	81	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	82	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 416,0	2 211,0	17 664,0	8 844,0			17 664,0	
						2 205,0	535,0	8 820,0	2 140,0				
18	83	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	**Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011**	шт.	4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
19	84	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	8 660,0	204,0	415 680,0	9 792,0	211 536,0		415 680,0	
						4 049,0	48,0	194 352,0	2 304,0				
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					**727 408**	**21 184**	**445 416**	**0**	**727 408**	
								260 808	**4 660**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**4 163 163**	**44 095**	**2 230 004**	**0**	**4 163 163**	
								1 889 065	**11 472**	**0**	**0**		

на 02-01-30 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения СЕКЦИЯ 6 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)										
1	4	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	3 892,0	58,0	256 872,0	3 828,0	131 142,0		256 872,0	
						1 847,0	17,0	121 902,0	1 122,0				
2	5	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	4 209,0	58,0	252 540,0	3 480,0	138 240,0		252 540,0	
						1 847,0	17,0	110 820,0	1 020,0				
3	6	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	6 616,0	137,0	79 392,0	1 644,0	43 596,0		79 392,0	
						2 846,0	39,0	34 152,0	468,0				
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1,В2)					**588 804**	**8 952**	**312 978**	**0**	**588 804**	
								266 874	**2 610**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)										
4	30	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	3 892,0	58,0	467 040,0	6 960,0	238 440,0		467 040,0	
						1 847,0	17,0	221 640,0	2 040,0				
5	31	6114-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	4 209,0	58,0	252 540,0	3 480,0	138 240,0		252 540,0	
						1 847,0	17,0	110 820,0	1 020,0				
6	32	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	4 800,0	58,0	57 600,0	696,0	34 740,0		57 600,0	
						1 847,0	17,0	22 164,0	204,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	33	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	6 527,0 2 373,0	104,0 30,0	78 324,0 28 476,0	1 248,0 360,0	48 600,0		78 324,0	
			Итого по разделу 2: Трубопровод горячей воды (Т3,Т4)					855 504 383 100	12 384 3 624	460 020 0	0 0	855 504	
			Раздел 3: Канализация бытовая (К1)										
8	55	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	320	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	1 033 280,0 1 019 840,0	2 880,0 960,0	10 560,0		1 033 280,0	
9	56	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	319,36	1 917,0		612 212,8		612 212,8		612 212,8	
10	57	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390	179,0		69 810,0		69 810,0		69 810,0	
11	58	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	802,0		28 872,0		28 872,0		28 872,0	
12	59	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	802,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
13	77	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	40	3 229,0 3 187,0	9,0 3,0	129 160,0 127 480,0	360,0 120,0	1 320,0		129 160,0	
14	78	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	39,92	524,0		20 918,4		20 918,4		20 918,4	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая (К1)					1 900 669 1 147 320	3 240 1 080	750 109 0	0 0	1 900 669	
			Раздел 4: Канализация дождевая (К2)										
15	83	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	64 393,0 14 409,0	637,0 54,0	257 572,0 57 636,0	2 548,0 216,0	197 388,0		257 572,0	
16	84	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	802,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0	
17	85	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	17 664,0 8 820,0	8 844,0 2 140,0			17 664,0	
18	86	244-201-1505 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	4	7 118,0		28 472,0		28 472,0		28 472,0	
19	87	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	8 660,0 4 049,0	204,0 48,0	415 680,0 194 352,0	9 792,0 2 304,0	211 536,0		415 680,0	
			Итого по разделу 4: Канализация дождевая (К2)					727 408 260 808	21 184 4 660	445 416 0	0 0	727 408	
			ИТОГО по акту					4 072 385 2 058 102	45 760 11 974	1 968 523 0	0 0	4 072 385	

на 02-01-31 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м трубопровода	610,5	2 000,0 1 982,0	3,0 0,0	1 221 000,0 1 210 011,0	1 831,5 0,0	9 157,5		1 221 000,0	
2	31	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	198	2 000,0 1 984,0	2,0 0,0	396 000,0 392 832,0	396,0 0,0	2 772,0		396 000,0	
3	32	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	604,395	475,0		287 087,7		287 087,7		287 087,7	
4	33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	196,02	1 469,0		287 953,5		287 953,5		287 953,5	
5	48	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9	2 239,0 1 628,0	50,0 14,0	2 015,1 1 465,2	45,0 12,6	504,9		2 015,1	
6	49	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2 372,0 1 628,0	50,0 14,0	113 856,0 78 144,0	2 400,0 672,0	33 312,0		113 856,0	
7	50	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2 417,0 1 628,0	50,0 14,0	7 251,0 4 884,0	150,0 42,0	2 217,0		7 251,0	
8	51	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2 975,0 1 628,0	50,0 14,0	26 775,0 14 652,0	450,0 126,0	11 673,0		26 775,0	
9	52	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3 073,0 1 628,0	50,0 14,0	9 219,0 4 884,0	150,0 42,0	4 185,0		9 219,0	
10	53	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	5 219,0 3 088,0	118,0 29,0	21 919,8 12 969,6	495,6 121,8	8 454,6		21 919,8	
11	54	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13,2	6 538,0 3 664,0	141,0 34,0	86 301,6 48 364,8	1 861,2 448,8	36 075,6		86 301,6	
			Итого по разделу 1: Отопление					2 459 379 1 768 207	7 779 1 465	683 393 0	0 0	2 459 379	
			Раздел 2: Вентиляция										
12	69	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
13	70	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
14	71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,386	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	19 198,8 9 779,7	158,1 47,1	9 261,0		19 198,8	
15	72	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,98	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	72 389,4 38 380,8	722,1 214,2	33 286,5		72 389,4	
16	76	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
17	77	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
18	78	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,386	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	19 198,8 9 779,7	158,1 47,1	9 261,0		19 198,8	
19	79	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
20	83	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
21	84	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
22	88	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
23	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
24	90	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
25	94	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
26	95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
27	99	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
28	100	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
29	104	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
30	105	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
31	106	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
32	110	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
33	111	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
34	115	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
35	116	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
36	117	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
37	118	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
38	122	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
39	123	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
40	124	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
41	125	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**2 131 807**	**17 724**	**1 090 238**	**0**	**2 131 807**	
								1 023 842	**5 161**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**4 591 185**	**25 503**	**1 773 631**	**0**	**4 591 185**	
								2 792 048	**6 626**	**0**	**0**		

на 02-01-32 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	30	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		885,9	2 000,0	3,0	1 771 800,0	2 657,7	13 288,5		1 771 800,0	
				м трубопровода		1 982,0	0,0	1 755 853,8	0,0				
2	31	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		10,5	2 000,0	2,0	21 000,0	21,0	147,0		21 000,0	
				м трубопровода		1 984,0	0,0	20 832,0	0,0				
3	32	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**		877,041	475,0		416 594,4		416 594,4		416 594,4	
				м									
4	33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**		10,395	1 469,0		15 270,3		15 270,3		15 270,3	
				м									
5	49	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		9	2 239,0	50,0	20 151,0	450,0	5 049,0		20 151,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	14 652,0	126,0				
6	50	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		19,8	2 372,0	50,0	46 965,6	990,0	13 741,2		46 965,6	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	32 234,4	277,2				
7	51	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		13,5	2 417,0	50,0	32 629,5	675,0	9 976,5		32 629,5	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	21 978,0	189,0				
8	52	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		31,8	2 975,0	50,0	94 605,0	1 590,0	41 244,6		94 605,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	51 770,4	445,2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	53	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3 073,0	50,0	9 219,0	150,0	4 185,0		9 219,0	
						1 628,0	14,0	4 884,0	42,0				
10	54	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	5 219,0	118,0	31 314,0	708,0	12 078,0		31 314,0	
						3 088,0	29,0	18 528,0	174,0				
11	55	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	6 538,0	141,0	235 368,0	5 076,0	98 388,0		235 368,0	
						3 664,0	34,0	131 904,0	1 224,0				
			Итого по разделу 1: Отопление					2 694 917	12 318	629 963	0	2 694 917	
								2 052 637	2 477	0	0		
			Раздел 2: Вентиляция										
12	70	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,352	14 359,0	114,0	163 003,5	1 294,2	92 405,4		163 003,5	
						6 105,0	34,0	69 303,9	386,1				
13	71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,972	13 852,0	114,0	96 576,0	794,7	46 587,0		96 576,0	
						7 056,0	34,0	49 194,3	237,0				
14	75	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,897	14 359,0	114,0	99 033,9	786,3	56 141,4		99 033,9	
						6 105,0	34,0	42 106,2	234,6				
15	76	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,584	15 378,0	110,0	24 358,8	174,3	13 008,0		24 358,8	
						7 056,0	28,0	11 176,8	44,4				
16	77	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,58	14 536,0	145,0	81 111,0	809,1	37 296,9		81 111,0	
						7 707,0	43,0	43 005,0	240,0				
17	81	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,352	14 359,0	114,0	163 003,5	1 294,2	92 405,4		163 003,5	
						6 105,0	34,0	69 303,9	386,1				
18	82	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,972	13 852,0	114,0	96 576,0	794,7	46 587,0		96 576,0	
						7 056,0	34,0	49 194,3	237,0				
19	86	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,897	14 359,0	114,0	99 033,9	786,3	56 141,4		99 033,9	
						6 105,0	34,0	42 106,2	234,6				
20	87	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,584	15 378,0	110,0	24 358,8	174,3	13 008,0		24 358,8	
						7 056,0	28,0	11 176,8	44,4				
21	88	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,58	14 536,0	145,0	81 111,0	809,1	37 296,9		81 111,0	
						7 707,0	43,0	43 005,0	240,0				
22	92	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,897	14 359,0	114,0	99 033,9	786,3	56 141,4		99 033,9	
						6 105,0	34,0	42 106,2	234,6				
23	93	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,584	15 378,0	110,0	24 358,8	174,3	13 008,0		24 358,8	
						7 056,0	28,0	11 176,8	44,4				
24	94	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,58	14 536,0	145,0	81 111,0	809,1	37 296,9		81 111,0	
						7 707,0	43,0	43 005,0	240,0				
25	98	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
26	99	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,98	13 852,0	114,0	27 426,9	225,6	13 230,6		27 426,9	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	13 971,0	67,2				
27	100	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		6,972	15 378,0	110,0	107 215,5	767,1	57 254,1		107 215,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	49 194,3	195,3				
28	104	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		11,352	14 359,0	114,0	163 003,5	1 294,2	92 405,4		163 003,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	69 303,9	386,1				
29	105	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		6,972	13 852,0	114,0	96 576,0	794,7	46 587,0		96 576,0	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	49 194,3	237,0				
30	109	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		6,897	14 359,0	114,0	99 033,9	786,3	56 141,4		99 033,9	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	42 106,2	234,6				
31	110	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,584	15 378,0	110,0	24 358,8	174,3	13 008,0		24 358,8	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	11 176,8	44,4				
32	111	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,58	14 536,0	145,0	81 111,0	809,1	37 296,9		81 111,0	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	43 005,0	240,0				
33	115	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		11,352	14 359,0	114,0	163 003,5	1 294,2	92 405,4		163 003,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	69 303,9	386,1				
34	116	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		6,972	13 852,0	114,0	96 576,0	794,7	46 587,0		96 576,0	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	49 194,3	237,0				
35	120	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		6,897	14 359,0	114,0	99 033,9	786,3	56 141,4		99 033,9	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	42 106,2	234,6				
36	121	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,584	15 378,0	110,0	24 358,8	174,3	13 008,0		24 358,8	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	11 176,8	44,4				
37	122	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,58	14 536,0	145,0	81 111,0	809,1	37 296,9		81 111,0	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	43 005,0	240,0				
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2 328 156	19 250	1 233 899	0	2 328 156	
								1 075 008	5 664	0	0		
			ИТОГО по акту					5 023 073	31 568	1 863 862	0	5 023 073	
								3 127 645	8 141	0	0		

на 02-01-33 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 3 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	30	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	м трубопровода	610,5	2 000,0 1 982,0	3,0 0,0	1 221 000,0 1 210 011,0	1 831,5 0,0	9 157,5		1 221 000,0	
2	31	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	198	2 000,0 1 984,0	2,0 0,0	396 000,0 392 832,0	396,0 0,0	2 772,0		396 000,0	
3	32	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	604,395	475,0		287 087,7		287 087,7		287 087,7	
4	33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	196,02	1 469,0		287 953,5		287 953,5		287 953,5	
5	48	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,9	2 239,0 1 628,0	50,0 14,0	2 015,1 1 465,2	45,0 12,6	504,9		2 015,1	
6	49	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	51,6	2 372,0 1 628,0	50,0 14,0	122 395,2 84 004,8	2 580,0 722,4	35 810,4		122 395,2	
7	50	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,3	2 417,0 1 628,0	50,0 14,0	7 976,1 5 372,4	165,0 46,2	2 438,7		7 976,1	
8	51	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	2 975,0 1 628,0	50,0 14,0	53 550,0 29 304,0	900,0 252,0	23 346,0		53 550,0	
9	52	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3 073,0 1 628,0	50,0 14,0	9 219,0 4 884,0	150,0 42,0	4 185,0		9 219,0	
10	53	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,2	5 219,0 3 088,0	118,0 29,0	21 919,8 12 969,6	495,6 121,8	8 454,6		21 919,8	
11	54	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	25,2	6 538,0 3 664,0	141,0 34,0	164 757,6 92 332,8	3 553,2 856,8	68 871,6		164 757,6	
			Итого по разделу 1: Отопление					2 573 874 1 833 176	10 116 2 054	730 582 0	0 0	2 573 874	
			Раздел 2: Вентиляция										
12	69	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
13	70	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
14	71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,386	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	19 198,8 9 779,7	158,1 47,1	9 261,0		19 198,8	
15	72	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	4,98	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	72 389,4 38 380,8	722,1 214,2	33 286,5		72 389,4	
16	76	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
17	77	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
18	78	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
19	79	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
20	83	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
21	84	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
22	88	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
23	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
24	90	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
25	94	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
26	95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
27	99	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
28	100	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
29	104	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
30	105	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
31	106	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
32	110	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
33	111	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
34	115	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
35	116	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
36	117	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
37	118	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
38	122	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
39	123	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
40	124	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
41	125	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**2 131 807**	**17 724**	**1 090 238**	**0**	**2 131 807**	
								1 023 842	**5 161**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**4 705 681**	**27 840**	**1 820 820**	**0**	**4 705 681**	
								2 857 018	**7 215**	**0**	**0**		

на 02-01-34 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 4 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	30	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.**		610,5	2 000,0	3,0	1 221 000,0	1 831,5	9 157,5		1 221 000,0	
				м трубопровода		1 982,0	0,0	1 210 011,0	0,0				
2	31	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		198	2 000,0	2,0	396 000,0	396,0	2 772,0		396 000,0	
				м трубопровода		1 984,0	0,0	392 832,0	0,0				
3	32	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**		604,395	475,0		287 087,7		287 087,7		287 087,7	
				м									
4	33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**		196,02	1 469,0		287 953,5		287 953,5		287 953,5	
				м									
5	48	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		0,9	2 239,0	50,0	2 015,1	45,0	504,9		2 015,1	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	1 465,2	12,6				
6	49	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		48	2 372,0	50,0	113 856,0	2 400,0	33 312,0		113 856,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	78 144,0	672,0				
7	50	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		3	2 417,0	50,0	7 251,0	150,0	2 217,0		7 251,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	4 884,0	42,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	51	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		9	2 975,0	50,0	26 775,0	450,0	11 673,0		26 775,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	14 652,0	126,0				
9	52	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		3	3 073,0	50,0	9 219,0	150,0	4 185,0		9 219,0	
				м трубопровода		1 628,0	14,0	4 884,0	42,0				
10	53	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		4,2	5 219,0	118,0	21 919,8	495,6	8 454,6		21 919,8	
				м трубопровода		3 088,0	29,0	12 969,6	121,8				
11	54	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		13,2	6 538,0	141,0	86 301,6	1 861,2	36 075,6		86 301,6	
				м трубопровода		3 664,0	34,0	48 364,8	448,8				
			Итого по разделу 1: Отопление					2 459 379	7 779	683 393	0	2 459 379	
								1 768 207	1 465	0	0		
			Раздел 2: Вентиляция										
12	69	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
13	70	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
14	71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
15	72	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
16	76	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
17	77	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
18	78	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
19	79	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
20	83	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
21	84	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
22	88	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
23	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
24	90	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	94	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
26	95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
27	99	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				
28	100	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
29	104	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
30	105	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
31	106	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
32	110	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
33	111	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
34	115	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
35	116	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
36	117	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
37	122	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
38	123	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
39	124	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
40	125	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**2 059 417**	**17 002**	**1 056 952**	**0**	**2 059 417**	
								985 461	**4 947**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**4 518 796**	**24 781**	**1 740 345**	**0**	**4 518 796**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 753 668	6 412	0	0		

на 02-01-35 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 5 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	33	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	876,9	2 000,0 1 982,0	3,0 0,0	1 753 800,0 1 738 015,8	2 630,7 0,0	13 153,5		1 753 800,0	
2	34	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	10,5	2 000,0 1 984,0	2,0 0,0	21 000,0 20 832,0	21,0 0,0	147,0		21 000,0	
3	35	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	868,131	475,0		412 362,3		412 362,3		412 362,3	
4	36	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	10,395	1 469,0		15 270,3		15 270,3		15 270,3	
5	52	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2 239,0 1 628,0	50,0 14,0	20 151,0 14 652,0	450,0 126,0	5 049,0		20 151,0	
6	53	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2 372,0 1 628,0	50,0 14,0	42 696,0 29 304,0	900,0 252,0	12 492,0		42 696,0	
7	54	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21,3	2 417,0 1 628,0	50,0 14,0	51 482,1 34 676,4	1 065,0 298,2	15 740,7		51 482,1	
8	55	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,3	2 975,0 1 628,0	50,0 14,0	63 367,5 34 676,4	1 065,0 298,2	27 626,1		63 367,5	
9	56	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,3	3 073,0 1 628,0	50,0 14,0	10 140,9 5 372,4	165,0 46,2	4 603,5		10 140,9	
10	57	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5 219,0 3 088,0	118,0 29,0	31 314,0 18 528,0	708,0 174,0	12 078,0		31 314,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					2 421 584 1 896 057	7 005 1 195	518 522 0	0 0	2 421 584	
			Раздел 2: Вентиляция										
11	73	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,352	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	163 003,5 69 303,9	1 294,2 386,1	92 405,4		163 003,5	
12	74	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,972	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	96 576,0 49 194,3	794,7 237,0	46 587,0		96 576,0	
13	78	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,897	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	99 033,9 42 106,2	786,3 234,6	56 141,4		99 033,9	
14	79	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,584	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	24 358,8 11 176,8	174,3 44,4	13 008,0		24 358,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	80	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	5,58	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	81 111,0 43 005,0	809,1 240,0	37 296,9		81 111,0	
16	84	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	11,352	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	163 003,5 69 303,9	1 294,2 386,1	92 405,4		163 003,5	
17	85	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,972	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	96 576,0 49 194,3	794,7 237,0	46 587,0		96 576,0	
18	89	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,897	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	99 033,9 42 106,2	786,3 234,6	56 141,4		99 033,9	
19	90	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	1,584	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	24 358,8 11 176,8	174,3 44,4	13 008,0		24 358,8	
20	91	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	5,58	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	81 111,0 43 005,0	809,1 240,0	37 296,9		81 111,0	
21	95	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,897	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	99 033,9 42 106,2	786,3 234,6	56 141,4		99 033,9	
22	96	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	1,584	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	24 358,8 11 176,8	174,3 44,4	13 008,0		24 358,8	
23	97	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	5,58	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	81 111,0 43 005,0	809,1 240,0	37 296,9		81 111,0	
24	101	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	9,24	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	132 677,1 56 410,2	1 053,3 314,1	75 213,6		132 677,1	
25	102	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	1,98	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	27 426,9 13 971,0	225,6 67,2	13 230,6		27 426,9	
26	103	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,972	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	107 215,5 49 194,3	767,1 195,3	57 254,1		107 215,5	
27	107	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	11,352	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	163 003,5 69 303,9	1 294,2 386,1	92 405,4		163 003,5	
28	108	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,972	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	96 576,0 49 194,3	794,7 237,0	46 587,0		96 576,0	
29	112	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	6,897	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	99 033,9 42 106,2	786,3 234,6	56 141,4		99 033,9	
30	113	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	1,584	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	24 358,8 11 176,8	174,3 44,4	13 008,0		24 358,8	
31	114	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	5,58	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	81 111,0 43 005,0	809,1 240,0	37 296,9		81 111,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	118	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	11,352	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	163 003,5 69 303,9	1 294,2 386,1	92 405,4		163 003,5	
33	119	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6,972	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	96 576,0 49 194,3	794,7 237,0	46 587,0		96 576,0	
34	123	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	6,897	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	99 033,9 42 106,2	786,3 234,6	56 141,4		99 033,9	
35	124	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,584	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	24 358,8 11 176,8	174,3 44,4	13 008,0		24 358,8	
36	125	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	5,58	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	81 111,0 43 005,0	809,1 240,0	37 296,9		81 111,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2 328 156 1 075 008	19 250 5 664	1 233 899 0	0 0	2 328 156	
			ИТОГО по акту					4 749 740 2 971 065	26 255 6 859	1 752 422 0	0 0	4 749 740	

на 02-01-36 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения СЕКЦИЯ 6 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	30	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	м трубопровода	610,5	2 000,0 1 982,0	3,0 0,0	1 221 000,0 1 210 011,0	1 831,5 0,0	9 157,5		1 221 000,0	
2	31	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	м трубопровода	198	2 000,0 1 984,0	2,0 0,0	396 000,0 392 832,0	396,0 0,0	2 772,0		396 000,0	
3	32	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	604,395	475,0		287 087,7		287 087,7		287 087,7	
4	33	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	196,02	1 469,0		287 953,5		287 953,5		287 953,5	
5	48	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,9	2 239,0 1 628,0	50,0 14,0	2 015,1 1 465,2	45,0 12,6	504,9		2 015,1	
6	49	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	2 372,0 1 628,0	50,0 14,0	113 856,0 78 144,0	2 400,0 672,0	33 312,0		113 856,0	
7	50	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2 417,0 1 628,0	50,0 14,0	7 251,0 4 884,0	150,0 42,0	2 217,0		7 251,0	
8	51	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	2 975,0 1 628,0	50,0 14,0	26 775,0 14 652,0	450,0 126,0	11 673,0		26 775,0	
9	52	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		3	3 073,0	50,0	9 219,0	150,0	4 185,0		9 219,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1 628,0	14,0	4 884,0	42,0				
10	53	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4,2	5 219,0	118,0	21 919,8	495,6	8 454,6		21 919,8	
				м трубопровода		3 088,0	29,0	12 969,6	121,8				
11	54	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		13,2	6 538,0	141,0	86 301,6	1 861,2	36 075,6		86 301,6	
				м трубопровода		3 664,0	34,0	48 364,8	448,8				
			Итого по разделу 1: Отопление					2 459 379	7 779	683 393	0	2 459 379	
								1 768 207	1 465	0	0		
			Раздел 2: Вентиляция										
12	69	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
13	70	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
14	71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
15	72	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
16	76	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,452	14 359,0	114,0	20 849,4	165,6	11 819,4		20 849,4	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	8 864,4	49,5				
17	77	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,643	15 378,0	110,0	86 778,0	620,7	46 340,4		86 778,0	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	39 816,9	158,1				
18	78	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1,386	13 852,0	114,0	19 198,8	158,1	9 261,0		19 198,8	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	9 779,7	47,1				
19	79	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,98	14 536,0	145,0	72 389,4	722,1	33 286,5		72 389,4	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	38 380,8	214,2				
20	83	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,24	14 359,0	114,0	132 677,1	1 053,3	75 213,6		132 677,1	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	56 410,2	314,1				
21	84	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,952	13 852,0	114,0	124 003,2	1 020,6	59 817,0		124 003,2	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	63 165,3	304,5				
22	88	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,056	15 378,0	110,0	16 239,3	116,4	8 671,8		16 239,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	28,0	7 451,1	29,7				
23	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,389	13 852,0	114,0	60 796,5	500,1	29 327,4		60 796,5	
				м² поверхности воздуховодов		7 056,0	34,0	30 968,7	149,1				
24	90	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		5,172	14 536,0	145,0	75 180,3	749,7	34 569,6		75 180,3	
				м² поверхности воздуховодов		7 707,0	43,0	39 860,7	222,3				
25	94	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,372	14 359,0	114,0	134 572,5	1 068,3	76 288,2		134 572,5	
				м² поверхности воздуховодов		6 105,0	34,0	57 216,0	318,6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	95	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,952	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	124 003,2 63 165,3	1 020,6 304,5	59 817,0		124 003,2	
27	99	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,372	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	134 572,5 57 216,0	1 068,3 318,6	76 288,2		134 572,5	
28	100	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,952	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	124 003,2 63 165,3	1 020,6 304,5	59 817,0		124 003,2	
29	104	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,056	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	16 239,3 7 451,1	116,4 29,7	8 671,8		16 239,3	
30	105	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,389	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	60 796,5 30 968,7	500,1 149,1	29 327,4		60 796,5	
31	106	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,172	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	75 180,3 39 860,7	749,7 222,3	34 569,6		75 180,3	
32	110	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,24	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	132 677,1 56 410,2	1 053,3 314,1	75 213,6		132 677,1	
33	111	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,952	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	124 003,2 63 165,3	1 020,6 304,5	59 817,0		124 003,2	
34	115	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
35	116	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
36	117	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,386	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	19 198,8 9 779,7	158,1 47,1	9 261,0		19 198,8	
37	118	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,98	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	72 389,4 38 380,8	722,1 214,2	33 286,5		72 389,4	
38	122	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,452	14 359,0 6 105,0	114,0 34,0	20 849,4 8 864,4	165,6 49,5	11 819,4		20 849,4	
39	123	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,643	15 378,0 7 056,0	110,0 28,0	86 778,0 39 816,9	620,7 158,1	46 340,4		86 778,0	
40	124	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,386	13 852,0 7 056,0	114,0 34,0	19 198,8 9 779,7	158,1 47,1	9 261,0		19 198,8	
41	125	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,98	14 536,0 7 707,0	145,0 43,0	72 389,4 38 380,8	722,1 214,2	33 286,5		72 389,4	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**2 131 807** **1 023 842**	**17 724** **5 161**	**1 090 238** **0**	**0** **0**	**2 131 807**	
			ИТОГО по акту					**4 591 185**	**25 503**	**1 773 631**	**0**	**4 591 185**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10	11	12 / 0	13	14
							2 792 848 / 6 626	0			
			ИТОГО за месяц							*184 390 029,99*	
			В том числе:					77 080 896			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами в стройке целом			5,90%	6 331 238,32			190 721 258,33	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами			5,00%	5 682 018,12			196 403 276,43	
			Сметная прибыль			2 %	2 386 447,61			198 789 724,04	
			Итого с сметной прибылью								
			Непредвиденные работы и затраты								
			Итого с непредвиденными работами и затратами								
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 % К=1,075							213 698 953,34	
										213 698 953,34	
										169 597 909,34	
			итого в текущих ценах			*0,79363*					
			Всего с К договорной цены К=0,79109			12 %	20 351 748,04			189 949 648,38	
			НДС							189 949 648,38	
			Итого с НДС								
			ВСЕГО								

Подрядчик (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060440009900

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Ондасын Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Строй Потенциал"

Разработчики проекта строительства или технического надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" БИН 040240009070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

И.о. руководителя Жумагазиев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Жаугазин К.Г. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. KZ19VJE00052429 аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.