ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2024 года.

на **Демонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4655628**
1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м^2 кровли	350	1 123	393050
2	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Демонтаж утеплителя	т	27,94	8 349	233271
3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м^2 кровли	350	668	233800
4	1146-0401-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка	м^2	223,5	5 460	1220310
5	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	502,9	911	458142
6	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные. Разборка покрытия	м^2	223,5	6 992	1562712
7	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	98,2	299	29362
8	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	98,2	1 363	133847
9	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	17,01	4 418	75150
10	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м^2	23,4	7 611	178097

1	2	3	4	5	6	7
				Пожарная сигнализация		
11	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ,* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	4 775	4775
12	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	**Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к** стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	17	2 995	50915
				Электроосвещение		
13	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кабель. Демонтаж**	м	180	377	67860
14	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	15	743	11145
15	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	14	228	3192
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 655 628**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Зарплаты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			274 682
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			4 930 310
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			246 516
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			246 516
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			5 423 341
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			5 830 092
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			5 830 092
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			5 713 490
		НДС - 12% :	тенге			685 619
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			6 399 109

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

И.О. Директора _____ Н.Ш. Беккалиев

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ О.С. Бисенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "Даумшер"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2024 года.

на **Архитекрурно-строительные решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5425819**
				ПОКРЫТИЕ		
1	**6107-0104-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок**	**м^2**	**164,5**	**7 760**	**1276520**
2	**215-204-0202** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**11,415**	**107 820**	**1230765**
3	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**5,94**	**115 727**	**687418**
4	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	2,28	260 070	592960
				ОКНА		
5	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**23,4**	**11 230**	**262782**
6	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**23,4**	**54 922**	**1285175**
7	**6108-0105-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**15,6**	**4 450**	**69420**
8	**223-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**15,6**	**1 332**	**20779**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 425 819**

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			320 123
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			5 745 942
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			287 297
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			287 297
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			6 320 537
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			6 794 577
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			6 794 577
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			6 658 690
		НДС - 12% :	тенге			799 043
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			7 457 733

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"

И.О. Директора _____ Н.Ш. Беккалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ О.С. Бисенгалиев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

Заказчик : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июль месяц 2024 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	**23 400 207**								2 808 025	**26 208 232**
В том числе за месяц		**11 028 027**							1 323 363	**12 351 390**
Архитектурно-строительные решения		11 028 027							1 323 363	12 351 390
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		551 401							66 168	**617 570**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**10 476 626**							1 257 195	**11 733 821**

Заказчик :

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль 2024 года.

на **Архитекрурно-строительные решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8986166**
				ПОКРЫТИЕ		
1	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок**	$м^2$	77,11	7 760	598374
2	234-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-100**	$м^3$	22,83	4 358	99493
3	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	251,13	137	34405
4	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	3,8	276 695	1051441
5	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	6,08	15 784	95967
6	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	285,2	8 472	2416214
7	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	327,98	3 844	1260755
8	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	м	42	5 226	219492
9	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	42	893	37506
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		

1	2	3	4	5	6	7
10	6112-0202-0103 *БСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	529,2	4 633	2451784
			ФАСАД			
11	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	23,065	31 248	720735
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 986 166**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			530 184
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			9 516 350
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			475 817
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			475 817
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			10 467 985
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			11 253 084
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			11 253 084
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			11 028 027
		Н Д С - 12% :	тенге			1 323 363
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			12 351 390

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"
И.О. Директора _____ Н.Ш. Беккалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО** — **000440001785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №88 от 10.06.2024г

Номер документа	Дата составления
8	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу : ЗКО,г.Уральск Дамбовый тупик 5/2			Работа	1	18 847 997,00	18 847 997,00
				Итого	1	x	18 847 997,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тетера О.Л.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Заказчик : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Август месяц 2024 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	**40 228 776**								4 827 453	**45 056 229**
В том числе за месяц		**16 828 569**							2 019 428	**18 847 997**
Архитектурно-строительные решения		15 167 129							1 820 055	16 987 184
Отопление и вентиляция		1 008 559							121 027	1 129 586
Пожарная сигнализация		652 881							78 346	731 227
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		841 428							100 971	**942 400**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**15 987 141**							1 918 457	**17 905 597**

Заказчик :

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август 2024 года.

на **Архитектурно-строительные решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12358907**
				ПОКРЫТИЕ		
1	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	228,3	3 842	877129
2	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	228,3	672	153418
				ПОЛЫ		
				ТИП К		
3	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	91,8	6 060	556308
4	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	91,8	3 572	327910
				ТИП Б		
5	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	26,48	48 595	1286796
				ПРОЕМЫ ДВЕРИ		

1	2	3	4	5	6	7
6	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	8,4	9 691	81404
7	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	8,4	21 858	183607
8	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	5	3 656	18280
9	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	8,2	835	6847
			ВОРОТА			
10	6108-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот секционных, площадь 12 м^2	м^2	21,12	5 530	116794
11	223-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	2	394 671	789342
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
12	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м^2	223,5	2 286	510921
13	1115-0405-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	223,5	1 661	371234
14	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	529,2	2 275	1203930
15	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	529,2	2 421	1281193
			ФАСАД			
16	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м^2	230,65	3 851	888233
17	6112-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м^2	230,65	1 056	243566
18	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	230,65	3 335	769218
19	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м^2	230,65	3 110	717322
			ОТМОСТКА			
20	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м^3	55,848	35 372	1975455
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				12358907
	НДЦС РК 8 04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заиріты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			729 176
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			13 088 083
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			654 404
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			654 404
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			14 396 891

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	2024 год- 100% К =1,075	тенге			15 476 658
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**15 476 658**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**15 167 129**
		Н Д С - 12% :	тенге			**1 820 055**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**16 987 184**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мұнай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август 2024 года.
на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**821819**
		Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ				**821819**
			BE2, BE4			
1	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21 663	43326
2	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,4	13 852	88653
3	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 398	5592
4	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	9 445	37780
5	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	2	13 092	26184
6	246-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	2	39 463	78926
7	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,12	13 852	1662
8	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,07	165 401	11578
9	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,07	20 202	1414

1	2	3	4	5	6	7
				BE1, BE3, BE5, BE6		
10	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	4	21 663	86652
11	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8,2	13 852	113586
12	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1 398	11184
13	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	9 445	75560
14	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм	шт.	4	13 092	52368
15	246-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	4	39 463	157852
16	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заглушка из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,12	13 852	1662
17	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,15	165 401	24810
18	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,15	20 202	3030
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**821819**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Запрты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			48 487
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**870 306**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**43 515**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**43 515**
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			**957 337**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			**1 029 137**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**1 029 137**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 008 559**
		Н Д С - 12% :	тенге			**121 027**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**1 129 586**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО
Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор "ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Август 2024 года.

на **Пожарную сигнализацию**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**531995**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**15 990**	**15990**
2	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**4**	**5 044**	**20176**
3	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**14**	**10 077**	**141078**
4	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**2**	**10 077**	**20154**
5	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**87**	**296**	**25752**
6	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16 420**	**16420**
7	**6125-0702-1212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коробки**	**шт.**	**6**	**1 058**	**6348**

1	2	3	4	5	6	7
8	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	51	370	18870
9	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	51	822	41922
10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	6	2 819	16914
					ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	
11	248-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	45 714	45714
12	248-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор 12В, 7 а/ч	шт.	1	10 731	10731
13	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	657	2628
14	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	14	4 087	57218
15	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2 079	4158
16	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	281	1686
17	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	63	1386
18	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,087	67 796	5898
19	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	87	70	6090
20	245-405-1704 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм	шт.	1	47 310	47310
21	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	4 138	8276
22	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	1	3 295	3295
23	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	2	1 744	3488
24	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4 281	4281
25	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,051	67 796	3458
26	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	51	54	2754
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				531995
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заиріты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			31 388
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			563 383
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			28 169
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			28 169

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			**619 721**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			**666 200**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**666 200**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**652 881**
		Н Д С - 12% :	тенге			**78 346**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**731 227**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Гетера

Технический надзор ТОО "Мұнай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **«Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области** — **000440001785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №88 от 10.06.2024г

Номер документа	Дата составления
9	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу : ЗКО,г.Уральск Дамбовый тупик 5/2			Работа	1	19 853 230,30	19 853 230,30
				Итого	1	x	19 853 230,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Заказчик : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
Стоимость работ по Договору с учетом Доп.соглашения:	**57 954 874,48**								6 954 584,93	**64 909 459,41**
Возмещение затрат (согласно Дополнительного соглашения №88-1 к договору № 88 от 10.06.2024г.)		1 157 142,86							138 857,14	**1 296 000,00**
ВСЕГО с начала года:	**56 797 731,62**								6 815 727,79	**63 613 459,41**
В том числе за месяц		**16 568 955,62**							1 988 274,67	**18 557 230,29**
Архитектурно-строительные решения		1 138 122,62							136 574,71	1 274 697,33
Отопление и вентиляция		5 382 173							645 861	6 028 034
Газоснабжение внутреннее		180 416							21 650	202 066
Электроосвищение		1 354 589							162 551	1 517 140
Электромонтажные работы		1 841 112							220 933	2 062 045
Благоустройство		6 672 543							800 705	7 473 248
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		-							-	-
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**17 726 098,48**							2 127 131,82	**19 853 230,30**

Заказчик :

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь 2024 года.

на **Архитектурно-строительные решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**927397**
				ПОКРЫТИЕ		
1	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	м	16	1 322	21152
2	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	16	1 099	17584
				ПОЛЫ		
				ТИП К		
3	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	58,5	7 787	455729
				ПРОЕМЫ ДВЕРИ		
4	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,67	10 768	61055
5	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт	0,9072	4 204	3814
6	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	5,67	55 191	312933
				ОКНА		
7	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	м	15,6	3 534	55130

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**927397**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**54 716,42**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**982 113,42**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**49 105,67**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**49 105,67**
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			**1 080 324,77**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			**1 161 349,12**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**1 161 349,12**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 138 122,62**
		Н Д С - 12% :	тенге			**136 574,71**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**1 274 697,33**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мұнай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь 2024 года.

на **Отопление и вентиляцию**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4385655**
		Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ				**4385655**
1	6116-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)**	**шт.**	**1**	**144 316**	**144316**
2	513-104-0601 *СпрСЦ 11.2023*	**Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода**	**комплект**	**1**	**327 241**	**327241**
3	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**165,9**	**5 036**	**835472**
4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**70,488**	**279**	**19666**
5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**93,753**	**423**	**39658**
6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**14,5**	**5 586**	**80997**
7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**67**	**2 231**	**149477**
8	6116-0301-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка регистров из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм**	**м**	**40**	**2 463**	**98520**

1	2	3	4	5	6	7
9	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	10	1 125	11250
10	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	7 633	76330
11	245-405-2305 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	10	11 165	111650
12	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	9 115	218760
13	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	87 140	871400
14	242-303-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	21 892	218920
15	242-202-4002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	92 691	185382
16	242-202-4002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	92 691	185382
17	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	21 058	21058
18	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851
19	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	2	41 836	83672
20	245-901-0501 *СпрСЦ 11.2023*	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений Е100 (АС), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м^3/ч	комплект	2	210 487	420974
21	6115-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	70 035	70035
22	261-302-0222 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м^3	шт.	1	43 150	43150
23	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 32*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	76 764	76764
24	511-403-0206 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 2,0 м^3/ч, Н 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт	1	81 730	81730
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4385655
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			258 754
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			4 644 409
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			232 220

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			232 220
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			5 108 850
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			5 492 013
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			5 492 013
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			5 382 173
		Н Д С - 12% :	тенге			645 861
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			6 028 034

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь 2024 года.

на **Газоснабжение внутреннее**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**147012**
1	**6117-0301-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**34 107**	**34107**
2	**245-802-0102** *РСНБ РК-2022*	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**7 685**	**7685**
3	**242-207-3701** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 350**	**2350**
4	**242-207-3702** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**3 525**	**7050**
5	**6117-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**17 882**	**17882**
6	**Прайс**	**Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду15**	**шт.**	**1**	**19 711,41**	**19711**
7	**6114-0102-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**6,7**	**2 304**	**15437**
8	**241-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**3,2**	**1 084**	**3469**
9	**241-101-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**3,5**	**1 406**	**4921**
10	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	**м**	**0,7**	**3 073**	**2151**

1	2	3	4	5	6	7
11	Прайс	Коаксальный дымоход 60/100мм	шт.	1	20 673,21	20673
12	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	280	280
13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,8	397	1906
14	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К	$м^2$	4,8	322	1546
15	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	3,5	2 241	7844
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**147012**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Зарплаты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			8 674
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			155 686
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			7 784
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			7 784
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			171 254
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			184 098
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			184 098
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			180 416
		Н Д С - 12% :	тенге			21 650
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			202 066

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира"

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумпар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь 2024 года.

на **Электроосвещение**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1103785**
		Монтажные работы				
1	**1308-0305-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**19**	**7 125**	**135375**
2	**247-102-0122** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**15**	**17 179**	**257685**
3	**247-102-0124** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4**	**18 075**	**72300**
4	**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**3**	**10 065**	**30195**
5	**248-304-0107** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**3**	**2 297**	**6891**
6	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**	**1 152**	**11520**
7	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**478**	**956**

1	2	3	4	5	6	7
8	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	537	4296
9	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	14	172	2408
10	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	7	75	525
11	Прайс	Блок аварийного питания БАП	шт.	8	13 978,57	111829
12	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 430	31430
13	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 059	24236
15	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 801	2801
16	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	845	2535
17	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 348	7348
18	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
19	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	298	305	90890
20	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,222	319 368	70900
21	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,076	409 569	31127
22	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	184	833	153272
23	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	184	45	8280
24	1146-0302-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	3	7 266	21798
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1103785**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заиарты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			65 123
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			1 168 908
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			58 445
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			58 445
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			1 285 799
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	2024 год- 100% К =1,075	тенге			1 382 234

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**1 382 234**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 354 589**
		Н Д С - 12% :	тенге			**162 551**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**1 517 140**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ

за Сентябрь 2024 года.

на **Электромонтажные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1500227**
				Монтажные работы		
1	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	1	55 521	55521
2	**247-201-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	11 840	11840
3	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	4	6 059	24236
4	**247-204-1654** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	2 804	2804
5	**247-204-0658** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	**шт.**	1	2 801	2801
6	**247-204-0659** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	1	2 643	2643
7	**247-204-0611** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	1	845	845
8	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	1	5 353	5353
9	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	1	19 519	19519
10	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	1	55 521	55521

1	2	3	4	5	6	7
11	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242
12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 059	60590
13	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 643	2643
14	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 838	30704
15	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3 858	3858
16	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	24	1 152	27648
17	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	24	367	8808
18	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	24	172	4128
19	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	446	370	165020
20	243-106-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км	0,012	1 057 321	12688
21	243-106-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,434	399 052	173189
22	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	12	901	10812
23	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	12	65	780
24	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	434	833	361522
25	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	434	45	19530
26	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	10	1 877	18770
27	241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	10	590	5900
28	1146-0302-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	10	7 266	72660
29	1146-0302-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	$м^2$ ниш	0,13	16 247	2112
30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 305	21915
31	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 347	26940

1	2	3	4	5	6	7
				МОЛНИЕЗАЩИТА		
32	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	90	1 347	121230
33	1308-0208-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	60	1 336	80160
34	214-209-0213 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	26,64	530	14119
35	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по ферме, колонне, или другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	м	4,5	4 045	18202
36	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	4,5	10 661	47974
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1500227**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**88 513**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**1 588 740**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**79 437**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**79 437**
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			**1 747 614**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			**1 878 686**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**1 878 686**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**1 841 112**
		Н Д С - 12% :	тенге			**220 933**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**2 062 045**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Есенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания пожарного депо по адресу: ЗКО, г. Уральск, Дамбовый тупик 5/2

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 88 от 10.06.2024 г.

АКТ приемки выполненных работ
за Сентябрь 2024 года.

на **Благоустройство**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5437111**
		Раздел 1. На рекультивацию				**42048**
1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	96	114	10944
2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	96	105	10080
3	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	96	114	10944
4	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	96	105	10080
		Раздел 2. План земляных масс				**91510**
5	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	296	4	1184
6	1101-0101-0238 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	184	186	34224
7	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	184	241	44344
8	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	55,2	213	11758

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	Покрытие асфальтобетонное 275 м^2 сечение 1-1				2941678
9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	27,5	6 550	180125
10	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	275	2 986	821150
11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1925	228 296	43947
12	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	275	461	126775
13	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	275	19	5225
14	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,22	25 015	830998
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0825	228 296	18834
16	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	275	476	130900
17	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,325	27 669	783724
	Раздел 4.	Покрытие из брусчатки -21м^2, сечение 2-2				211865
18	7101-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	м^2	21	2 505	52605
19	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м^2	-21	1 312	-27552
20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,1	6 550	13755
21	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	21	3 686	77406
22	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,3906	28 262	11039
23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,05	2 043	2145
24	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	21	3 927	82467

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Бортовой камень БР100.20.8**				**105295**
25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100-200мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8..* *Устройство бортовых камней сечением 100-200мм при других видах покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100-200мм при других видах покрытиях, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 -0604)коэффициент к стоимости расхода материалов:раствор цементный - 0,33.*	м	18	4 746	85428
26	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,288	68 983	19867
	Раздел 6.	**Бортовой камень БР100.30.15**				**387998**
27	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	47	5 289	248583
28	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,021	68 983	139415
	Раздел 7.	**ОЗЕЛЕНЕНИЕ**				**1226743**
29	6113-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м, вручную, в естественном грунте	яма	13	2 452	31876
30	6113-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	13	9 546	124098
31	254-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Сосна обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	14 052	140520
32	254-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	9 141	27423
33	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	300	1 135	340500
34	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,03	664 197	19926
35	6113-0118-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	300	1 808	542400
	Раздел 8.	**ЦВЕТНИКИ**				**13782**
36	6113-0113-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство для цветника корыта, глубина 40 см вручную	$м^2$	1	2 798	2798

1	2	3	4	5	6	7
37	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см	$м^2$	1	2 284	2284
38	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на $м^2$	$м^2$	1	7 428	7428
39	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	6	212	1272
	Раздел 9.	**МАФЫ**				**416192**
40	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2	73 379	146758
41	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	2	46 864	93728
42	8601-0306-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон из гранита, модель: Грань**	шт.	2	87 853	175706
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5437111**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1 п. 2.39	Заирпты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	тенге			**320 790**
		ИТОГО с общеплощадочными затратами :	тенге			**5 757 901**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль- 5 %	тенге			**287 895**
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Непредвиденные работы и затраты - 5 %	тенге			**287 895**
		ИТОГО в сметных ценах 2023 г.	тенге			**6 333 691**
	НДЦС РК 8.04-07-2023 т 2	**2024 год- 100% К =1,075**	тенге			**6 808 717**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге			**6 808 717**
		С учетом СКИДКИ -2 %	тенге			**6 672 543**
		Н Д С - 12% :	тенге			**800 705**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге			**7 473 248**

ЗАКАЗЧИК : «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО

Директор _____ К.Е. Ессенгалиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Мунай жолдары"

Эксперт тех.надзора _____ А.Б. Абитаев

Авторский надзор ТОО "Даумшар"

Директор _____ З.Ж. Хамитова