Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» октября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Келлеровка, ул.Механизаторская, здание 2***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Касенова Т.З.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34, км 39-41, км 50-53"***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"в лице заместителя руководителя Бейсенова К.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная компания "Автодороги"***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" приказ №42 от 30 сентября 2020года***;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Участок 1 км 32-34					
Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	1,32	1,32	1,32	1,32
Снятие почвенно -плодородного слоя	м3	24 604,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00
Рекультивация	м2	58 710,00	58 710,00	58 710,00	58 710,00
Устройство объездной дороги					
устройство объездной дороги в нулевых отметках ПК0+20-ПК13+98	км	1,378	1,378	1,378	1,378
устройство объездной дороги в насыпи ПК0+00-ПК0+20; ПК13+98-ПК14+18	м3	396,0	396,0	396,0	396,0
разборка покрытия объездной дороги	м3	893,0	893,0	893,0	893,0
разборка съездов	м3	210,0	210,0	210,0	210,0
рекультивация нарушенных земель	м3	2 127,0	2 127,0	2 127,0	2 127,0
Разборка существующей дорожной одежды					
фрезерование асфальтобетонного покрытия с транспортировкой	м2	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00
разборка основания с погрузкой и транспортировкой	м3	995,50	995,50	995,50	995,50
Защита существующего кабеля ВОЛС ТУСМ-8 на пересечении с объездной дорогой на ПК 0+56, ПК 13+50 км 32-34	м3	36,40	36,40	36,40	36,40
Основные объекты строительства					
Земляные работы	м3	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00
Дорожная одежда					
устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси (щебень естественный, дресва) Н=30 см	м3	4 383,17	4 383,17	4 383,17	4 383,17
устройство основания из фракционного щебня Н=20 см	м2	11 904,57	11 904,57	11 904,57	11 904,57
устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной (0,9 л на 1 м2)	м2	11 112,57	11 112,57	11 112,57	11 112,57
устройство верхнего слоя покрытия из	м2	11 112,57	11 112,57	11 112,57	11 112,57

асфальтобетона тип А толщиной 5 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной (0,4 л на 1 м2)					
укрепление обочин материалом от разборки	м2	4 727,40	4 727,40	4 727,40	4 727,40
Устройство круглой железобетонной трубы Д-1м на ПК 7+00	шт	1	1	1	1
Устройство пересечений и примыканий	м2	105	105	105	105
Дорожные устройства и обстановка пути					
устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	264	264	264	264
установка дорожных знаков	шт	52	52	52	52
установка сигнальных столбиков	шт	51	51	51	51
разметка проезжей части	км	1,32	1,32	1,32	1,32
Участок 2 км 39-41					
Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	1,20	1,20	1,20	1,20
Расчистка полосы отвода	га	0,181	0,181	0,181	0,181
Снятие почвенно -плодородного слоя	м3	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00
Рекультивация	м2	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00
Устройство объездной дороги					
устройство объездной дороги в нулевых отметках ПК0+20-ПК2+80; ПК4+60-ПК12+66	км	1,066	1,066	1,066	1,066
устройство объездной дороги в насыпи ПК0+00-ПК0+20; ПК2+80-ПК4+60; ПК12+66-ПК12+86	м3	1 152,0	1 152,0	1 152,0	1 152,0
разборка покрытия объездной дороги	м3	1 037,0	1 037,0	1 037,0	1 037,0
разборка съездов	м3	210,0	210,0	210,0	210,0
рекультивация нарушенных земель	м3	1 659,0	1 659,0	1 659,0	1 659,0
Разборка существующей дорожной одежды					
фрезерование асфальтобетонного покрытия с транспортировкой	м2	7 867,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00
разборка основания с погрузкой и транспортировкой	м3	786,70	786,70	786,70	786,70
Разборка существующих искусственных					

сооружений					
демонтаж ж/б труб с погрузкой и транспортировкой	м3	8,55	8,55	8,55	8,55
Основные объекты строительства					
Земляные работы	м3	8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00
Дорожная одежда					
устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси (щебень естественный, дресва) Н=30 см	м3	3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00
устройство основания из фракционного щебня Н=20 см	м2	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00
устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной (0,9 л на 1 м2)	м2	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона тип А толщиной 5 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной (0,4 л на 1 м2)	м2	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
укрепление обочин материалом от разборки	м2	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Устройство круглой железобетонной трубы Д-1м на ПК 5+30	шт	1	1	1	1
Дорожные устройства и обстановка пути					
устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	11	11	11	11
установка дорожных знаков	шт	2	2	2	2
установка сигнальных столбиков	шт	6	6	6	6
разметка проезжей части	км	1,2	1,2	1,2	1,2
Участок 3 км 50-53					
Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	2,29	2,29	2,29	2,29
Снятие почвенно -плодородного слоя	м3	35 083,00	35 083,00	35 083,00	35 083,00
Рекультивация	м2	82 530,00	82 530,00	82 530,00	82 530,00
Устройство объездной дороги					
устройство объездной дороги в нулевых отметках ПК0+20-ПК17+60; ПК19+60-ПК22+76	км	2,056	2,056	2,056	2,056

устройство объездной дороги в насыпи ПК0+00-ПК0+20 (съезд); ПК2+80-ПК4+60 (болотистый участок); ПК12+66-ПК12+86 (съезд)	м3	2 136,0	2 136,0	2 136,0	2 136,0
разборка покрытия объездной дороги	м3	2 328,0	2 328,0	2 328,0	2 328,0
разборка съездов	м3	210,0	210,0	210,0	210,0
рекультивация нарушенных земель	м3	3 144,0	3 144,0	3 144,0	3 144,0
Разборка существующей дорожной одежды					
фрезерование асфальтобетонного покрытия с транспортировкой	м2	14 569,80	14 569,80	14 569,80	14 569,80
разборка основания с погрузкой и транспортировкой	м3	1 748,40	1 748,40	1 748,40	1 748,40
Разборка существующих искусственных сооружений					
демонтаж ж/б труб с погрузкой и транспортировкой	м3	19,20	19,20	19,20	19,20
Разборка существующих дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	3	3	3	3
Защита кабеля ВОЛС ТУСМ-8					
устройство резервного канала ПК 7+88	м	25,00	25,00	25,00	25,00
Защита кабеля ВОЛС ТУСМ-8 на пересечении с объездной дорогой ПК8+45	м3	10,80	10,80	10,80	10,80
Защита водопровода на ПК 11+02 участка км 50-53	м	10,00	10,00	10,00	10,00
Основные объекты строительства					
Земляные работы	м3	20 442,00	20 442,00	20 442,00	20 442,00
Дорожная одежда					
устройство дополнительного слоя основания из гравийно-песчаной смеси (щебень естественный, дресва) Н=30 см	м3	7 207,92	7 207,92	7 207,92	7 207,92
устройство основания из фракционного щебня Н=20 см	м2	19 401,60	19 401,60	19 401,60	19 401,60
устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной (0,9 л на 1 м2)	м2	18 048,00	18 048,00	18 048,00	18 048,00
устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона тип А толщиной 5 см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной	м2	18 048,00	18 048,00	18 048,00	18 048,00

(0,4 л на 1 м2)					
укрепление обочин материалом от разборки	м2	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00
Устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1м на ПК 17+77 (ось 1); ПК 0+83 (ось 2)	шт	2	2	2	2
Устройство пересечений и примыканий	м2	779,35	779,35	779,35	779,35
Устройство тротуаров на автобусной остановке ПК21+96, ПК22+60	м2	267,90	267,90	267,90	267,90
Устройство автобусного автопавильона на ПК22+60	шт	1	1	1	1
Дорожные устройства и обстановка пути					
устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	187	187	187	187
установка дорожных знаков	шт	24	24	24	24
установка сигнальных столбиков	шт	37	37	37	37
разметка проезжей части	км	2,29	2,29	2,29	2,29

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2021 года;***
(месяц, год)
окончание работ ***октябрь 2021 года***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев***;
фактически ***6 месяцев***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-44 "Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша-Алексеевка" км 32-34, км 39-41, км 50-53"***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.