Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
г. Жаркент, ул. Головацкого 129
БИН 050240008596

Форма КС3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.
по договору № 240099/00 от 10.10.2024г
Наименование бюджетной программы: 268-045-015-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу	тенге	358 120 000,00	**2024 год**						
				89 556 585,76	50 000 000,00		0,00	50 000 000,00		50 000 000,00
				2025 год						
				268 563 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**358 120 000,00**	**358 120 000,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000 000,00**	**0,00**	**50 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Байжума И.Н.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy" **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company" **Утешов С.Б.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" , БИН 050240008596, г. Жаркент, ул. Головацкого 129

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, п.п.211 БИН 141140003028

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 240099/00 от 10.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900										
1	1	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м²	11 112,64	637,0 219,0	418,0 97,0	7 078 752,0 2 433 668,0	4 645 083,0 1 077 926,0			7 078 752,0	
2	2	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	406,722624	7 077,0		2 878 376,0		2 878 376,0		2 878 376,0	Казахстан
3	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1 626,890496	7 007,0		11 399 622,0		11 399 622,0		11 399 622,0	Казахстан
4	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	416,565446	13 253,0 634,0	2 584,0 522,0	5 520 742,0 264 102,0	1 076 405,0 217 447,0	4 180 234,0		5 520 742,0	
			Итого по разделу 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900					26 877 492,0 2 697 770,0	5 721 488,0 1 295 373,0	18 458 232,0 0,0	0,0 0,0	26 877 492,0	
			Раздел 2: Искусственные сооружения										
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кененбаева пер.№1										
5	12	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	100 685,0 58 798,0	41 887,0 10 438,0			100 685,0	
6	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
7	14	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
8	15	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
9	16	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
10	17	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
11	18	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
12	19	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
14	21	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
15	22	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
16	23	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
17	24	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
18	25	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
19	26	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной										
20	27	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
21	28	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
22	29	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
				м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кенепбаева пер.№2										
23	30	6121-0101-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,0042	20 746 487,0 2 325 253,0	809 962,0 183 273,0	87 135,0 9 766,0	3 402,0 770,0	73 967,0		87 135,0	
24	31	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,378	254,0		96,0				96,0	
25	32	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7,56	31,0		234,0				234,0	
26	33	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
27	34	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
28	35	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
29	36	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
30	37	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
31	38	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
32	39	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	40	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
34	41	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
35	42	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
36	43	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
37	44	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
38	45	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
39	46	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
40	47	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кепенбаева пер.№3										
41	48	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	100 685,0 58 798,0	41 887,0 10 438,0			100 685,0	
42	49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
43	50	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
44	51	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
45	52	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
46	53	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
47	54	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
48	55	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
49	56	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
50	57	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
51	58	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
52	59	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	60	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	м³ сборных конструкций	2	29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0			144 034,0	Казахстан
						72 017,0		144 034,0		144 034,0			
54	61	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
						3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
55	62	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной										
56	63	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³	3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
						5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
57	64	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта	1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
						3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
58	65	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
						382,0	76,0	726,0	144,0				
				м³ уплотненного грунта	1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	
						43,0	35,0	82,0	67,0				
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кененбаева пер.№4										
59	66	6121-0101-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,0042	20 746 487,0	809 962,0	87 135,0	3 402,0	73 967,0		87 135,0	
						2 325 253,0	183 273,0	9 766,0	770,0				
60	67	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,378	254,0		96,0				96,0	
61	68	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	7,56	31,0		234,0				234,0	
62	69	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
						19,0	40,0	61,0	128,0				
63	70	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
						9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
64	71	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
						7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
65	72	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звень-ев	1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
						64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
66	73	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
67	74	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
68	75	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
						6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
69	76	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
70	77	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
						29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
71	78	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	79	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
73	80	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
74	81	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
75	82	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
76	83	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кенесбаева за пер.№4										
77	84	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	0,95	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	83 904,0 48 998,0	34 906,0 8 698,0			83 904,0	
78	85	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,375	254,0		603,0				603,0	
79	86	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	47,5	31,0		1 473,0				1 473,0	
80	87	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
81	88	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
82	89	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
83	90	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
84	91	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
85	92	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
86	93	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
87	94	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
88	95	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
89	96	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
90	97	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
91	98	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	99	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³		5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
93	100	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта	1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
						3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
94	101	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
						382,0	76,0	726,0	144,0				
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кененбаева пер.№5	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	
						43,0	35,0	82,0	67,0				
95	102	6121-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,005	20 746 487,0	809 962,0	103 732,0	4 049,0	88 056,0		103 732,0	
96	103	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка			2 325 253,0	183 273,0	11 626,0	916,0				
97	104	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т	0,45	254,0		114,0				114,0	
98	105	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	т·км	9	31,0		279,0				279,0	
99	106	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
						19,0	40,0	61,0	128,0				
100	107	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
						9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
101	108	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
						7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
102	109	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
						64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
103	110	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
104	111	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
105	112	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
						6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
106	113	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
107	114	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
						29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
108	115	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
109	116	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
						3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
110	117	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
						5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
111	118	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
						3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
					1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	119	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	382,0 208,0	76,0 162,0	726,0 395,0	144,0 308,0	5,0		395,0	
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кененбаева пер.№8			43,0	35,0	82,0	67,0				
113	120	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,005	1 982 087,0 1 982 087,0	0,0 0,0	9 910,0 9 910,0	0,0 0,0			9 910,0	
114	121	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,155	254,0		39,0				39,0	
115	122	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	3,1	31,0		96,0				96,0	
116	123	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
117	124	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
118	125	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
119	126	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звенья	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
120	127	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
121	128	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
122	129	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
123	130	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
124	131	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
125	132	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	
126	133	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
127	134	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
128	135	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
129	136	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
130	137	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			Итого по разделу 3: УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул. Кененбаева пер.№2					6 933 029,0	927 918,0	4 213 684,0	0,0	6 933 029,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					1 783 180,0	232 594,0	0,0	0,0		
								33 810 521,0	6 649 406,0	22 671 916,0	0,0	33 810 520,69	
								4 480 950,0	1 527 967,0	0,0	0,0		

	Со сметной прибылью 5%	*35 501 646,72*
	Итого в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	38 163 625,23
	ИТОГО С НДС-12%	42 743 260,26
	Всего с тендерным снижением	*42 506 143,94*

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____Байжума И.Н.

Главный специалист:

_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy"

_____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Ешпов С.П.

Подрядчик : ...ства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" , БИН 050240008596, г. Жаркент, ул. Головацкого 129

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : TOO "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211 БИН 141140003028

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

Договор подряда № 240099/00 от 10.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева за пер.№6										
1	15	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	100 685,0 58 798,0	41 887,0 10 438,0			100 685,0	
2	16	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
3	17	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
4	18	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
5	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
6	20	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
7	21	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
8	22	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
9	23	225-106-0403 РСНБ РК 2022	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
10	24	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
11	25	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
12	26	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
13	27	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
14	28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
15	29	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				5	6	зарплата рабочих-строителей 7	зарплата машинистов 8	зарплата рабочих-строителей 9	зарплата машинистов 10	оборудование, мебель, инвентарь 11	Сметная прибыль, тенге 12	13	14
16	30	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³		5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
17	31	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
18	32	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
			УСТРОЙСТВО ЖБ ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева пер.№7(1)	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
19	33	6121-0101-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. (Демонтаж)	км трубопровода	0,005	1 808 530,0 1 808 530,0	0,0 0,0	9 043,0 9 043,0	0,0 0,0			9 043,0	
20	34	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,3	254,0		76,0				76,0	
21	35	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6	31,0		186,0				186,0	
22	36	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
23	37	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
24	38	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
25	39	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
26	40	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
27	41	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
28	42	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
29	43	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
30	44	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
31	45	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
32	46	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
33	47	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
34	48	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
35	49	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
36	50	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ уплотненного грунта		43,0	35,0	82,0	67,0				
37	51	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	*УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева пер.№7(2)* Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	100 685,0 58 798,0	41 887,0 10 438,0			100 685,0	
38	52	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
39	53	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
40	54	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
41	55	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
42	56	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
43	57	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
44	58	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
45	59	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
46	60	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
47	61	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
48	62	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
49	63	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
50	64	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
51	65	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
52	66	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
53	67	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
54	68	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
55	69	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	*УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева пер.№7(3)* Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	100 685,0 58 798,0	41 887,0 10 438,0			100 685,0	

		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	70	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
57	71	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
58	72	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0 19,0	189,0 40,0	666,0 61,0	605,0 128,0			666,0	
59	73	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	2 708,0 2 708,0	0,0 0,0			2 708,0	
60	74	1130-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0 7 961,0	8 136,0 2 171,0	18 694,0 5 573,0	5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
61	75	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
62	76	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
63	77	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
64	78	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
65	79	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
66	80	1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
67	81	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
68	82	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
69	83	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
70	84	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
71	85	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
72	86	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			УСТРОЙСТВО ЖБ ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева пер.№8(1)										
73	87	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,045	88 320,0 51 577,0	36 743,0 9 156,0	92 294,0 53 898,0	38 396,0 9 568,0			92 294,0	
74	88	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,6125	254,0		664,0				664,0	
75	89	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	52,25	31,0		1 620,0				1 620,0	

		3	4	5	Количество	Всего	эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
76	90	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
						19,0	40,0	61,0	128,0				
77	91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	
						9 025,0	0,0	2 708,0	0,0				
78	92	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,7	26 706,0	8 136,0	18 694,0	5 696,0	7 425,0		18 694,0	
						7 961,0	2 171,0	5 573,0	1 520,0				
79	93	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м³ железобетона звеньев	1,51	129 694,0	46 061,0	195 838,0	69 552,0	28 933,0		195 838,0	
						64 472,0	11 445,0	97 353,0	17 282,0				
80	94	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
81	95	225-106-0403 РСНБ РК 2022	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
82	96	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0	1 249,0	9 468,0	1 249,0	1 375,0		9 468,0	
						6 844,0	384,0	6 844,0	384,0				
83	97	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
84	98	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	1,26	55 368,0	22 931,0	69 764,0	28 893,0	3 283,0		69 764,0	
						29 832,0	5 705,0	37 588,0	7 188,0				
85	99	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
86	100	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м² изолируемой поверхности	14,7	8 324,0	372,0	122 363,0	5 468,0	67 444,0		122 363,0	
						3 364,0	99,0	49 451,0	1 455,0				
87	101	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м²	3,29	10 287,0	556,0	33 844,0	1 830,0	14 784,0		33 844,0	
						5 237,0	147,0	17 230,0	484,0				
88	102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,9	3 925,0	0,0	7 458,0	0,0			7 458,0	
						3 925,0	0,0	7 458,0	0,0				
89	103	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1,9	621,0	239,0	1 180,0	454,0			1 180,0	
						382,0	76,0	726,0	144,0				
90	104	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1,9	208,0	162,0	395,0	308,0	5,0		395,0	
						43,0	35,0	82,0	67,0				
			УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д=0,5М L=7м (1шт) ул.Каратаева пер.№8(2)										
91	105	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. (Демонтаж)	м³ железобетона звеньев	1,14	88 320,0	36 743,0	100 685,0	41 887,0			100 685,0	
						51 577,0	9 156,0	58 798,0	10 438,0				
92	106	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,85	254,0		724,0				724,0	
93	107	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	57	31,0		1 767,0				1 767,0	
94	108	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,2	208,0	189,0	666,0	605,0			666,0	
						19,0	40,0	61,0	128,0				
95	109	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3	9 025,0	0,0	2 708,0	0,0			2 708,0	

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
96	110	1130-0402-0101 РСНБ РК 2022	Устройство гравийно-песчаной подготовки	$м^3$ грунта	0,7	9 025,0 26 706,0 7 961,0	0,0 8 136,0 2 171,0	2 708,0 18 694,0 5 573,0	0,0 5 696,0 1 520,0	7 425,0		18 694,0	
97	111	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	$м^3$ подготовки	1,51	129 694,0 64 472,0	46 061,0 11 445,0	195 838,0 97 353,0	69 552,0 17 282,0	28 933,0		195 838,0	
98	112	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	$м^3$ железобетона звеньев	6	38 562,0		231 372,0		231 372,0		231 372,0	Казахстан
99	113	225-106-0403 РСНБ РК 2022	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	1	37 335,0		37 335,0		37 335,0		37 335,0	Казахстан
100	114	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Дождеприемник. Установка	шт.	1	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	9 468,0 6 844,0	1 249,0 384,0	1 375,0		9 468,0	
101	115	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	32 252,0		32 252,0		32 252,0		32 252,0	Казахстан
102	116	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	1,26	55 368,0 29 832,0	22 931,0 5 705,0	69 764,0 37 588,0	28 893,0 7 188,0	3 283,0		69 764,0	
103	117	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	72 017,0		144 034,0		144 034,0		144 034,0	Казахстан
104	118	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	14,7	8 324,0 3 364,0	372,0 99,0	122 363,0 49 451,0	5 468,0 1 455,0	67 444,0		122 363,0	
105	119	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	$м^2$	3,29	10 287,0 5 237,0	556,0 147,0	33 844,0 17 230,0	1 830,0 484,0	14 784,0		33 844,0	
106	120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,9	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 458,0 7 458,0	0,0 0,0			7 458,0	
107	121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,9	621,0 382,0	239,0 76,0	1 180,0 726,0	454,0 144,0			1 180,0	
108	122	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1,9	208,0 43,0	162,0 35,0	395,0 82,0	308,0 67,0	5,0		395,0	
			Итого по разделу 2: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					5 960 813,0	890 274,0	3 409 452,0	0,0	5 960 813,0	
			Со сметной прибылью 5%					1 648 577,0	223 232,0	0,0	0,0		
			Итого в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									6 258 853,65	
			ИТОГО С НДС-12%									6 728 267,67	
			Всего с тендерным снижением									7 535 659,79	
												7 493 856,06	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____Байжума И.Н.

Главный специалист:

_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.B. Stroy"

_____ Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBek Al company"

_____ Утешов С.Б.